





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 11/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 26/07/2023 A 01/08/2023				DATA: 01/08/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	500.313,99	43.651,01	543.965,00		1.738.267,50	23,83
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	11.004,18	961,44	11.965,62	44,52	2.226.000,00	489.906,10	42.803,31	532.709,41		1.693.290,59	23,93
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	11,05	0,90	11,95	941,89	47.094,50	10.407,89	847,70	11.255,59		35.838,91	23,90
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	26.130,91	2.274,15	28.405,06		90.814,94	23,83
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	108,58	9,30	117,88	123,60	61.800,00	13.420,50	1.149,48	14.569,98		47.230,02	23,58
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	265,63	23,50	289,13	47,85	57.420,00	12.710,41	1.124,67	13.835,08		43.584,92	24,09
Total geral								2.401.452,50	526.444,90	45.925,16	572.370,06		1.829.082,44	23,83
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.08.02 08:53:37 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 José Robson Santos da Paiva
 Eng. Civil CREA 27202935-4
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Item		Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO N° 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.N°: 11/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERIODO: 26/07/2023 A 01/08/2023		DATA: 01/08/2023			
1	26/07/2023		POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	23,50	4,60	108,10
2	26/07/2023		RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	11,80	7,00	82,60
3	26/07/2023		RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,70	3,00	23,10
4	27/07/2023		RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	7,80	7,00	54,60
5	27/07/2023		RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,50	3,00	10,50
6	27/07/2023		RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	20,00	7,00	140,00
7	28/07/2023		RUA A	CONJ. FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	17,50	4,80	84,00
8	28/07/2023		RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	7,20	5,70	41,04
9	28/07/2023		RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	44,10	2,80	123,48
10	31/07/2023		TRAVESSA TERÊNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	9,40	2,90	27,26
11	31/07/2023		TRAVESSA TERÊNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	18,60	3,30	61,38
12	31/07/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,50	3,40	35,70
13	31/07/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,20	2,90	29,58
14	01/08/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,60	1,60	10,56
15	01/08/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,70	2,40	13,68
16	01/08/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,00	3,00	18,00
17	01/08/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,10	2,90	17,69
18	01/08/2023		RUA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,90	2,50	32,25
19	01/08/2023		TRAVESSA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	7,70	3,30	25,41
20	01/08/2023		TRAVESSA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	8,20	1,30	10,66
21	01/08/2023		TRAVESSA SÃO DOMINGOS	MAMEDES PAES MENDONÇA	7,90	1,50	11,85
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>							961,44

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.08.02
08:54:22 -03'00'

José Robinson Santos de Sá
Eng. Civil CREA 27202935-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 11/2023**



POVOADO TERRA DURA



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A

José Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2713638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Silva
Eng. Civil CREA 27202935-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525**

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.02 08:55:12 -03'00'



RUA A



RUA H



RUA H



TRAVESSA TERÊNCIO BISPO



TRAVESSA TERÊNCIO BISPO



RUA SÃO PEDRO

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 27202935-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.08.02
08:55:31 -03'00'



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO



RUA SÃO PEDRO

~~José Robinson Santos da Paiva
Eng. Civil - CREA 27202935-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

~~Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.08.02
08:55:47 -03'00'




TRAVESSA SÃO DOMINGOS



TRAVESSA SÃO DOMINGOS




TRAVESSA SÃO DOMINGOS


José Robson Santos (de Paulo)
Eng. Civil - CREA 27202935-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.08.02
08:56:10 -03'00'


Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana