



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 12/2022					ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 25/03/2022 a 31/03/2022					DATA: 31/03/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.188.016,40</b>	<b>615.546,80</b>	<b>41.008,55</b>	<b>656.555,35</b>	<b>531.461,05</b>	<b>55,26</b>	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	16.190,29	1.132,52	17.322,81	36,21	1.158.720,00	586.250,40	41.008,55	627.258,95	531.461,05	54,13	
01.002	Melo-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00	
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>48.081,24</b>	<b>25.141,49</b>	<b>1.428,01</b>	<b>26.569,50</b>	<b>21.511,74</b>	<b>55,26</b>	
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,52	0,0297	0,55	48.081,24	48.081,24	25.141,49	1.428,01	26.569,50	21.511,74	55,26	
<b>Total geral</b>								<b>1.236.097,64</b>	<b>640.688,31</b>	<b>42.436,56</b>	<b>683.124,87</b>	<b>552.972,77</b>	<b>55,26</b>	

Engº Civil Paulo César Lima Junior  
CREA RN 2719934232

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
Data: \_\_/\_\_/\_\_

Aprovado para pagamento  
Data: \_\_/\_\_/\_\_

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353  
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 12/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 25/03/2022 A 31/03/2022		DATA: 31/03/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	25/03/2022	RUA A	23	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,60	9,60	24,96	
2	25/03/2022	RUA A	19	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,40	5,90	14,16	
3	25/03/2022	RUA A	25	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,70	8,80	14,96	
4	25/03/2022	RUA A	31	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,00	4,50	9,00	
5	25/03/2022	RUA A	11	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	5,70	4,80	27,36	
6	25/03/2022	RUA A	56	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	6,20	39,00	241,80	
7	28/03/2022	RUA A	68	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,80	2,50	4,50	
8	28/03/2022	RUA A	68	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	2,80	3,20	8,96	
9	28/03/2022	RUA A	68	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	1,50	7,20	10,80	
10	28/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	S/N	INVASÃO	2,00	9,20	18,40	
11	28/03/2022	AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES	20	INVASÃO	1,20	6,90	8,28	
12	28/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	157	INVASÃO	3,40	12,70	43,18	
13	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	145	INVASÃO	2,20	2,90	6,38	
14	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	163	INVASÃO	3,00	8,20	24,60	
15	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	146	INVASÃO	2,20	2,50	5,50	
16	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	146	INVASÃO	1,70	2,40	4,08	
17	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	INVASÃO	2,60	3,20	8,32	
18	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	INVASÃO	2,20	3,60	7,92	
19	29/03/2022	RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	S/N	INVASÃO	2,00	2,20	4,40	
20	29/03/2022	RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	143	INVASÃO	1,40	3,60	5,04	
21	29/03/2022	RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	143	INVASÃO	2,15	15,70	33,76	
22	29/03/2022	RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS	55	INVASÃO	1,60	11,50	18,40	
23	29/03/2022	RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS	55	INVASÃO	1,60	6,70	10,72	
24	29/03/2022	RUA B	11	INVASÃO	1,40	3,20	4,48	
25	29/03/2022	RUA B	17	INVASÃO	1,40	2,80	3,92	
26	29/03/2022	RUA B	29	INVASÃO	1,40	3,70	5,18	
27	29/03/2022	RUA B	28	INVASÃO	2,60	3,50	9,10	
28	29/03/2022	RUA B	47	INVASÃO	1,40	4,50	6,30	
29	29/03/2022	RUA B	55	INVASÃO	2,70	3,60	9,72	
30	29/03/2022	RUA D	64	B. SÃO CRISTÓVÃO - EM FRENTE A HOLLYWOOD	2,00	19,60	39,20	
31	29/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERÂMICA	2,70	10,40	28,08	
32	30/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERÂMICA	5,30	9,90	52,47	
33	30/03/2022	RUA PROJETADA 11	S/N	RIO DAS PEDRAS - RUA DA CERÂMICA	6,80	13,10	89,08	
34	30/03/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	1820	BAIRRO MIGUEL TELES	4,40	30,20	132,88	
35	31/03/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	2227	BAIRRO MIGUEL TELES	3,95	14,30	56,49	
36	31/03/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	2233	BAIRRO MIGUEL TELES	3,90	31,40	122,46	
37	31/03/2022	TRAVESSA SÃO JOSÉ	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	2,90	6,10	17,69	
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==&gt;</b>							<b>1.132,52</b>	

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715838353  
Coordenador do Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 12/2022**



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A



RUA A

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Yavarez Santana  
Eng. Civil - CREA/RN 2715638353  
Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232



RUA A



RUA A



RUA A



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE  
OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA VEREADOR VILOBALDO JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE



RUA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE



RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS



RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS



RUA B




RUA B

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Van Henrique Tevares Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715838353  
Coordenador de Núcleo

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

1984  
11/15





RUA B



RUA B



RUA JOSÉ OTACÍLIO SANTOS




RUA B



RUA B



RUA D

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Alves Santana  
 Eng. Civil - CREA/SE 2715838353  
 Coordenador de Núcleo

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo Cesar Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 27159934232





RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



RUA PROJETADA 11



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ



TRAVESSA SÃO JOSÉ

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Torres Santana  
 Eng. Civil - CREA/RN 2715838353  
 Coordenador do Núcleo


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232



TRAVESSA SÃO JOSÉ



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 27199342B2



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Lages Santana  
Eng. Civil - CREA/SE 2715620355  
Coordenador de Núcleo