



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 12/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 02/08/2023 A 08/08/2023				DATA: 08/08/2023								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período				
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO														
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	11.965,62	968,42	12.934,04	44,52	2.282.232,50	543.965,00	44.055,95	588.020,95	1.694.211,55	25,77	1.650.176,53	25,87
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	11,95	1,00	12,95	941,89	47.094,50	11.255,59	941,89	12.197,48	34.897,02	25,90		
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	28.405,06	2.316,60	30.721,66	88.498,34	25,77		
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	117,88	11,00	128,88	123,60	61.800,00	14.569,98	1.359,60	15.929,58	45.870,42	25,78		
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	289,13	20,00	309,13	47,85	57.420,00	13.835,08	957,00	14.792,08	42.627,92	25,76		
Total geral								2.401.452,50	572.370,06	46.372,55	618.742,61	1.782.709,89	25,77		
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603 <small>Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.08.09 17:01:26 -03'00'</small>			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____								

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 27202939-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 12/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 02/08/2023 A 08/08/2023	DATA: 08/08/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	02/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	28,30	4,70	133,01
2	02/08/2023	TRAVESSA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,70	2,90	16,53
3	02/08/2023	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,60	2,80	29,68
4	02/08/2023	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	14,10	2,70	38,07
5	03/08/2023	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	15,70	3,00	47,10
6	03/08/2023	TRAVESSA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,00	3,70	40,70
7	03/08/2023	TRAVESSA SÃO PEDRO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	19,20	2,40	46,08
8	03/08/2023	RUA URUGUAI	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9,00	1,90	17,10
9	03/08/2023	RUA URUGUAI	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	10,00	2,00	20,00
10	03/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	11,60	2,40	27,84
11	04/08/2023	RUA H	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	48,90	2,70	132,03
12	04/08/2023	RUA B	CONJ. MARIA CORIZA BISPO	29,40	3,20	94,08
13	07/08/2023	RUA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	25,00	7,00	175,00
14	08/08/2023	RUA PROJETADA A	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	37,80	4,00	151,20
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						968,42

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.09
17:01:46 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Robson Santos da Paizão
Eng. Civil CREA 2720293904
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 12/2023**



POVOADO TERRA DURA



TRAVESSA SÃO PEDRO



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



TRAVESSA SÃO PEDRO

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.09
17:03:02 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 271563835
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana.

Jose Robson Santos de Paula
Eng.º Civil CREA 271563835
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



TRAVESSA SÃO PEDRO



RUA URUGUAI



RUA URUGUAI



RUA H



RUA H



RUA B

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.08.09
17:03:21 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2215638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaian...

José Robson Santos da Paiva
Eng. Civil CREA 27202306 +
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaian...




RUA A




RUA PROJETADA A

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.08.09
17:03:36 -03'00'


José Robson Santos de Paiva
Eng. Civil CREA 27202900-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana