

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 06/09/2026			Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES													
01.001	Locação de container - Almoxxariado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02/2022	mês	3,00	3,00		3,00	-	741,24	10.099,68	8.014,80	-	8.014,80	2.084,88	79,31
01.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02/01/2022	m²	12,00	6,00		6,00	6,00	347,48	4.169,76	2.084,88	-	2.084,88	2.084,88	50,00
02	CALÇADA E ESTACIONAMENTO								3.817,54	3.817,54	-	3.817,54	-	100,00
02.001	Demolição de concreto manualmente	m³	2,80	2,80		2,80	-	221,74	620,87	620,87	-	620,87	-	100,00
02.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	2,80	2,80		2,80	-	9,72	27,21	27,21	-	27,21	-	100,00
02.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	8,40	8,40		8,40	-	1,11	9,32	9,32	-	9,32	-	100,00
02.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	40,00	40,00		40,00	-	49,57	1.982,80	1.982,80	-	1.982,80	-	100,00
02.005	Pintura de meio fio (calçada)	m	305,56	305,56		305,56	-	3,71	1.133,62	1.133,62	-	1.133,62	-	100,00
02.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	5,50	5,50		5,50	-	7,95	43,72	43,72	-	43,72	-	100,00
03	PISTA PARA CAMINHADA/CORRIDA								34.669,51	34.669,51	-	34.669,51	-	100,00
03.001	Demolição de concreto manualmente	m³	30,38	30,38		30,38	-	221,74	6.736,46	6.736,46	-	6.736,46	-	100,00
03.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	30,38	30,38		30,38	-	9,72	295,29	295,29	-	295,29	-	100,00
03.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	91,14	91,14		91,14	-	1,11	101,16	101,16	-	101,16	-	100,00
03.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	434,07	434,07		434,07	-	49,57	21.516,84	21.516,84	-	21.516,84	-	100,00
03.005	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	434,07	434,07		434,07	-	7,95	3.450,85	3.450,85	-	3.450,85	-	100,00
03.006	Pintura de meio fio (calçada)	m	692,43	692,43		692,43	-	3,71	2.568,91	2.568,91	-	2.568,91	-	100,00
04	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA								111.062,11	111.062,11	-	111.062,11	-	100,00
04.001	Demolição de concreto manualmente	m³	200,63	200,63		200,63	-	221,74	44.487,70	44.487,70	-	44.487,70	-	100,00
04.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	200,63	200,63		200,63	-	9,72	1.950,12	1.950,12	-	1.950,12	-	100,00
04.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5.898,86	5.898,86		5.898,86	-	1,11	6.547,73	6.547,73	-	6.547,73	-	100,00
04.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	430,29	430,29		430,29	-	49,57	21.329,48	21.329,48	-	21.329,48	-	100,00
04.005	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm, af. 10/2022	m²	430,29	430,29		430,29	-	84,81	36.492,89	36.492,89	-	36.492,89	-	100,00
04.006	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	3,00	3,00		3,00	-	84,73	254,19	254,19	-	254,19	-	100,00
05	DRENAGEM								12.026,91	12.026,91	-	12.026,91	-	100,00
05.001	Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m, sem reaproveitamento, excusive escavação	m	78,00	78,00		78,00	-	40,59	3.166,02	3.166,02	-	3.166,02	-	100,00
05.002	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,72	9,72		9,72	-	48,74	473,75	473,75	-	473,75	-	100,00
05.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	9,72	9,72		9,72	-	9,72	94,47	94,47	-	94,47	-	100,00
05.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	29,16	29,16		29,16	-	1,11	32,36	32,36	-	32,36	-	100,00
05.005	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	78,00	78,00		78,00	-	40,19	3.134,82	3.134,82	-	3.134,82	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAD/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 272149-692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-D/SE
2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026				Período: 01/04/2026 a 17/04/2026 Data da Medição: 02/07/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Quantidades				Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
05.006	Grelha pré-moldada em concreto para bica-de-leão 0,45 x 1,10m	un	71,00	71,00		71,00	-	72,19	5.125,49	5.125,49	-	5.125,49	-	100,00
06	RAMPA E ESCADA DE ACESSO								70.310,05	7.436,46	62.871,59	70.310,05	-	100,00
06.001	Demolição de concreto manualmente	m³	5,13	5,13		5,13	-	221,74	1.137,52	1.137,52	-	1.137,52	-	100,00
06.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	5,13	5,13		5,13	-	9,72	48,86	48,86	-	48,86	-	100,00
06.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	15,39	15,39		15,39	-	1,11	17,08	17,08	-	17,08	-	100,00
06.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	73,35	73,35		73,35	-	49,57	3.635,95	3.635,95	-	3.635,95	-	100,00
06.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	35,26	35,26		35,26	-	25,31	892,43	892,43	-	892,43	-	100,00
06.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	1.590,18	42,00	1.548,18	1.590,18	-	40,61	64.577,21	1.705,62	62.871,59	64.577,21	-	100,00
07	TOTEM								12.139,90	12.139,90	-	12.139,90	-	100,00
07.001	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com espolva de aço	m²	190,40	190,40		190,40	-	38,45	7.320,88	7.320,88	-	7.320,88	-	100,00
07.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	190,40	190,40		190,40	-	25,31	4.819,02	4.819,02	-	4.819,02	-	100,00
08	URBANIZAÇÃO								49.975,61	34.405,12	15.570,49	49.975,61	-	100,00
08.001	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	20,00	20,00		20,00	-	938,05	18.761,00	18.761,00	-	18.761,00	-	100,00
08.002	Pintura de meio fio (calçada)	m	652,04	652,04		652,04	-	3,71	2.419,07	2.419,07	-	2.419,07	-	100,00
08.003	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 0,00m), rejuntamento com argamassa de cimento e areia no raço 1:3	m	100,00	100,00		100,00	-	41,03	4.103,00	4.103,00	-	4.103,00	-	100,00
08.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial pequena	un	6,00	6,00		6,00	-	64,37	389,22	389,22	-	389,22	-	100,00
08.005	Gramíneas em placas, fornecimento e plantio	m²	265,20	265,00	0,20	265,20	-	19,53	5.179,36	5.175,45	3,91	5.179,36	-	100,00
08.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	330,00	330,00		330,00	-	10,78	3.557,40	3.557,40	-	3.557,40	-	100,00
08.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	1.958,06	-	1.958,06	1.958,06	-	7,95	15.566,58	-	15.566,58	15.566,58	-	100,00
09	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA								163.156,56	107.921,80	-	107.921,80	55.234,76	66,14
09.001	Luminária em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 150 W, 5.000 K IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w, 24.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	36,00	36,00		36,00	-	1.318,71	47.473,56	47.473,56	-	47.473,56	-	100,00
09.002	Fornecimento do transformador trifásico c/ deriv. 15 kva 13800V/20/12V	un	7,00	-		-	7,00	7.890,68	55.234,76	-	-	-	55.234,76	-
09.003	Suporte de fixação em aço galvanizado e fogo, para luminária pública de 02 petalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00	4,00		4,00	-	262,37	1.049,48	1.049,48	-	1.049,48	-	100,00
09.004	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00	12,00		12,00	-	69,50	834,00	834,00	-	834,00	-	100,00
09.005	Fornecimento da Luminária Decorativa à Led ref. EGEU 160w da Illumatic ou similar, inclusive pos-e cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01	un	10,00	10,00		10,00	-	3.536,33	35.368,30	35.368,30	-	35.368,30	-	100,00

Aikaely da Silva Oliveira
 Arg Urb CAU/SE 1195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
 TR ENG. CIVIL CREA - SE 11902-0/SE
 2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medida	
09.006	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	10,00	10,00		10,00	-	117,91	1.179,10	1.179,10		-	1.179,10	-	100,00
09.007	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023	un	10,00	10,00		10,00	-	36,71	867,10	867,10		-	867,10	-	100,00
09.008	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	10,00	10,00		10,00	-	5,63	56,30	56,30		-	56,30	-	100,00
09.009	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	248,00	248,00		248,00	-	8,33	2.065,84	2.065,84		-	2.065,84	-	100,00
09.010	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm², 450/750V - fornecimento e instalação	M	160,00	160,00		160,00	-	8,50	1.360,00	1.360,00		-	1.360,00	-	100,00
09.011	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	5,00	5,00		5,00	-	139,79	848,95	848,95		-	848,95	-	100,00
09.012	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	1,00	1,00		1,00	-	2.059,93	2.059,93	2.059,93		-	2.059,93	-	100,00
09.013	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	7,00	7,00		7,00	-	39,50	486,50	486,50		-	486,50	-	100,00
9014	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16 mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	368,00	368,00		368,00	-	18,73	6.892,64	6.892,64		-	6.892,64	-	100,00
09.015	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10 mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	168,00	168,00		168,00	-	13,81	2.320,08	2.320,08		-	2.320,08	-	100,00
09.016	Eletroduto de pvc rígido riscável, diâm = 25mm (3/4")	m	28,00	28,00		28,00	-	11,49	321,72	321,72		-	321,72	-	100,00
9017	Caixa para medição direta padrão energética (1,00 x 0,60 x 0,20 m) em chapa de alumínio 2mm	un	1,00	1,00		1,00	-	3.013,60	3.013,60	3.013,60		-	3.013,60	-	100,00
09.018	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		1,00	-	1.724,70	1.724,70	1.724,70		-	1.724,70	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CREA A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 3721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/SE
2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026 Data da Medição: 02/07/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Quantidades			Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Acumulada Anterior	De Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulada Anterior	De Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido
10	QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA								328.188,43	823.911,41	3.814,27	827.732,69	415,74	99,94
10.1	QUADRA COBERTA - COBERTURA								263.244,88	260.621,73	2.622,15	263.244,88	-	100,00
10.001.001	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m²	923,28	923,23		923,28	-	26,43	24.402,29	24.402,29	-	24.402,29	-	100,00
10.001.002	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, inclusive lixamento. af. 07/2019	m²	1.522,32	1.522,32		1.522,32	-	62,15	94.764,42	94.764,42	-	94.764,42	-	100,00
10.001.003	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com espolva de aço	m²	495,31	495,31		495,31	-	38,15	19.044,67	19.044,67	-	19.044,67	-	100,00
10.001.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	495,31	495,31		495,31	-	25,31	12.536,30	12.536,30	-	12.536,30	-	100,00
10.001.005	Calha em chape de aço galvanizado nº 26, deservolvimento 50 cm (função=14 cm, laterais=15 cm, borda=3 cm)	m	72,00	72,00		72,00	-	108,59	7.818,48	7.818,48	-	7.818,48	-	100,00
10.001.006	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	M	84,00	84,00		84,00	-	24,02	2.017,68	2.017,68	-	2.017,68	-	100,00
10.001.007	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	923,28	923,23		923,28	-	7,38	7.275,45	7.275,45	-	7.275,45	-	100,00
10.001.008	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inclusive transporte vertical (em kg). af. 07/2019	KG	7.481,38	7.481,33		7.481,38	-	9,90	74.065,66	74.065,66	-	74.065,66	-	100,00
10.001.009	Curva 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	UN	12,00	12,00		12,00	-	46,64	559,68	559,68	-	559,68	-	100,00
10.001.010	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	2,00	-	2,00	2,00	-	271,54	543,08	-	543,08	543,08	-	100,00
10.001.011	Trave para campo de futebol society, desmontável	par	2,00	2,00		2,00	-	2.420,05	4.840,10	4.840,10	-	4.840,10	-	100,00
10.001.012	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete. Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1,00	1,00		1,00	-	7.876,42	7.876,42	7.876,42	-	7.876,42	-	100,00
10.001.013	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af. 05/2021	m	240,60	240,60		240,60	-	9,54	2.295,32	2.295,32	-	2.295,32	-	100,00
10.001.014	Caixa d'água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af. 05/2021	un	3,00	3,00		3,00	-	1.042,10	3.126,30	3.126,30	-	3.126,30	-	100,00
10.001.015	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	112,20	-	112,20	112,20	-	18,53	2.079,07	-	2.079,07	2.079,07	-	100,00
10.002	QUADRA COBERTA - PILARES								19.758,46	19.758,46	-	19.758,46	-	100,00
10.002.001	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com espolva de aço	m²	147,98	147,93		147,98	-	38,15	5.689,83	5.689,83	-	5.689,83	-	100,00
10.002.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	147,98	147,93		147,98	-	25,31	3.745,37	3.745,37	-	3.745,37	-	100,00
10.002.003	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm 03 usos, inclusive escoramento - Rev. 02_04/2022	m²	63,00	63,00		63,00	-	88,33	5.564,79	5.564,79	-	5.564,79	-	100,00
10.002.004	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	9,38	9,33		9,38	-	507,30	4.758,47	4.758,47	-	4.758,47	-	100,00
10.003	QUADRA COBERTA - ALAMBRADO								143.554,90	143.554,90	-	143.554,90	-	100,00
10.003.001	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	410,92	410,92		410,92	-	45,18	18.688,64	18.688,64	-	18.688,64	-	100,00
10.003.002	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	410,92	410,92		410,92	-	303,37	124.866,26	124.866,26	-	124.866,26	-	100,00

de Silva Oliveira
CPF: 195461-0
de Núcleo
de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 271.094.692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/SE
2700318492

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 06/09/2026			Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		Saldo a medir
10.004	QUADRA COBERTA - PISO								159.190,79	159.190,79	-	159.190,79	-	100,00
10.004.001	Demolição de piso de alta resistência	m²	796,11	796,11		796,11	-	18,27	14.544,93	14.544,93	-	14.544,93	-	100,00
10.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	22,73	22,73		22,73	-	9,72	220,93	220,93	-	220,93	-	100,00
10.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,10/m³	tkm	68,21	68,21		68,21	-	1,11	75,71	75,71	-	75,71	-	100,00
10.004.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	757,91	757,91		757,91	-	24,43	18.515,74	18.515,74	-	18.515,74	-	100,00
10.004.005	Piso alta resistência ou indústria de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	1.290,56	1.290,56		1.290,56	-	63,00	82.337,73	82.337,73	-	82.337,73	-	100,00
10.004.006	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	1.289,91	1.289,91		1.289,91	-	33,72	43.495,77	43.495,77	-	43.495,77	-	100,00
10.005	QUADRA COBERTA - ARQUIBANCADAS								7.849,91	7.849,91	-	7.849,91	-	100,00
10.005.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	193,30	193,30		193,30	-	40,61	7.849,91	7.849,91	-	7.849,91	-	100,00
10.006	VESTIÁRIO E TEATRO ARENA								151.190,31	149.998,19	1.192,12	151.190,31	-	100,00
10.006.001	Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio	m²	254,96	254,96		254,96	-	26,43	6.738,59	6.738,59	-	6.738,59	-	100,00
10.006.002	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	m²	395,96	395,96		395,96	-	62,25	24.648,51	24.648,51	-	24.648,51	-	100,00
10.006.003	Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação manual. ref. 04/2019	m²	330,37	330,37		330,37	-	1,47	485,64	485,64	-	485,64	-	-
10.006.004	Revisão de ponto de água tipo 1	un	40,00	40,00		40,00	-	24,06	962,40	962,40	-	962,40	-	100,00
10.006.005	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	38,00	38,00		38,00	-	32,99	1.253,62	1.253,62	-	1.253,62	-	100,00
10.006.006	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	7,41	7,41		7,41	-	46,33	343,31	343,31	-	343,31	-	100,00
10.006.007	Limpeza de calha de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	10,00	10,00		10,00	-	22,96	229,60	229,60	-	229,60	-	100,00
10.006.008	Limpeza de reservatório	m³	2,00	2,00		2,00	-	11,58	23,16	23,16	-	23,16	-	100,00
10.006.009	Vidro lito incolor 4mm - Rev 01, 10/2021	m²	26,40	26,40		26,40	-	141,30	3.730,32	3.730,32	-	3.730,32	-	100,00
10.006.010	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	11,76	11,76		11,76	-	106,70	1.254,79	1.254,79	-	1.254,79	-	-
10.006.011	Revisão de esquadria de madeira	m²	15,36	15,36		15,36	-	102,45	1.573,63	1.573,63	-	1.573,63	-	100,00
10.006.012	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	39,90	39,90		39,90	-	17,72	707,03	707,03	-	707,03	-	100,00
10.006.013	Lavatório / cuba de sobrepôr retangular sem mesa em louça branca, 50 x 40 cm, com sifão, engate e válvula cromados, exclusivo torneira	un	14,00	14,00		14,00	-	1.289,09	18.058,46	18.058,46	-	18.058,46	-	100,00
10.006.014	Vaso sanitário / caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	19,00	17,00	2,00	19,00	-	460,29	8.745,51	7.824,93	920,58	8.745,51	-	100,00
10.006.015	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005053 ou similar	un	14,00	14,00		14,00	-	120,04	1.688,96	1.688,96	-	1.688,96	-	100,00
10.006.017	Revestimento cerâmico para piso ou parede, cerâmica 37 x 59 cm, acabamento fosco retificado, Arisile, linha riviera branco ou similar, aplicado com argamassa industrializada no-ii, rejuntado, exclusivo regularização de base ou embriço	m²	664,07	664,07		664,07	-	65,91	43.768,85	43.768,85	-	43.768,85	-	100,00
10.006.018	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	664,07	664,07		664,07	-	18,27	12.132,56	12.132,56	-	12.132,56	-	100,00
10.006.019	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	178,83	178,83		178,83	-	12,79	2.287,24	2.287,24	-	2.287,24	-	100,00
10.006.020	Demolição de reboco	m²	100,70	100,70		100,70	-	8,54	859,98	859,98	-	859,98	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAUSE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

5/15

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/SE
27003218492

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026				Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	De Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulação Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
10.006.021	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha grata, cor branca ou bege ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-li, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	178,83	178,83		178,83	-	51,19	9.154,31	9.154,31	-	9.154,31	-	100,00
10.006.022	Restauração - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (cpl, arenoso e areia média)	m²	100,70	100,70		100,70	-	45,19	4.550,63	4.550,63	-	4.550,63	-	100,00
10.006.023	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	25,95	25,95		25,95	-	297,66	7.721,68	7.721,68	-	7.721,68	-	100,00
10.006.024	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	-	1,00	1,00	-	271,54	271,54	-	271,54	271,54	-	100,00
10.007	ILUMINAÇÕES								44.500,22	44.044,46	-	44.044,46	415,76	98,97
10.007.001	Refletor modular LED 180w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/V Alumínio Auto-volt Branca Ref.: RFMLED-DCDP3-90-150-50-3C-ME, da G-lig it ou similar	un	6,00	6,00		6,00	-	1.957,31	11.743,86	11.743,86	-	11.743,86	-	100,00
10.007.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	37,00	2,00		2,00	-	85,47	3.162,39	3.162,39	-	3.162,39	-	100,00
10.007.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	21,00	6,00		6,00	-	94,60	1.986,60	1.986,60	-	1.986,60	-	100,00
10.007.004	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100A - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	447,75	447,75	447,75	-	447,75	-	100,00
10.007.005	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, af. 12/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	37,64	37,64	37,64	-	37,64	-	100,00
10.007.006	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação, af. 08/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	86,71	86,71	86,71	-	86,71	-	100,00
10.007.007	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1,00	1,00		1,00	-	5,63	5,63	5,63	-	5,63	-	100,00
10.007.008	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, w/ base móvel	un	1,00	1,00		1,00	-	22,31	22,31	22,31	-	22,31	-	100,00
10.007.009	Contator 32 A, bobina de 24 a 220VAC, com contato NA-NF, para fixação em trilho	un	1,00	1,00		1,00	-	234,29	234,29	234,29	-	234,29	-	100,00
10.007.010	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação, af. 07/2020	m	342,00	342,00		342,00	-	8,43	2.883,06	2.883,06	-	2.883,06	-	100,00
10.007.011	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 03/2023	m	356,00	356,00		356,00	-	8,33	2.965,48	2.965,48	-	2.965,48	-	100,00
10.007.012	Cabo de cobre P/P Cordplast 3 x 1,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	M	96,00	96,00		96,00	-	8,50	816,00	816,00	-	816,00	-	100,00
10.007.013	Refletor modular de Led linear para campo ou quadra, 203W, IP68 duplo, módulos N2 corpo em alumínio, pintura eletrostática, proteção contra corrosão, 6500K, FP = >0,95, IRC = Ra>30, FL = 22.000 Lumens, VU = 50.000h, ângulo do feixe = 120°	un	40,00	40,00		40,00	-	218,79	8.751,60	8.751,60	-	8.751,60	-	100,00
10.007.014	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	79,91	79,91	79,91	-	79,91	-	100,00
10.007.015	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	9,52	9,52	9,52	-	9,52	-	100,00
10.007.016	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	1,00	1,00		1,00	-	10,06	10,06	10,06	-	10,06	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAH/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

6/15

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/SE
2700318697

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026				Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
10.007.017	Luminária plafon de sob opor em LED 22,5x22,5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	10,00	1,03		1,00	9,00	50,64	506,40	50,64	-	50,64	455,76	10,00
10.007.018	Luminária em led 40W sobrepor 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	11,00	11,03		11,00	-	73,14	807,84	807,84	-	807,84	-	100,00
10.007.019	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	4,00	4,03		4,00	-	205,18	820,72	820,72	-	820,72	-	100,00
10.007.020	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127V, w/ base móvel	un	1,00	1,03		1,00	-	22,31	22,31	22,31	-	22,31	-	100,00
10.007.021	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,03		4,00	-	69,50	278,00	278,00	-	278,00	-	100,00
10.007.022	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,03		1,00	-	997,65	997,65	997,65	-	997,65	-	100,00
10.007.023	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnologia: ref.fle-B157/232 ou similar), completa, com lâmpada tubo led	un	38,00	38,03		38,00	-	174,78	6.641,64	6.641,64	-	6.641,64	-	100,00
10.007.024	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	5,00	5,03		5,00	-	69,35	346,25	346,25	-	346,25	-	100,00
10.007.025	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm², 450/750v - fornecimento e instalação	m	43,00	43,03		43,00	-	8,50	365,50	365,50	-	365,50	-	100,00
10.007.026	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 20 mm (1/2")	m	28,00	28,03		28,00	-	5,37	150,76	150,76	-	150,76	-	100,00
10.007.027	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potência 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-85, da Tachibra ou similar	un	2,00	2,03		2,00	-	52,01	104,02	104,02	-	104,02	-	100,00
10.007.028	Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00	4,03		4,00	-	51,33	205,32	205,32	-	205,32	-	100,00
10.008	DIVERSOS								38.898,96	38.898,96	-	38.898,96	-	100,00
10.008.001	Limpeza geral	m²	1.308,75	1.308,75		1.308,75	-	2,00	2.617,50	2.617,50	-	2.617,50	-	100,00
10.008.002	Gramas catatais em placas, fornecimento e plantio	m²	1.857,73	1.857,73		1.857,73	-	19,33	36.281,47	36.281,47	-	36.281,47	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arg Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/54
2700312692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
11	CAMP. DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA								496.372,50	495.821,98	550,52	496.372,50	-	100,00
11.001	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	4,06	5.152,14	5.152,14	-	5.152,14	-	100,00
11.002	Aterro e caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	88,83	88,83		88,83	-	171,04	15.193,48	15.193,48	-	15.193,48	-	100,00
11.003	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres uscs	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	49,57	62.904,33	62.904,33	-	62.904,33	-	100,00
11.004	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	57,35	72.777,15	72.777,15	-	72.777,15	-	100,00
11.005	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	737,51	737,51		737,51	-	45,48	33.541,95	33.541,95	-	33.541,95	-	100,00
11.006	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 MPa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrante ou similar.	m²	102,00	102,00		102,00	-	314,94	32.123,88	32.123,88	-	32.123,88	-	100,00
11.007	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	m²	737,51	737,51		737,51	-	303,87	224.107,16	224.107,16	-	224.107,16	-	100,00
11.008	Lastro de areia	m²	18,36	18,36		18,36	-	139,84	2.567,46	2.567,46	-	2.567,46	-	100,00
11.009	Lona plástica preta	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	5,21	6.611,49	6.611,49	-	6.611,49	-	100,00
11.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5,0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	1.269,00	1.269,00		1.269,00	-	31,45	39.910,05	39.910,05	-	39.910,05	-	100,00
11.011	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1,00	1,00		1,00	-	932,89	932,89	932,89	-	932,89	-	100,00
11.012	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	und	1,00	-	1,00	1,00	-	229,19	229,19	-	229,19	229,19	-	100,00
11.013	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3 mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	1,00	-	1,00	1,00	-	321,33	321,33	-	321,33	321,33	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
 Arg Urb CAU/SE A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894592
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
 Kleber de Souza Oliveira
 TR ENG. CIVIL CREA - SE 11002-0/SE
 2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026 Data da Medição: 02/07/2026				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades				Preço Un. (R\$)	Valores (R\$)						
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
12	PISTA DE SKATE								89.875,85	89.875,86	-	89.875,86	0,00	100,00
12.001	OBSTÁCULO 01 (EXISTENTE)								1.914,97	1.914,97	-	1.914,97	-	100,00
12.001.001	Enceramento de piso de alta resistência existente)	m²	23,30	26,30		26,30	-	82,6	243,53	243,53	-	243,53	-	100,00
12.001.002	Polimento de piso de alta resistência existente)	m²	23,30	26,30		26,30	-	28,6	740,60	740,60	-	740,60	-	100,00
12.001.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	5,80	5,80		5,80	-	25,11	146,79	146,79	-	146,79	-	100,00
12.001.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	30,96	30,96		30,96	-	22,07	683,28	683,28	-	683,28	-	100,00
12.001.005	Restauo - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (c/s, arenoso e areia média)	m²	2,23	2,23		2,23	-	45,9	100,77	100,77	-	100,77	-	100,00
12.002	OBSTÁCULO 02 (EXISTENTE)								1.106,88	1.106,88	-	1.106,88	-	100,00
12.002.001	Enceramento de piso de alta resistência existente)	m²	21,13	21,13		21,13	-	82,6	195,66	195,66	-	195,66	-	100,00
12.002.002	Polimento de piso de alta resistência existente)	m²	21,13	21,13		21,13	-	28,6	595,02	595,02	-	595,02	-	100,00
12.002.003	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	1,60	1,60		1,60	-	25,11	40,49	40,49	-	40,49	-	100,00
12.002.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	9,36	9,36		9,36	-	22,07	206,57	206,57	-	206,57	-	100,00
12.002.005	Restauo - Reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa traço 1:0,24:0,74 (c/s, arenoso e areia média)	m²	1,53	1,53		1,53	-	45,9	69,14	69,14	-	69,14	-	100,00
12.003	OBSTÁCULO 03								3.018,75	3.018,75	-	3.018,75	-	100,00
12.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,87	2,87		2,87	-	48,74	139,88	139,88	-	139,88	-	100,00
12.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	4,30	4,30		4,30	-	9,72	41,79	41,79	-	41,79	-	100,00
12.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,50/m³	tkm	12,90	12,90		12,90	-	1,2	14,44	14,44	-	14,44	-	100,00
12.003.004	Alvenar a pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Condição mecânica e transporte	m³	2,58	2,58		2,58	-	478,01	1.233,26	1.233,26	-	1.233,26	-	100,00
12.003.005	Reaterro manual de valet com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m²	0,72	0,72		0,72	-	13,60	9,72	9,72	-	9,72	-	100,00
12.003.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	11,21	11,21		11,21	-	50,11	569,58	569,58	-	569,58	-	100,00
12.003.007	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	11,21	11,21		11,21	-	72,08	808,01	808,01	-	808,01	-	100,00
12.003.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2,86	2,86		2,86	-	6,5	17,58	17,58	-	17,58	-	100,00
12.003.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t8 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	2,86	2,86		2,86	-	28,6	82,25	82,25	-	82,25	-	100,00
12.003.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	2,86	2,86		2,86	-	35,75	102,24	102,24	-	102,24	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAUSE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11901-0/SE
2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026				Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medição	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
12.004	OBSTÁCULO 04									9.750,12	9.750,12	-	9.750,12	-	100,00
12.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,80	2,80		2,80	-	48,14	136,47	136,47	-	136,47	-	100,00	
12.004.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	3,36	3,36		3,36	-	9,12	32,66	32,66	-	32,66	-	100,00	
12.004.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	6,72	6,72		6,72	-	1,12	7,53	7,53	-	7,53	-	100,00	
12.004.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia d.m. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	2,83	2,83		2,83	-	478,01	1.352,77	1.352,77	-	1.352,77	-	100,00	
12.004.005	Reaterro manual de vales com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m²	0,70	0,70		0,70	-	13,10	9,45	9,45	-	9,45	-	100,00	
12.004.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	3,57	3,57		3,57	-	130,16	466,10	466,10	-	466,10	-	100,00	
12.004.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	53,55	53,55		53,55	-	1,12	59,98	59,98	-	59,98	-	100,00	
12.004.008	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres uscs	m²	11,88	11,88		11,88	-	50,11	603,62	603,62	-	603,62	-	100,00	
12.004.009	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	11,88	11,88		11,88	-	72,08	856,31	856,31	-	856,31	-	100,00	
12.004.010	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	2,46	2,46		2,46	-	28,16	70,75	70,75	-	70,75	-	100,00	
12.004.011	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2,46	2,46		2,46	-	6,15	15,13	15,13	-	15,13	-	100,00	
12.004.012	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	50,12	50,12		50,12	-	120,14	6.051,49	6.051,49	-	6.051,49	-	100,00	
12.004.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	2,46	2,46		2,46	-	35,15	87,95	87,95	-	87,95	-	100,00	
12.005	OBSTÁCULO 05									1.882,67	1.882,67	-	1.882,67	0,00	100,00
12.005.001	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,02	2,02		2,02	-	130,16	263,73	263,73	-	263,73	-	100,00	
12.005.002	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia d.m. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,38	0,38		0,38	-	478,01	181,64	181,64	-	181,64	-	100,00	
12.005.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	45,45	45,45		45,45	-	1,12	50,90	50,90	-	50,90	-	100,00	
12.005.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres uscs	m²	8,21	8,21		8,21	-	50,11	417,15	417,15	-	417,15	-	100,00	
12.005.005	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	8,21				-	72,08	591,77	591,77	-	591,77	0,00	100,00	
12.005.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,72	1,72		1,72	-	28,16	48,46	48,46	-	48,46	-	100,00	
12.005.007	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1,72	1,72		1,72	0,00	6,15	10,57	10,57	-	10,57	-	100,00	

Mikaelly da Silva Oliveira
 Arq Urb CAD/SE A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

10/15

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
 Kleber de Souza Oliveira
 TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-D/SE
 2700318452

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulação Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
12.005.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	1,72	1,72		1,72	-	35,75	61,49	61,49	-	61,49	-	100,00
12.005.009	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	2,12	2,12		2,12	-	120,74	255,96	255,96	-	255,96	-	100,00
12.006	OBSTÁCULO 06 (2X)								20.788,90	20.788,90	-	20.788,90	-	100,00
12.006.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	8,20	8,20		8,20	-	48,74	399,66	399,66	-	399,66	-	100,00
12.006.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	9,84	9,84		9,84	-	9,72	95,64	95,64	-	95,64	-	100,00
12.006.003	Reaterro manual de vales com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	2,06	2,06		2,06	-	13,50	27,81	27,81	-	27,81	-	100,00
12.006.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	19,68	19,68		19,68	-	1,12	22,04	22,04	-	22,04	-	100,00
12.006.005	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	6,14	6,14		6,14	-	478,01	2.934,98	2.934,98	-	2.934,98	-	100,00
12.006.006	Reaterro manual de vales com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	2,06	2,06		2,06	-	13,50	27,81	27,81	-	27,81	-	100,00
12.006.007	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,30	3,30		3,30	-	2.170,35	7.162,15	7.162,15	-	7.162,15	-	100,00
12.006.008	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	33,88	33,88		33,88	-	130,56	4.423,37	4.423,37	-	4.423,37	-	100,00
12.006.009	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	762,30	762,30		762,30	-	1,12	853,77	853,77	-	853,77	-	100,00
12.006.010	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	23,46	23,46		23,46	-	50,81	1.192,00	1.192,00	-	1.192,00	-	100,00
12.006.011	Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m²	23,46	23,46		23,46	-	72,08	1.690,99	1.690,99	-	1.690,99	-	100,00
12.006.012	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	27,72	27,72		27,72	-	28,76	797,22	797,22	-	797,22	-	100,00
12.006.013	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	27,72	27,72		27,72	0,00	6,15	170,47	170,47	-	170,47	-	100,00
12.006.014	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	27,72	27,72		27,72	-	35,75	990,99	990,99	-	990,99	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAL/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11002-078
270031286

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	
12.007	OBSTÁCULO 07								51.413,56	51.413,56	-	51.413,56	-	100,00
12.007.001	Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	8,57	8,57		8,57	-	48,74	417,70	417,70	-	417,70	-	100,00
12.007.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	10,28	10,28		10,28	-	9,72	99,92	99,92	-	99,92	-	100,00
12.007.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	20,56	20,56		20,56	-	1,12	23,02	23,02	-	23,02	-	100,00
12.007.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia d.m. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	87,90	87,90		87,90	-	478,01	42.017,07	42.017,07	-	42.017,07	-	100,00
12.007.005	Reaterro manual de vales com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	2,00	2,00		2,00	-	13,50	27,00	27,00	-	27,00	-	100,00
12.007.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	26,37	26,37		26,37	-	130,56	3.442,86	3.442,86	-	3.442,86	-	100,00
12.007.007	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	593,32	593,32		593,32	-	1,12	664,51	664,51	-	664,51	-	100,00
12.007.008	Piso em concreto simples desenhado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	34,62	34,62		34,62	-	50,81	1.759,04	1.759,04	-	1.759,04	-	100,00
12.007.009	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura = 1,5 cm	m²	27,84	27,84		27,84	-	28,76	800,67	800,67	-	800,67	-	100,00
12.007.010	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	27,84	27,84		27,84	-	6,15	171,21	171,21	-	171,21	-	100,00
12.007.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	55,68	55,68		55,68	-	35,75	1.990,56	1.990,56	-	1.990,56	-	100,00

Mikaely da Silva Oliveira
Arg Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 1731894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/56
2700318992

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE					DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					VIGÊNCIA 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					EXECUÇÃO 06/09/2026			Data da Medição: 02/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
13	PARQUE									19.105,21	19.105,21	-	19.105,21	-	100,00
13.001	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	2,00	2,00		2,00	-	3.696,94	7.393,88	7.393,88	-	7.393,88	-	100,00	
13.002	Brinquedo - Gira-gira (carrossel $\phi=1,70m$), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada $\phi=1/4"$, sergipark ou similar	un	1,00	1,00		1,00	-	3.609,33	3.609,33	3.609,33	-	3.609,33	-	100,00	
13.003	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	1,00		1,00	-	2.622,14	2.622,14	2.622,14	-	2.622,14	-	100,00	
13.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	20,00	20,00		20,00	-	181,52	3.630,40	3.630,40	-	3.630,40	-	100,00	
13.005	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) $h=1,00m$, fornecimento e plantio	un	6,00	6,00		6,00	-	75,07	450,42	450,42	-	450,42	-	100,00	
13.006	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	175,98	175,98		175,98	-	7,95	1.399,04	1.399,04	-	1.399,04	-	100,00	
14	ACADEMIA A CÉU ABERTO									64.566,82	63.371,01	1.196,80	64.566,82	-	100,00
14.001	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	3,00	3,00		3,00	-	2.655,03	7.965,09	7.965,09	-	7.965,09	-	100,00	
14.002	Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	-	3.930,39	7.861,78	7.861,78	-	7.861,78	-	100,00	
14.003	Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01	un	2,00	2,00		2,00	-	3.179,95	6.359,90	6.359,90	-	6.359,90	-	100,00	
14.004	Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01	un	4,00	4,00		4,00	-	2.621,24	10.484,96	10.484,96	-	10.484,96	-	100,00	
14.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	40,00	40,00		40,00	-	181,52	7.260,80	7.260,80	-	7.260,80	-	100,00	
14.006	Equipamento de ginástica - Escada horizontal em tubo de ferro galv. $\phi=2"$, dim. $0,80 \times 2,00 \times 2,00m$, Sergipark ou similar	un	2,00	2,00		2,00	-	1.737,70	3.475,40	3.475,40	-	3.475,40	-	100,00	
14.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	457,71	457,71		457,71	-	7,95	3.638,79	3.638,79	-	3.638,79	-	100,00	
14.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	2,00	2,00		2,00	-	81,54	163,08	163,08	-	163,08	-	100,00	
14.009	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇAFANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. Af. 11/2021	m²	66,60	66,60		66,60	-	223,33	14.873,77	14.873,77	-	14.873,77	-	100,00	
14.010	Fita adesiva para cunheira plana (top plana), $l=15cm$	m	2,00	2,00		2,00	-	44,32	88,64	88,64	-	88,64	-	100,00	
14.011	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo 2 demãos. af. 01/2021	m²	133,20	66,60	66,60	133,20	-	17,97	2.393,60	1.196,80	1.196,80	2.393,60	-	100,00	

Mikaely da Silva Oliveira
Arg Urb CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ihon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos Ltda
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL CREA - SE 11302-0004
270621-0004

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				DATA DE TÉRMINO:				BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026				Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Data da Medição: 02/07/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		
15	GINÁSTICA - 3ª IDADE - CONVIVÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO									210.261,41	210.261,41	-	210.261,41	-	100,00
15.001	Revisão de esquadria de madeira	m²	4,80	4,80		4,80	-	102,45	491,76	491,76	-	491,76	-	100,00	
15.002	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	10,56	10,56		10,56	-	26,19	276,57	276,57	-	276,57	-	100,00	
15.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	2.204,65	2.204,65		2.204,65	-	21,63	47.686,58	47.686,58	-	47.686,58	-	100,00	
15.004	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar instalado - Rev. 06 10/2021	m²	385,85	385,85		385,85	-	64,87	25.030,08	25.030,08	-	25.030,08	-	100,00	
15.005	Calha em chapé de aço galvanizado nº 26, deser volumetrio 50 cm (função=14 cm, laterais=15 cm, borda=3 cm)	m	25,30	25,30		25,30	-	108,59	2.747,33	2.747,33	-	2.747,33	-	100,00	
15.006	Telhamento com telha de fibrocimento ondulado esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev. 02	m²	62,30	62,30		62,30	-	46,77	2.913,77	2.913,77	-	2.913,77	-	100,00	
15.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	481,83	481,83		481,83	-	22,07	10.633,98	10.633,98	-	10.633,98	-	100,00	
15.008	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2016	m²	557,00	557,00		557,00	-	62,25	34.673,25	34.673,25	-	34.673,25	-	100,00	
15.009	Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço	m²	520,00	520,00		520,00	-	38,45	19.994,00	19.994,00	-	19.994,00	-	100,00	
15.010	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	520,00	520,00		520,00	-	25,31	13.161,20	13.161,20	-	13.161,20	-	100,00	
15.011	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m²	65,39	65,39		65,39	-	16,26	1.063,24	1.063,24	-	1.063,24	-	100,00	
15.012	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev. 03	m²	1.543,25	1.543,25		1.543,25	-	13,72	21.173,39	21.173,39	-	21.173,39	-	100,00	
15.013	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	661,39	661,39		661,39	-	9,75	6.448,55	6.448,55	-	6.448,55	-	100,00	
15.014	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 12/2021	m³	110,00	110,00		110,00	-	95,38	10.491,80	10.491,80	-	10.491,80	-	100,00	
15.015	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	15,53	15,53		15,53	-	427,28	6.635,66	6.635,66	-	6.635,66	-	100,00	
15.016	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00		1,00	-	613,17	613,17	613,17	-	613,17	-	100,00	
15.017	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,60 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	1,00		1,00	-	677,11	677,11	677,11	-	677,11	-	100,00	

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAUSE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11302-D/SE
2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE						DATA DE TÉRMINO:			BOLETIM DE MEDIÇÃO 13				CONTRATO Nº 018/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA						VIGÊNCIA 06/09/2026 EXECUÇÃO 06/09/2026			Período: 01/04/2026 a 17/04/2026				CONTRATO DE REPASSE	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA									Data da Medição: 02/07/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulação Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medida
15.018	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	4,00	4,00		4,00	-	630,01	2.520,04	2.520,04	-	2.520,04	-	100,00
15.019	Demolição de forros	m²	385,00	385,00		385,00	-	7,87	3.029,95	3.029,95	-	3.029,95	-	100,00
16	MURO E GRADIL EXTERNO								265.697,32	219.691,36	46.006,96	265.697,32	-	100,00
16.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	157,79	157,79		157,79	-	9,14	1.442,20	1.442,20	-	1.442,20	-	100,00
16.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	219,86	130,93	88,93	219,86	-	314,94	69.242,71	41.235,09	28.007,61	69.242,71	-	100,00
16.003	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	268,38	259,68	8,70	268,38	-	502,32	134.812,64	130.442,45	4.370,19	134.812,64	-	100,00
16.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	408,67	346,97	61,70	408,67	-	25,31	10.343,44	8.781,81	1.561,63	10.343,44	-	100,00
16.005	Tapume com telha metálica.	m²	370,00	370,00		370,00	-	84,91	31.416,70	31.416,70	(0,00)	31.416,70	-	100,00
16.006	Reassentamento de meio fio	m	100,00	100,00		100,00	-	9,94	994,00	994,00	-	994,00	-	100,00
16.007	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	130,80	130,80		130,80	-	24,70	3.230,76	3.230,76	-	3.230,76	-	100,00
16.008	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	16,72	16,72		16,72	-	128,43	2.147,35	2.147,35	(0,00)	2.147,35	-	100,00
16.009	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m²	16,00	-	16,00	16,00	-	88,33	1.413,28	-	1.413,28	1.413,28	-	100,00
16.010	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,40	-	1,40	1,40	-	507,30	710,22	-	710,22	710,22	-	100,00
16.011	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção	m²	22,15	-	22,15	22,15	-	448,94	9.944,02	-	9.944,02	9.944,02	-	100,00
17	MARCO INAUGURAL								2.643,42	2.643,42	-	2.643,42	-	100,00
17.001	Marco Inaugural - Rev. 01 - Padrão PMI	un	1,00	1,00		1,00	-	668,91	668,91	668,91	-	668,91	-	100,00
17.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	1,00		1,00	-	1.827,91	1.827,91	1.827,91	-	1.827,91	-	100,00
17.003	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	3,61	3,61		3,61	-	40,61	146,60	146,60	-	146,60	-	100,00
18	LIMPEZA GERAL								16.759,98	-	16.759,98	16.759,98	-	100,00
18.001	Limpeza geral	m²	8.379,99	-	8.379,99	8.379,99	-	2,00	16.759,98	-	16.759,98	16.759,98	-	100,00
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								52.108,00	51.404,62	703,38	52.108,00	-	100,00
19.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	200,00	197,31	2,69	200,00	-	147,64	29.528,00	29.130,38	397,62	29.528,00	-	100,00
19.002	Mestre de obras com encargos complementares	H	400,00	394,58	5,42	400,00	-	56,45	22.580,00	22.274,24	305,76	22.580,00	-	100,00
TOTAL:									2.512.836,78	2.307.695,46	147.473,99	2.465.067,45	57.769,33	97,70
PERCENTUAL									91,83	5,87	97,70	2,30		
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____			CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA					APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____				PROTOCOLO		
			ASSINATURA DA EMPRESA											

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAUSE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

15/15

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-0/SE
2700318692

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 13	CONTRATO Nº 018/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				Período: 01/04/2026 a 17/04/2026	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Data de medição: 02/07/2026	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	MEMÓRIA DE CÁLCULO	
06	RAMPA E ESCADA DE ACESSO				
06.006	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m²	1.548,18	> 1.548,18 m² x 100,00 % = 1.548,18 m²	
08	URBANIZAÇÃO				
08.005	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	0,20	> 0,20 m² x 100,00 % = 0,20 m²	
08.007	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	1.958,06	> 1.958,06 m² x 100,00 % = 1.958,06 m²	
10	QUADRA COBERTA, VESTIÁRIO, TEATRO ARENA				
10.001	QUADRA COBERTA - COBERTURA				
10.001.010	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	2,00	> 2,00 par x 100,00% = 2,00 par	
10.001.015	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	112,20	> 112,20 m² x 100,00 % = 112,20 m²	
10.006	VESTIÁRIO E TEATRO ARENA				
10.006.014	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	2,00	> 2,00 un x 100,00% = 2,00 un	
10.006.024	Rede para trave de futebol de salão (Futsal)	par	1,00	> 1,00 par x 100,00% = 1,00 par	
11	CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DE AREIA				
11.012	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	und	1,00	> 1,00 und x 100,00% = 1,00 und	
11.013	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim: 7,5x2,5m	par	1,00	> 1,00 par x 100,00% = 1,00 par	
14	ACADEMIA A CÉU ABERTO				
14.011	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. af_01/2021	m²	66,60	> 66,60 m² x 100,00 % = 66,60 m²	
16	MURO E GRADIL EXTERNO				
16.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	88,93	> 88,93 m² x 100,00 % = 88,93 m²	
16.003	Grade de ferro com quadro em barra chata 1 1/4" x 1/8", barra quadrada de 1" na vertical, barra chata horizontal de 1 1/4" x 1/8"	m²	8,70	> 8,70 m² x 100,00 % = 8,70 m²	
16.004	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	61,70	> 61,70 m² x 100,00 % = 61,70 m²	
16.009	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	m²	16,00	> 16,00 m² x 100,00 % = 16,00 m²	
16.010	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	1,40	> 1,40 m³ x 100,00 % = 1,40 m³	
16.011	Portão em ferro, padrão escolar, com montantes em perfil "u" de chapa udc 75 x 38 x 2,65 mm (duplo), barras verticais de seção quadrada de 1/2" e barras chata de 1 1/2" x 3/16" (dupla) horizontais, inclusive ferrolho e dobradiças	m²	22,15	> 22,15 m² x 100,00 % = 22,15 m²	
18	LIMPEZA GERAL				
18.001	Limpeza geral	m²	8.379,99	> 8.379,99 m² x 100,00 % = 8.379,99 m²	
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
19.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	2,69	> 200,00 h x 1,35 % = 2,69 h	
19.002	Mestre de obras com encargos complementares	H	5,42	> 400,00 h x 1,36 % = 5,42 h	
Construtora Sol e Empreendimentos Ltda Kleber de Souza Oliveira TREFG CIVIL - AREA - SE 11902-D/SE CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA			Atestamos que os serviços constantes na NF foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: / / /		

Mikaelly da Silva Oliveira
 Arq Urb CAD/SE A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ithon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 0721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 13

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 17/02/2025

Período - 01/04/2026 a 17/04/2026

Medição - 02/07/2026



PINTURA PISO



PINTURA RAMPA E ESCADA



PINTURA PISO



REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON



PINTURA VENIZ EM MADEIRA



MURO EM ALVENARIA

Mikaely da Silva
Arq Urb CA/SE A195461
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL CREA - SE 11902-D/SE
2700318692

FOLHA 1 de 2

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 13

CONTRATO nº 018/2025

ORDEM DE SERVIÇO

INICIO - 17/02/2025

Período - 01/04/2026 a 17/04/2026

Medição - 02/07/2026



GRADE DE FERRO




PINTURA DE ACABAMENTO DO MURO



PORTÃO EM FERRO



LIMPEZA GERAL



LIMPEZA GERAL



LIMPEZA GERAL

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAD/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Construtora Sol e Empreendimentos Ltda
Kleber de Souza Oliveira
TR ENG. CIVIL CREA - SE 11902-D/SE
2700318692

ELABORADO POR:

FOLHA 2 de 2