



OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 14/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 16/08/2023 A 22/08/2023				DATA: 22/08/2023						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						2.282.232,50	635.583,29	46.098,42	681.681,71	1.600.550,79	29,87	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	13.981,22	1.013,24	14.994,46	2.226.000,00	622.443,92	45.109,44	667.553,36	1.558.446,64	29,99	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	13,95	1,05	15,00	941,89	47.094,50	13.139,37	988,98	14.128,35	32.966,15	30,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						119.220,00	33.201,76	2.412,71	35.614,47	83.605,53	29,87	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	138,88	10,50	149,38	123,60	61.800,00	17.165,58	1.297,80	18.463,38	43.336,62	29,88
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	335,13	23,30	358,43	47,85	57.420,00	16.036,18	1.114,91	17.151,09	40.268,91	29,87
Total geral							2.401.452,50	668.785,05	48.511,13	717.296,18	1.684.156,32	29,87	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON SANTANA:06641211525 DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.08.23 10:23:41 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603													

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA-2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.º. 14/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 16/08/2023 A 22/08/2023		DATA: 22/08/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	16/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	27,20	2,80	76,16	
2	16/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	11,50	1,80	20,70	
3	16/08/2023	AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	11,40	2,30	26,22	
4	16/08/2023	AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	31,10	2,80	87,08	
5	17/08/2023	AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	14,70	2,70	39,69	
6	17/08/2023	AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,20	5,00	36,00	
7	17/08/2023	AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,00	1,50	10,50	
8	17/08/2023	TRV. SANTO ANTÔNIO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	8,50	2,90	24,65	
9	17/08/2023	TRV. SANTO ANTÔNIO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,30	3,00	9,90	
10	18/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	22,30	8,00	178,40	
11	21/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	30,00	4,80	144,00	
12	21/08/2023	RUA C	SÃO CRISTÓVÃO	16,80	3,60	60,48	
13	21/08/2023	RUA B	SÃO CRISTÓVÃO	7,60	6,80	51,68	
14	22/08/2023	RUA B	SÃO CRISTÓVÃO	29,00	1,80	52,20	
15	22/08/2023	RUA B	SÃO CRISTÓVÃO	5,60	4,00	22,40	
16	22/08/2023	RUA B	SÃO CRISTÓVÃO	39,80	2,10	83,58	
17	22/08/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	51,50	1,40	72,10	
18	22/08/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	17,50	1,00	17,50	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.013,24	

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.23 10:39:34
-03'00'



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 14/2023**



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO



AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO



AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO



AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO

Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Núcleo - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
1525
Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.23 10:41:17
-03'00"

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



AV. JOSÉ AMÂNCIO BISPO



TRV. SANTO ANTÔNIO



TRV. SANTO ANTÔNIO




RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS




RUA C


Prefeitura Municipal de Itabaiana
por **Henrique Soares Santana**
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.23 10:41:39
-03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA B



RUA B



RUA B



RUA B



RUA A



RUA A

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
1525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.23 10:41:57
-03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana