

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                     |                     |                 |                         |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                     |                     |                 |                         |                   |              |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                     |                     |                 |                         |                   |              |
|                                                                               |                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                     |                     |                 |                         |                   |              |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                             | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |                     |                     |                 |                         |                   | % Medido     |
|                                                                               |                                                                                                                                                                        | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado          | Acumulado Anterior  | Do Período      | Acumulado até o Período | Saldo a medir     |              |
| <b>01</b>                                                                     | <b>IMPLANTAÇÃO</b>                                                                                                                                                     |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>2.882.336,67</b> | <b>2.563.918,29</b> | <b>6.732,78</b> | <b>2.570.651,07</b>     | <b>311.685,60</b> | <b>89,19</b> |
| <b>01.001</b>                                                                 | <b>TERRAPLANAGEM</b>                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>2.200.373,54</b> | <b>2.197.283,80</b> | <b>-</b>        | <b>2.197.283,80</b>     | <b>3.089,74</b>   | <b>99,86</b> |
| 01.001.001                                                                    | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte                                                    | m3          | 22.836,25  | 22.836,25          |            | 22.836,25               | -             | 12,58                            | 287.280,03          | 287.280,03          | -               | 287.280,03              | -                 | 100,00       |
| 01.001.002                                                                    | Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal                                                                                    | m3          | 22.836,25  | 22.836,25          |            | 22.836,25               | -             | 4,94                             | 112.811,08          | 112.811,08          | -               | 112.811,08              | -                 | 100,00       |
| 01.001.003                                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                | tkm         | 513.815,63 | 513.815,63         |            | 513.815,63              | -             | 1,19                             | 611.440,60          | 611.440,60          | -               | 611.440,60              | -                 | 100,00       |
| 01.001.004                                                                    | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3          | 2.065,87   | 2.065,87           |            | 2.065,87                | -             | 537,39                           | 1.110.177,88        | 1.110.177,88        | -               | 1.110.177,88            | -                 | 100,00       |
| 01.001.004.001                                                                | Sondagem a percussão                                                                                                                                                   | m           | 60,00      | 42,25              |            | 42,25                   | 17,75         | 174,07                           | 10.444,20           | 7.354,46            | -               | 7.354,46                | 3.089,74          | 70,42        |
| 01.001.004.002                                                                | Projeto estrutural de fundação                                                                                                                                         | m²          | 3.865,81   | 3.865,81           |            | 3.865,81                | -             | 2,99                             | 11.558,77           | 11.558,77           | -               | 11.558,77               | -                 | 100,00       |
| 01.001.004.003                                                                | Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível de 3,01 a 6,00 m. Observação: A área compreende o desnível X comprimento longitudinal.           | m2          | 509,51     | 509,51             |            | 509,51                  | -             | 21,00                            | 10.699,71           | 10.699,71           | -               | 10.699,71               | -                 | 100,00       |
| 01.001.004.004                                                                | Projeto de Terraplenagem e Geométricos de Vias, com indicação de jazida, área até 14.000,00 m2. Observação: Considerar a área do terreno.                              | m2          | 10.011,95  | 10.011,95          |            | 10.011,95               | -             | 0,90                             | 9.010,76            | 9.010,76            | -               | 9.010,76                | -                 | 100,00       |
| 01.001.004.005                                                                | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura                                                                                               | m           | 149,00     | 149,00             |            | 149,00                  | -             | 247,99                           | 36.950,51           | 36.950,51           | -               | 36.950,51               | -                 | 100,00       |
| <b>01.002</b>                                                                 | <b>MURO</b>                                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>129.701,67</b>   | <b>98.009,06</b>    | <b>-</b>        | <b>98.009,06</b>        | <b>31.692,61</b>  | <b>75,66</b> |
| 01.002.001                                                                    | Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                                                             | m           | 403,72     | 403,72             |            | 403,72                  | -             | 1,31                             | 528,87              | 528,87              | -               | 528,87                  | -                 | 100,00       |
| 01.002.002                                                                    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | m3          | 577,96     | 577,96             |            | 577,96                  | -             | 57,27                            | 33.099,77           | 33.099,77           | -               | 33.099,77               | -                 | 100,00       |
| 01.002.003                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                            | m3          | 2,60       | 2,60               |            | 2,60                    | -             | 2.655,60                         | 6.904,56            | 6.904,56            | -               | 6.904,56                | -                 | 100,00       |
| 01.002.004                                                                    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                   | m2          | 323,72     | 323,72             |            | 323,72                  | -             | 48,63                            | 15.742,50           | 15.742,50           | -               | 15.742,50               | -                 | 100,00       |
| 01.002.005                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                   | m2          | 951,73     | 951,73             |            | 951,73                  | -             | 6,86                             | 6.528,87            | 6.528,87            | -               | 6.528,87                | -                 | 100,00       |
| 01.002.006                                                                    | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm                                                                                     | m2          | 951,73     | 951,73             |            | 951,73                  | -             | 36,99                            | 35.204,49           | 35.204,49           | -               | 35.204,49               | -                 | 100,00       |
| 01.002.007                                                                    | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014                                                                                                  | m2          | 951,73     | 0,00               |            | 0,00                    | 951,73        | 4,41                             | 4.197,13            | -                   | -               | -                       | 4.197,13          | -            |
| 01.002.008                                                                    | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                  | m2          | 951,73     | 0,00               |            | 0,00                    | 951,73        | 16,81                            | 15.998,58           | -                   | -               | -                       | 15.998,58         | -            |
| 01.002.009                                                                    | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                               | m2          | 951,73     | 0,00               |            | 0,00                    | 951,73        | 12,08                            | 11.496,90           | -                   | -               | -                       | 11.496,90         | -            |
| <b>01.003</b>                                                                 | <b>MURO FRONTAL</b>                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>14.682,94</b>    | <b>12.082,98</b>    | <b>-</b>        | <b>12.082,98</b>        | <b>2.599,96</b>   | <b>82,29</b> |
| 01.003.001                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                            | m3          | 4,55       | 4,55               |            | 4,55                    | -             | 2.655,60                         | 12.082,98           | 12.082,98           | -               | 12.082,98               | -                 | 100,00       |
| 01.003.002                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                   | m2          | 33,70      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,70         | 6,86                             | 231,18              | -                   | -               | -                       | 231,18            | -            |
| 01.003.003                                                                    | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014                                                                                                  | m2          | 33,70      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,70         | 4,41                             | 148,62              | -                   | -               | -                       | 148,62            | -            |
| 01.003.004                                                                    | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03                                                                  | m2          | 33,70      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,70         | 16,81                            | 566,50              | -                   | -               | -                       | 566,50            | -            |
| 01.003.005                                                                    | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm                                                                                     | m2          | 33,70      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,70         | 36,99                            | 1.246,56            | -                   | -               | -                       | 1.246,56          | -            |
| 01.003.006                                                                    | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                               | m2          | 33,70      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,70         | 12,08                            | 407,10              | -                   | -               | -                       | 407,10            | -            |
| <b>01.004</b>                                                                 | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>53.171,52</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>        | <b>-</b>                | <b>53.171,52</b>  | <b>-</b>     |
| 01.004.001                                                                    | Lastro de brita 2                                                                                                                                                      | m3          | 131,66     | 0,00               |            | 0,00                    | 131,66        | 213,34                           | 28.088,34           | -                   | -               | -                       | 28.088,34         | -            |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |               |                    |            |                         |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |               |                    |            |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |                    |            |                         |               |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                              | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unif. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                                               |                                                                                                                                                                         | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 01.004.002                                                                    | Colchão de areia                                                                                                                                                        | m3          | 21,84      | 0,00               |            | 0,00                    | 21,84         | 157,27                           | 3.434,78      | -                  | -          | -                       | 3.434,78      | -        |
| 01.004.003                                                                    | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                     | m2          | 182,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 182,00        | 59,35                            | 10.801,70     | -                  | -          | -                       | 10.801,70     | -        |
| 01.004.004                                                                    | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar              | m2          | 182,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 182,00        | 32,57                            | 5.927,74      | -                  | -          | -                       | 5.927,74      | -        |
| 01.004.005                                                                    | Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3                                                 | m           | 91,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 91,00         | 44,76                            | 4.073,16      | -                  | -          | -                       | 4.073,16      | -        |
| 01.004.006                                                                    | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 422,90                           | 845,80        | -                  | -          | -                       | 845,80        | -        |
| 01.005                                                                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                     |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 484.407,00    | 256.542,44         | 6.732,78   | 263.275,22              | 221.131,78    | 54,35    |
| 01.005.001                                                                    | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares                                                                                                              | h           | 1.980,00   | 1.048,61           | 27,52      | 1.076,13                | 903,87        | 143,78                           | 284.684,40    | 150.769,13         | 3.956,83   | 154.725,96              | 129.958,44    | 54,35    |
| 01.005.002                                                                    | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                             | h           | 1.980,00   | 1.048,61           | 27,52      | 1.076,13                | 903,87        | 69,82                            | 138.243,60    | 73.213,96          | 1.921,45   | 75.135,41               | 63.108,19     | 54,35    |
| 01.005.003                                                                    | Vigia noturno com encargos complementares                                                                                                                               | h           | 1.980,00   | 1.048,61           | 27,52      | 1.076,13                | 903,87        | 31,05                            | 61.479,00     | 32.559,35          | 854,50     | 33.413,85               | 28.065,15     | 54,35    |
| 02                                                                            | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 138.823,91    | 138.823,91         | -          | 138.823,91              | -             | 100,00   |
| 02.001                                                                        | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                      | m2          | 10,00      | 10,00              |            | 10,00                   | -             | 452,13                           | 4.521,30      | 4.521,30           | -          | 4.521,30                | -             | 100,00   |
| 02.002                                                                        | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura                                                                                                | m           | 176,00     | 176,00             |            | 176,00                  | -             | 247,99                           | 43.646,24     | 43.646,24          | -          | 43.646,24               | -             | 100,00   |
| 02.003                                                                        | Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor                                                    | un          | 1,00       | 1,00               |            | 1,00                    | -             | 2.001,37                         | 2.001,37      | 2.001,37           | -          | 2.001,37                | -             | 100,00   |
| 02.004                                                                        | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022     | UN          | 1,00       | 1,00               |            | 1,00                    | -             | 669,85                           | 669,85        | 669,85             | -          | 669,85                  | -             | 100,00   |
| 02.005                                                                        | Ligação Predial de Esgoto Tipo III em piso de cimentado                                                                                                                 | un          | 1,00       | 1,00               |            | 1,00                    | -             | 1.342,68                         | 1.342,68      | 1.342,68           | -          | 1.342,68                | -             | 100,00   |
| 02.006                                                                        | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016                                                | m2          | 2,52       | 2,52               |            | 2,52                    | -             | 1.153,68                         | 2.907,27      | 2.907,27           | -          | 2.907,27                | -             | 100,00   |
| 02.007                                                                        | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016                                            | m2          | 20,00      | 20,00              |            | 20,00                   | -             | 1.246,00                         | 24.920,00     | 24.920,00          | -          | 24.920,00               | -             | 100,00   |
| 02.008                                                                        | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016                                                             | m2          | 20,00      | 20,00              |            | 20,00                   | -             | 967,66                           | 19.353,20     | 19.353,20          | -          | 19.353,20               | -             | 100,00   |
| 02.009                                                                        | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                      | m2          | 2.928,38   | 2.928,38           |            | 2.928,38                | -             | 7,39                             | 21.640,73     | 21.640,73          | -          | 21.640,73               | -             | 100,00   |
| 02.010                                                                        | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km                                                       | m2          | 10.011,95  | 10.011,95          |            | 10.011,95               | -             | 1,78                             | 17.821,27     | 17.821,27          | -          | 17.821,27               | -             | 100,00   |
| 03                                                                            | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 115.024,49    | 115.024,49         | -          | 115.024,49              | -             | 100,00   |
| 03.001                                                                        | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                 | m3          | 412,26     | 412,26             |            | 412,26                  | -             | 205,31                           | 84.641,10     | 84.641,10          | -          | 84.641,10               | -             | 100,00   |
| 03.002                                                                        | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                    | m3          | 270,81     | 270,81             |            | 270,81                  | -             | 57,27                            | 15.509,29     | 15.509,29          | -          | 15.509,29               | -             | 100,00   |
| 03.003                                                                        | Regularização manual e compactção com placa vibratória                                                                                                                  | m2          | 434,63     | 434,63             |            | 434,63                  | -             | 6,29                             | 2.733,82      | 2.733,82           | -          | 2.733,82                | -             | 100,00   |
| 03.004                                                                        | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação                                                                                                                | m3          | 637,62     | 637,62             |            | 637,62                  | -             | 19,04                            | 12.140,28     | 12.140,28          | -          | 12.140,28               | -             | 100,00   |
| 04                                                                            | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 414.619,21    | 401.963,48         | -          | 401.963,48              | 12.655,73     | 96,95    |
| 04.001                                                                        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 230.499,51    | 230.499,51         | -          | 230.499,51              | -             | 100,00   |
| 04.001.001                                                                    | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020        | m           | 686,00     | 686,00             |            | 686,00                  | -             | 100,65                           | 69.045,90     | 69.045,90          | -          | 69.045,90               | -             | 100,00   |
| 04.001.002                                                                    | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017                                                                    | m2          | 134,00     | 134,00             |            | 134,00                  | -             | 37,73                            | 5.055,82      | 5.055,82           | -          | 5.055,82                | -             | 100,00   |
| 04.001.003                                                                    | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017                                                         | m2          | 429,20     | 429,20             |            | 429,20                  | -             | 189,18                           | 81.196,06     | 81.196,06          | -          | 81.196,06               | -             | 100,00   |
| 04.001.004                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022                      | kg          | 44,55      | 44,55              |            | 44,55                   | -             | 20,26                            | 902,58        | 902,58             | -          | 902,58                  | -             | 100,00   |
| 04.001.005                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022                      | kg          | 85,82      | 85,82              |            | 85,82                   | -             | 15,47                            | 1.327,64      | 1.327,64           | -          | 1.327,64                | -             | 100,00   |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                   |                    |            |                         |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------|---------------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                   |                    |            |                         |                  |               |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |               | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                   |                    |            |                         |                  |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                   |                    |            |                         |                  |               |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                  | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)     |                    |            |                         |                  |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                             | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir    | % Medido      |
| 04.001.006                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022                         | kg          | 576,45     | 576,45             |            | 576,45                  | -             | 13,23                            | 7.626,43          | 7.626,43           | -          | 7.626,43                | -                | 100,00        |
| 04.001.007                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022                         | kg          | 902,36     | 902,36             |            | 902,36                  | -             | 14,43                            | 13.021,05         | 13.021,05          | -          | 13.021,05               | -                | 100,00        |
| 04.001.008                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022                         | kg          | 15,55      | 15,55              |            | 15,55                   | -             | 12,86                            | 199,97            | 199,97             | -          | 199,97                  | -                | 100,00        |
| 04.001.009                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022                          | kg          | 789,82     | 789,82             |            | 789,82                  | -             | 19,58                            | 15.464,68         | 15.464,68          | -          | 15.464,68               | -                | 100,00        |
| 04.001.010                                                                    | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                                          | m3          | 59,57      | 59,57              |            | 59,57                   | -             | 615,40                           | 36.659,38         | 36.659,38          | -          | 36.659,38               | -                | 100,00        |
| <b>04.002</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>                                                                                                                     |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>166.136,18</b> | <b>166.136,18</b>  | <b>-</b>   | <b>166.136,18</b>       | <b>-</b>         | <b>100,00</b> |
| 04.002.001                                                                    | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017                                                      | m2          | 911,62     | 911,62             |            | 911,62                  | 0,00          | 99,18                            | 90.414,47         | 90.414,47          | -          | 90.414,47               | -                | 100,00        |
| 04.002.002                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022                          | kg          | 0,18       | 0,18               |            | 0,18                    | -             | 20,26                            | 3,65              | 3,65               | -          | 3,65                    | -                | 100,00        |
| 04.002.003                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022                          | kg          | 1.565,82   | 1.565,82           |            | 1.565,82                | -             | 15,47                            | 24.223,24         | 24.223,24          | -          | 24.223,24               | -                | 100,00        |
| 04.002.004                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022                         | kg          | 95,18      | 95,18              |            | 95,18                   | -             | 13,23                            | 1.259,23          | 1.259,23           | -          | 1.259,23                | -                | 100,00        |
| 04.002.005                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022                         | kg          | 166,73     | 166,73             |            | 166,73                  | -             | 14,43                            | 2.405,91          | 2.405,91           | -          | 2.405,91                | -                | 100,00        |
| 04.002.006                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022                          | kg          | 824,45     | 824,45             |            | 824,45                  | -             | 19,58                            | 16.142,73         | 16.142,73          | -          | 16.142,73               | -                | 100,00        |
| 04.002.007                                                                    | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                                          | m3          | 51,49      | 51,49              |            | 51,49                   | -             | 615,40                           | 31.686,95         | 31.686,95          | -          | 31.686,95               | -                | 100,00        |
| <b>04.003</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA</b>                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>17.983,52</b>  | <b>6.327,79</b>    | <b>-</b>   | <b>5.327,79</b>         | <b>12.655,73</b> | <b>29,63</b>  |
| 04.003.001                                                                    | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017                                                             | m2          | 5,60       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,60          | 189,18                           | 1.059,41          | -                  | -          | -                       | 1.059,41         | -             |
| 04.003.002                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022                         | kg          | 325,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 325,00        | 13,23                            | 4.299,75          | -                  | -          | -                       | 4.299,75         | -             |
| 04.003.003                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022                          | kg          | 82,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 82,00         | 19,58                            | 1.605,56          | -                  | -          | -                       | 1.605,56         | -             |
| 04.003.004                                                                    | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                                          | m3          | 3,92       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,92          | 615,40                           | 2.412,37          | -                  | -          | -                       | 2.412,37         | -             |
| 04.003.005                                                                    | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 | m           | 63,00      | 39,00              |            | 39,00                   | 24,00         | 136,61                           | 8.606,43          | 5.327,79           | -          | 5.327,79                | 3.278,64         | 61,90         |
| <b>05</b>                                                                     | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                       |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>567.598,06</b> | <b>551.202,95</b>  | <b>-</b>   | <b>551.202,95</b>       | <b>16.395,11</b> | <b>97,11</b>  |
| <b>05.001</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>                                                                                                                                              |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>185.015,07</b> | <b>185.015,07</b>  | <b>-</b>   | <b>185.015,07</b>       | <b>-</b>         | <b>100,00</b> |
| 05.001.001                                                                    | Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020                 | m2          | 999,60     | 999,60             |            | 999,60                  | -             | 103,63                           | 103.588,55        | 103.588,55         | -          | 103.588,55              | -                | 100,00        |
| 05.001.002                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022                                                 | kg          | 0,18       | 0,18               |            | 0,18                    | -             | 17,98                            | 3,24              | 3,24               | -          | 3,24                    | -                | 100,00        |
| 05.001.003                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022                                                 | kg          | 1.595,82   | 1.595,82           |            | 1.595,82                | -             | 13,77                            | 21.974,44         | 21.974,44          | -          | 21.974,44               | -                | 100,00        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |                   | CONTRATO: 041/2024               |                    |            |                         |                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |                   | B.M.Nº 14                        |                    |            |                         |                   |               |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |                   | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                    |            |                         |                   |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |                   | DATA: 09/12/2025                 |                    |            |                         |                   |               |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                        | Quantidades |            |                    |            |                         | Preço Unit. (R\$) | Valores (R\$)                    |                    |            |                         |                   | % Medido      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |                   | Contratado                       | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir     |               |
| 05.001.004                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                     | kg          | 695,91     | 695,91             |            | 695,91                  | 12,12             | 8.434,43                         | 8.434,43           | -          | 8.434,43                | -                 | 100,00        |
| 05.001.005                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                     | kg          | 103,36     | 103,36             |            | 103,36                  | 13,71             | 1.417,07                         | 1.417,07           | -          | 1.417,07                | -                 | 100,00        |
| 05.001.006                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                     | kg          | 89,09      | 89,09              |            | 89,09                   | 12,32             | 1.097,59                         | 1.097,59           | -          | 1.097,59                | -                 | 100,00        |
| 05.001.007                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                      | kg          | 848,55     | 848,55             |            | 848,55                  | 16,55             | 14.043,50                        | 14.043,50          | -          | 14.043,50               | -                 | 100,00        |
| 05.001.008                                                                    | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                                                                                                                | m3          | 55,99      | 55,99              |            | 55,99                   | 615,40            | 34.456,25                        | 34.456,25          | -          | 34.456,25               | -                 | 100,00        |
| <b>05.002</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES</b>                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |                   | <b>143.850,12</b>                | <b>143.850,12</b>  | <b>-</b>   | <b>143.850,12</b>       | <b>-</b>          | <b>100,00</b> |
| 05.002.001                                                                    | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af. 09/2020                                                                      | m2          | 768,78     | 768,78             |            | 768,78                  | 61,68             | 47.418,35                        | 47.418,35          | -          | 47.418,35               | -                 | 100,00        |
| 05.002.002                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                     | kg          | 1.522,64   | 1.522,64           |            | 1.522,64                | 12,12             | 18.454,40                        | 18.454,40          | -          | 18.454,40               | -                 | 100,00        |
| 05.002.003                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                     | kg          | 2.515,91   | 2.515,91           |            | 2.515,91                | 13,71             | 34.493,13                        | 34.493,13          | -          | 34.493,13               | -                 | 100,00        |
| 05.002.004                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                     | kg          | 34,91      | 34,91              |            | 34,91                   | 12,32             | 430,09                           | 430,09             | -          | 430,09                  | -                 | 100,00        |
| 05.002.005                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af. 06/2022                                                                                                                      | kg          | 1.023,73   | 1.023,73           |            | 1.023,73                | 16,55             | 16.942,73                        | 16.942,73          | -          | 16.942,73               | -                 | 100,00        |
| 05.002.006                                                                    | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                                                                                                                | m3          | 42,43      | 42,43              |            | 42,43                   | 615,40            | 26.111,42                        | 26.111,42          | -          | 26.111,42               | -                 | 100,00        |
| <b>05.003</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO</b>                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |            |                         |                   | <b>207.568,36</b>                | <b>207.568,36</b>  | <b>-</b>   | <b>207.568,36</b>       | <b>-</b>          | <b>100,00</b> |
| 05.003.001                                                                    | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                                                                                      | M2          | 1.210,17   | 1.210,17           |            | 1.210,17                | 171,52            | 207.568,36                       | 207.568,36         | -          | 207.568,36              | -                 | 100,00        |
| <b>05.004</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS</b>                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |                   | <b>31.164,51</b>                 | <b>14.769,40</b>   | <b>-</b>   | <b>14.769,40</b>        | <b>16.395,11</b>  | <b>47,39</b>  |
| 05.004.001                                                                    | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                                                                                                           | m           | 614,20     | 291,08             |            | 291,08                  | 50,74             | 31.164,51                        | 14.769,40          | -          | 14.769,40               | 16.395,11         | 47,39         |
| <b>06</b>                                                                     | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                                                                                                                                                |             |            |                    |            |                         |                   | <b>154.890,72</b>                | <b>100.452,81</b>  | <b>-</b>   | <b>100.452,81</b>       | <b>54.437,91</b>  | <b>64,85</b>  |
| <b>06.001</b>                                                                 | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |                   | <b>5.517,75</b>                  | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>5.517,75</b>   | <b>-</b>      |
| 06.001.001                                                                    | Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm                                                                                                                                                                                                     | m2          | 24,72      | 0,00               |            | 0,00                    | 223,21            | 5.517,75                         | -                  | -          | -                       | 5.517,75          | -             |
| <b>06.002</b>                                                                 | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                    |            |                         |                   | <b>149.372,97</b>                | <b>100.452,81</b>  | <b>-</b>   | <b>100.452,81</b>       | <b>48.920,16</b>  | <b>67,25</b>  |
| 06.002.001                                                                    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021                                                                                     | m2          | 2.088,81   | 2.088,81           |            | 2.088,81                | 47,49             | 99.197,59                        | 99.197,59          | -          | 99.197,59               | -                 | 100,00        |
| 06.002.002                                                                    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af. 12/2021                                                                                   | m2          | 13,62      | 13,62              |            | 13,62                   | 92,16             | 1.255,22                         | 1.255,22           | -          | 1.255,22                | -                 | 100,00        |
| 06.002.003                                                                    | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af. 03/2016                                                                                                                                                                     | m           | 676,70     | 0,00               |            | 0,00                    | 26,57             | 17.979,92                        | -                  | -          | -                       | 17.979,92         | -             |
| 06.002.004                                                                    | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02                                                                                                                                                     | m2          | 47,41      | 0,00               |            | 0,00                    | 652,61            | 30.940,24                        | -                  | -          | -                       | 30.940,24         | -             |
| <b>07</b>                                                                     | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |                   | <b>277.570,12</b>                | <b>8.694,18</b>    | <b>-</b>   | <b>8.694,18</b>         | <b>268.875,94</b> | <b>3,13</b>   |
| <b>07.001</b>                                                                 | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |                   | <b>57.564,00</b>                 | <b>8.694,18</b>    | <b>-</b>   | <b>8.694,18</b>         | <b>48.869,82</b>  | <b>15,10</b>  |
| 07.001.001                                                                    | Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens                                                                                                                          | un          | 18,00      | 9,00               |            | 9,00                    | 966,02            | 17.388,36                        | 8.694,18           | -          | 8.694,18                | 8.694,18          | 50,00         |
| 07.001.002                                                                    | Kit de porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019 | un          | 7,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1.227,28          | 8.590,96                         | -                  | -          | -                       | 8.590,96          | -             |
| 07.001.003                                                                    | Kit de porta de madeira para pintura, semi-ôca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af. 12/2019 | un          | 8,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1.227,28          | 9.818,24                         | -                  | -          | -                       | 9.818,24          | -             |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                   |                    |            |                         |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                   |                    |            |                         |                   |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                   |                    |            |                         |                   |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                   |                    |            |                         |                   |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                         | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |                   |                    |            |                         |                   | % Medido |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir     |          |
| 07.001.004                                                                    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)                                                  | un          | 16,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 16,00         | 1.028,10                         | 16.449,60         | -                  | -          | -                       | 16.449,60         | -        |
| 07.001.005                                                                    | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore                  | un          | 6,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 886,14                           | 5.316,84          | -                  | -          | -                       | 5.316,84          | -        |
| <b>07.002</b>                                                                 | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>5.349,44</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>5.349,44</b>   | <b>-</b> |
| 07.002.001                                                                    | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                      | un          | 14,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 14,00         | 136,56                           | 1.911,84          | -                  | -          | -                       | 1.911,84          | -        |
| 07.002.002                                                                    | Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019                                                  | un          | 22,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 22,00         | 108,60                           | 2.389,20          | -                  | -          | -                       | 2.389,20          | -        |
| 07.002.003                                                                    | Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m                                                                                                                                                     | m2          | 8,32       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,32          | 126,01                           | 1.048,40          | -                  | -          | -                       | 1.048,40          | -        |
| <b>07.003</b>                                                                 | <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>7.918,12</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>7.918,12</b>   | <b>-</b> |
| 07.003.001                                                                    | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019                                                                             | m2          | 7,35       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,35          | 539,68                           | 3.966,65          | -                  | -          | -                       | 3.966,65          | -        |
| 07.003.002                                                                    | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro                     | m2          | 3,36       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,36          | 378,42                           | 1.271,49          | -                  | -          | -                       | 1.271,49          | -        |
| 07.003.003                                                                    | Vidro liso transparente incolor, e= 4mm                                                                                                                                                            | m2          | 1,39       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,39          | 185,31                           | 257,58            | -                  | -          | -                       | 257,58            | -        |
| 07.003.004                                                                    | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro                     | m2          | 5,04       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,04          | 378,42                           | 1.907,24          | -                  | -          | -                       | 1.907,24          | -        |
| 07.003.005                                                                    | Vidro liso transparente incolor, e= 4mm                                                                                                                                                            | m2          | 2,78       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,78          | 185,31                           | 515,16            | -                  | -          | -                       | 515,16            | -        |
| <b>07.004</b>                                                                 | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>113.473,66</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>   | <b>-</b>                | <b>113.473,66</b> | <b>-</b> |
| 07.004.001                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                     | m2          | 4,05       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,05          | 294,00                           | 1.190,70          | -                  | -          | -                       | 1.190,70          | -        |
| 07.004.002                                                                    | Vidro liso incolor 6 mm - sem colocacao                                                                                                                                                            | m2          | 4,05       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,05          | 197,66                           | 800,52            | -                  | -          | -                       | 800,52            | -        |
| 07.004.003                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                     | m2          | 3,60       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,60          | 294,00                           | 1.058,40          | -                  | -          | -                       | 1.058,40          | -        |
| 07.004.004                                                                    | Vidro liso incolor 6 mm - sem colocacao                                                                                                                                                            | m2          | 3,60       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,60          | 197,66                           | 711,58            | -                  | -          | -                       | 711,58            | -        |
| 07.004.005                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                     | m2          | 7,70       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,70          | 294,00                           | 2.263,80          | -                  | -          | -                       | 2.263,80          | -        |
| 07.004.006                                                                    | Vidro liso incolor 6 mm - sem colocacao                                                                                                                                                            | m2          | 7,70       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,70          | 197,66                           | 1.521,98          | -                  | -          | -                       | 1.521,98          | -        |
| 07.004.007                                                                    | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2          | 7,70       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,70          | 279,44                           | 2.151,69          | -                  | -          | -                       | 2.151,69          | -        |
| 07.004.008                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                     | m2          | 8,40       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,40          | 294,00                           | 2.469,60          | -                  | -          | -                       | 2.469,60          | -        |
| 07.004.009                                                                    | Vidro liso incolor 4mm - sem colocacao                                                                                                                                                             | m2          | 8,40       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,40          | 148,25                           | 1.245,30          | -                  | -          | -                       | 1.245,30          | -        |
| 07.004.010                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                     | m2          | 10,35      | 0,00               |            | 0,00                    | 10,35         | 294,00                           | 3.042,90          | -                  | -          | -                       | 3.042,90          | -        |
| 07.004.011                                                                    | Vidro liso incolor 4mm - sem colocacao                                                                                                                                                             | m2          | 10,35      | 0,00               |            | 0,00                    | 10,35         | 148,25                           | 1.534,39          | -                  | -          | -                       | 1.534,39          | -        |
| 07.004.012                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                     | m2          | 77,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 77,00         | 294,00                           | 22.638,00         | -                  | -          | -                       | 22.638,00         | -        |
| 07.004.013                                                                    | Vidro liso incolor 4mm - sem colocacao                                                                                                                                                             | m2          | 77,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 77,00         | 148,25                           | 11.415,25         | -                  | -          | -                       | 11.415,25         | -        |
| 07.004.014                                                                    | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2          | 1,80       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,80          | 271,58                           | 488,84            | -                  | -          | -                       | 488,84            | -        |
| 07.004.015                                                                    | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                       | m2          | 2,64       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,64          | 391,60                           | 1.033,82          | -                  | -          | -                       | 1.033,82          | -        |
| 07.004.016                                                                    | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2          | 2,10       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,10          | 279,44                           | 586,82            | -                  | -          | -                       | 586,82            | -        |
| 07.004.017                                                                    | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2          | 207,90     | 0,00               |            | 0,00                    | 207,90        | 279,44                           | 58.095,58         | -                  | -          | -                       | 58.095,58         | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         | CONTRATO: 041/2024               |               |            |                    |            |                         |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         | B.M.Nº 14                        |               |            |                    |            |                         |            |               |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |            |                    |            |                         |            |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         | ORDEN DE SERVIÇO : 11/03/2024    |               |            |                    |            |                         |            |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         | DATA: 09/12/2025                 |               |            |                    |            |                         |            |               |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                        | Quantidades |            |                    |            |                         | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |            |                    |            |                         | % Medido   |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período |                                  | Saldo a medir | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período |            | Saldo a medir |
| 07.004.018                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro                                                                                                                                    | m2          | 1,87       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,87                             | 294,00        | 549,78     | -                  | -          | -                       | 549,78     | -             |
| 07.004.019                                                                    | Vidro liso incolor 6 mm - sem colocacao                                                                                                                                                                           | m2          | 1,87       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,87                             | 197,66        | 369,62     | -                  | -          | -                       | 369,62     | -             |
| 07.004.020                                                                    | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01                                                                                                                                   | m2          | 4,20       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,20                             | 72,64         | 305,09     | -                  | -          | -                       | 305,09     | -             |
| 07.005                                                                        | PORTÕES METÁLICOS                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |                                  |               | 13.935,70  | -                  | -          | -                       | 13.935,70  | -             |
| 07.005.001                                                                    | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr                                                                                                                                       | m2          | 3,69       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,69                             | 883,26        | 3.259,23   | -                  | -          | -                       | 3.259,23   | -             |
| 07.005.002                                                                    | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019                                                                                            | m2          | 3,51       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,51                             | 539,68        | 1.894,28   | -                  | -          | -                       | 1.894,28   | -             |
| 07.005.003                                                                    | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019                                                                                            | m2          | 3,90       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,90                             | 539,68        | 2.104,75   | -                  | -          | -                       | 2.104,75   | -             |
| 07.005.004                                                                    | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr                                                                                                                                       | m2          | 2,16       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,16                             | 883,26        | 1.907,84   | -                  | -          | -                       | 1.907,84   | -             |
| 07.005.005                                                                    | Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr                                                                                                                                       | m2          | 5,40       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,40                             | 883,26        | 4.769,60   | -                  | -          | -                       | 4.769,60   | -             |
| 07.006                                                                        | GRADIL METÁLICO                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |                                  |               | 75.957,28  | -                  | -          | -                       | 75.957,28  | -             |
| 07.006.001                                                                    | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios                                                                                                | m²          | 129,10     | 0,00               |            | 0,00                    | 129,10                           | 588,36        | 75.957,28  | -                  | -          | -                       | 75.957,28  | -             |
| 07.007                                                                        | VIDROS                                                                                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |                                  |               | 3.371,92   | -                  | -          | -                       | 3.371,92   | -             |
| 07.007.001                                                                    | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio                                                                                                                                                                    | m2          | 8,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,00                             | 421,49        | 3.371,92   | -                  | -          | -                       | 3.371,92   | -             |
| 08                                                                            | SISTEMAS DE COBERTURA                                                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |                                  |               | 842.880,40 | 374.529,26         | -          | 374.529,26              | 468.351,14 | 44,43         |
| 08.001                                                                        | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2          | 3.082,97   | 1.595,35           |            | 1.595,35                | 1.487,62                         | 218,04        | 672.210,78 | 347.850,11         | -          | 347.850,11              | 324.360,67 | 51,75         |
| 08.002                                                                        | Telhamento com telha em aço galvanume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm. Kingspan- Isoeste ou simila                                   | m2          | 358,88     | 0,00               |            | 0,00                    | 358,88                           | 235,29        | 84.440,88  | -                  | -          | -                       | 84.440,88  | -             |
| 08.003                                                                        | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar                                                                                                          | m2          | 1,34       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,34                             | 94,10         | 126,09     | -                  | -          | -                       | 126,09     | -             |
| 08.004                                                                        | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019                                                                                                   | m2          | 2.803,59   | 952,45             |            | 952,45                  | 1.851,14                         | 26,75         | 74.996,03  | 25.478,03          | -          | 25.478,03               | 49.518,00  | 33,97         |
| 08.005                                                                        | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019                                                                                                               | m           | 82,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 82,60                            | 69,16         | 5.712,62   | -                  | -          | -                       | 5.712,62   | -             |
| 08.006                                                                        | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019                                                     | m           | 209,72     | 46,70              |            | 46,70                   | 163,02                           | 25,72         | 5.394,00   | 1.201,12           | -          | 1.201,12                | 4.192,88   | 22,27         |
| 09                                                                            | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |                                  |               | 24.157,93  | 24.157,93          | -          | 24.157,93               | -          | 100,00        |
| 09.001                                                                        | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                                              | m2          | 911,62     | 911,62             |            | 911,62                  | -                                | 26,50         | 24.157,93  | 24.157,93          | -          | 24.157,93               | -          | 100,00        |
| 10                                                                            | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |                                  |               | 526.405,76 | 280.821,67         | -          | 280.821,67              | 245.584,09 | 53,35         |
| 10.001                                                                        | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022                                                                     | m2          | 5.065,62   | 4.052,50           |            | 4.052,50                | 1.013,12                         | 5,51          | 27.911,57  | 22.329,28          | -          | 22.329,28               | 5.582,29   | 80,00         |
| 10.002                                                                        | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_10/2022                                          | m2          | 1.531,13   | 1.224,90           |            | 1.224,90                | 306,23                           | 8,08          | 12.371,53  | 9.897,19           | -          | 9.897,19                | 2.474,34   | 80,00         |
| 10.003                                                                        | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_08/2022                       | m2          | 5.065,62   | 4.052,50           |            | 4.052,50                | 1.013,12                         | 44,87         | 227.294,37 | 181.835,68         | -          | 181.835,68              | 45.458,69  | 80,00         |
| 10.004                                                                        | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia                                                                                                                                          | m2          | 4.060,78   | 684,33             |            | 684,33                  | 3.376,45                         | 29,43         | 119.508,76 | 20.139,83          | -          | 20.139,83               | 99.368,93  | 16,85         |
| 10.005                                                                        | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                      | m2          | 1.531,13   | 1.224,90           |            | 1.224,90                | 306,23                           | 38,06         | 58.274,81  | 46.619,69          | -          | 46.619,69               | 11.655,12  | 80,00         |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |               |                    |            |                         |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |               |                    |            |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |                    |            |                         |               |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |               |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                        | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                         |               |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir | % Medido |
| 10.006                                                                        | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 600 kg. af_08/2019                                                          | m3  | 1,18        | 0,00               |            | 0,00                    | 1,18          | 810,48                           | 956,37        | -                  | -          | -                       | 956,37        | -        |
| 10.007                                                                        | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014                                         | m2  | 990,77      | 0,00               |            | 0,00                    | 990,77        | 62,29                            | 61.715,06     | -                  | -          | -                       | 61.715,06     | -        |
| 10.008                                                                        | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01                 | m2  | 14,07       | 0,00               |            | 0,00                    | 14,07         | 71,53                            | 1.006,43      | -                  | -          | -                       | 1.006,43      | -        |
| 10.009                                                                        | Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm                                                                                                                                                                     | m   | 558,42      | 0,00               |            | 0,00                    | 558,42        | 31,10                            | 17.366,86     | -                  | -          | -                       | 17.366,86     | -        |
| 11                                                                            | SISTEMAS DE PISOS                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 639.220,86    | 39.606,73          | 97.261,44  | 136.868,17              | 502.352,69    | 21,41    |
| 11.001                                                                        | PAVIMENTAÇÃO INTERNA                                                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 422.855,48    | 39.606,73          | 97.261,44  | 136.868,17              | 285.987,31    | 32,37    |
| 11.001.001                                                                    | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021                                       | m2  | 2.208,21    | 302,18             | 756,84     | 1.059,02                | 1.149,19      | 47,01                            | 103.807,95    | 14.205,48          | 35.579,05  | 49.784,53               | 54.023,42     | 47,96    |
| 11.001.002                                                                    | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020                                                                                                         | m2  | 2.208,21    | 0,00               |            | 0,00                    | 2.208,21      | 43,54                            | 96.145,46     | -                  | -          | -                       | 96.145,46     | -        |
| 11.001.003                                                                    | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014                                                                                   | m2  | 178,45      | 0,00               |            | 0,00                    | 178,45        | 46,88                            | 8.365,74      | -                  | -          | -                       | 8.365,74      | -        |
| 11.001.004                                                                    | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014                                                                                   | m2  | 993,79      | 0,00               |            | 0,00                    | 993,79        | 46,88                            | 46.588,88     | -                  | -          | -                       | 46.588,88     | -        |
| 11.001.005                                                                    | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base                                                                                    | m2  | 131,94      | 0,00               |            | 0,00                    | 131,94        | 585,54                           | 77.256,15     | -                  | -          | -                       | 77.256,15     | -        |
| 11.001.006                                                                    | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base                                       | m2  | 5,58        | 0,00               |            | 0,00                    | 5,58          | 127,99                           | 714,18        | -                  | -          | -                       | 714,18        | -        |
| 11.001.007                                                                    | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com polítrix, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m2  | 1.035,97    | 302,18             | 733,79     | 1.035,97                | -             | 84,06                            | 87.083,64     | 25.401,25          | 61.682,39  | 87.083,64               | -             | 100,00   |
| 11.001.008                                                                    | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm                                                                                                                                                                           | m   | 30,90       | 0,00               |            | 0,00                    | 30,90         | 93,64                            | 2.893,48      | -                  | -          | -                       | 2.893,48      | -        |
| 11.002                                                                        | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA                                                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 216.365,38    | -                  | -          | -                       | 216.365,38    | -        |
| 11.002.001                                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01                                                                                       | m2  | 546,04      | 0,00               |            | 0,00                    | 546,04        | 87,10                            | 47.560,08     | -                  | -          | -                       | 47.560,08     | -        |
| 11.002.002                                                                    | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016 (RAMPA)                                                                     | m2  | 63,05       | 0,00               |            | 0,00                    | 63,05         | 133,91                           | 8.443,03      | -                  | -          | -                       | 8.443,03      | -        |
| 11.002.003                                                                    | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. af_06/2016                                                                                                                     | m   | 241,96      | 0,00               |            | 0,00                    | 241,96        | 38,78                            | 9.383,21      | -                  | -          | -                       | 9.383,21      | -        |
| 11.002.004                                                                    | Lastro de brita 2                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 16,38       | 0,00               |            | 0,00                    | 16,38         | 213,34                           | 3.494,51      | -                  | -          | -                       | 3.494,51      | -        |
| 11.002.005                                                                    | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina.        | m2  | 1.707,59    | 0,00               |            | 0,00                    | 1.707,59      | 86,37                            | 147.484,55    | -                  | -          | -                       | 147.484,55    | -        |
| 12                                                                            | PINTURAS E ACABAMENTOS                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 140.062,08    | -                  | -          | -                       | 140.062,08    | -        |
| 12.001                                                                        | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017                                                                                        | m2  | 1.321,54    | 0,00               |            | 0,00                    | 1.321,54      | 19,91                            | 26.311,86     | -                  | -          | -                       | 26.311,86     | -        |
| 12.002                                                                        | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017                                                                                        | m2  | 1.531,13    | 0,00               |            | 0,00                    | 1.531,13      | 19,91                            | 30.484,80     | -                  | -          | -                       | 30.484,80     | -        |
| 12.003                                                                        | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                                                                                          | m2  | 4.060,78    | 0,00               |            | 0,00                    | 4.060,78      | 12,08                            | 49.054,22     | -                  | -          | -                       | 49.054,22     | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                   |                    |            |                         |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                   |                    |            |                         |                   |             |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                   |                    |            |                         |                   |             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                   |                    |            |                         |                   |             |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                              | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |                   |                    |            |                         |                   | % Medido    |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir     |             |
| 12.004                                                                        | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais misturadas em máquina, tons claros (marfim, pérola, etc) - Rev 01      | m2          | 1.531,13   | 0,00               |            | 0,00                    | 1.531,13      | 17,43                            | 26.687,60         | -                  | -          | -                       | 26.687,60         | -           |
| 12.005                                                                        | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                    | m2          | 55,84      | 0,00               |            | 0,00                    | 55,84         | 22,08                            | 1.232,95          | -                  | -          | -                       | 1.232,95          | -           |
| 12.006                                                                        | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos), af 01/2020 | m2          | 21,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 21,60         | 56,45                            | 1.219,32          | -                  | -          | -                       | 1.219,32          | -           |
| 12.007                                                                        | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1                                                                                    | m2          | 229,68     | 0,00               |            | 0,00                    | 229,68        | 22,08                            | 5.071,33          | -                  | -          | -                       | 5.071,33          | -           |
| 13                                                                            | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>120.633,36</b> | <b>5.419,33</b>    | <b>-</b>   | <b>5.419,33</b>         | <b>115.214,03</b> | <b>4,49</b> |
| 13.001                                                                        | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                      | m           | 150,00     | 150,00             |            | 150,00                  | -             | 6,34                             | 951,00            | 951,00             | -          | 951,00                  | -                 | 100,00      |
| 13.002                                                                        | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                      | m           | 135,30     | 135,30             |            | 135,30                  | -             | 13,02                            | 1.761,61          | 1.761,61           | -          | 1.761,61                | -                 | 100,00      |
| 13.003                                                                        | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                      | m           | 29,00      | 29,00              |            | 29,00                   | -             | 21,09                            | 611,61            | 611,61             | -          | 611,61                  | -                 | 100,00      |
| 13.004                                                                        | Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                      | m           | 98,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 98,00         | 22,74                            | 2.228,52          | -                  | -          | -                       | 2.228,52          | -           |
| 13.005                                                                        | Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                      | m           | 80,35      | 0,00               |            | 0,00                    | 80,35         | 37,33                            | 2.999,47          | -                  | -          | -                       | 2.999,47          | -           |
| 13.006                                                                        | Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                      | m           | 91,30      | 0,00               |            | 0,00                    | 91,30         | 44,19                            | 4.034,55          | -                  | -          | -                       | 4.034,55          | -           |
| 13.007                                                                        | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                          | un          | 63,00      | 63,00              |            | 63,00                   | -             | 7,45                             | 469,35            | 469,35             | -          | 469,35                  | -                 | 100,00      |
| 13.008                                                                        | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                   | un          | 39,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 39,00         | 12,37                            | 482,43            | -                  | -          | -                       | 482,43            | -           |
| 13.009                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                | un          | 58,00      | 58,00              |            | 58,00                   | -             | 10,54                            | 611,32            | 611,32             | -          | 611,32                  | -                 | 100,00      |
| 13.010                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                             | un          | 7,00       | 7,00               |            | 7,00                    | -             | 14,00                            | 98,00             | 98,00              | -          | 98,00                   | -                 | 100,00      |
| 13.011                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                           | un          | 8,00       | 8,00               |            | 8,00                    | -             | 15,62                            | 124,96            | 124,96             | -          | 124,96                  | -                 | 100,00      |
| 13.012                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                           | un          | 23,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 23,00         | 16,72                            | 384,56            | -                  | -          | -                       | 384,56            | -           |
| 13.013                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                           | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 51,22                            | 51,22             | -                  | -          | -                       | 51,22             | -           |
| 13.014                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                           | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 132,84                           | 531,36            | -                  | -          | -                       | 531,36            | -           |
| 13.015                                                                        | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                           | un          | 8,00       | 8,00               |            | 8,00                    | -             | 23,70                            | 189,60            | 189,60             | -          | 189,60                  | -                 | 100,00      |
| 13.016                                                                        | Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                      | un          | 3,00       | 3,00               |            | 3,00                    | -             | 21,38                            | 64,14             | 64,14              | -          | 64,14                   | -                 | 100,00      |
| 13.017                                                                        | Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                      | un          | 3,00       | 3,00               |            | 3,00                    | -             | 21,38                            | 64,14             | 64,14              | -          | 64,14                   | -                 | 100,00      |
| 13.018                                                                        | Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                      | un          | 5,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,00          | 24,49                            | 122,45            | -                  | -          | -                       | 122,45            | -           |
| 13.019                                                                        | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                      | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 75,95                            | 75,95             | -                  | -          | -                       | 75,95             | -           |
| 13.020                                                                        | Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                      | un          | 9,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 9,00          | 75,95                            | 683,55            | -                  | -          | -                       | 683,55            | -           |
| 13.021                                                                        | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                             | un          | 32,00      | 32,00              |            | 32,00                   | -             | 14,80                            | 473,60            | 473,60             | -          | 473,60                  | -                 | 100,00      |
| 13.022                                                                        | Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                        | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 23,49                            | 23,49             | -                  | -          | -                       | 23,49             | -           |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                       |             |            |                    |            |                         | B.M.Nº 14                        |                      |               |                    |            | CONTRATO: 041/2024            |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                       |             |            |                    |            |                         |                                  |                      |               |                    |            | ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024 |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                       |             |            |                    |            |                         | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                      |               |                    |            | DATA: 09/12/2025              |               |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                            | Quantidades |            |                    |            |                         |                                  | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$) |                    |            |                               |               | % Medido |
|                                                                               |                                                                                                                                                                       | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir                    |                      | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período       | Saldo a medir |          |
| 13.023                                                                        | Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                      | un          | 5,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,00                             | 26,92                | 134,60        | -                  | -          | -                             | 134,60        | -        |
| 13.024                                                                        | Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                                      | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00                             | 101,30               | 202,60        | -                  | -          | -                             | 202,60        | -        |
| 13.025                                                                        | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                             | un          | 34,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 34,00                            | 101,97               | 3.466,98      | -                  | -          | -                             | 3.466,98      | -        |
| 13.026                                                                        | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021                                           | un          | 9,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 9,00                             | 106,70               | 960,30        | -                  | -          | -                             | 960,30        | -        |
| 13.027                                                                        | Caixa d'água metálica completa de 15.000l, conforme projeto FNDE                                                                                                      | UN          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00                             | 51.886,80            | 51.886,80     | -                  | -          | -                             | 51.886,80     | -        |
| 13.028                                                                        | Caixa d'água enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto FNDE                                                                                                     | UN          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00                             | 46.945,20            | 46.945,20     | -                  | -          | -                             | 46.945,20     | -        |
| 14                                                                            | INSTAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                         |                                  |                      | 345.493,41    | 39.853,39          | -          | 39.853,39                     | 305.640,02    | 11,54    |
| 14.001                                                                        | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                 | m           | 119,40     | 119,40             |            | 119,40                  | -                                | 25,59                | 3.055,45      | 3.055,44           | -          | 3.055,44                      | 0,01          | 100,00   |
| 14.002                                                                        | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                 | m           | 90,00      | 90,00              |            | 90,00                   | -                                | 32,84                | 2.955,60      | 2.955,60           | -          | 2.955,60                      | -             | 100,00   |
| 14.003                                                                        | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                 | m           | 112,50     | 112,50             |            | 112,50                  | -                                | 41,41                | 4.658,63      | 4.658,62           | -          | 4.658,62                      | 0,01          | 100,00   |
| 14.004                                                                        | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                | m           | 358,60     | 358,60             |            | 358,60                  | -                                | 38,21                | 13.702,11     | 13.702,11          | -          | 13.702,11                     | -             | 100,00   |
| 14.005                                                                        | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022                                          | m           | 53,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 53,00                            | 70,22                | 3.721,66      | -                  | -          | -                             | 3.721,66      | -        |
| 14.006                                                                        | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm                                                                                            | m           | 45,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 45,00                            | 119,20               | 5.364,00      | -                  | -          | -                             | 5.364,00      | -        |
| 14.007                                                                        | Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021                               | m           | 33,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 33,00                            | 173,41               | 5.722,53      | -                  | -          | -                             | 5.722,53      | -        |
| 14.008                                                                        | Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 300 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021                               | m           | 60,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 60,00                            | 292,25               | 17.535,00     | -                  | -          | -                             | 17.535,00     | -        |
| 14.009                                                                        | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022     | un          | 26,00      | 26,00              |            | 26,00                   | -                                | 11,87                | 308,62        | 308,62             | -          | 308,62                        | -             | 100,00   |
| 14.010                                                                        | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022     | un          | 14,00      | 14,00              |            | 14,00                   | -                                | 19,43                | 272,02        | 272,02             | -          | 272,02                        | -             | 100,00   |
| 14.011                                                                        | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022     | un          | 2,00       | 2,00               |            | 2,00                    | -                                | 29,20                | 58,40         | 58,40              | -          | 58,40                         | -             | 100,00   |
| 14.012                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022     | un          | 70,00      | 70,00              |            | 70,00                   | -                                | 11,87                | 830,90        | 830,90             | -          | 830,90                        | -             | 100,00   |
| 14.013                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022          | un          | 36,00      | 36,00              |            | 36,00                   | -                                | 12,17                | 438,12        | 438,12             | -          | 438,12                        | -             | 100,00   |
| 14.014                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022     | un          | 4,00       | 4,00               |            | 4,00                    | -                                | 27,97                | 111,88        | 111,88             | -          | 111,88                        | -             | 100,00   |
| 14.015                                                                        | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022    | un          | 15,00      | 15,00              |            | 15,00                   | -                                | 33,27                | 499,05        | 499,05             | -          | 499,05                        | -             | 100,00   |
| 14.016                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022      | un          | 3,00       | 3,00               |            | 3,00                    | -                                | 17,58                | 52,74         | 52,74              | -          | 52,74                         | -             | 100,00   |
| 14.017                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un          | 19,00      | 19,00              |            | 19,00                   | -                                | 32,74                | 622,06        | 622,06             | -          | 622,06                        | -             | 100,00   |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                  |                    |            |                         |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                  |                    |            |                         |                  |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                  |                    |            |                         |                  |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                  |                    |            |                         |                  |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                               | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |                  |                    |            |                         |                  |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unif. (R\$)                | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir    | % Medido |
| 14.018                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                    | un          | 4,00       | 4,00               |            | 4,00                    | -             | 52,07                            | 208,28           | 208,28             | -          | 208,28                  | -                | 100,00   |
| 14.019                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                    | un          | 2,00       | 2,00               |            | 2,00                    | -             | 32,74                            | 65,48            | 65,48              | -          | 65,48                   | -                | 100,00   |
| 14.020                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                    | un          | 16,00      | 16,00              |            | 16,00                   | -             | 52,07                            | 833,12           | 833,12             | -          | 833,12                  | -                | 100,00   |
| 14.021                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                  | un          | 13,00      | 13,00              |            | 13,00                   | -             | 63,43                            | 824,59           | 824,59             | -          | 824,59                  | -                | 100,00   |
| 14.022                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                  | un          | 3,00       | 3,00               |            | 3,00                    | -             | 63,43                            | 190,29           | 190,29             | -          | 190,29                  | -                | 100,00   |
| 14.023                                                                        | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                  | un          | 8,00       | 8,00               |            | 8,00                    | -             | 63,43                            | 507,44           | 507,44             | -          | 507,44                  | -                | 100,00   |
| 14.024                                                                        | Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                        | un          | 7,00       | 7,00               |            | 7,00                    | -             | 52,59                            | 368,13           | 368,13             | -          | 368,13                  | -                | 100,00   |
| 14.025                                                                        | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                        | un          | 10,00      | 10,00              |            | 10,00                   | -             | 112,30                           | 1.123,00         | 1.123,00           | -          | 1.123,00                | -                | 100,00   |
| 14.026                                                                        | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020                                                    | un          | 3,00       | 3,00               |            | 3,00                    | -             | 816,75                           | 2.450,25         | 2.450,25           | -          | 2.450,25                | -                | 100,00   |
| 14.027                                                                        | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020                                                    | un          | 7,00       | 7,00               |            | 7,00                    | -             | 816,75                           | 5.717,25         | 5.717,25           | -          | 5.717,25                | -                | 100,00   |
| 14.028                                                                        | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022                                                                   | un          | 25,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 25,00         | 19,33                            | 483,25           | -                  | -          | -                       | 483,25           | -        |
| 14.029                                                                        | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm                                                                                                                         | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 14,81                            | 44,43            | -                  | -          | -                       | 44,43            | -        |
| 14.030                                                                        | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m                                                                                                                                                                    | un          | 41,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 41,00         | 674,07                           | 27.636,87        | -                  | -          | -                       | 27.636,87        | -        |
| 14.031                                                                        | Caixa de gordura especial (capacidade: 312 l - para até 146 pessoas servidas no pico), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,4x1,2 m, altura interna = 1 m. af_12/2020 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 877,76                           | 877,76           | -                  | -          | -                       | 877,76           | -        |
| 14.032                                                                        | Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 20 x 30cm, com tampa tipo grelha em PVC 20x50cm, inclusive escavação manual                                                                         | m           | 254,20     | 0,00               |            | 0,00                    | 254,20        | 432,23                           | 109.872,87       | -                  | -          | -                       | 109.872,87       | -        |
| 14.033                                                                        | Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 3,30 x 6,60 x 2,00 m                                                                                                                                 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 86.412,89                        | 86.412,89        | -                  | -          | -                       | 86.412,89        | -        |
| 14.034                                                                        | <b>FILTRO ANAEROBIO</b>                                                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>47.968,74</b> | -                  | -          | -                       | <b>47.968,74</b> | -        |
| 14.034.001                                                                    | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade                                                                                       | m3          | 145,60     | 0,00               |            | 0,00                    | 145,60        | 14,33                            | 2.086,45         | -                  | -          | -                       | 2.086,45         | -        |
| 14.034.002                                                                    | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação                                                                                                           | m3          | 81,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 81,60         | 38,06                            | 3.105,70         | -                  | -          | -                       | 3.105,70         | -        |
| 14.034.003                                                                    | Carga mecânica de material de 2ª categoria                                                                                                                                                               | m3          | 64,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 64,00         | 3,57                             | 228,48           | -                  | -          | -                       | 228,48           | -        |
| 14.034.004                                                                    | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020                                                                                       | m3xkm       | 192,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 192,00        | 2,58                             | 495,36           | -                  | -          | -                       | 495,36           | -        |
| 14.034.005                                                                    | Apiloamento manual de fundo de vala                                                                                                                                                                      | m2          | 32,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 32,00         | 28,53                            | 912,96           | -                  | -          | -                       | 912,96           | -        |
| 14.034.006                                                                    | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017                                                                                                     | m2          | 32,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 32,00         | 37,73                            | 1.207,36         | -                  | -          | -                       | 1.207,36         | -        |
| 14.034.007                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                              | m3          | 10,92      | 0,00               |            | 0,00                    | 10,92         | 2.655,60                         | 28.999,15        | -                  | -          | -                       | 28.999,15        | -        |
| 14.034.008                                                                    | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                                                           | m           | 11,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 11,00         | 43,37                            | 477,07           | -                  | -          | -                       | 477,07           | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |            |                    |            |                         |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |            |                    |            |                         |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |            |                    |            |                         |               |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |            |                    |            |                         |               |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                              | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |            |                    |            |                         |               | % Medido |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                         | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 14.034.009                                                                    | Avenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,05m (facão), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1                                            | m2          | 65,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 65,60         | 63,92                            | 4.193,15   | -                  | -          | -                       | 4.193,15      | -        |
| 14.034.010                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço 11 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                    | m2          | 65,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 65,60         | 6,86                             | 450,02     | -                  | -          | -                       | 450,02        | -        |
| 14.034.011                                                                    | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia                                                                                                                | m2          | 65,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 65,60         | 29,43                            | 1.930,61   | -                  | -          | -                       | 1.930,61      | -        |
| 14.034.012                                                                    | Lastro de brita 3                                                                                                                                                                       | m3          | 19,20      | 0,00               |            | 0,00                    | 19,20         | 202,21                           | 3.882,43   | -                  | -          | -                       | 3.882,43      | -        |
| 15                                                                            | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 48.528,70  | -                  | -          | -                       | 48.528,70     | -        |
| 15.001                                                                        | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar                                                                                                             | un          | 8,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,00          | 347,12                           | 2.776,96   | -                  | -          | -                       | 2.776,96      | -        |
| 15.002                                                                        | Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016                               | un          | 11,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 11,00         | 350,16                           | 3.851,76   | -                  | -          | -                       | 3.851,76      | -        |
| 15.003                                                                        | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021                                                                          | un          | 11,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 11,00         | 300,91                           | 3.310,01   | -                  | -          | -                       | 3.310,01      | -        |
| 15.004                                                                        | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020                                 | un          | 8,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,00          | 476,27                           | 3.810,16   | -                  | -          | -                       | 3.810,16      | -        |
| 15.005                                                                        | Mictório sifonado louça branca ? padrão médio ? fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                   | un          | 6,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 745,03                           | 4.470,18   | -                  | -          | -                       | 4.470,18      | -        |
| 15.006                                                                        | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                     | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 160,43                           | 320,86     | -                  | -          | -                       | 320,86        | -        |
| 15.007                                                                        | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                  | un          | 22,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 22,00         | 176,75                           | 3.888,50   | -                  | -          | -                       | 3.888,50      | -        |
| 15.008                                                                        | Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                          | un          | 26,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 26,00         | 76,85                            | 1.998,10   | -                  | -          | -                       | 1.998,10      | -        |
| 15.009                                                                        | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020                                                                                                             | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 44,88                            | 134,64     | -                  | -          | -                       | 134,64        | -        |
| 15.010                                                                        | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                    | un          | 18,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 18,00         | 275,48                           | 4.958,64   | -                  | -          | -                       | 4.958,64      | -        |
| 15.011                                                                        | Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                          | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 670,20                           | 1.340,40   | -                  | -          | -                       | 1.340,40      | -        |
| 15.012                                                                        | Dispenser para toalha interfolhada                                                                                                                                                      | un          | 16,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 16,00         | 55,90                            | 894,40     | -                  | -          | -                       | 894,40        | -        |
| 15.013                                                                        | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020                                                                   | un          | 20,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 20,00         | 107,89                           | 2.157,80   | -                  | -          | -                       | 2.157,80      | -        |
| 15.014                                                                        | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 1.007,17                         | 1.007,17   | -                  | -          | -                       | 1.007,17      | -        |
| 15.015                                                                        | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020                                   | un          | 8,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 8,00          | 564,89                           | 4.519,12   | -                  | -          | -                       | 4.519,12      | -        |
| 15.016                                                                        | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                            | un          | 10,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 10,00         | 134,03                           | 1.340,30   | -                  | -          | -                       | 1.340,30      | -        |
| 15.017                                                                        | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. af_01/2020                                   | un          | 5,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,00          | 564,89                           | 2.824,45   | -                  | -          | -                       | 2.824,45      | -        |
| 15.018                                                                        | Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar                                                                                                                                       | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 157,80                           | 315,60     | -                  | -          | -                       | 315,60        | -        |
| 15.019                                                                        | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)                                                                                                                                   | un          | 9,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 9,00          | 133,87                           | 1.204,83   | -                  | -          | -                       | 1.204,83      | -        |
| 15.020                                                                        | Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                              | un          | 6,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 24,79                            | 148,74     | -                  | -          | -                       | 148,74        | -        |
| 15.021                                                                        | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                     | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 160,43                           | 320,86     | -                  | -          | -                       | 320,86        | -        |
| 15.022                                                                        | Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                       | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 1.108,57                         | 2.217,14   | -                  | -          | -                       | 2.217,14      | -        |
| 15.023                                                                        | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020                                                                                                             | un          | 16,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 16,00         | 44,88                            | 718,08     | -                  | -          | -                       | 718,08        | -        |
| 16                                                                            | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                                                                                                                                                           |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 6.142,29   | -                  | -          | -                       | 6.142,29      | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |               |                    |            |                               |               |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|------------|------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |               |                    |            | ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024 |               |            |      |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |                    |            | DATA: 09/12/2025              |               |            |      |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                        | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                               |               | % Medido   |      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                   | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período       | Saldo a medir |            |      |
| 16.001                                                                        | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019                                                            | m2          | 0,16       | 0,00               |            | 0,00                    | 0,16          | 539,68                           | 86,35         | -                  | -          | -                             | 86,35         | -          |      |
| 16.002                                                                        | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020               | m           | 2,04       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,04          | 50,31                            | 102,63        | -                  | -          | -                             | 102,63        | -          |      |
| 16.003                                                                        | Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020                                      | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 17,53                            | 17,53         | -                  | -          | -                             | 17,53         | -          |      |
| 16.004                                                                        | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento                                                                                                                              | Un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 14,82                            | 59,28         | -                  | -          | -                             | 59,28         | -          |      |
| 16.005                                                                        | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021                                           | m3          | 0,10       | 0,00               |            | 0,00                    | 0,10          | 545,19                           | 54,52         | -                  | -          | -                             | 54,52         | -          |      |
| 16.006                                                                        | Regulador de gás RP-21 com manômetro                                                                                                                                              | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 62,87                            | 62,87         | -                  | -          | -                             | 62,87         | -          |      |
| 16.007                                                                        | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)                                                                                                                                   | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 487,06                           | 487,06        | -                  | -          | -                             | 487,06        | -          |      |
| 16.008                                                                        | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP, de 45 kg)                                                                                                       |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 5.272,05      | -                  | -          | -                             | 5.272,05      | -          |      |
| 16.008.001                                                                    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                              | m3          | 2,45       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,45          | 57,27                            | 140,31        | -                  | -          | -                             | 140,31        | -          |      |
| 16.008.002                                                                    | Reatero manual de valas com espalhamento s/ compactação                                                                                                                           | m3          | 1,78       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,78          | 19,04                            | 33,89         | -                  | -          | -                             | 33,89         | -          |      |
| 16.008.003                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                       | m3          | 1,49       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,49          | 2.655,60                         | 3.956,84      | -                  | -          | -                             | 3.956,84      | -          |      |
| 16.008.004                                                                    | Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020                     | m2          | 4,78       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,78          | 194,97                           | 931,96        | -                  | -          | -                             | 931,96        | -          |      |
| 16.008.005                                                                    | Regularização manual e compactão com placa vibratória                                                                                                                             | m2          | 3,21       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,21          | 6,29                             | 20,19         | -                  | -          | -                             | 20,19         | -          |      |
| 16.008.006                                                                    | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016                                                                           | m2          | 3,21       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,21          | 36,25                            | 116,36        | -                  | -          | -                             | 116,36        | -          |      |
| 16.009                                                                        | Placa de sinalizacão de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)         | Un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 36,25                            | 36,25         | -                  | -          | -                             | 36,25         | -          |      |
| 16.010                                                                        | Placa de sinalizacão de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)         | Un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 36,25                            | 36,25         | -                  | -          | -                             | 36,25         | -          |      |
| 17                                                                            | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO                                                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 9.167,74      | -                  | -          | -                             | 9.167,74      | -          |      |
| 17.001                                                                        | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721                                                               | un          | 13,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 13,00         | 266,40                           | 3.463,20      | -                  | -          | -                             | 3.463,20      | -          |      |
| 17.002                                                                        | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020                                                                           | un          | 13,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 13,00         | 31,37                            | 407,81        | -                  | -          | -                             | 407,81        | -          |      |
| 17.003                                                                        | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021                                                                                     | m2          | 49,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 49,00         | 70,18                            | 3.438,82      | -                  | -          | -                             | 3.438,82      | -          |      |
| 17.004                                                                        | Placa de sinalizacão de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)       | Un          | 47,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 47,00         | 39,53                            | 1.857,91      | -                  | -          | -                             | 1.857,91      | -          |      |
| 18                                                                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 397.605,39    | 20.644,48          | -          | -                             | 20.644,48     | 376.960,91 | 5,19 |
| 18.001                                                                        | PADRÃO DE ENTRADA                                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 75.233,49     | -                  | -          | -                             | 75.233,49     | -          |      |
| 18.001.001                                                                    | Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 80 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 22.878,53                        | 22.878,53     | -                  | -          | -                             | 22.878,53     | -          |      |
| 18.001.002                                                                    | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento                                                                                                              | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 2.604,41                         | 2.604,41      | -                  | -          | -                             | 2.604,41      | -          |      |
| 18.001.003                                                                    | Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020                                                                                   | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 246,17                           | 246,17        | -                  | -          | -                             | 246,17        | -          |      |
| 18.001.004                                                                    | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)                                                                                   | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 2.299,54                         | 2.299,54      | -                  | -          | -                             | 2.299,54      | -          |      |
| 18.001.005                                                                    | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4"                                                                                                                | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 837,70                           | 1.675,40      | -                  | -          | -                             | 1.675,40      | -          |      |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |               |                    |            | CONTRATO: 041/2024            |               |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|--|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                         |               |                                  |               |                    |            | ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024 |               |          |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |                    |            | DATA: 09/12/2025              |               |          |  |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                       | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                               |               | % Medido |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                  | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período       | Saldo a medir |          |  |
| 18.001.006                                                                    | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 100 (4"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m           | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 249,09                           | 996,36        | -                  | -          | -                             | 996,36        | -        |  |
| 18.001.007                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 1.601,62                         | 1.601,62      | -                  | -          | -                             | 1.601,62      | -        |  |
| 18.001.008                                                                    | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4"                                                                                   | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 230,80                           | 923,20        | -                  | -          | -                             | 923,20        | -        |  |
| 18.001.009                                                                    | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2                                                    | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 490,01                           | 490,01        | -                  | -          | -                             | 490,01        | -        |  |
| 18.001.010                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                             | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 21,09                            | 63,27         | -                  | -          | -                             | 63,27         | -        |  |
| 18.001.011                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90º C                                                                                    | m           | 360,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 360,00        | 94,35                            | 33.966,00     | -                  | -          | -                             | 33.966,00     | -        |  |
| 18.001.012                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C                                                                                    | m           | 120,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 120,00        | 45,60                            | 5.472,00      | -                  | -          | -                             | 5.472,00      | -        |  |
| 18.001.013                                                                    | Fornecimento e instalação de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv                                                                      | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 86,79                            | 260,37        | -                  | -          | -                             | 260,37        | -        |  |
| 18.001.014                                                                    | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm                                                                                              | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 345,91                           | 691,82        | -                  | -          | -                             | 691,82        | -        |  |
| 18.001.015                                                                    | Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka                                                                              | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 265,36                           | 796,08        | -                  | -          | -                             | 796,08        | -        |  |
| 18.001.016                                                                    | Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 avg al                                                                                                 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 28,41                            | 28,41         | -                  | -          | -                             | 28,41         | -        |  |
| 18.001.017                                                                    | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg                                                                              | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 60,53                            | 181,59        | -                  | -          | -                             | 181,59        | -        |  |
| 18.001.018                                                                    | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação                                                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 19,57                            | 58,71         | -                  | -          | -                             | 58,71         | -        |  |
| 18.002                                                                        | QDGBT                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 7.716,45      | -                  | -          | -                             | 7.716,45      | -        |  |
| 18.002.001                                                                    | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 3.344,68                         | 3.344,68      | -                  | -          | -                             | 3.344,68      | -        |  |
| 18.002.002                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09         | -                  | -          | -                             | 21,09         | -        |  |
| 18.002.003                                                                    | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2                                                    | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 490,01                           | 490,01        | -                  | -          | -                             | 490,01        | -        |  |
| 18.002.004                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 1.601,62                         | 1.601,62      | -                  | -          | -                             | 1.601,62      | -        |  |
| 18.002.005                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                               | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 644,83                           | 1.289,66      | -                  | -          | -                             | 1.289,66      | -        |  |
| 18.002.006                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                                        | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 163,48                           | 163,48        | -                  | -          | -                             | 163,48        | -        |  |
| 18.002.007                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                             | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 139,77                           | 559,08        | -                  | -          | -                             | 559,08        | -        |  |
| 18.002.008                                                                    | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                     | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 107,55                           | 107,55        | -                  | -          | -                             | 107,55        | -        |  |
| 18.002.009                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                      | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 69,64                            | 139,28        | -                  | -          | -                             | 139,28        | -        |  |
| 18.003                                                                        | QDLF-BLOCO A                                                                                                                                     |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 2.223,86      | -                  | -          | -                             | 2.223,86      | -        |  |
| 18.003.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                   | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 904,76                           | 904,76        | -                  | -          | -                             | 904,76        | -        |  |
| 18.003.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                        | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71        | -                  | -          | -                             | 136,71        | -        |  |
| 18.003.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09         | -                  | -          | -                             | 21,09         | -        |  |
| 18.003.004                                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                   | m           | 20,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 20,00         | 10,75                            | 215,00        | -                  | -          | -                             | 215,00        | -        |  |
| 18.003.005                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 40A, 30mA, fornecimento e instalação                                                                 | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 182,53                           | 182,53        | -                  | -          | -                             | 182,53        | -        |  |
| 18.003.006                                                                    | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                     | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 107,55                           | 107,55        | -                  | -          | -                             | 107,55        | -        |  |
| 18.003.007                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                   | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20        | -                  | -          | -                             | 316,20        | -        |  |
| 18.003.008                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                    | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 14,31                            | 28,62         | -                  | -          | -                             | 28,62         | -        |  |
| 18.003.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                    | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 15,07                            | 60,28         | -                  | -          | -                             | 60,28         | -        |  |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                 |                    |            |                         |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                 |                    |            |                         |                 |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                 |                    |            |                         |                 |          |
|                                                                               |                                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                 |                    |            |                         |                 |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                 | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)   |                    |            |                         |                 |          |
|                                                                               |                                                                                                                                            | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado      | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir   | % Medido |
| 18.003.010                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 67,16                            | 134,32          | -                  | -          | -                       | 134,32          | -        |
| 18.003.011                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                        | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 58,40                            | 116,80          | -                  | -          | -                       | 116,80          | -        |
| 18.004                                                                        | <b>QDLF-BLOCO B</b>                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>5.180,91</b> | -                  | -          | -                       | <b>5.180,91</b> | -        |
| 18.004.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 904,76                           | 904,76          | -                  | -          | -                       | 904,76          | -        |
| 18.004.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71          | -                  | -          | -                       | 136,71          | -        |
| 18.004.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09           | -                  | -          | -                       | 21,09           | -        |
| 18.004.004                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C                                                                              | m           | 166,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 166,00        | 16,99                            | 2.820,34        | -                  | -          | -                       | 2.820,34        | -        |
| 18.004.005                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                                  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 163,48                           | 163,48          | -                  | -          | -                       | 163,48          | -        |
| 18.004.006                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 80A, 30mA, fornecimento e instalação                                                           | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 244,30                           | 244,30          | -                  | -          | -                       | 244,30          | -        |
| 18.004.007                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                             | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20          | -                  | -          | -                       | 316,20          | -        |
| 18.004.008                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                        | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 67,33                            | 134,66          | -                  | -          | -                       | 134,66          | -        |
| 18.004.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                              | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 14,31                            | 28,62           | -                  | -          | -                       | 28,62           | -        |
| 18.004.010                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                              | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 15,07                            | 30,14           | -                  | -          | -                       | 30,14           | -        |
| 18.004.011                                                                    | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                                        | un          | 5,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,00          | 20,41                            | 102,05          | -                  | -          | -                       | 102,05          | -        |
| 18.004.012                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 69,64                            | 139,28          | -                  | -          | -                       | 139,28          | -        |
| 18.004.013                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 69,64                            | 139,28          | -                  | -          | -                       | 139,28          | -        |
| 18.005                                                                        | <b>QDLF-BLOCO C</b>                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>5.835,25</b> | -                  | -          | -                       | <b>5.835,25</b> | -        |
| 18.005.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 904,76                           | 904,76          | -                  | -          | -                       | 904,76          | -        |
| 18.005.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71          | -                  | -          | -                       | 136,71          | -        |
| 18.005.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09           | -                  | -          | -                       | 21,09           | -        |
| 18.005.004                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C                                                                                      | m           | 69,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 69,00         | 30,75                            | 2.121,75        | -                  | -          | -                       | 2.121,75        | -        |
| 18.005.005                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C                                                                              | m           | 25,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 25,00         | 16,99                            | 424,75          | -                  | -          | -                       | 424,75          | -        |
| 18.005.006                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                         | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 644,83                           | 644,83          | -                  | -          | -                       | 644,83          | -        |
| 18.005.007                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 100A, 30mA, fornecimento e instalação                                                          | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 428,37                           | 428,37          | -                  | -          | -                       | 428,37          | -        |
| 18.005.008                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                             | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20          | -                  | -          | -                       | 316,20          | -        |
| 18.005.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                              | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 14,31                            | 14,31           | -                  | -          | -                       | 14,31           | -        |
| 18.005.010                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                              | un          | 7,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,00          | 15,07                            | 105,49          | -                  | -          | -                       | 105,49          | -        |
| 18.005.011                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 69,64                            | 69,64           | -                  | -          | -                       | 69,64           | -        |
| 18.005.012                                                                    | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                                        | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 20,41                            | 20,41           | -                  | -          | -                       | 20,41           | -        |
| 18.005.013                                                                    | Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019 | m           | 53,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 53,60         | 9,38                             | 502,77          | -                  | -          | -                       | 502,77          | -        |
| 18.005.014                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 124,17                           | 124,17          | -                  | -          | -                       | 124,17          | -        |
| 18.006                                                                        | <b>QDLF-BLOCO D</b>                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>6.575,49</b> | -                  | -          | -                       | <b>6.575,49</b> | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                 |                    |            |                         |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                 |                    |            |                         |                 |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                 |                    |            |                         |                 |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                 |                    |            |                         |                 |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                      | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |                 |                    |            |                         |                 |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado      | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir   | % Medido |
| 18.006.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 904,76                           | 904,76          | -                  | -          | -                       | 904,76          | -        |
| 18.006.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71          | -                  | -          | -                       | 136,71          | -        |
| 18.006.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09           | -                  | -          | -                       | 21,09           | -        |
| 18.006.004                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C                                                                                   | m           | 270,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 270,00        | 16,99                            | 4.587,30        | -                  | -          | -                       | 4.587,30        | -        |
| 18.006.005                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 139,77                           | 139,77          | -                  | -          | -                       | 139,77          | -        |
| 18.006.006                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação                                                                | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 201,06                           | 201,06          | -                  | -          | -                       | 201,06          | -        |
| 18.006.007                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20          | -                  | -          | -                       | 316,20          | -        |
| 18.006.008                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020                                                  | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 14,31                            | 28,62           | -                  | -          | -                       | 28,62           | -        |
| 18.006.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020                                                  | un          | 7,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,00          | 15,07                            | 105,49          | -                  | -          | -                       | 105,49          | -        |
| 18.006.010                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020                                                    | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 67,16                            | 67,16           | -                  | -          | -                       | 67,16           | -        |
| 18.006.011                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                                             | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 67,33                            | 67,33           | -                  | -          | -                       | 67,33           | -        |
| <b>18.007</b>                                                                 | <b>QDLF-BLOCO E1</b>                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>7.304,93</b> | -                  | -          | -                       | <b>7.304,93</b> | -        |
| 18.007.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 915,01                           | 915,01          | -                  | -          | -                       | 915,01          | -        |
| 18.007.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71          | -                  | -          | -                       | 136,71          | -        |
| 18.007.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09           | -                  | -          | -                       | 21,09           | -        |
| 18.007.004                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C                                                                                   | m           | 310,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 310,00        | 16,99                            | 5.266,90        | -                  | -          | -                       | 5.266,90        | -        |
| 18.007.005                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 139,77                           | 139,77          | -                  | -          | -                       | 139,77          | -        |
| 18.007.006                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação                                                                | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 201,06                           | 201,06          | -                  | -          | -                       | 201,06          | -        |
| 18.007.007                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20          | -                  | -          | -                       | 316,20          | -        |
| 18.007.008                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020                                                  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 14,31                            | 14,31           | -                  | -          | -                       | 14,31           | -        |
| 18.007.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af. 10/2020                                                  | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 15,07                            | 60,28           | -                  | -          | -                       | 60,28           | -        |
| 18.007.010                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA                                                        | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 58,40                            | 233,60          | -                  | -          | -                       | 233,60          | -        |
| <b>18.008</b>                                                                 | <b>QDLF-BLOCO E2</b>                                                                                                                            |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>7.508,81</b> | -                  | -          | -                       | <b>7.508,81</b> | -        |
| 18.008.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 915,01                           | 915,01          | -                  | -          | -                       | 915,01          | -        |
| 18.008.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71          | -                  | -          | -                       | 136,71          | -        |
| 18.008.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09           | -                  | -          | -                       | 21,09           | -        |
| 18.008.004                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C                                                                                   | m           | 322,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 322,00        | 16,99                            | 5.470,78        | -                  | -          | -                       | 5.470,78        | -        |
| 18.008.005                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 139,77                           | 139,77          | -                  | -          | -                       | 139,77          | -        |
| 18.008.006                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação                                                                | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 201,06                           | 201,06          | -                  | -          | -                       | 201,06          | -        |
| 18.008.007                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20          | -                  | -          | -                       | 316,20          | -        |
| 18.008.008                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação, af. 10/2020                                                  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 14,31                            | 14,31           | -                  | -          | -                       | 14,31           | -        |
| 18.008.009                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA                                                        | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 58,40                            | 233,60          | -                  | -          | -                       | 233,60          | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |            |                    |            |                         |               |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------|-------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |            |                    |            |                         |               |            |       |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |            |                    |            |                         |               |            |       |
|                                                                               |                                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |            |                    |            |                         |               |            |       |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                      | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |            |                    |            |                         |               | % Medido   |       |
|                                                                               |                                                                                                                                 | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir |            |       |
| 18.008.010                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020                                  | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 15,07                            | 60,28      | -                  | -          | -                       | 60,28         | -          |       |
| 18.009                                                                        | QDLF-BLOCO F                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 9.143,91   | -                  | -          | -                       | 9.143,91      | -          |       |
| 18.009.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 904,76                           | 904,76     | -                  | -          | -                       | 904,76        | -          |       |
| 18.009.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71     | -                  | -          | -                       | 136,71        | -          |       |
| 18.009.003                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C                                                                   | m           | 418,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 418,00        | 16,99                            | 7.101,82   | -                  | -          | -                       | 7.101,82      | -          |       |
| 18.009.004                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09      | -                  | -          | -                       | 21,09         | -          |       |
| 18.009.005                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação                                                | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 201,06                           | 201,06     | -                  | -          | -                       | 201,06        | -          |       |
| 18.009.006                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20     | -                  | -          | -                       | 316,20        | -          |       |
| 18.009.007                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 139,77                           | 139,77     | -                  | -          | -                       | 139,77        | -          |       |
| 18.009.008                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020                                  | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 14,31                            | 28,62      | -                  | -          | -                       | 28,62         | -          |       |
| 18.009.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020                                  | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 15,07                            | 60,28      | -                  | -          | -                       | 60,28         | -          |       |
| 18.009.010                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA                                        | un          | 4,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 4,00          | 58,40                            | 233,60     | -                  | -          | -                       | 233,60        | -          |       |
| 18.010                                                                        | QDLF-VESTIÁRIO                                                                                                                  |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 11.562,81  | -                  | -          | -                       | 11.562,81     | -          |       |
| 18.010.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 904,76                           | 904,76     | -                  | -          | -                       | 904,76        | -          |       |
| 18.010.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71     | -                  | -          | -                       | 136,71        | -          |       |
| 18.010.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09      | -                  | -          | -                       | 21,09         | -          |       |
| 18.010.004                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C                                                                           | m           | 237,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 237,00        | 30,75                            | 7.287,75   | -                  | -          | -                       | 7.287,75      | -          |       |
| 18.010.005                                                                    | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                              | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 644,83                           | 644,83     | -                  | -          | -                       | 644,83        | -          |       |
| 18.010.006                                                                    | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90º C                                                                   | m           | 81,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 81,00         | 16,99                            | 1.376,19   | -                  | -          | -                       | 1.376,19      | -          |       |
| 18.010.007                                                                    | Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 100A, 30mA, fornecimento e instalação                                               | und         | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 428,37                           | 428,37     | -                  | -          | -                       | 428,37        | -          |       |
| 18.010.008                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 105,40                           | 316,20     | -                  | -          | -                       | 316,20        | -          |       |
| 18.010.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020                                  | un          | 3,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 3,00          | 14,31                            | 42,93      | -                  | -          | -                       | 42,93         | -          |       |
| 18.010.010                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B                                             | un          | 6,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 67,33                            | 403,98     | -                  | -          | -                       | 403,98        | -          |       |
| 18.011                                                                        | QDLF-ILUM.EXTERNA                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 14.489,48  | -                  | -          | -                       | 14.489,48     | -          |       |
| 18.011.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores  | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 293,25                           | 293,25     | -                  | -          | -                       | 293,25        | -          |       |
| 18.011.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                       | un          | 20,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 20,00         | 136,71                           | 2.734,20   | -                  | -          | -                       | 2.734,20      | -          |       |
| 18.011.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                            | un          | 20,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 20,00         | 21,09                            | 421,80     | -                  | -          | -                       | 421,80        | -          |       |
| 18.011.004                                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023 | m           | 24,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 24,00         | 10,75                            | 258,00     | -                  | -          | -                       | 258,00        | -          |       |
| 18.011.005                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA                                        | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 58,40                            | 58,40      | -                  | -          | -                       | 58,40         | -          |       |
| 18.011.006                                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015  | m           | 1.000,00   | 0,00               |            | 0,00                    | 1.000,00      | 10,19                            | 10.190,00  | -                  | -          | -                       | 10.190,00     | -          |       |
| 18.011.007                                                                    | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar               | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 188,71                           | 188,71     | -                  | -          | -                       | 188,71        | -          |       |
| 18.011.008                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020                                    | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 67,16                            | 134,32     | -                  | -          | -                       | 134,32        | -          |       |
| 18.011.009                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                  | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 105,40                           | 210,80     | -                  | -          | -                       | 210,80        | -          |       |
| 18.012                                                                        | PONTOS DIVERSOS                                                                                                                 |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 129.416,67 | 20.644,48          | -          | -                       | 20.644,48     | 108.772,19 | 15,95 |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                   |                    |            |                         |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                   |                    |            |                         |                   |             |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                   |                    |            |                         |                   |             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                   |                    |            |                         |                   |             |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                           | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Valores (R\$)                    |                   |                    |            |                         |                   |             |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir | Preço Unit. (R\$)                | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir     | % Medido    |
| 18.012.001                                                                    | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento                                                                             | pt          | 270,00     | 62,00              |            | 62,00                   | 208,00        | 220,44                           | 59.518,80         | 13.667,28          | -          | 13.667,28               | 45.851,52         | 22,96       |
| 18.012.002                                                                    | Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com interruptor simples, em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminária e lâmpada), af. 11/2022 | un          | 353,00     | 40,00              |            | 40,00                   | 313,00        | 174,43                           | 61.573,79         | 6.977,20           | -          | 6.977,20                | 54.596,59         | 11,33       |
| 18.012.003                                                                    | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento                                                                                                               | pt          | 7,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 7,00          | 272,44                           | 1.907,08          | -                  | -          | -                       | 1.907,08          | -           |
| 18.012.004                                                                    | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento                                                                              | pt          | 23,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 23,00         | 279,00                           | 6.417,00          | -                  | -          | -                       | 6.417,00          | -           |
| <b>18.013</b>                                                                 | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>115.413,33</b> | -                  | -          | -                       | <b>115.413,33</b> | -           |
| 18.013.001                                                                    | Luminária Linear de Sobrepor LED Slim 36w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação                                                                                                                                                              | und         | 200,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 200,00        | 70,50                            | 14.100,00         | -                  | -          | -                       | 14.100,00         | -           |
| 18.013.002                                                                    | Luminária Linear de Sobrepor LED Slim 18w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação                                                                                                                                                              | und         | 15,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 15,00         | 48,66                            | 729,90            | -                  | -          | -                       | 729,90            | -           |
| 18.013.003                                                                    | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio. 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                           | un          | 5,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 5,00          | 181,94                           | 909,70            | -                  | -          | -                       | 909,70            | -           |
| 18.013.004                                                                    | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                                                                                            | un          | 6,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 103,98                           | 623,88            | -                  | -          | -                       | 623,88            | -           |
| 18.013.005                                                                    | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação, af. 02/2020                                                                                                                                             | un          | 60,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 60,00         | 31,37                            | 1.882,20          | -                  | -          | -                       | 1.882,20          | -           |
| 18.013.006                                                                    | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar                                                                                                                                                                                              | un          | 19,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 19,00         | 81,94                            | 1.556,86          | -                  | -          | -                       | 1.556,86          | -           |
| 18.013.007                                                                    | Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLEDC-150-100-50-3C, da Glight ou similar                                                                                             | un          | 15,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 15,00         | 1.035,80                         | 15.537,00         | -                  | -          | -                       | 15.537,00         | -           |
| 18.013.008                                                                    | Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01                                                                                           | un          | 19,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 19,00         | 4.214,41                         | 80.073,79         | -                  | -          | -                       | 80.073,79         | -           |
| <b>19</b>                                                                     | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>185.179,48</b> | <b>13.015,98</b>   | -          | <b>13.015,98</b>        | <b>172.163,50</b> | <b>7,03</b> |
| 19.001                                                                        | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base                                                                                                       | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 906,83                           | 906,83            | -                  | -          | -                       | 906,83            | -           |
| 19.002                                                                        | Aço ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhão                                                                                                                                                                        | kg          | 24,68      | 24,68              |            | 24,68                   | -             | 12,35                            | 304,80            | 304,80             | -          | 304,80                  | -                 | 100,00      |
| 19.003                                                                        | Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação, af. 12/2017                                                                                                                                                                    | un          | 40,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 40,00         | 26,75                            | 1.070,00          | -                  | -          | -                       | 1.070,00          | -           |
| 19.004                                                                        | Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento                                                                                                                                                     | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 394,09                           | 394,09            | -                  | -          | -                       | 394,09            | -           |
| 19.005                                                                        | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação, af. 12/2017                                                                                                                                                                          | un          | 40,00      | 34,00              |            | 34,00                   | 6,00          | 100,71                           | 4.028,40          | 3.424,14           | -          | 3.424,14                | 604,26            | 85,00       |
| 19.006                                                                        | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação, af. 12/2017                                                                                                                                                   | m           | 920,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 920,00        | 84,61                            | 77.841,20         | -                  | -          | -                       | 77.841,20         | -           |
| 19.007                                                                        | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação, af. 12/2017                                                                                                                                                   | m           | 886,00     | 84,00              |            | 84,00                   | 802,00        | 110,56                           | 97.956,16         | 9.287,04           | -          | 9.287,04                | 88.669,12         | 9,48        |
| 19.008                                                                        | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, af. 12/2020                                                                                                                                                  | un          | 39,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 39,00         | 55,52                            | 2.165,28          | -                  | -          | -                       | 2.165,28          | -           |
| 19.009                                                                        | Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação                                                                                                                                                                                | un          | 34,00      | 0,00               |            | 0,00                    |               | 15,08                            | 512,72            | -                  | -          | -                       | 512,72            | -           |
| <b>20</b>                                                                     | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>158.756,78</b> | <b>5.722,61</b>    | -          | <b>5.722,61</b>         | <b>153.034,17</b> | <b>3,60</b> |
| <b>20.001</b>                                                                 | <b>GERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>105.400,14</b> | <b>5.722,61</b>    | -          | <b>5.722,61</b>         | <b>99.677,53</b>  | <b>5,43</b> |
| 20.001.001                                                                    | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                                                                                            | m2          | 72,35      | 0,00               |            | 0,00                    | 72,35         | 421,11                           | 30.467,31         | -                  | -          | -                       | 30.467,31         | -           |
| 20.001.002                                                                    | Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm                                                                                                                                                                                                      | m2          | 21,52      | 0,00               |            | 0,00                    | 21,52         | 548,36                           | 11.800,71         | -                  | -          | -                       | 11.800,71         | -           |
| 20.001.003                                                                    | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                                                                                                        | m           | 257,75     | 0,00               |            | 0,00                    | 257,75        | 105,45                           | 27.179,74         | -                  | -          | -                       | 27.179,74         | -           |
| 20.001.004                                                                    | Prateleira em compensado, revestida com fórmica                                                                                                                                                                                                      | m2          | 18,28      | 0,00               |            | 0,00                    | 18,28         | 398,89                           | 7.291,71          | -                  | -          | -                       | 7.291,71          | -           |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                  |             |            |                    |            | B.M.Nº 14                        |               |                      |               |                    |            | CONTRATO: 041/2024            |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                                  |               |                      |               |                    |            | ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024 |               |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                  |             |            |                    |            | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |                      |               |                    |            | DATA: 09/12/2025              |               |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                       | Quantidades |            |                    |            |                                  |               | Preço Unit.<br>(R\$) | Valores (R\$) |                    |            |                               |               |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                  | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período          | Saldo a medir |                      | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período       | Saldo a medir | % Medido |
| 20.001.005                                                                    | Prateleira em compensado, revestida com fórmica                                                                                                                  | m2          | 16,47      | 0,00               |            | 0,00                             | 16,47         | 398,89               | 6.569,72      | -                  | -          | -                             | 6.569,72      | -        |
| 20.001.006                                                                    | Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos                                         | m           | 105,00     | 27,20              |            | 27,20                            | 77,80         | 210,39               | 22.090,95     | 5.722,61           | -          | 5.722,61                      | 16.368,34     | 25,90    |
| 20.002                                                                        | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO                                                                                                                              |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 53.356,64     | -                  | -          | -                             | 53.356,64     | -        |
| 20.002.001                                                                    | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01                             | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                             | 2,00          | 3.447,40             | 6.894,80      | -                  | -          | -                             | 6.894,80      | -        |
| 20.002.002                                                                    | Brise em perfil "C" de alumínio dobrado anodizado branco                                                                                                         | m2          | 57,00      | 0,00               |            | 0,00                             | 57,00         | 815,12               | 46.461,84     | -                  | -          | -                             | 46.461,84     | -        |
| 21                                                                            | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                  |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 9.077,77      | -                  | -          | -                             | 9.077,77      | -        |
| 21.001                                                                        | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019                                                                                               | m2          | 2.928,38   | 0,00               |            | 0,00                             | 2.928,38      | 2,33                 | 6.823,13      | -                  | -          | -                             | 6.823,13      | -        |
| 21.002                                                                        | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                                                           | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                             | 1,00          | 2.254,64             | 2.254,64      | -                  | -          | -                             | 2.254,64      | -        |
| 22                                                                            | SERVIÇOS PRELIMINARES(QUADRA)                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 7.287,80      | 7.287,80           | -          | 7.287,80                      | -             | 100,00   |
| 22.001                                                                        | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                               | m2          | 986,17     | 986,17             |            | 986,17                           | -             | 7,39                 | 7.287,80      | 7.287,80           | -          | 7.287,80                      | -             | 100,00   |
| 23                                                                            | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                               |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 18.900,67     | 18.900,67          | -          | 18.900,67                     | -             | 100,00   |
| 23.001                                                                        | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016                                                                              | m3          | 167,40     | 167,40             |            | 167,40                           | -             | 80,44                | 13.465,66     | 13.465,66          | -          | 13.465,66                     | -             | 100,00   |
| 23.002                                                                        | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021                                                                                    | m3          | 43,58      | 43,58              |            | 43,58                            | -             | 97,82                | 4.263,00      | 4.263,00           | -          | 4.263,00                      | -             | 100,00   |
| 23.003                                                                        | Regularização manual e compactão com placa vibratória                                                                                                            | m2          | 60,69      | 60,69              |            | 60,69                            | -             | 6,29                 | 381,74        | 381,74             | -          | 381,74                        | -             | 100,00   |
| 23.004                                                                        | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016                                                                                                  | m3          | 28,54      | 28,54              |            | 28,54                            | -             | 27,69                | 790,27        | 790,27             | -          | 790,27                        | -             | 100,00   |
| 24                                                                            | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 56.133,09     | 56.133,09          | -          | 56.133,09                     | -             | 100,00   |
| 24.001                                                                        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 31.044,23     | 31.044,23          | -          | 31.044,23                     | -             | 100,00   |
| 24.001.001                                                                    | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 | m           | 154,00     | 154,00             |            | 154,00                           | -             | 100,65               | 15.500,10     | 15.500,10          | -          | 15.500,10                     | -             | 100,00   |
| 24.001.002                                                                    | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017                                                             | m2          | 30,98      | 30,98              |            | 30,98                            | -             | 37,73                | 1.168,88      | 1.168,88           | -          | 1.168,88                      | -             | 100,00   |
| 24.001.003                                                                    | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017                                                  | m2          | 37,37      | 37,37              |            | 37,37                            | -             | 189,18               | 7.069,66      | 7.069,66           | -          | 7.069,66                      | -             | 100,00   |
| 24.001.004                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022               | kg          | 19,80      | 19,80              |            | 19,80                            | -             | 15,47                | 306,31        | 306,31             | -          | 306,31                        | -             | 100,00   |
| 24.001.005                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022              | kg          | 145,90     | 145,90             |            | 145,90                           | -             | 14,43                | 2.105,34      | 2.105,34           | -          | 2.105,34                      | -             | 100,00   |
| 24.001.006                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022               | kg          | 73,91      | 73,91              |            | 73,91                            | -             | 19,58                | 1.447,16      | 1.447,16           | -          | 1.447,16                      | -             | 100,00   |
| 24.001.007                                                                    | Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016                                                          | m3          | 4,82       | 4,82               |            | 4,82                             | -             | 715,10               | 3.446,78      | 3.446,78           | -          | 3.446,78                      | -             | 100,00   |
| 24.002                                                                        | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES                                                                                                                 |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 25.088,86     | 25.088,86          | -          | 25.088,86                     | -             | 100,00   |
| 24.002.001                                                                    | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017                                           | m2          | 137,40     | 137,40             |            | 137,40                           | -             | 99,18                | 13.627,33     | 13.627,33          | -          | 13.627,33                     | -             | 100,00   |
| 24.002.002                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022               | kg          | 211,73     | 211,73             |            | 211,73                           | -             | 15,47                | 3.275,46      | 3.275,46           | -          | 3.275,46                      | -             | 100,00   |
| 24.002.003                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022              | kg          | 6,45       | 6,45               |            | 6,45                             | -             | 14,43                | 93,07         | 93,07              | -          | 93,07                         | -             | 100,00   |
| 24.002.004                                                                    | Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022               | kg          | 90,18      | 90,18              |            | 90,18                            | -             | 19,58                | 1.765,72      | 1.765,72           | -          | 1.765,72                      | -             | 100,00   |
| 24.002.005                                                                    | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017                           | m3          | 8,96       | 8,96               |            | 8,96                             | -             | 706,17               | 6.327,28      | 6.327,28           | -          | 6.327,28                      | -             | 100,00   |
| 25                                                                            | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 116.522,48    | -                  | 17.694,50  | 17.694,50                     | 98.827,98     | 15,19    |
| 25.001                                                                        | CONCRETO ARMADO - PILARES                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                                  |               |                      | 17.694,50     | -                  | 17.694,50  | 17.694,50                     | -             | 100,00   |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |                   |                    |            |                         |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                   |                    |            |                         |                   |          |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                   |                    |            |                         |                   |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               | DATA: 09/12/2025                 |                   |                    |            |                         |                   |          |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                        | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)     |                    |            |                         |                   |          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir     | % Medido |
| 25.001.001                                                                    | Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020                                       | m2          | 91,17      | 0,00               | 91,17      | 91,17                   | -             | 61,68                            | 5.623,37          | -                  | 5.623,37   | 5.623,37                | -                 | 100,00   |
| 25.001.002                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022                                                                                      | kg          | 405,64     | 0,00               | 405,64     | 405,64                  | -             | 13,71                            | 5.561,32          | -                  | 5.561,32   | 5.561,32                | -                 | 100,00   |
| 25.001.003                                                                    | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022                                                                                       | kg          | 118,55     | 0,00               | 118,55     | 118,55                  | -             | 16,55                            | 1.962,00          | -                  | 1.962,00   | 1.962,00                | -                 | 100,00   |
| 25.001.004                                                                    | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                                                                                | m3          | 7,39       | 0,00               | 7,39       | 7,39                    | -             | 615,40                           | 4.547,81          | -                  | 4.547,81   | 4.547,81                | -                 | 100,00   |
| <b>25.002</b>                                                                 | <b>CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO</b>                                                                                                                                                                             |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>98.827,98</b>  | -                  | -          | -                       | <b>98.827,98</b>  | -        |
| 25.002.001                                                                    | Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020                                                                       | m2          | 12,60      | 0,00               |            | 0,00                    | 12,60         | 51,74                            | 651,92            | -                  | -          | -                       | 651,92            | -        |
| 25.002.002                                                                    | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016                                                                                                           | m2          | 44,58      | 0,00               |            | 0,00                    | 44,58         | 36,25                            | 1.616,03          | -                  | -          | -                       | 1.616,03          | -        |
| 25.002.003                                                                    | Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021                                                                                                      | m2          | 891,64     | 0,00               |            | 0,00                    | 891,64        | 3,79                             | 3.379,32          | -                  | -          | -                       | 3.379,32          | -        |
| 25.002.004                                                                    | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021                                                                                                            | kg          | 891,64     | 0,00               |            | 0,00                    | 891,64        | 17,80                            | 15.871,19         | -                  | -          | -                       | 15.871,19         | -        |
| 25.002.005                                                                    | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020                                                                                                                                               | m2          | 816,19     | 0,00               |            | 0,00                    | 816,19        | 94,72                            | 77.309,52         | -                  | -          | -                       | 77.309,52         | -        |
| <b>26</b>                                                                     | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>                                                                                                                                                                                |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>71.458,27</b>  | -                  | -          | -                       | <b>71.458,27</b>  | -        |
| <b>26.001</b>                                                                 | <b>PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                    |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>47.160,93</b>  | -                  | -          | -                       | <b>47.160,93</b>  | -        |
| 26.001.001                                                                    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021                                                      | m2          | 331,76     | 0,00               |            | 0,00                    | 331,76        | 47,49                            | 15.755,28         | -                  | -          | -                       | 15.755,28         | -        |
| 26.001.002                                                                    | Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm                                                                                                                                                                     | m2          | 140,70     | 0,00               |            | 0,00                    | 140,70        | 223,21                           | 31.405,65         | -                  | -          | -                       | 31.405,65         | -        |
| <b>26.002</b>                                                                 | <b>ARQUIBANCADA</b>                                                                                                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>24.297,34</b>  | -                  | -          | -                       | <b>24.297,34</b>  | -        |
| 26.002.001                                                                    | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021                                                      | m2          | 109,04     | 0,00               |            | 0,00                    | 109,04        | 47,49                            | 5.178,31          | -                  | -          | -                       | 5.178,31          | -        |
| 26.002.002                                                                    | Laje pré-moldada unidirecional, biapoada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020                                                      | m2          | 83,42      | 0,00               |            | 0,00                    | 83,42         | 229,19                           | 19.119,03         | -                  | -          | -                       | 19.119,03         | -        |
| <b>27</b>                                                                     | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>546.361,14</b> | -                  | -          | -                       | <b>546.361,14</b> | -        |
| 27.001                                                                        | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03                                                                                                                          | m2          | 995,55     | 0,00               |            | 0,00                    | 995,55        | 177,37                           | 176.580,70        | -                  | -          | -                       | 176.580,70        | -        |
| 27.002                                                                        | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03                                                                                                                          | m2          | 119,13     | 0,00               |            | 0,00                    | 119,13        | 177,37                           | 21.130,09         | -                  | -          | -                       | 21.130,09         | -        |
| 27.003                                                                        | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, pré-pintada e = 0,5 mm - Rev. 03                                                                                                                          | m2          | 296,02     | 0,00               |            | 0,00                    | 296,02        | 177,37                           | 52.505,07         | -                  | -          | -                       | 52.505,07         | -        |
| 27.004                                                                        | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar                                                                                                          | m2          | 28,56      | 0,00               |            | 0,00                    | 28,56         | 94,10                            | 2.687,50          | -                  | -          | -                       | 2.687,50          | -        |
| 27.005                                                                        | Rufo estampado em alumínio e = 0,8mm com desenvolvimento 25cm                                                                                                                                                     | m           | 75,28      | 0,00               |            | 0,00                    | 75,28         | 74,61                            | 5.616,64          | -                  | -          | -                       | 5.616,64          | -        |
| 27.006                                                                        | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2          | 1.024,11   | 0,00               |            | 0,00                    | 1.024,11      | 218,04                           | 223.296,94        | -                  | -          | -                       | 223.296,94        | -        |
| 27.007                                                                        | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2          | 296,02     | 0,00               |            | 0,00                    | 296,02        | 218,04                           | 64.544,20         | -                  | -          | -                       | 64.544,20         | -        |
| <b>28</b>                                                                     | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>3.641,10</b>   | -                  | -          | -                       | <b>3.641,10</b>   | -        |
| 28.001                                                                        | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                                              | m2          | 137,40     | 0,00               | 137,40     | 137,40                  | -             | 26,50                            | 3.641,10          | -                  | 3.641,10   | 3.641,10                | -                 | 100,00   |
| <b>29</b>                                                                     | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>                                                                                                                                                                          |             |            |                    |            |                         |               |                                  | <b>49.705,66</b>  | -                  | -          | -                       | <b>49.705,66</b>  | -        |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | CONTRATO: 041/2024               |               |                    |            |                               |               |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|--|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |               |                    |            | ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024 |               |          |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |            |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |               |                    |            | DATA: 09/12/2025              |               |          |  |
| Item                                                                          | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                             | Quantidades |            |                    |            |                         |               | Preço Unif. (R\$)                | Valores (R\$) |                    |            |                               |               | % Medido |  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        | Und         | Contratada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período       | Saldo a medir |          |  |
| 29.001                                                                        | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022                                                                                                          | m2          | 670,52     | 0,00               |            | 0,00                    | 670,52        | 5,51                             | 3.694,57      | -                  | -          | -                             | 3.694,57      | -        |  |
| 29.002                                                                        | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014 | m2          | 670,52     | 0,00               |            | 0,00                    | 670,52        | 38,32                            | 25.694,33     | -                  | -          | -                             | 25.694,33     | -        |  |
| 29.003                                                                        | Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. af_06/2014     | m2          | 670,52     | 0,00               |            | 0,00                    | 670,52        | 30,30                            | 20.316,76     | -                  | -          | -                             | 20.316,76     | -        |  |
| 30                                                                            | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 31.865,15     | -                  | -          | -                             | 31.865,15     | -        |  |
| 30.001                                                                        | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014                                                                                                                                                               | m2          | 670,52     | 0,00               |            | 0,00                    | 670,52        | 12,08                            | 8.099,88      | -                  | -          | -                             | 8.099,88      | -        |  |
| 30.002                                                                        | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1                                                                                                            | m2          | 592,65     | 0,00               |            | 0,00                    | 592,65        | 40,10                            | 23.765,27     | -                  | -          | -                             | 23.765,27     | -        |  |
| 31                                                                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V                                                                                                                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 34.627,14     | -                  | -          | -                             | 34.627,14     | -        |  |
| 31.001                                                                        | QDLF-BLOCO G                                                                                                                                                                                                                                           |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 3.413,50      | -                  | -          | -                             | 3.413,50      | -        |  |
| 31.001.001                                                                    | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                                                                                                         | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 293,25                           | 293,25        | -                  | -          | -                             | 293,25        | -        |  |
| 31.001.002                                                                    | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                                                                                                                              | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 136,71                           | 136,71        | -                  | -          | -                             | 136,71        | -        |  |
| 31.001.003                                                                    | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                                                                                                                                   | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 21,09                            | 21,09         | -                  | -          | -                             | 21,09         | -        |  |
| 31.001.004                                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                                                                         | m           | 224,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 224,00        | 10,75                            | 2.408,00      | -                  | -          | -                             | 2.408,00      | -        |  |
| 31.001.005                                                                    | Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5kA                                                                                                                                                               | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 58,40                            | 58,40         | -                  | -          | -                             | 58,40         | -        |  |
| 31.001.006                                                                    | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar                                                                                                                                      | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 188,71                           | 188,71        | -                  | -          | -                             | 188,71        | -        |  |
| 31.001.007                                                                    | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v                                                                                                                                                                                         | un          | 2,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 2,00          | 105,40                           | 210,80        | -                  | -          | -                             | 210,80        | -        |  |
| 31.001.008                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                          | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 15,07                            | 15,07         | -                  | -          | -                             | 15,07         | -        |  |
| 31.001.009                                                                    | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                          | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 14,31                            | 14,31         | -                  | -          | -                             | 14,31         | -        |  |
| 31.001.010                                                                    | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020                                                                                                                                                            | un          | 1,00       | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 67,16                            | 67,16         | -                  | -          | -                             | 67,16         | -        |  |
| 31.002                                                                        | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS                                                                                                                                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 4.501,74      | -                  | -          | -                             | 4.501,74      | -        |  |
| 31.002.001                                                                    | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                                | m           | 80,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 80,00         | 15,27                            | 1.221,60      | -                  | -          | -                             | 1.221,60      | -        |  |
| 31.002.002                                                                    | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                                   | m           | 144,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 144,00        | 17,02                            | 2.450,88      | -                  | -          | -                             | 2.450,88      | -        |  |
| 31.002.003                                                                    | Condutele de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022                                                                                                                            | un          | 34,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 34,00         | 24,39                            | 829,26        | -                  | -          | -                             | 829,26        | -        |  |
| 31.003                                                                        | CABOS E CONDUTORES                                                                                                                                                                                                                                     |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 1.487,90      | -                  | -          | -                             | 1.487,90      | -        |  |
| 31.003.001                                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                                        | m           | 230,00     | 0,00               |            | 0,00                    | 230,00        | 5,14                             | 1.182,20      | -                  | -          | -                             | 1.182,20      | -        |  |
| 31.003.002                                                                    | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                                          | m           | 30,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 30,00         | 10,19                            | 305,70        | -                  | -          | -                             | 305,70        | -        |  |
| 31.004                                                                        | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 25.224,00     | -                  | -          | -                             | 25.224,00     | -        |  |
| 31.004.001                                                                    | Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar                                                                                            | un          | 24,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 24,00         | 1.035,80                         | 24.859,20     | -                  | -          | -                             | 24.859,20     | -        |  |
| 31.004.002                                                                    | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015                                                                                                                                       | un          | 10,00      | 0,00               |            | 0,00                    | 10,00         | 36,48                            | 364,80        | -                  | -          | -                             | 364,80        | -        |  |
| 32                                                                            | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)                                                                                                                                                                                               |             |            |                    |            |                         |               |                                  | 27.954,58     | -                  | -          | -                             | 27.954,58     | -        |  |

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO                                                       |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  |                               |                    |            | CONTRATO: 041/2024      |                 |       |          |                               |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|-------------------------------|--|--|--|
| CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                                                                         |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               | B.M.Nº 14                        |                               |                    |            |                         |                 |       |          | ORDEM DE SERVIÇO : 11/03/2024 |  |  |  |
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                                                                      |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               | Período: 01/11/2025 a 30/11/2025 |                               |                    |            |                         |                 |       |          | DATA: 09/12/2025              |  |  |  |
| Item                                                                                                                                | Discriminação dos Serviços                                                                                                  | Quantidades |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               | Preço Unit. (R\$)                | Valores (R\$)                 |                    |            |                         |                 |       | % Medido |                               |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                             | Und         | Contratada                                                                                                                                                                               | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado                    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período | Saldo a medir   |       |          |                               |  |  |  |
| 32.001                                                                                                                              | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af. 12/2017                                                 | un          | 6,00                                                                                                                                                                                     | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 100,71                           | 604,26                        | -                  | -          | -                       | 604,26          | -     |          |                               |  |  |  |
| 32.002                                                                                                                              | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af. 12/2017                          | m           | 122,00                                                                                                                                                                                   | 0,00               |            | 0,00                    | 122,00        | 110,56                           | 13.488,32                     | -                  | -          | -                       | 13.488,32       | -     |          |                               |  |  |  |
| 32.003                                                                                                                              | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af. 12/2017                          | m           | 158,00                                                                                                                                                                                   | 0,00               |            | 0,00                    | 158,00        | 84,61                            | 13.368,38                     | -                  | -          | -                       | 13.368,38       | -     |          |                               |  |  |  |
| 32.004                                                                                                                              | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 12/2020                         | un          | 6,00                                                                                                                                                                                     | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 55,52                            | 333,12                        | -                  | -          | -                       | 333,12          | -     |          |                               |  |  |  |
| 32.005                                                                                                                              | Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af. 12/2017                                           | un          | 6,00                                                                                                                                                                                     | 0,00               |            | 0,00                    | 6,00          | 26,75                            | 160,50                        | -                  | -          | -                       | 160,50          | -     |          |                               |  |  |  |
| 33                                                                                                                                  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 28.836,37                     | -                  | -          | -                       | 28.836,37       | -     |          |                               |  |  |  |
| 33.001                                                                                                                              | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada | par         | 1,00                                                                                                                                                                                     | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 7.813,91                         | 7.813,91                      | -                  | -          | -                       | 7.813,91        | -     |          |                               |  |  |  |
| 33.002                                                                                                                              | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)   | par         | 1,00                                                                                                                                                                                     | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 4.323,90                         | 4.323,90                      | -                  | -          | -                       | 4.323,90        | -     |          |                               |  |  |  |
| 33.003                                                                                                                              | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca                                                     | par         | 1,00                                                                                                                                                                                     | 0,00               |            | 0,00                    | 1,00          | 1.183,51                         | 1.183,51                      | -                  | -          | -                       | 1.183,51        | -     |          |                               |  |  |  |
| 33.004                                                                                                                              | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios          | m²          | 26,37                                                                                                                                                                                    | 0,00               |            | 0,00                    | 26,37         | 588,36                           | 15.515,05                     | -                  | -          | -                       | 15.515,05       | -     |          |                               |  |  |  |
| 34                                                                                                                                  | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 2.297,78                      | -                  | -          | -                       | 2.297,78        | -     |          |                               |  |  |  |
| 34.001                                                                                                                              | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af. 04/2019                                                         | m2          | 986,17                                                                                                                                                                                   | 0,00               |            | 0,00                    | 986,17        | 2,33                             | 2.297,78                      | -                  | -          | -                       | 2.297,78        | -     |          |                               |  |  |  |
| TOTAL:                                                                                                                              |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 8.999.766,36                  | 4.766.173,05       | 125.328,82 | 4.891.501,87            | 4.108.264,49    | 54,35 |          |                               |  |  |  |
| PERCENTUAL                                                                                                                          |                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  |                               | 52,96              | 1,39       | 54,35                   | 45,65           |       |          |                               |  |  |  |
| ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM _____ |                                                                                                                             |             | MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI<br>DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515<br>Assinado de forma digital por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515<br>Data: 2025.12.24 11:24:07 -03'00' |                    |            |                         |               |                                  | APROVADO PARA PAGAMENTO _____ |                    |            |                         | PROTOCOLO _____ |       |          |                               |  |  |  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                             |             | ASSINATURA DA EMPRESA                                                                                                                                                                    |                    |            |                         |               |                                  |                               |                    |            |                         |                 |       |          |                               |  |  |  |

gov.br

Documento assinado digitalmente  
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO  
Data: 24/12/2025 11:37:49-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente  
KELLY PINTO FREIRE  
Data: 24/12/2025 11:34:28-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

# MEMÓRIA DE CÁLCULO - 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO

**OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE**

| Item                                                                                                                                                                                                                                                        | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>01</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPLANTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                               |     |             |
| <b>01.005</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                                                                                                       |     |             |
| 01.005.001                                                                                                                                                                                                                                                  | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares                                                                                                                                                                       | h   | 27,52       |
| > $(4.884.770,04 - 256.542,44) / (8.999.766,36 - 484.407,00) = 0,5435 \times 1.980,00 \text{ h} = 1.076,13 \text{ h} - 1.048,61 \text{ h (Medição Anterior)} = 27,52 \text{ h}$                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 01.005.002                                                                                                                                                                                                                                                  | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                      | h   | 27,52       |
| > $(4.884.770,04 - 256.542,44) / (8.999.766,36 - 484.407,00) = 0,5435 \times 1.980,00 \text{ h} = 1.076,13 \text{ h} - 1.048,61 \text{ h (Medição Anterior)} = 27,52 \text{ h}$                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 01.005.003                                                                                                                                                                                                                                                  | Vigia noturno com encargos complementares                                                                                                                                                                                        | h   | 27,52       |
| > $(4.884.770,04 - 256.542,44) / (8.999.766,36 - 484.407,00) = 0,5435 \times 1.980,00 \text{ h} = 1.076,13 \text{ h} - 1.048,61 \text{ h (Medição Anterior)} = 27,52 \text{ h}$                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SISTEMAS DE PISOS</b>                                                                                                                                                                                                         |     |             |
| <b>11.001</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>                                                                                                                                                                                                      |     |             |
| 11.001.001                                                                                                                                                                                                                                                  | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af 07/2021                                      | m2  | 756,84      |
| > Blocos B, C, E1 e F = $231,40 \text{ m}^2 + 212,34 \text{ m}^2 + 319,39 \text{ m}^2 + 313,89 \text{ m}^2 = 1.059,02 \text{ m}^2 - 302,18 \text{ m}^2 \text{ (Medição Anterior)} = 756,84 \text{ m}^2$                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 11.001.007                                                                                                                                                                                                                                                  | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera af 06/2022 | m2  | 733,79      |
| > Blocos B, C, E1 e F = $231,40 \text{ m}^2 + 212,34 \text{ m}^2 + 319,39 \text{ m}^2 + 313,89 \text{ m}^2 = 1.059,02 \text{ m}^2 - 302,18 \text{ m}^2 \text{ (Medição Anterior)} = 756,84 \text{ m}^2 \therefore \text{Valor Medido} = 733,79 \text{ m}^2$ |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                            |     |             |
| <b>25.001</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>                                                                                                                                                                                                 |     |             |
| 25.001.001                                                                                                                                                                                                                                                  | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af 09/2020                                                      | m2  | 91,17       |
| > 91,17 m² (Conforme projeto)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 25.001.002                                                                                                                                                                                                                                                  | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. af 06/2022                                                                                                     | kg  | 405,64      |
| > 405,64 kg (Conforme projeto)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |
| 25.001.003                                                                                                                                                                                                                                                  | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm - montagem. af 06/2022                                                                                                      | kg  | 118,55      |
| > 118,55 kg (Conforme projeto)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |

| Item                           | Discriminação dos Serviços                                                                                                                           | Und | Quantidades |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 25.001.004                     | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura                                                                   | m3  | 7,39        |
| > 7,39 m³ (Conforme projeto)   |                                                                                                                                                      |     |             |
| 28                             | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                                                                                                             |     |             |
| 28.001                         | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2  | 137,40      |
| > 137,40 m² (Conforme projeto) |                                                                                                                                                      |     |             |



Documento assinado digitalmente  
**SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO**  
 Data: 11/12/2025 10:45:43-0300  
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>



Documento assinado digitalmente  
**KELLY PINTO FREIRE**  
 Data: 11/12/2025 09:44:47-0300  
 Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFª CLARA MEIRELES TELES, BAIRRO SÍTIO PORTO, EM ITABAIANA/SE

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 14

CONTRATO: 041/2024

ORDEN DE SERVIÇO


INÍCIO - 11/03/2024



PLACA DA OBRA



CONTRAPISO E PISO EM ALTA RESISTÊNCIA



CONTRAPISO E PISO EM ALTA RESISTÊNCIA



CONTRAPISO E PISO EM ALTA RESISTÊNCIA



QUADRA - IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO;  
CONCRETO ARMADO DOS PILARES



QUADRA - IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO;  
CONCRETO ARMADO DOS PILARES

ELABORADO POR:

DANYELSON  
LEITE DOS  
SANTOS:9898654  
6515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE  
DOS SANTOS:98986546515  
ID: C=BR, CN=DANYELSON LEITE, OU=AC SOLUTI  
Múltipla v5, OU=16842184000165, OU=Videocoreferenda, OU=Certificado PF A1, CN:  
DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.12.11 08:06:40-0300  
Formato PDF Reader Versão: 2025.2.1

gov.br

Documento assinado digitalmente  
KELLY PINTO FREIRE  
Data: 11/12/2025 09:44:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente  
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO  
Data: 11/12/2025 10:45:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FOLHA 1