




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 15/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 23/08/2023 A 30/08/2023				DATA: 30/08/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	681.681,72	46.525,47	728.207,19		1.554.025,31	31,91
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	14.994,46	1.023,89	16.018,35	44,52	2.226.000,00	667.553,37	45.583,58	713.136,95		1.512.863,05	32,04
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	15,00	1,00	16,00	941,89	47.094,50	14.128,35	941,89	15.070,24		32.024,26	32,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	35.614,47	2.433,05	38.047,52		81.172,48	31,91
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	149,38	10,20	159,58	123,60	61.800,00	18.463,38	1.260,72	19.724,10		42.075,90	31,92
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	358,43	24,50	382,93	47,85	57.420,00	17.151,09	1.172,33	18.323,42		39.096,58	31,91
Total geral								2.401.452,50	717.296,19	48.958,52	766.254,71		1.635.197,79	31,91
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON SANTANA:06641211525 DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.08.31 08:56:35 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603														


Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 15/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023	
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 23/08/2023 A 30/08/2023		DATA: 30/08/2023	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	23/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	23,80	3,90	92,82
2	23/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	13,00	1,70	22,10
3	23/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	20,00	2,40	48,00
4	23/08/2023	TRV. SANTO ANTÔNIO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	21,00	2,40	50,40
5	24/08/2023	TRV. SANTO ANTÔNIO	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	37,20	2,10	78,12
6	24/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	16,50	8,00	132,00
7	25/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	7,10	5,50	39,05
8	25/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	15,90	8,00	127,20
9	25/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	9,20	4,90	45,08
10	29/08/2023	PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	SÃO CRISTÓVÃO	22,20	6,90	153,18
11	29/08/2023	PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	SÃO CRISTÓVÃO	25,50	3,10	79,05
12	30/08/2023	PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	SÃO CRISTÓVÃO	28,50	2,70	76,95
13	30/08/2023	PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	SÃO CRISTÓVÃO	11,70	2,60	30,42
14	30/08/2023	PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	SÃO CRISTÓVÃO	10,40	2,30	23,92
15	30/08/2023	RUA A	SÃO CRISTÓVÃO	8,00	3,20	25,60
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.023,89

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.08.31
08:57:59 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Henrique Lages Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 15/2023**



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



TRV. SANTO ANTÔNIO



TRV. SANTO ANTÔNIO



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.08.31
08:58:29 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO



PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO



PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.08.31
08:58:44 -03'00"

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

San Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO




PRAÇA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO




RUA A

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.08.31
08:59:03 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana