

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
I	Edificação principal do Pro infância 2								R\$	2.933.233,23	R\$	2.254.110,13	R\$	107.147,03	R\$	2.361.257,16	R\$	571.976,09	80,50%
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	100.032,63	R\$	100.032,63	R\$	-	R\$	100.032,63	R\$	-	100,00%
I.1.1	Placa de obra em chupa aço galvanizado, instalada	m²	10,00	10,00		10,00	0,00	400,52	RS	4.005,20	R\$	4.005,20	R\$	-	R\$	4.005,20	RS	-	100,00
I.1.2	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	99,00	99,00		99,00	0,00	267,19	RS	26.451,81	R\$	26.451,81	R\$	-	R\$	26.451,81	RS	-	100,00
I.1.3	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	0,00	2.780,66	RS	2.780,66	R\$	2.780,66	R\$	-	R\$	2.780,66	RS	-	100,00
I.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	643,69	RS	643,69	R\$	643,69	R\$	-	R\$	643,69	RS	-	100,00
I.1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	2,52	2,52		2,52	0,00	1.089,88	RS	2.746,49	R\$	2.746,49	R\$	-	R\$	2.746,49	RS	-	100,00
I.1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00	20,00		20,00	0,00	1.176,39	RS	23.527,80	R\$	23.527,80	R\$	-	R\$	23.527,80	RS	-	100,00
I.1.7	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	20,00	20,00		20,00	0,00	972,42	RS	19.448,40	R\$	19.448,40	R\$	-	R\$	19.448,40	RS	-	100,00
Inserido	Sondagem a percussão	m	25,35	25,35		25,35	0,00	163,84	RS	4.153,46	R\$	4.153,46	R\$	-	R\$	4.153,46	RS	-	100,00
Inserido	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²	m²	858,06	858,06		858,06	0,00	2,67	RS	2.293,77	R\$	2.293,77	R\$	-	R\$	2.293,77	RS	-	100,00
I.1.8	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	891,68	891,68		891,68	0,00	7,59	RS	6.767,85	R\$	6.767,85	R\$	-	R\$	6.767,85	RS	-	100,00
I.1.9	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	1.575,00	1.575,00		1.575,00	0,00	4,58	RS	7.213,50	R\$	7.213,50	R\$	-	R\$	7.213,50	RS	-	100,00
I.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES								R\$	119.336,77	R\$	107.537,65	R\$	10.118,82	R\$	117.656,47	R\$	1.680,30	98,59%
I.2.1	EDIFICACAO								R\$	117.927,03	R\$	106.127,90	R\$	10.118,82	R\$	116.246,72	R\$	1.680,30	98,58%
I.2.1.1	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	158,44	158,44		158,44	0,00	201,62	RS	31.944,67	R\$	31.944,67	R\$	-	R\$	31.944,67	RS	-	100,00
I.2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	349,66	349,66		349,66	0,00	55,22	RS	19.308,22	R\$	19.308,22	R\$	-	R\$	19.308,22	RS	-	100,00
Inserido	Coleta e carga manuais de entulho	m³	419,59	419,59		419,59	0,00	16,49	RS	6.920,13	R\$	6.920,13	R\$	-	R\$	6.920,13	RS	-	100,00
Inserido	Arcia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	313,65	232,05	72,58	304,63	9,02	123,78	RS	38.823,96	R\$	29.281,40	RS	8.983,95	R\$	38.265,35	RS	558,61	97,12
Inserido	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xKm	4.704,75	3.649,57	495,58	4.145,15	559,60	2,29	RS	10.772,28	R\$	8.515,73	RS	1.134,87	R\$	9.650,60	RS	1.121,68	88,11
Inserido	Transporte horizontal de material dentro do canteiro - Areia p/ reaterro	m³	313,65	313,65		313,65	0,00	16,49	RS	5.172,88	R\$	5.172,88	R\$	-	R\$	5.172,88	RS	-	100,00
I.2.1.3	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	107,09	107,09		107,09	0,00	6,02	RS	644,68	R\$	644,68	R\$	-	R\$	644,68	RS	-	100,00
I.2.1.4	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	235,88	235,88		235,88	0,00	18,40	RS	4.340,19	R\$	4.340,19	R\$	-	R\$	4.340,19	RS	-	100,00
I.2.2	MURETA E ABRIGO DE GÁS								R\$	1.156,44	R\$	1.156,44	R\$	-	R\$	1.156,44	RS	-	100,00%
I.2.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	15,68	15,68		15,68	0,00	55,22	RS	865,84	R\$	865,84	R\$	-	R\$	865,84	RS	-	100,00
I.2.2.2	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	13,37	13,37		13,37	0,00	6,02	RS	80,48	R\$	80,48	R\$	-	R\$	80,48	RS	-	100,00
I.2.2.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	11,42	11,42		11,42	0,00	18,40	RS	210,12	R\$	210,12	R\$	-	R\$	210,12	RS	-	100,00
I.2.3	CASTELO D'ÁGUA								R\$	253,31	R\$	253,31	R\$	-	R\$	253,31	RS	-	100,00%
I.2.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,65	3,65		3,65	0,00	55,22	RS	201,55	R\$	201,55	R\$	-	R\$	201,55	RS	-	100,00
I.2.3.2	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	4,84	4,84		4,84	0,00	6,02	RS	29,13	R\$	29,13	R\$	-	R\$	29,13	RS	-	100,00
I.2.3.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	1,23	1,23		1,23	0,00	18,40	RS	22,63	R\$	22,63	R\$	-	R\$	22,63	RS	-	100,00
I.3	FUNDACOES								R\$	268.827,42	R\$	268.827,40	R\$	-	R\$	268.827,40	RS	-	100,00%
I.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS								R\$	66.217,87	R\$	66.217,87	R\$	-	R\$	66.217,87	RS	-	100,00%
I.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	175,00	175,00		175,00	0,00	32,18	RS	5.631,50	R\$	5.631,50	R\$	-	R\$	5.631,50	RS	-	100,00
I.3.1.2	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017	m²	131,71	131,71		131,71	0,00	151,21	RS	19.915,86	R\$	19.915,86	R\$	-	R\$	19.915,86	RS	-	100,00
I.3.1.3	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,00	0,00		0,00	0,00	20,82	RS	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	RS	-	0,00

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	678,25	678,25		678,25	0,00	20,01	RS	13.571,78	RS	13.571,78	RS	-	RS	13.571,78	RS	-	100,00
1.3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	403,63	403,63		403,63	0,00	18,12	RS	7.313,85	RS	7.313,85	RS	-	RS	7.313,85	RS	-	100,00
1.3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	247,50	247,50		247,50	0,00	14,35	RS	3.551,63	RS	3.551,63	RS	-	RS	3.551,63	RS	-	100,00
1.3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,82	147,82		147,82	0,00	21,37	RS	3.158,87	RS	3.158,87	RS	-	RS	3.158,87	RS	-	100,00
1.3.1.8	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	27,04	27,04		27,04	0,00	483,52	RS	13.074,38	RS	13.074,38	RS	-	RS	13.074,38	RS	-	100,00
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								RS	71.843,38	RS	71.843,38	RS	-	RS	71.843,38	RS	-	100,00%
1.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	213,01	213,01		213,01	0,00	31,04	RS	6.611,83	RS	6.611,83	RS	-	RS	6.611,83	RS	-	100,00
1.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	31,04	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E= 2 CM. AF_06/2018	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	42,70	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55	349,55		349,55	0,00	79,93	RS	27.939,53	RS	27.939,53	RS	-	RS	27.939,53	RS	-	100,00
1.3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	726,11	726,11		726,11	0,00	20,01	RS	14.529,46	RS	14.529,46	RS	-	RS	14.529,46	RS	-	100,00
1.3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,96	124,96		124,96	0,00	18,12	RS	2.264,28	RS	2.264,28	RS	-	RS	2.264,28	RS	-	100,00
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,05	29,05		29,05	0,00	14,35	RS	416,88	RS	416,88	RS	-	RS	416,88	RS	-	100,00
1.3.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	392,60	392,60		392,60	0,00	21,37	RS	8.389,88	RS	8.389,88	RS	-	RS	8.389,88	RS	-	100,00
1.3.2.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	24,18	24,18		24,18	0,00	483,52	RS	11.691,51	RS	11.691,51	RS	-	RS	11.691,51	RS	-	100,00
1.3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA								RS	7.334,44	RS	7.334,44	RS	-	RS	7.334,44	RS	-	100,00%
1.3.3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	35,00	35,00		35,00	0,00	48,82	RS	1.708,70	RS	1.708,70	RS	-	RS	1.708,70	RS	-	100,00
1.3.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00	5,00		5,00	0,00	15,56	RS	77,80	RS	77,80	RS	-	RS	77,80	RS	-	100,00
1.3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84	4,84		4,84	0,00	31,04	RS	150,23	RS	150,23	RS	-	RS	150,23	RS	-	100,00
1.3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40	4,40		4,40	0,00	91,95	RS	404,58	RS	404,58	RS	-	RS	404,58	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA															
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)- Contrato	Valores (R\$)						
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido	
1.3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61	116,61		116,61	0,00	18,12	RS 2.112,97	RS 2.112,97	R\$ -	R\$ 2.112,97	RS -	100,00	
1.3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78	83,78		83,78	0,00	14,35	RS 1.202,24	RS 1.202,24	R\$ -	R\$ 1.202,24	RS -	100,00	
1.3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87	13,87		13,87	0,00	16,46	RS 228,30	RS 228,30	R\$ -	R\$ 228,30	RS -	100,00	
1.3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,08	13,08		13,08	0,00	21,37	RS 279,52	RS 279,52	R\$ -	R\$ 279,52	RS -	100,00	
1.3.3.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	2,42	2,42		2,42	0,00	483,52	RS 1.170,11	RS 1.170,11	R\$ -	R\$ 1.170,11	RS -	100,00	
1.3.4	ABRIGO DE GÁS- BLOCOS							RS 2.309,52	RS 2.309,52	R\$ -	R\$ 2.309,52	RS -	100,00%		
1.3.4.1	Estaca broca (d=250mm x 1600mm) concreto fck=13.5 Mpa bombeável sem armação	m	17,50	17,50		17,50	0,00	72,39	RS 1.266,82	RS 1.266,82	R\$ -	RS 1.266,82	RS -	100,00	
1.3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,25	1,25		1,25	0,00	31,04	RS 38,80	RS 38,80	R\$ -	RS 38,80	RS -	100,00	
1.3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,00	5,00		5,00	0,00	91,95	RS 459,75	RS 459,75	R\$ -	RS 459,75	RS -	100,00	
1.3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,21	11,21		11,21	0,00	21,37	RS 239,54	RS 239,54	R\$ -	RS 239,54	RS -	100,00	
1.3.4.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	0,63	0,63		0,63	0,00	483,52	RS 304,61	RS 304,61	R\$ -	RS 304,61	RS -	100,00	
1.3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME							RS 7.627,34	RS 7.627,34	R\$ -	R\$ 7.627,34	RS -	100,00%		
1.3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,12	12,12		12,12	0,00	31,04	RS 376,20	RS 376,20	R\$ -	RS 376,20	RS -	100,00	
1.3.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,13	1,13		1,13	0,00	31,04	RS 35,07	RS 35,07	R\$ -	RS 35,07	RS -	100,00	
1.3.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	1,13	1,13		1,13	0,00	42,70	RS 48,25	RS 48,25	R\$ -	RS 48,25	RS -	100,00	
1.3.5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	44,47	44,47		44,47	0,00	79,93	RS 3.554,48	RS 3.554,48	R\$ -	RS 3.554,48	RS -	100,00	
1.3.5.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	92,62	92,62		92,62	0,00	20,01	RS 1.853,33	RS 1.853,33	R\$ -	RS 1.853,33	RS -	100,00	
1.3.5.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	3,64	3,64		3,64	0,00	483,52	RS 1.760,01	RS 1.760,01	R\$ -	RS 1.760,01	RS -	100,00	
1.3.6	PISO ARMADO							RS 113.494,85	RS 113.494,85	R\$ -	R\$ 113.494,85	RS -	100,00%		
Inserido	Lona plástica preta	m2	858,06	858,06		858,06	0,00	5,71	RS 4.896,71	RS 4.896,71	R\$ -	RS 4.896,71	RS -	100,00	
Inserido	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	1.425,37	1.425,37		1.425,37	0,00	35,73	RS 50.925,56	RS 50.925,56	R\$ -	RS 50.925,56	RS -	100,00	
Inserido	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021	M2	40,67	40,67		40,67	0,00	120,49	RS 4.900,41	RS 4.900,41	R\$ -	RS 4.900,41	RS -	100,00	
Inserido	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	m³	102,97	102,97		102,97	0,00	512,50	RS 52.772,17	RS 52.772,17	R\$ -	RS 52.772,17	RS -	100,00	

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.4	SUPERESTRUTURA								R\$	149.773,52	R\$	149.773,52	R\$	-	R\$	149.773,52	R\$	-	100,00%
1.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES								R\$	59.278,07	R\$	59.278,07	R\$	-	R\$	59.278,07	R\$	-	100,00%
1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	333,34	333,34		333,34	0,00	55,16	R\$	18.387,03	R\$	18.387,03	R\$	-	R\$	18.387,03	R\$	-	100,00
1.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	923,26	923,26		923,26	0,00	18,70	R\$	17.265,02	R\$	17.265,02	R\$	-	R\$	17.265,02	R\$	-	100,00
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	344,17	344,17		344,17	0,00	10,30	R\$	3.544,93	R\$	3.544,93	R\$	-	R\$	3.544,93	R\$	-	100,00
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	495,24	495,24		495,24	0,00	22,73	R\$	11.256,85	R\$	11.256,85	R\$	-	R\$	11.256,85	R\$	-	100,00
1.4.1.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	18,25	18,25		18,25	0,00	483,52	R\$	8.824,24	R\$	8.824,24	R\$	-	R\$	8.824,24	R\$	-	100,00
1.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS								R\$	71.823,51	R\$	71.823,51	R\$	-	R\$	71.823,51	R\$	-	100,00%
1.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	344,10	344,10		344,10	0,00	102,19	R\$	35.163,57	R\$	35.163,57	R\$	-	R\$	35.163,57	R\$	-	100,00
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	743,50	743,50		743,50	0,00	20,79	R\$	15.457,39	R\$	15.457,39	R\$	-	R\$	15.457,39	R\$	-	100,00
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,60	10,60		10,60	0,00	18,70	R\$	198,29	R\$	198,29	R\$	-	R\$	198,29	R\$	-	100,00
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	401,84	401,84		401,84	0,00	22,73	R\$	9.133,85	R\$	9.133,85	R\$	-	R\$	9.133,85	R\$	-	100,00
1.4.2.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	24,55	24,55		24,55	0,00	483,52	R\$	11.870,42	R\$	11.870,42	R\$	-	R\$	11.870,42	R\$	-	100,00
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS								R\$	12.495,35	R\$	12.495,35	R\$	-	R\$	12.495,35	R\$	-	100,00%
1.4.3.1	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	239,88	239,88		239,88	0,00	52,09	R\$	12.495,35	R\$	12.495,35	R\$	-	R\$	12.495,35	R\$	-	100,00
1.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES								R\$	2.706,30	R\$	2.706,31	R\$	-	R\$	2.706,31	R\$	-	100,00%
1.4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	18,00	18,00		18,00	0,00	55,16	R\$	992,88	R\$	992,88	R\$	-	R\$	992,88	R\$	-	100,00
1.4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	15,03	15,03		15,03	0,00	22,73	R\$	341,54	R\$	341,54	R\$	-	R\$	341,54	R\$	-	100,00
1.4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	48,31	48,31		48,31	0,00	20,79	R\$	1.004,41	R\$	1.004,41	R\$	-	R\$	1.004,41	R\$	-	100,00
1.4.4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	0,76	0,76		0,76	0,00	483,52	R\$	367,48	R\$	367,48	R\$	-	R\$	367,48	R\$	-	100,00
1.4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJES								R\$	3.470,28	R\$	3.470,28	R\$	-	R\$	3.470,28	R\$	-	100,00%
1.4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,24	19,24		19,24	0,00	55,16	R\$	1.061,27	R\$	1.061,27	R\$	-	R\$	1.061,27	R\$	-	100,00

Obra:		CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada:		JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M. Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025					
Contratante:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)										
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido					
1.4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	16,79	16,79		16,79	0,00	21,85	RS	366,77	RS	366,77	RS	-	R\$	366,77	RS	-	100,00
1.4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,40	21,40		21,40	0,00	20,79	RS	444,80	RS	444,80	RS	-	R\$	444,80	RS	-	100,00
1.4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	30,81	30,81		30,81	0,00	18,70	RS	576,17	RS	576,17	RS	-	R\$	576,17	RS	-	100,00
1.4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	18,77	18,77		18,77	0,00	22,73	RS	426,55	RS	426,55	RS	-	R\$	426,55	RS	-	100,00
1.4.5.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	1,23	1,23		1,23	0,00	483,52	RS	594,72	RS	594,72	RS	-	R\$	594,72	RS	-	100,00
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								RS	84.544,29	RS	74.612,13	RS	4.402,57	RS	79.014,70	RS	5.529,59	93,46%
1.5.1	ELEMENTOS VAZADOS								RS	1.357,86	RS	1.357,86	RS	-	RS	1.357,86	RS	-	100,00%
1.5.1.1	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m²	6,10	6,10		6,10	0,00	222,60	RS	1.357,86	RS	1.357,86	RS	-	RS	1.357,86	RS	-	100,00
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								RS	79.114,20	RS	69.182,04	RS	4.402,57	RS	73.584,61	RS	5.529,59	93,01%
1.5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	572,77	572,77		572,77	0,00	47,85	RS	27.407,04	RS	27.407,04	RS	-	R\$	27.407,04	RS	-	100,00
1.5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	10,38	10,38		10,38	0,00	76,58	RS	794,90	RS	794,90	RS	-	R\$	794,90	RS	-	100,00
1.5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	564,11	564,11		564,11	0,00	64,69	RS	36.492,27	RS	36.492,27	RS	-	R\$	36.492,27	RS	-	100,00
1.5.2.4	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	9,72	9,72		9,72	0,00	180,39	RS	1.753,39	RS	1.753,39	RS	-	R\$	1.753,39	RS	-	100,00
1.5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF 03/2016	M	311,80	111,80	192,34	304,14	7,66	22,89	RS	7.137,10	RS	2.734,44	RS	4.402,57	RS	7.137,01	RS	0,09	97,54
1.5.2.6	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	8,06	0,00		0,00	8,06	595,74	RS	4.801,66	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4.801,66	0,00
1.5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	3,60	0,00		0,00	3,60	202,18	RS	727,84	RS	-	RS	-	RS	-	RS	727,84	0,00
1.5.3	ALVENARIA DA MURETA								RS	4.072,23	RS	4.072,23	RS	-	RS	4.072,23	RS	-	100,00%
1.5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	62,95	62,95		62,95	0,00	64,69	RS	4.072,23	RS	4.072,23	RS	-	RS	4.072,23	RS	-	100,00
1.6	ESQUADRIAS								RS	265.453,44	RS	187.567,60	RS	-	RS	187.567,60	RS	77.885,84	70,66%
1.6.1	PORTAS DE MADEIRA								RS	28.938,15	RS	28.938,15	RS	-	RS	28.938,15	RS	-	100,00%

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	6,00		6,00	0,00	977,18	RS	5.863,08	R\$	5.863,08	RS	-	R\$	5.863,08	RS	-	100,00
1.6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	3,00		3,00	0,00	1.292,26	RS	3.876,78	R\$	3.876,78	RS	-	R\$	3.876,78	RS	-	100,00
1.6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00	6,00		6,00	0,00	1.022,62	RS	6.135,72	R\$	6.135,72	RS	-	R\$	6.135,72	RS	-	100,00
1.6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	3,00		3,00	0,00	1.022,62	RS	3.067,86	R\$	3.067,86	RS	-	R\$	3.067,86	RS	-	100,00
1.6.1.5	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-oca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	5,00	5,00		5,00	0,00	1.152,19	RS	5.760,95	R\$	5.760,95	RS	-	R\$	5.760,95	RS	-	100,00
1.6.1.6	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) - revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00	4,00		4,00	0,00	1.058,44	RS	4.233,76	R\$	4.233,76	RS	-	R\$	4.233,76	RS	-	100,00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								RS	5.321,85	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	5.321,85	0,00%
1.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	0,00		0,00	4,00	138,17	RS	552,68	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	552,68	0,00
1.6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00	0,00		0,00	12,00	286,69	RS	3.440,28	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	3.440,28	0,00
1.6.2.3	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m²	12,80	0,00		0,00	12,80	103,82	RS	1.328,89	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	1.328,89	0,00
1.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO								RS	42.322,22	R\$	42.322,22	RS	-	R\$	42.322,22	RS	-	100,00%
1.6.3.1	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	2,10	2,10		2,10	0,00	350,59	RS	736,23	R\$	736,23	RS	-	R\$	736,23	RS	-	100,00
1.6.3.2	Visor em alumínio com vidro temperado 6mm	m²	1,05	1,05		1,05	0,00	274,93	RS	288,67	R\$	288,67	RS	-	R\$	288,67	RS	-	100,00
1.6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,68	1,68		1,68	0,00	600,13	RS	1.008,21	R\$	1.008,21	RS	-	R\$	1.008,21	RS	-	100,00
1.6.3.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,36	3,36		3,36	0,00	600,13	RS	2.016,43	R\$	2.016,43	RS	-	R\$	2.016,43	RS	-	100,00
1.6.3.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	83,48	83,48		83,48	0,00	443,80	RS	37.048,42	R\$	37.048,42	RS	-	R\$	37.048,42	RS	-	100,00
1.6.3.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,04	2,04		2,04	0,00	600,13	RS	1.224,26	R\$	1.224,26	RS	-	R\$	1.224,26	RS	-	100,00
1.6.4	PORTA DE VIDRO - PV								RS	4.647,36	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	4.647,36	0,00%
1.6.4.1	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	1,06	0,00		0,00	1,06	4.384,31	RS	4.647,36	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	4.647,36	0,00
1.6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA								RS	35.279,35	R\$	35.279,35	RS	-	R\$	35.279,35	RS	-	100,00%
1.6.5.1	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	0,88	0,88		0,88	0,00	327,68	RS	288,35	R\$	288,35	RS	-	R\$	288,35	RS	-	100,00
1.6.5.2	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	0,88	0,88		0,88	0,00	324,57	RS	285,62	R\$	285,62	RS	-	R\$	285,62	RS	-	100,00
1.6.5.3	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	2,15	2,15		2,15	0,00	327,68	RS	704,51	R\$	704,51	RS	-	R\$	704,51	RS	-	100,00
1.6.5.4	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	2,15	2,15		2,15	0,00	324,57	RS	697,82	R\$	697,82	RS	-	R\$	697,82	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO											
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.6.5.5	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,61	1,61		1,61	0,00	511,23	RS	823,08	R\$	823,08	RS	-	R\$	823,08	RS	-	100,00
1.6.5.6	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	2,73	2,73		2,73	0,00	327,68	RS	894,56	R\$	894,56	RS	-	R\$	894,56	RS	-	100,00
1.6.5.7	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	2,73	2,73		2,73	0,00	324,57	RS	886,07	R\$	886,07	RS	-	R\$	886,07	RS	-	100,00
1.6.5.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,16	2,16		2,16	0,00	511,23	RS	1.104,25	R\$	1.104,25	RS	-	R\$	1.104,25	RS	-	100,00
1.6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,05	1,05		1,05	0,00	493,50	RS	518,17	R\$	518,17	RS	-	R\$	518,17	RS	-	100,00
1.6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	12,60	12,60		12,60	0,00	493,50	RS	6.218,10	R\$	6.218,10	RS	-	R\$	6.218,10	RS	-	100,00
1.6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,40	8,40		8,40	0,00	493,50	RS	4.145,40	R\$	4.145,40	RS	-	R\$	4.145,40	RS	-	100,00
1.6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	6,30	6,30		6,30	0,00	493,50	RS	3.109,05	R\$	3.109,05	RS	-	R\$	3.109,05	RS	-	100,00
1.6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,05	1,05		1,05	0,00	493,50	RS	518,17	R\$	518,17	RS	-	R\$	518,17	RS	-	100,00
1.6.5.14	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	5,25	5,25		5,25	0,00	493,50	RS	2.590,87	R\$	2.590,87	RS	-	R\$	2.590,87	RS	-	100,00
1.6.5.15	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,20	4,20		4,20	0,00	493,50	RS	2.072,70	R\$	2.072,70	RS	-	R\$	2.072,70	RS	-	100,00
1.6.5.16	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	16,80	16,80		16,80	0,00	493,50	RS	8.290,80	R\$	8.290,80	RS	-	R\$	8.290,80	RS	-	100,00
1.6.5.17	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,72	2,72		2,72	0,00	511,23	RS	1.390,54	R\$	1.390,54	RS	-	R\$	1.390,54	RS	-	100,00
1.6.5.18	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28	72,11	RS	741,29	R\$	741,29	RS	-	R\$	741,29	RS	-	0,00
1.6.6	VIDROS								RS	12.564,59	R\$	4.326,51	RS	-	R\$	4.326,51	RS	8.238,08	34,43%
1.6.6.1	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	13,33	13,33		13,33	0,00	324,57	RS	4.326,51	R\$	4.326,51	RS	-	R\$	4.326,51	RS	-	100,00
1.6.6.2	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02 10/2021	m²	7,20	0,00		0,00	7,20	309,52	RS	2.228,54	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	2.228,54	0,00
1.6.6.4	Espelho plano 4mm	m²	9,15	0,00		0,00	9,15	656,78	RS	6.009,54	R\$	-	RS	-	R\$	-	RS	6.009,54	0,00
1.6.7	ESQUADRIA - GRADIL METALICO								RS	136.379,92	R\$	76.701,37	RS	-	R\$	76.701,37	RS	59.678,55	56,24%
1.6.7.1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto mureta	m²	71,89	0,00		0,00	0,00	426,06	RS	-	RS	-	RS	-	R\$	-	RS	-	0,00
1.6.7.2	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho (ABRIR)	m²	5,27	5,27		5,27	0,00	999,51	RS	5.267,41	R\$	5.267,41	RS	-	R\$	5.267,41	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.6.7.3	Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço e=3mm (CHAPA DE AÇO PERFURADA)	m²	126,88	126,88		126,88	0,00	533,93	R\$ 67.745,03	R\$ 67.745,03	R\$ -	R\$ 67.745,03	R\$ -	100,00	
1.6.7.4	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m²	17,12	0,00		0,00	17,12	931,87	R\$ 15.953,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.953,61	0,00	
1.6.7.5	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	217,38	217,38		217,38	0,00	16,97	R\$ 3.688,93	R\$ 3.688,93	R\$ -	R\$ 3.688,93	R\$ -	100,00	
Inserido	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	71,89	0,00		0,00	71,89	608,22	R\$ 43.724,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.724,94	0,00	
1.7	SISTEMA DE COBERTURA								R\$ 495.638,45	R\$ 495.638,47	R\$ -	R\$ 495.638,47	R\$ -	100,00%	
1.7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	881,21	881,21		881,21	0,00	211,64	R\$ 186.499,28	R\$ 186.499,28	R\$ -	R\$ 186.499,28	R\$ -	100,00	
1.7.2	Telhamento com telha em aço galvanizado, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSUP - não pintada, Flnf - Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan - Isoeste ou similar	m²	850,66	850,66		850,66	0,00	292,87	R\$ 249.132,79	R\$ 249.132,79	R\$ -	R\$ 249.132,79	R\$ -	100,00	
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	0,00		0,00	0,00	124,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	0,00		0,00	0,00	73,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	0,00		0,00	0,00	73,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	140,90	140,90		140,90	0,00	73,56	R\$ 10.364,60	R\$ 10.364,60	R\$ -	R\$ 10.364,60	R\$ -	100,00	
1.7.9	Chapim de concreto pré-moldado	m	233,60	233,60		233,60	0,00	64,21	R\$ 14.999,45	R\$ 14.999,45	R\$ -	R\$ 14.999,45	R\$ -	100,00	
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 75CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	45,03	45,03		45,03	0,00	141,78	R\$ 6.384,35	R\$ 6.384,35	R\$ -	R\$ 6.384,35	R\$ -	100,00	
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 41CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	8,51	8,51		8,51	0,00	131,88	R\$ 1.122,29	R\$ 1.122,29	R\$ -	R\$ 1.122,29	R\$ -	100,00	
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 47CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	70,76	70,76		70,76	0,00	133,68	R\$ 9.459,19	R\$ 9.459,19	R\$ -	R\$ 9.459,19	R\$ -	100,00	
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CORTE 35CM	m2	7,45	7,45		7,45	0,00	130,16	R\$ 969,69	R\$ 969,69	R\$ -	R\$ 969,69	R\$ -	100,00	
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - CORTE 53CM	m2	3,39	3,39		3,39	0,00	135,37	R\$ 458,90	R\$ 458,90	R\$ -	R\$ 458,90	R\$ -	100,00	
Inserido	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	13,18	13,18		13,18	0,00	111,90	R\$ 1.474,84	R\$ 1.474,84	R\$ -	R\$ 1.474,84	R\$ -	100,00	
Inserido	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	75,74	75,74		75,74	0,00	195,05	R\$ 14.773,09	R\$ 14.773,09	R\$ -	R\$ 14.773,09	R\$ -	100,00	
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO								R\$ 16.580,97	R\$ 10.821,43	R\$ -	R\$ 10.821,43	R\$ 5.759,54	65,26%	
1.8.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	409,39	409,39		409,39	0,00	26,04	R\$ 10.660,52	R\$ 10.660,52	R\$ -	R\$ 10.660,52	R\$ -	100,00	
1.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	125,46	3,41		3,41	122,05	47,19	R\$ 5.920,45	R\$ 160,91	R\$ -	R\$ 160,91	R\$ 5.759,54	2,72	
1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								R\$ 251.590,88	R\$ 181.726,88	R\$ 32.923,26	R\$ 214.649,14	R\$ 36.941,74	85,32%	
1.9.1	EDIFICAÇÃO								R\$ 247.430,63	R\$ 177.565,63	R\$ 32.923,26	R\$ 210.488,89	R\$ 36.941,74	85,07%	

Obras:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir			
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.569,60	2.569,60		2.569,60	0,00	4,64	RS 11.922,94	RS 11.922,94	RS -	RS 11.922,94	RS -	100,00		
1.9.1.1	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m²	1.589,78	1.589,78		1.589,78	0,00	31,74	RS 50.459,61	RS 50.459,61	RS -	RS 50.459,61	RS -	100,00		
1.9.1.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	979,82	979,82		979,82	0,00	37,79	RS 37.027,39	RS 37.027,39	RS -	RS 37.027,39	RS -	100,00		
1.9.1.3	Reboco interno de parede, espessura 0.5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	1.024,77	1.024,77		1.024,77	0,00	26,74	RS 27.402,34	RS 27.402,34	RS -	RS 27.402,34	RS -	100,00		
1.9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	456,39	456,39		456,39	0,00	66,09	RS 30.162,81	RS 30.162,81	RS -	RS 30.162,81	RS -	100,00		
1.9.1.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pci - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	4,60	4,60		4,60	0,00	60,73	RS 279,35	RS 279,35	RS -	RS 279,35	RS -	100,00		
1.9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pci - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	4,92	4,92		4,92	0,00	60,73	RS 298,79	RS 298,79	RS -	RS 298,79	RS -	100,00		
1.9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pci - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	9,71	9,71		9,71	0,00	60,73	RS 589,68	RS 589,68	RS -	RS 589,68	RS -	100,00		
1.9.1.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pci - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	94,00	94,00		94,00	0,00	60,73	RS 5.708,62	RS 5.708,62	RS -	RS 5.708,62	RS -	100,00		
1.9.1.9	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm (RODA-MEIO)	m	127,20	0,00		0,00	127,20	31,60	RS 4.019,52	RS -	RS -	RS -	RS 4.019,52	0,00		
1.9.1.10	Fôrro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolve ou similar, instalado	m²	463,50	0,00	231,75	231,75	231,75	84,36	RS 39.100,86	RS -	RS 19.550,43	RS 19.550,43	RS 19.550,43	50,00		
1.9.1.11	Fôrro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	m²	259,43	0,00	129,72	129,72	129,71	103,09	RS 26.744,63	RS -	RS 13.372,83	RS 13.372,83	RS 13.371,80	50,00		
1.9.1.12	Arestamento de vãos	m	953,03	953,03		953,03	0,00	14,39	RS 13.714,10	RS 13.714,10	RS -	RS 13.714,10	RS -	100,00		
1.9.2	MURETA							RS 4.160,25	RS 4.160,25	RS -	RS -	RS 4.160,25	RS -	100,00%		
1.9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05	98,05		98,05	0,00	4,64	RS 454,95	RS 454,95	RS -	RS 454,95	RS -	100,00		
1.9.2.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	98,05	98,05		98,05	0,00	37,79	RS 3.705,30	RS 3.705,30	RS -	RS 3.705,30	RS -	100,00		
1.10	SISTEMA DE PISOS							RS 199.234,81	RS 91.656,14	RS 14.789,85	RS 106.445,99	RS 92.788,82	53,43%			
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA							RS 145.817,60	RS 45.723,62	RS 13.810,32	RS 59.533,94	RS 86.283,66	40,83%			
1.10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	333,95	333,95		333,95	0,00	40,13	RS 13.401,41	RS 13.401,41	RS -	RS 13.401,41	RS -	100,00		
1.10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	578,82	506,82		506,82	72,00	31,44	RS 18.198,10	RS 15.934,42	RS -	RS 15.934,42	RS 2.263,68	87,56		

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.10.1.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 (RAMPA)	m²	381,29	0,00	381,29	381,29	0,00	36,22	RS	13.810,32	RS	-	RS	13.810,32	RS	13.810,32	RS	-	100,00
1.10.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	37,42	0,00		0,00	37,42	58,48	RS	2.188,32	RS	-	RS	-	RS	-	RS	2.188,32	0,00
1.10.1.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	148,95	148,95		148,95	0,00	50,15	RS	7.469,84	RS	7.469,84	RS	-	RS	7.469,84	RS	-	100,00
1.10.1.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	42,90	42,90		42,90	0,00	89,99	RS	3.860,57	RS	3.860,57	RS	-	RS	3.860,57	RS	-	100,00
1.10.1.7	Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2.0 x 25,00m, e = 2mm. ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m²	216,53	0,00		0,00	216,53	355,60	RS	76.998,06	RS	-	RS	-	RS	-	RS	76.998,06	0,00
1.10.1.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00	68,00		68,00	0,00	16,27	RS	1.106,36	RS	1.106,36	RS	-	RS	1.106,36	RS	-	100,00
1.10.1.9	Rodapé vinílico b=5cm, c=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	127,20	0,00		0,00	127,20	33,97	RS	4.320,98	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4.320,98	0,00
1.10.1.10	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	53,45	53,45		53,45	0,00	73,92	RS	3.951,02	RS	3.951,02	RS	-	RS	3.951,02	RS	-	100,00
1.10.1.11	Soleira de granito branco polar, l = 30cm, e = 2cm	m	1,75	0,00		0,00	1,75	292,93	RS	512,62	RS	-	RS	-	RS	-	RS	512,62	0,00
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								RS	53.417,21	RS	45.932,52	RS	979,53	RS	46.912,05	RS	6.505,16	87,82%
1.10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80	254,80		254,80	0,00	161,14	RS	41.058,47	RS	41.058,47	RS	-	RS	41.058,47	RS	-	100,00
1.10.2.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 (RAMPA)	m²	17,38	0,00		0,00	17,38	36,22	RS	629,50	RS	-	RS	-	RS	-	RS	629,50	0,00
1.10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	27,74	27,74		27,74	0,00	71,07	RS	1.971,48	RS	1.971,48	RS	-	RS	1.971,48	RS	-	100,00
1.10.2.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7,50	0,00	5,95	5,95	1,55	107,17	RS	803,77	RS	-	RS	637,66	RS	637,66	RS	166,11	79,33
1.10.2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	4,88	0,00	3,19	3,19	1,69	107,17	RS	522,98	RS	-	RS	341,87	RS	341,87	RS	181,11	65,37
1.10.2.6	Colchão de areia	m³	21,96	15,37		15,37	6,59	155,05	RS	3.404,89	RS	2.383,11	RS	-	RS	2.383,11	RS	1.021,78	69,99
1.10.2.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	344,81	0,00		0,00	344,81	13,07	RS	4.506,66	RS	-	RS	-	RS	-	RS	4.506,66	0,00
1.10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66	31,18	RS	519,46	RS	519,46	RS	-	RS	519,46	RS	-	0,00
1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS								RS	109.448,94	RS	55.221,32	-RS	0,01	RS	55.221,31	RS	54.227,63	50,45%
1.11.1	EDIFICAÇÃO								RS	109.448,94	RS	55.221,32	-RS	0,01	RS	55.221,31	RS	54.227,63	50,45%
1.11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	2.004,59	2.004,59		2.004,59	0,00	2,60	RS	5.211,93	RS	5.211,93	RS	-	RS	5.211,93	RS	-	100,00
1.11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.004,59	1.600,00	0,00	1.600,00	404,59	16,76	RS	33.596,92	RS	33.596,92	RS	-	RS	33.596,92	RS	-	79,82
1.11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.004,59	0,00		0,00	2004,59	13,49	RS	27.041,91	RS	-	RS	-	RS	-	RS	27.041,91	0,00
1.11.1.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 (FORRO)	m²	442,55	0,00		0,00	442,55	17,39	RS	7.695,94	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7.695,94	0,00
1.11.1.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	442,55	0,00		0,00	442,55	16,13	RS	7.138,33	RS	-	RS	-	RS	-	RS	7.138,33	0,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022			
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA																	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)								
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
1.11.1.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	123,61	0,00		0,00	123,61	20,32	RS	2.511,75	RS	-	RS	-	RS	2.511,75	0,00
1.11.1.7	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	12,72	0,00		0,00	12,72	20,32	RS	258,47	RS	-	RS	-	RS	258,47	0,00
1.11.1.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	421,23	310,00		310,00	111,23	20,77	RS	8.748,94	RS	6.438,69	RS	-	RS	6.438,69	73,59
1.11.1.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	101,63	0,00		0,00	101,63	58,48	RS	5.943,32	RS	-	RS	-	RS	5.943,32	0,00
1.11.1.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	172,13	172,13		172,13	0,00	20,77	RS	3.575,14	RS	3.575,14	RS	-	RS	-	100,00
1.11.1.11	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	m2	442,55	0,00		0,00	442,55	3,00	RS	1.327,65	RS	-	RS	-	RS	1.327,65	0,00
1.11.1.12	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	272,66	0,00	0,00	0,00	272,66	8,67	RS	2.363,96	RS	2.363,96	RS	-	RS	-	0,00
1.11.1.13	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33	18,32	RS	2.497,56	RS	2.497,56	-RS	0,01	RS	2.497,55	0,01
1.11.1.14	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	172,13	172,13		172,13	0,00	8,93	RS	1.537,12	RS	1.537,12	RS	-	RS	-	100,00
1.12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								RS	46.023,08	RS	44.700,39	-RS	0,01	RS	44.700,38	97,13%
1.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO								RS	37.494,74	RS	37.494,74	RS	-	RS	-	100,00%
1.12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,38	20,38		20,38	0,00	8,72	RS	177,71	RS	177,71	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	169,48	169,48		169,48	0,00	6,41	RS	1.086,37	RS	1.086,37	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	73,83	73,83		73,83	0,00	22,78	RS	1.681,85	RS	1.681,85	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,27	5,27		5,27	0,00	37,79	RS	199,15	RS	199,15	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	157,40	157,40		157,40	0,00	62,67	RS	9.864,26	RS	9.864,26	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,62	60,62		60,62	0,00	78,06	RS	4.732,00	RS	4.732,00	RS	-	RS	-	100,00
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	13,24	RS	26,48	RS	26,48	RS	-	RS	-	100,00
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	16,46	RS	32,92	RS	32,92	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.7	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00	3,00		3,00	0,00	18,20	RS	54,60	RS	54,60	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.8	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	un	6,00	6,00		6,00	0,00	265,90	RS	1.595,40	RS	1.595,40	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.9	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm x 3"	un	2,00	2,00		2,00	0,00	367,43	RS	734,86	RS	734,86	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00		4,00	0,00	4,16	RS	16,64	RS	16,64	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	72,00	72,00		72,00	0,00	4,07	RS	293,04	RS	293,04	RS	-	RS	-	100,00
1.12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	40,00		40,00	0,00	12,39	RS	495,60	RS	495,60	RS	-	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA																			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir						
1.12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00		6,00	0,00	36,49	RS	218,94	RS	218,94	RS	-	RS	218,94	RS	-	100,00
1.12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	54,44	RS	108,88	RS	108,88	RS	-	RS	108,88	RS	-	100,00
1.12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00		5,00	0,00	24,32	RS	121,60	RS	121,60	RS	-	RS	121,60	RS	-	100,00
1.12.1.16	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	36,44	RS	72,88	RS	72,88	RS	-	RS	72,88	RS	-	100,00
1.12.1.17	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	un	3,00	3,00		3,00	0,00	34,14	RS	102,42	RS	102,42	RS	-	RS	102,42	RS	-	100,00
1.12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00	33,00		33,00	0,00	13,03	RS	429,99	RS	429,99	RS	-	RS	429,99	RS	-	100,00
1.12.1.19	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	2,00	2,00		2,00	0,00	27,87	RS	55,74	RS	55,74	RS	-	RS	55,74	RS	-	100,00
1.12.1.20	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	9,00	9,00		9,00	0,00	43,04	RS	387,36	RS	387,36	RS	-	RS	387,36	RS	-	100,00
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm	un	1,00	1,00		1,00	0,00	48,23	RS	48,23	RS	48,23	RS	-	RS	48,23	RS	-	100,00
Inserido	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	4,00		4,00	0,00	11,75	RS	47,00	RS	47,00	RS	-	RS	47,00	RS	-	100,00
Inserido	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	5,27	RS	5,27	RS	5,27	RS	-	RS	5,27	RS	-	100,00
1.12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00		9,00	0,00	5,84	RS	52,56	RS	52,56	RS	-	RS	52,56	RS	-	100,00
1.12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00		4,00	0,00	18,28	RS	73,12	RS	73,12	RS	-	RS	73,12	RS	-	100,00
Inserido	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	51,35	RS	102,70	RS	102,70	RS	-	RS	102,70	RS	-	100,00
1.12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00		8,00	0,00	109,18	RS	873,44	RS	873,44	RS	-	RS	873,44	RS	-	100,00
1.12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	173,15	RS	346,30	RS	346,30	RS	-	RS	346,30	RS	-	100,00
1.12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	7,11	RS	14,22	RS	14,22	RS	-	RS	14,22	RS	-	100,00
1.12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	77,00	77,00		77,00	0,00	7,70	RS	592,90	RS	592,90	RS	-	RS	592,90	RS	-	100,00
1.12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	40,00		40,00	0,00	15,70	RS	628,00	RS	628,00	RS	-	RS	628,00	RS	-	100,00
1.12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00		5,00	0,00	46,68	RS	233,40	RS	233,40	RS	-	RS	233,40	RS	-	100,00
1.12.1.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00	30,00		30,00	0,00	146,75	RS	4.402,50	RS	4.402,50	RS	-	RS	4.402,50	RS	-	100,00
1.12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00		8,00	0,00	173,15	RS	1.385,20	RS	1.385,20	RS	-	RS	1.385,20	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) Contrato	Valores (R\$)							% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00	33,00		33,00	0,00	16,56	RS	546,48	RS	546,48	RS	-	RS	546,48	RS	-	100,00
1.12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	29,00	29,00		29,00	0,00	18,20	RS	527,80	RS	527,80	RS	-	RS	527,80	RS	-	100,00
1.12.1.33	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	15,00	15,00		15,00	0,00	10,30	RS	154,50	RS	154,50	RS	-	RS	154,50	RS	-	100,00
1.12.1.34	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	19,00	19,00		19,00	0,00	28,90	RS	549,10	RS	549,10	RS	-	RS	549,10	RS	-	100,00
1.12.1.35	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	8,00	8,00		8,00	0,00	109,83	RS	878,64	RS	878,64	RS	-	RS	878,64	RS	-	100,00
1.12.1.36	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	1,00	1,00		1,00	0,00	167,01	RS	167,01	RS	167,01	RS	-	RS	167,01	RS	-	100,00
1.12.1.37	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00		12,00	0,00	23,47	RS	281,64	RS	281,64	RS	-	RS	281,64	RS	-	100,00
1.12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00		11,00	0,00	91,29	RS	1.004,19	RS	1.004,19	RS	-	RS	1.004,19	RS	-	100,00
1.12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00		11,00	0,00	91,29	RS	1.004,19	RS	1.004,19	RS	-	RS	1.004,19	RS	-	100,00
1.12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00		0,00	0,00	91,29	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UN	3,00	3,00		3,00	0,00	158,65	RS	475,95	RS	475,95	RS	-	RS	475,95	RS	-	100,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 60mm	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	140,33	RS	140,33	RS	140,33	RS	-	RS	140,33	RS	-	100,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	91,82	RS	91,82	RS	91,82	RS	-	RS	91,82	RS	-	100,00
1.12.1.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	17,92	RS	35,84	RS	35,84	RS	-	RS	35,84	RS	-	100,00
1.12.1.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	13,00	13,00		13,00	0,00	26,44	RS	343,72	RS	343,72	RS	-	RS	343,72	RS	-	100,00
1.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS								RS	8.528,34	RS	7.205,65	RS	0,01	RS	7.205,64	RS	1.322,70	84,49%
1.12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	16,76	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	98,05	0,00	0,00	0,00	98,05	16,76	RS	1.643,31	RS	1.643,31	RS	0,01	RS	1.643,30	RS	0,01	0,00
Inserido	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	3,00	3,00		3,00	0,00	295,19	RS	885,58	RS	885,58	RS	-	RS	885,58	RS	-	100,00
Inserido	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	358,15	RS	358,15	RS	358,15	RS	-	RS	358,15	RS	-	100,00
1.12.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	98,05	0,00		0,00	98,05	13,49	RS	1.322,69	RS	-	RS	-	RS	-	RS	1.322,69	0,00
1.12.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m³	0,00	0,00		0,00	0,00	13,49	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	83,15	RS	83,15	RS	83,15	RS	-	RS	83,15	RS	-	100,00
1.12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	8,00		8,00	0,00	167,33	RS	1.338,64	RS	1.338,64	RS	-	RS	1.338,64	RS	-	100,00
1.12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	6,00		6,00	0,00	94,45	RS	566,70	RS	566,70	RS	-	RS	566,70	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/025		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)- Contrato	Valores (R\$)						% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.12.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	26,00	26,00		26,00	0,00	89,62	R\$ 2.330,12	R\$ 2.330,12	R\$ -	R\$ 2.330,12	R\$ -	100,00	
1.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								R\$ 16.040,03	R\$ 15.499,60	R\$ -	R\$ 15.499,60	R\$ 540,43	96,63%	
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								R\$ 10.777,03	R\$ 10.777,03	R\$ -	R\$ 10.777,03	R\$ -	100,00%	
1.13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	258,41	258,41		258,41	0,00	34,46	R\$ 8.904,81	R\$ 8.904,81	R\$ -	R\$ 8.904,81	R\$ -	100,00	
1.13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	3,00	3,00		3,00	0,00	70,75	R\$ 212,25	R\$ 212,25	R\$ -	R\$ 212,25	R\$ -	100,00	
1.13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	17,00	17,00		17,00	0,00	26,43	R\$ 449,31	R\$ 449,31	R\$ -	R\$ 449,31	R\$ -	100,00	
1.13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	35,00	35,00		35,00	0,00	26,51	R\$ 927,85	R\$ 927,85	R\$ -	R\$ 927,85	R\$ -	100,00	
1.13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	3,00	3,00		3,00	0,00	94,27	R\$ 282,81	R\$ 282,81	R\$ -	R\$ 282,81	R\$ -	100,00	
1.13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 12/2014	UN	0,00	0,00		0,00	0,00	76,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.13.2	ACESSÓRIOS								R\$ 5.263,00	R\$ 4.722,57	R\$ -	R\$ 4.722,57	R\$ 540,43	89,73%	
1.13.2.1	Ralo hemisférico em P.F., tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00	0,00		0,00	11,00	49,13	R\$ 540,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 540,43	0,00	
1.13.2.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	9,00	9,00		9,00	0,00	524,73	R\$ 4.722,57	R\$ 4.722,57	R\$ -	R\$ 4.722,57	R\$ -	100,00	
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								R\$ 67.416,56	R\$ 67.416,56	R\$ -	R\$ 67.416,56	R\$ -	100,00%	
1.14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	162,42	162,42		162,42	0,00	59,36	R\$ 9.641,25	R\$ 9.641,25	R\$ -	R\$ 9.641,25	R\$ -	100,00	
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	M	8,46	8,46		8,46	0,00	70,40	R\$ 595,57	R\$ 595,57	R\$ -	R\$ 595,57	R\$ -	100,00	
1.14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	119,56	119,56		119,56	0,00	16,06	R\$ 1.920,13	R\$ 1.920,13	R\$ -	R\$ 1.920,13	R\$ -	100,00	
1.14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	198,23	198,23		198,23	0,00	30,92	R\$ 6.129,27	R\$ 6.129,27	R\$ -	R\$ 6.129,27	R\$ -	100,00	
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	M	80,45	80,45		80,45	0,00	24,02	R\$ 1.932,73	R\$ 1.932,73	R\$ -	R\$ 1.932,73	R\$ -	100,00	
1.14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	0,00	0,00		0,00	0,00	47,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.14.5	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	0,00	0,00		0,00	0,00	13,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
Inserido	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	18,00	18,00		18,00	0,00	10,83	R\$ 194,98	R\$ 194,98	R\$ -	R\$ 194,98	R\$ -	100,00	
1.14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	8,00		8,00	0,00	26,43	R\$ 211,44	R\$ 211,44	R\$ -	R\$ 211,44	R\$ -	100,00	

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	21,70	RS	43,40	R\$	43,40	R\$	-	R\$	43,40	R\$	-	100,00
1.14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,00	38,00		38,00	0,00	12,27	RS	466,26	R\$	466,26	R\$	-	R\$	466,26	R\$	-	100,00
1.14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	116,00	116,00		116,00	0,00	7,47	RS	866,52	R\$	866,52	R\$	-	R\$	866,52	R\$	-	100,00
1.14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	12,00		12,00	0,00	26,51	RS	318,12	R\$	318,12	R\$	-	R\$	318,12	R\$	-	100,00
1.14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00		0,00	0,00	34,33	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
Inserido	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta clástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_06/2022	UN	28,00	28,00		28,00	0,00	20,12	RS	563,33	R\$	563,33	R\$	-	R\$	563,33	R\$	-	100,00
1.14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	28,00		28,00	0,00	11,47	RS	321,16	R\$	321,16	R\$	-	R\$	321,16	R\$	-	100,00
1.14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	78,00	78,00		78,00	0,00	10,89	RS	849,42	R\$	849,42	R\$	-	R\$	849,42	R\$	-	100,00
1.14.14	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	16,00	16,00		16,00	0,00	50,67	RS	810,72	R\$	810,72	R\$	-	R\$	810,72	R\$	-	100,00
1.14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00		8,00	0,00	51,78	RS	414,24	R\$	414,24	R\$	-	R\$	414,24	R\$	-	100,00
1.14.16	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	1,00		1,00	0,00	39,58	RS	39,58	R\$	39,58	R\$	-	R\$	39,58	R\$	-	100,00
1.14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	11,00		11,00	0,00	19,29	RS	212,19	R\$	212,19	R\$	-	R\$	212,19	R\$	-	100,00
Inserido	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00	8,00		8,00	0,00	12,66	RS	101,26	R\$	101,26	R\$	-	R\$	101,26	R\$	-	100,00
1.14.18	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	1,00		1,00	0,00	24,59	RS	24,59	R\$	24,59	R\$	-	R\$	24,59	R\$	-	100,00
1.14.19	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00	1,00		1,00	0,00	52,85	RS	52,85	R\$	52,85	R\$	-	R\$	52,85	R\$	-	100,00
1.14.20	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	12,00	12,00		12,00	0,00	53,75	RS	645,00	R\$	645,00	R\$	-	R\$	645,00	R\$	-	100,00
Inserido	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	41,96	RS	83,92	R\$	83,92	R\$	-	R\$	83,92	R\$	-	100,00
1.14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	14,00		14,00	0,00	21,75	RS	304,50	R\$	304,50	R\$	-	R\$	304,50	R\$	-	100,00
1.14.22	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	51,18	RS	51,18	R\$	51,18	R\$	-	R\$	51,18	R\$	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025						
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)										
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido					
1.14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	0,00	0,00		0,00	0,00	21,11	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00		
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	10,00	10,00		10,00	0,00	24,24	RS	242,45	R\$	242,45	R\$	-	R\$	242,45	RS	-	100,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	4,00	4,00		4,00	0,00	29,51	RS	118,04	R\$	118,04	R\$	-	R\$	118,04	RS	-	100,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UN	11,00	11,00		11,00	0,00	41,36	RS	455,01	R\$	455,01	R\$	-	R\$	455,01	RS	-	100,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	92,00	92,00		92,00	0,00	12,40	RS	1.140,93	R\$	1.140,93	R\$	-	R\$	1.140,93	RS	-	100,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	34,00	34,00		34,00	0,00	18,92	RS	643,34	R\$	643,34	R\$	-	R\$	643,34	RS	-	100,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UN	103,00	103,00		103,00	0,00	23,70	RS	2.440,95	R\$	2.440,95	R\$	-	R\$	2.440,95	RS	-	100,00
Inserido	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	un	11,00	11,00		11,00	0,00	39,04	RS	429,45	R\$	429,45	R\$	-	R\$	429,45	RS	-	100,00
1.14.24	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	19,00	19,00		19,00	0,00	54,54	RS	1.036,26	R\$	1.036,26	R\$	-	R\$	1.036,26	RS	-	100,00
1.14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00		4,00	0,00	171,42	RS	685,68	R\$	685,68	R\$	-	R\$	685,68	RS	-	100,00
1.14.26	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	12,00	12,00		12,00	0,00	655,72	RS	7.868,64	R\$	7.868,64	R\$	-	R\$	7.868,64	RS	-	100,00
1.14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00		2,00	0,00	13,09	RS	26,18	R\$	26,18	R\$	-	R\$	26,18	RS	-	100,00
1.14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00	3,00		3,00	0,00	98,49	RS	295,47	R\$	295,47	R\$	-	R\$	295,47	RS	-	100,00
1.14.29	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00	7,00		7,00	0,00	10,87	RS	76,09	R\$	76,09	R\$	-	R\$	76,09	RS	-	100,00
1.14.30	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	11,00	11,00		11,00	0,00	22,38	RS	246,18	R\$	246,18	R\$	-	R\$	246,18	RS	-	100,00
1.14.31	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1,00		1,00	0,00	7.537,73	RS	7.537,73	R\$	7.537,73	R\$	-	R\$	7.537,73	RS	-	100,00
1.14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00	1,00		1,00	0,00	17.380,55	RS	17.380,55	R\$	17.380,55	R\$	-	R\$	17.380,55	RS	-	100,00
1.15	LOUÇAS E METAIS								RS	48.224,50	R\$	4.385,68	R\$	26.727,82	R\$	31.113,50	RS	17.111,00	64,52%
1.15.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	280,16	RS	1.120,64	R\$	-	RS	1.120,64	R\$	1.120,64	RS	-	100,00
1.15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	501,63	RS	4.514,67	R\$	-	RS	4.514,67	R\$	4.514,67	RS	-	100,00
1.15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 P	M	9,70	0,00		0,00	9,70	89,72	RS	870,28	R\$	-	RS	-	R\$	-	870,28		0,00
1.15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	13,00	13,00		13,00	0,00	316,04	RS	4.108,52	R\$	4.108,52	RS	-	RS	4.108,52	RS	-	100,00
1.15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	138,58	RS	1.801,54	R\$	277,16	RS	-	RS	277,16	RS	1.524,38	0,00
1.15.6	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	6,00	0,00		0,00	6,00	560,80	RS	3.364,80	R\$	-	RS	-	RS	-	3.364,80		0,00
1.15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00		0,00	5,00	481,95	RS	2.409,75	R\$	-	RS	-	RS	-	2.409,75		0,00

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.15.8	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1.465,61	RS	1.465,61	RS	-	RS	-	RS	1.465,61	0,00		
1.15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77X75X20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	0,00		0,00	2,00	96,81	RS	193,62	RS	-	RS	-	RS	193,62	0,00		
1.15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	134,25	RS	402,75	RS	-	RS	402,75	RS	402,75	-	100,00	
1.15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	134,25	RS	402,75	RS	-	RS	402,75	RS	402,75	-	100,00	
1.15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	816,03	RS	4.080,15	RS	-	RS	4.080,15	RS	4.080,15	-	100,00	
1.15.13	Chuveiro elétrico de plástico (Lorenzetti ou similar)	un	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	101,93	RS	815,44	RS	-	RS	815,44	RS	815,44	-	100,00	
1.15.14	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	174,08	RS	2.088,96	RS	-	RS	2.088,96	RS	2.088,96	-	100,00	
1.15.15	Dispenser para toalha interfolhada	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	51,36	RS	154,08	RS	-	RS	154,08	RS	154,08	-	100,00	
1.15.16	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	287,13	RS	2.871,30	RS	-	RS	2.871,30	RS	2.871,30	-	100,00	
1.15.17	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	142,84	RS	285,68	RS	-	RS	285,68	RS	285,68	-	100,00	
1.15.18	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	142,84	RS	285,68	RS	-	RS	285,68	RS	285,68	-	100,00	
1.15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	110,46	RS	994,14	RS	-	RS	994,14	RS	994,14	-	100,00	
1.15.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	7,00	0,00		0,00	7,00	63,42	RS	443,94	RS	-	RS	-	RS	443,94	0,00		
1.15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,00	0,00		0,00	16,00	63,59	RS	1.017,44	RS	-	RS	-	RS	1.017,44	0,00		
1.15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	63,59	RS	190,77	RS	-	RS	190,77	RS	190,77	-	100,00	
1.15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	80,04	RS	1.120,56	RS	-	RS	1.120,56	RS	1.120,56	-	100,00	
1.15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	51,36	RS	719,04	RS	-	RS	719,04	RS	719,04	-	100,00	
1.15.25	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	37,02	RS	3.961,14	RS	-	RS	-	RS	3.961,14	0,00		
1.15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	316,11	RS	2.212,77	RS	-	RS	2.212,77	RS	2.212,77	-	100,00	
1.15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	304,36	RS	1.521,80	RS	-	RS	1.521,80	RS	1.521,80	-	100,00	
1.15.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	252,18	RS	1.765,26	RS	-	RS	1.765,26	RS	1.765,26	-	100,00	
1.15.29	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1.181,38	RS	1.181,38	RS	-	RS	1.181,38	RS	1.181,38	-	100,00	
1.15.30	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	27,00	0,00		0,00	27,00	35,25	RS	951,75	RS	-	RS	-	RS	951,75	0,00		
1.15.31	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	19,00	0,00		0,00	19,00	19,10	RS	362,90	RS	-	RS	-	RS	362,90	0,00		
1.15.32	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	25,00	0,00		0,00	25,00	9,93	RS	248,25	RS	-	RS	-	RS	248,25	0,00		
1.15.33	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	0,00		0,00	2,00	149,57	RS	299,14	RS	-	RS	-	RS	299,14	0,00		
1.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								RS	5.206,68	RS	4.013,90	RS	-	RS	4.013,90	RS	1.192,78	77,09%
1.16.1	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 (ENVOLÓPE)	m³	2,44	2,44		2,44	0,00	485,88	RS	1.185,54	RS	1.185,54	RS	-	RS	1.185,54	RS	-	100,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA																			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)							% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir						
1.16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,24	0,24		0,24	0,00	600,13	R\$	144,03	R\$	144,03	R\$	-	R\$	144,03	R\$	-	100,00
1.16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	45,80	45,80		45,80	0,00	49,29	R\$	2.257,48	R\$	2.257,48	R\$	-	R\$	2.257,48	R\$	-	100,00
Inserido	Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex. dn 20mm x 3/4", conexão por crimpagem ? fornecimento e instalação. af_06/2015	un	3,00	3,00		3,00	0,00	41,34	R\$	124,03	R\$	124,03	R\$	-	R\$	124,03	R\$	-	100,00
Inserido	Tê, para instalações em pex. dn 20 mm, conexão por crimpagem ? fornecimento e instalação. af 06/2015	un	1,00	1,00		1,00	0,00	42,09	R\$	42,09	R\$	42,09	R\$	-	R\$	42,09	R\$	-	100,00
1.16.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L af_05/2021 (ENVELOPE)	m³	0,18	0,18		0,18	0,00	485,88	R\$	87,45	R\$	87,45	R\$	-	R\$	87,45	R\$	-	100,00
1.16.5	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,00	12,00		12,00	0,00	14,44	R\$	173,28	R\$	173,28	R\$	-	R\$	173,28	R\$	-	100,00
1.16.6	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1,00	0,00		0,00	1,00	257,92	R\$	257,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	257,92	0,00
1.16.7	Caixa com regulador 2" estágio (instalação gás)	un	2,00	0,00		0,00	2,00	435,86	R\$	871,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	871,72	0,00
1.16.8	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00	0,00		0,00	1,00	31,57	R\$	31,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31,57	0,00
1.16.9	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00	0,00		0,00	1,00	31,57	R\$	31,57	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	31,57	0,00
1.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								R\$	40.237,78	R\$	10.399,77	R\$	2.558,88	R\$	12.958,65	R\$	27.279,13	32,21%
1.17.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00	0,00		0,00	6,00	185,12	R\$	1.110,72	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.110,72	0,00
1.17.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00	0,00		0,00	2,00	551,70	R\$	1.103,40	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.103,40	0,00
Inserido	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5,00	5,00		5,00	0,00	96,85	R\$	484,26	R\$	484,26	R\$	-	R\$	484,26	R\$	-	100,00
1.17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	7,00		7,00	2,00	139,31	R\$	1.253,79	R\$	975,17	R\$	-	R\$	975,17	R\$	278,62	77,78
1.17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	1,00		1,00	2,00	149,63	R\$	448,89	R\$	149,63	R\$	-	R\$	149,63	R\$	299,26	33,33
1.17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	2,00		2,00	12,00	87,68	R\$	1.227,52	R\$	175,36	R\$	-	R\$	175,36	R\$	1.052,16	14,29
1.17.6	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	4,00		4,00	0,00	193,85	R\$	775,40	R\$	775,40	R\$	-	R\$	775,40	R\$	-	100,00
1.17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	63,00	51,45		51,45	11,55	152,38	R\$	9.599,94	R\$	7.839,95	R\$	-	R\$	7.839,95	R\$	1.759,99	81,67
1.17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	0,00		0,00	2,00	1.351,08	R\$	2.702,16	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.702,16	0,00
1.17.9	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,00	0,00		0,00	1,00	67,94	R\$	67,94	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	67,94	0,00
1.17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00	0,00		0,00	5,00	292,65	R\$	1.463,25	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.463,25	0,00
1.17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	0,00		0,00	3,00	204,63	R\$	613,89	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	613,89	0,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022			
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)								
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido			
1.17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	0,00		0,00	4,00	205,36	RS	821,44	RS	-	RS	-	RS	821,44	0,00
1.17.13	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	36,00	0,00		0,00	36,00	28,76	RS	1.035,36	RS	-	RS	-	RS	1.035,36	0,00
1.17.14	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	10,00	0,00		0,00	10,00	58,48	RS	584,80	RS	-	RS	-	RS	584,80	0,00
1.17.15	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrifuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2,00	0,00		0,00	2,00	4.480,98	RS	8.961,96	RS	-	RS	-	RS	8.961,96	0,00
1.17.16	Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	425,57	RS	425,57	RS	-	RS	425,57	RS	425,57	100,00
1.17.17	Sirene áudiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	206,62	RS	413,24	RS	-	RS	413,24	RS	413,24	100,00
1.17.18	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00	0,00		0,00	34,00	34,24	RS	1.164,16	RS	-	RS	-	RS	1.164,16	0,00
Inserido	Projeto de Sistema de detecção de alarme de incêndio, acima de 500m².	un	775,85	0,00		0,00	775,85	1,89	RS	1.466,36	RS	-	RS	-	RS	1.466,36	0,00
Inserido	Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incêndio)	un	1,00	0,00		0,00	1,00	258,86	RS	258,86	RS	-	RS	-	RS	258,86	0,00
Inserido	Fornecimento e assentamento de to de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	un	1,00	0,00		0,00	1,00	156,48	RS	156,48	RS	-	RS	-	RS	156,48	0,00
Inserido	Chave de fluxo de 1", modelo AT-2011 Italtair ou similar	un	1,00	0,00		0,00	1,00	607,67	RS	607,67	RS	-	RS	-	RS	607,67	0,00
Inserido	Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1,00	0,00		0,00	1,00	433,43	RS	433,43	RS	-	RS	-	RS	433,43	0,00
Inserido	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m	un	1,00	0,00		0,00	1,00	509,20	RS	509,20	RS	-	RS	-	RS	509,20	0,00
Inserido	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00	0,00		0,00	1,00	529,03	RS	529,03	RS	-	RS	-	RS	529,03	0,00
Inserido	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	0,00		0,00	1,00	145,06	RS	145,06	RS	-	RS	-	RS	145,06	0,00
Inserido	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	1,00	0,00		0,00	1,00	153,93	RS	153,93	RS	-	RS	-	RS	153,93	0,00
Inserido	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	23,20	RS	1.160,00	RS	-	RS	1.160,00	RS	1.160,00	100,00
Inserido	Condutete em alumínio tipo t de 3/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	27,87	RS	27,87	RS	-	RS	27,87	RS	27,87	100,00
Inserido	Condutete em alumínio tipo II de 3/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	26,15	RS	26,15	RS	-	RS	26,15	RS	26,15	100,00
Inserido	Condutete em alumínio tipo I de 3/4"	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	25,63	RS	25,63	RS	-	RS	25,63	RS	25,63	100,00
Inserido	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016	m	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	9,33	RS	410,52	RS	-	RS	410,52	RS	410,52	100,00
Inserido	Abracadura de nylon p/amarração de cabos 300mm x 3,6mm	un	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,45	RS	45,00	RS	-	RS	45,00	RS	45,00	100,00
Inserido	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	2,49	RS	24,90	RS	-	RS	24,90	RS	24,90	100,00
1.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V								RS	257.533,08	RS	147.432,83	RS	-	RS	147.432,83	57,25%
1.18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO								RS	8.272,78	RS	8.272,78	RS	-	RS	8.272,78	100,00%
1.18.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00		1,00	0,00	986,41	RS	986,41	RS	986,41	RS	-	RS	986,41	100,00
1.18.1.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00		0,00	0,00	1.073,56	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	#DIV/0!
1.18.1.3	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00		0,00	0,00	841,50	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.18.1.4	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00	0,00		0,00	0,00	1.798,55	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.18.1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	0,00	0,00		0,00	0,00	148,90	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00
1.18.1.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1.293,74	RS	2.587,48	RS	2.587,48	RS	-	RS	2.587,48	0,00
1.18.1.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	3,00	3,00		3,00	0,00	547,07	RS	1.641,21	RS	1.641,21	RS	-	RS	1.641,21	0,00

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
1.18.1.8	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	und	1,00	1,00		1,00	0,00	3.057,68	R\$ 3.057,68	R\$ 3.057,68	R\$ -	R\$ 3.057,68	R\$ -	0,00	
1.18.2	DISJUNTORES								R\$ 10.950,61	R\$ 10.950,61	R\$ -	R\$ 10.950,61	R\$ -	100,00%	
1.18.2.1	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	9,00	9,00		9,00	0,00	18,72	R\$ 168,48	R\$ 168,48	R\$ -	R\$ 168,48	R\$ -	100,00	
1.18.2.2	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente SKA	um	8,00	8,00		8,00	0,00	52,32	R\$ 418,64	R\$ 418,64	R\$ -	R\$ 418,64	R\$ -	100,00	
1.18.2.3	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	um	10,00	10,00		10,00	0,00	64,30	R\$ 643,00	R\$ 643,00	R\$ -	R\$ 643,00	R\$ -	100,00	
1.18.2.4	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	un	0,00	0,00		0,00	0,00	22,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.5	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00		0,00	0,00	22,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.6	Disjuntor termomagnético monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00		0,00	0,00	28,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.7	Disjuntor termomagnético monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	un	0,00	0,00		0,00	0,00	47,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.8	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00		0,00	0,00	120,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.9	Disjuntor termomagnético tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00	0,00		0,00	0,00	127,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.10	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10kA	un	0,00	0,00		0,00	0,00	173,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.11	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), SKA	un	0,00	0,00		0,00	0,00	184,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.12	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10kA	un	0,00	0,00		0,00	0,00	1.826,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.13	Disjuntor termomagnético tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 65 kA	un	0,00	0,00		0,00	0,00	1.635,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.14	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	0,00	0,00		0,00	0,00	72,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00	
1.18.2.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	28,00	28,00		28,00	0,00	116,11	R\$ 3.251,08	R\$ 3.251,08	R\$ -	R\$ 3.251,08	R\$ -	100,00	
1.18.2.16	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	um	2,00	2,00		2,00	0,00	661,35	R\$ 1.322,70	R\$ 1.322,70	R\$ -	R\$ 1.322,70	R\$ -	100,00	
1.18.2.17	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10kA	um	4,00	4,00		4,00	0,00	597,88	R\$ 2.391,52	R\$ 2.391,52	R\$ -	R\$ 2.391,52	R\$ -	100,00	
1.18.2.18	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, SKA	um	2,00	2,00		2,00	0,00	168,17	R\$ 336,34	R\$ 336,34	R\$ -	R\$ 336,34	R\$ -	100,00	
1.18.2.19	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	um	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	134,68	R\$ 269,36	R\$ 269,36	R\$ -	R\$ 269,36	R\$ -	0,00	
1.18.2.20	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação, af 10/2020	um	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	102,90	R\$ 411,60	R\$ 411,60	R\$ -	R\$ 411,60	R\$ -	0,00	
1.18.2.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação, af 10/2020	um	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	14,42	R\$ 605,64	R\$ 605,64	R\$ -	R\$ 605,64	R\$ -	0,00	
1.18.2.22	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 100A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	404,99	R\$ 404,99	R\$ 404,99	R\$ -	R\$ 404,99	R\$ -	0,00	
1.18.2.23	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 80A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	230,65	R\$ 230,65	R\$ 230,65	R\$ -	R\$ 230,65	R\$ -	0,00	
1.18.2.24	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	189,97	R\$ 189,97	R\$ 189,97	R\$ -	R\$ 189,97	R\$ -	0,00	
1.18.2.25	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 40A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	172,54	R\$ 172,54	R\$ 172,54	R\$ -	R\$ 172,54	R\$ -	0,00	
1.18.2.26	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente SKA	um	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	67,05	R\$ 134,10	R\$ 134,10	R\$ -	R\$ 134,10	R\$ -	0,00	
1.18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								R\$ 21.549,38	R\$ 21.301,37	R\$ -	R\$ 21.301,37	R\$ 248,00	98,85%	
1.18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	113,27	113,27		113,27	0,00	7,94	R\$ 899,36	R\$ 899,36	R\$ -	R\$ 899,36	R\$ -	100,00	
1.18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	269,85	269,85		269,85	0,00	7,83	R\$ 2.112,92	R\$ 2.112,92	R\$ -	R\$ 2.112,92	R\$ -	100,00	

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022							
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025							
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																			
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																				
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir							
1.18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	187,50	187,50		187,50	0,00	12,02	RS	2.253,75	RS	2.253,75	RS	-	RS	2.253,75	RS	-	100,00	
1.18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,08	37,08		37,08	0,00	13,70	RS	507,99	RS	507,99	RS	-	RS	507,99	RS	-	100,00	
1.18.3.5	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½") - fornecimento e instalação. af 04/2016	M	247,81	247,81		247,81	0,00	9,78	RS	2.423,58	RS	2.423,58	RS	-	RS	2.423,58	RS	-	100,00	
1.18.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	m	24,50	24,50		24,50	0,00	14,61	RS	357,94	RS	357,94	RS	-	RS	357,94	RS	-	100,00	
1.18.3.7	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	20,90	20,90		20,90	0,00	44,41	RS	928,16	RS	928,16	RS	-	RS	928,16	RS	-	100,00	
1.18.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÇÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	47,00	47,00		47,00	0,00	69,60	RS	3.271,20	RS	3.271,20	RS	-	RS	3.271,20	RS	-	100,00	
1.18.3.9	Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm	un	16,00	0,00		0,00	16,00	15,50	RS	248,00	RS	-	RS	-	RS	-	RS	248,00	0,00	
1.18.3.10	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	161,00	161,00		161,00	0,00	14,76	RS	2.376,36	RS	2.376,36	RS	-	RS	2.376,36	RS	-	100,00	
1.18.3.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	134,00	134,00		134,00	0,00	11,29	RS	1.512,86	RS	1.512,86	RS	-	RS	1.512,86	RS	-	100,00	
Inserido	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 25mm (3/4")	m	91,90	0,00		0,00	91,90	RS	12,76	RS	1.172,64	RS	1.172,64	RS	-	RS	1.172,64	RS	-	0,00
Inserido	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	76,60	0,00		0,00	76,60	RS	23,38	RS	1.790,91	RS	1.790,91	RS	-	RS	1.790,91	RS	-	0,00
Inserido	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diâm = 32mm (1")	m	102,40	0,00		0,00	102,40	RS	16,54	RS	1.693,70	RS	1.693,70	RS	-	RS	1.693,70	RS	-	0,00
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)								RS	71.535,06	RS	71.535,06	RS	-	RS	71.535,06	RS	-	100,00%	
1.18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.490,02	3.090,02		3.090,02	400,00	2,98	RS	10.400,25	RS	10.400,25	RS	-	RS	10.400,25	RS	-	88,54	
1.18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.463,80	4.463,80		4.463,80	0,00	4,42	RS	19.729,99	RS	19.729,99	RS	-	RS	19.729,99	RS	-	100,00	
1.18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.500,99	962,99	0,00	962,99	538,00	7,30	RS	10.957,22	RS	10.957,22	RS	-	RS	10.957,22	RS	-	64,16	
1.18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	431,97	431,97		431,97	0,00	10,00	RS	4.319,70	RS	4.319,70	RS	-	RS	4.319,70	RS	-	100,00	
1.18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,65	2,65		2,65	0,00	11,73	RS	31,08	RS	31,08	RS	-	RS	31,08	RS	-	100,00	
1.18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	170,77	170,77		170,77	0,00	25,37	RS	4.332,43	RS	4.332,43	RS	-	RS	4.332,43	RS	-	100,00	
1.18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	178,50	178,50		178,50	0,00	30,52	RS	5.447,82	RS	5.447,82	RS	-	RS	5.447,82	RS	-	100,00	
1.18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	0,00		0,00	0,00	59,68	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00	
1.18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,30	150,30		150,30	0,00	108,56	RS	16.316,56	RS	16.316,56	RS	-	RS	16.316,56	RS	-	100,00	
1.18.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00	0,00		0,00	0,00	173,51	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	0,00	
1.18.5	ELETROCALHAS								RS	15.318,37	RS	15.318,37	RS	-	RS	15.318,37	RS	-	100,00%	
1.18.5.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	49,00	49,00		49,00	0,00	109,02	RS	5.341,98	RS	5.341,98	RS	-	RS	5.341,98	RS	-	100,00	
1.18.5.2	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	58,00	58,00		58,00	0,00	144,01	RS	8.352,58	RS	8.352,58	RS	-	RS	8.352,58	RS	-	100,00	
1.18.5.3	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	1,00	1,00		1,00	0,00	134,84	RS	134,84	RS	134,84	RS	-	RS	134,84	RS	-	100,00	
1.18.5.4	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,00	12,00		12,00	0,00	15,35	RS	184,20	RS	184,20	RS	-	RS	184,20	RS	-	100,00	
1.18.5.5	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	20,00	20,00		20,00	0,00	15,72	RS	314,40	RS	314,40	RS	-	RS	314,40	RS	-	100,00	

Obrá: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir			
1.18.5.6	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	21,00	21,00		21,00	0,00	14,77	RS 310,17	RS 310,17	RS -	RS 310,17	RS -	100,00		
1.18.5.7	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	33,00	33,00		33,00	0,00	14,20	RS 468,60	RS 468,60	RS -	RS 468,60	RS -	100,00		
1.18.5.8	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	40,00	40,00		40,00	0,00	5,29	RS 211,60	RS 211,60	RS -	RS 211,60	RS -	100,00		
1.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS								RS 52.354,31	RS -	RS -	RS -	RS 52.354,31	0,00%		
1.18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00	0,00		0,00	17,00	29,06	RS 494,02	RS -	RS -	RS -	RS 494,02	0,00		
1.18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	0,00		0,00	30,00	31,24	RS 937,20	RS -	RS -	RS -	RS 937,20	0,00		
1.18.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	19,00	0,00		0,00	19,00	43,32	RS 823,08	RS -	RS -	RS -	RS 823,08	0,00		
1.18.6.4	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+1), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Piel Legrand ou similar	un	0,00	0,00		0,00	0,00	24,54	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00	0,00		0,00	8,00	193,69	RS 1.549,52	RS -	RS -	RS -	RS 1.549,52	0,00		
1.18.6.6	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	0,00	0,00		0,00	0,00	323,63	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.7	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020D232RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	0,00	0,00		0,00	0,00	357,09	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.8	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232C100, da Philips, completa	un	0,00	0,00		0,00	0,00	201,67	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.9	Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref. lm-250w/5 (ou similar)	un	0,00	0,00		0,00	0,00	734,61	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.10	Projeto Lumin. ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Un	0,00	0,00		0,00	0,00	1581,31	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.11	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref:40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halógena refletora E-27 60w/127v	un	0,00	0,00		0,00	0,00	182,04	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.12	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	13,00	0,00		0,00	13,00	25,09	RS 326,17	RS -	RS -	RS -	RS 326,17	0,00		
1.18.6.13	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	61,00	0,00		0,00	61,00	38,20	RS 2.330,20	RS -	RS -	RS -	RS 2.330,20	0,00		
1.18.6.14	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	un	2,00	0,00		0,00	2,00	46,39	RS 92,78	RS -	RS -	RS -	RS 92,78	0,00		
1.18.6.15	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	13,00	0,00		0,00	13,00	47,53	RS 617,89	RS -	RS -	RS -	RS 617,89	0,00		
1.18.6.16	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00	0,00		0,00	2,00	55,80	RS 111,60	RS -	RS -	RS -	RS 111,60	0,00		
1.18.6.17	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	1,00	0,00		0,00	1,00	51,41	RS 51,41	RS -	RS -	RS -	RS 51,41	0,00		
1.18.6.18	Luminária Linear de Sobrepor LED Slim 36w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação	un	0,00	0,00		0,00	0,00	82,72	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.19	Luminária Linear de Sobrepor LED Slim 18w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação	un	0,00	0,00		0,00	0,00	46,69	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.20	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	0,00	0,00		0,00	0,00	203,14	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
1.18.6.21	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000K, IP-65, da Tascibra ou similar	un	0,00	0,00		0,00	0,00	83,56	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -	0,00		
Inserido	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa - Rev. 01	un	56,00	0,00		0,00	56,00	RS 345,51	RS 19.348,56	RS -	RS -	RS -	RS 19.348,56	0,00		

Obr:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2						BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA						B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE														
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)					% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
Inserido	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	11,00	0,00		0,00	11,00	R\$ 187,42	R\$ 2.061,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.061,62	0,00	
Inserido	Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 40 w (tecnolux ref fle-6440 ou similar), completa - Rev. 01	un	25,00	0,00		0,00	25,00	R\$ 381,85	R\$ 9.546,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.546,25	0,00	
Inserido	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/VWV PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un	9,00	0,00		0,00	9,00	R\$ 504,09	R\$ 4.536,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.536,81	0,00	
Inserido	Projeto Lumin, ref PL-2300/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 1.760,99	R\$ 7.043,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.043,96	0,00	
Inserido	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	un	8,00	0,00		0,00	8,00	R\$ 188,01	R\$ 1.504,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.504,08	0,00	
Inserido	Projeto fech, em alum. fundido, com aletas, refletor em alum. refletal, liso anod, lente em cristal temp, suporte fixação em chapa de aço galv, c/ soquete E-40, na cor cinza martelado, da REEME, ref. MA-326 ou similar, incl. lamp vapor met. 250w	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 979,16	R\$ 979,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 979,16	0,00	
1.18.7	PADRÃO DE ENTRADA							R\$	56.903,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.903,31	0,00%	
1.18.7.1	Transformador de distribuição, 75 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação af 12/2020	un	1,00	0,00		0,00	1,00	14090,22	R\$ 14.090,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.090,22	0,00	
1.18.7.2	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação af 12/2020	un	2,00	0,00		0,00	2,00	234,23	R\$ 468,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 468,46	0,00	
1.18.7.3	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1266,14	R\$ 1.266,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,14	0,00	
1.18.7.4	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dna, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af 11/2019	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1073,83	R\$ 1.073,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,83	0,00	
1.18.7.5	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1,00	0,00		0,00	1,00	351,93	R\$ 351,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,93	0,00	
1.18.7.6	Caixa para medição direta padrão energia (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio 2mm	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1014,03	R\$ 1.014,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.014,03	0,00	
1.18.7.7	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	2,00	0,00		0,00	2,00	730,55	R\$ 1.461,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,11	0,00	
1.18.7.8	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev 01	un	2,00	0,00		0,00	2,00	92,23	R\$ 184,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,46	0,00	
1.18.7.9	Linha para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	4,00	0,00		0,00	4,00	29,48	R\$ 117,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,92	0,00	
1.18.7.10	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	0,00		0,00	1,00	261,40	R\$ 261,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,40	0,00	
1.18.7.11	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	0,16	0,00		0,00	0,16	475,66	R\$ 76,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,10	0,00	
1.18.7.12	Caixa pre moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	3,00	0,00		0,00	3,00	27,29	R\$ 81,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,87	0,00	
1.18.7.13	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm²	un	1,00	0,00		0,00	1,00	511,11	R\$ 511,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,11	0,00	
1.18.7.14	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	m	179,34	0,00		0,00	179,34	146,13	R\$ 26.206,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.206,95	0,00	
1.18.7.15	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	m	59,78	0,00		0,00	59,78	75,30	R\$ 4.501,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.501,43	0,00	
1.18.7.16	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	2,00	0,00		0,00	2,00	148,77	R\$ 297,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 297,54	0,00	
1.18.7.17	Fornecimento e instalação de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	un	3,00	0,00		0,00	3,00	73,35	R\$ 220,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,05	0,00	
1.18.7.18	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3,00	0,00		0,00	3,00	175,89	R\$ 527,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 527,67	0,00	
1.18.7.19	Fornecimento de conector unha p/c 6 c/ 2 awg al	un	2,00	0,00		0,00	2,00	24,34	R\$ 48,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,68	0,00	
1.18.7.20	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3,00	0,00		0,00	3,00	15,32	R\$ 45,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,96	0,00	
1.18.7.21	Conector split - bolt para cabo de cobre na #50 mm² - fornecimento e instalação	un	3,00	0,00		0,00	3,00	15,03	R\$ 45,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,09	0,00	
Inserido	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35+35mm²	m	15,00	0,00		0,00	15,00	R\$ 28,18	R\$ 422,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 422,70	0,00	
Inserido	Arame galvanizado 12 bwg	kg	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 26,73	R\$ 53,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,46	0,00	
Inserido	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 53,44	R\$ 213,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 213,76	0,00	
Inserido	Linha para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 37,61	R\$ 37,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,61	0,00	
Inserido	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação af 07/2020	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 12,81	R\$ 38,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,43	0,00	
Inserido	Arruela quadrada em aço galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	un	31,00	0,00		0,00	31,00	R\$ 1,02	R\$ 31,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,62	0,00	
Inserido	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	6,00	0,00		0,00	6,00	R\$ 70,32	R\$ 421,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 421,92	0,00	
Inserido	Blo fusível 5 h, 500 mm	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 12,55	R\$ 37,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,65	0,00	
Inserido	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 453,28	R\$ 1.359,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.359,84	0,00	
Inserido	Conector de terra duplo	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 19,63	R\$ 78,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,52	0,00	
Inserido	Parafuso máquina 16 x 300mm	un	6,00	0,00		0,00	6,00	R\$ 13,05	R\$ 78,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78,30	0,00	
Inserido	Parafuso máquina 16 x 350mm	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 15,24	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,24	0,00	

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2								BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022			
Contratada: JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA								B.M.Nº 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)								
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	% Medido			
Inserido	Cabeçote de alumínio de 3"	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 29,64	R\$ 29,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,64	0,00		
Inserido	Parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 20,25	R\$ 60,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,75	0,00		
Inserido	Gancho olhal em aço galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 18,49	R\$ 55,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55,47	0,00		
Inserido	Isolador de porcelana suspenso, disco tipo garfo olhal, diametro de 152 mm, para tensão de *15* kv	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 56,76	R\$ 170,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,28	0,00		
Inserido	Porca olhal m 16, em aço galvanizado, diametro = 16 mm	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 15,09	R\$ 60,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,36	0,00		
Inserido	Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 24,23	R\$ 72,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,69	0,00		
Inserido	Cartucho para conector cunha série vermelho	un	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 6,62	R\$ 13,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,24	0,00		
Inserido	Terminal de compressão para cabo de 240 mm2	un	6,00	0,00		0,00	6,00	R\$ 55,50	R\$ 333,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,00	0,00		
Inserido	Estrbo normal alça 2 awg para co	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 47,44	R\$ 142,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,32	0,00		
Inserido	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2	un	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 9,25	R\$ 18,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,50	0,00		
Inserido	Fita aço inox para cintar poste, 1 = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 87,30	R\$ 261,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,90	0,00		
Inserido	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 11,04	R\$ 44,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,16	0,00		
1.18.8 QDGB									R\$ 592,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 592,98	0,00%		
1.18.8.1	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	3,00	0,00		0,00	3,00	R\$ 27,29	R\$ 81,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,87	0,00		
1.18.8.2	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 511,11	R\$ 511,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 511,11	0,00		
1.18.9 QD1									R\$ 7.806,83	R\$ 7.806,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.806,83	R\$ -	100,00%		
1.18.9.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	167,00	167,00		167,00	0,00	R\$ 40,03	R\$ 6.685,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.685,01	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.9.2	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	41,75	41,75		41,75	0,00	R\$ 26,87	R\$ 1.121,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,82	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.10 QD2									R\$ 4.836,60	R\$ 4.836,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.836,60	R\$ -	100,00%		
1.18.10.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	180,00	180,00		180,00	0,00	R\$ 26,87	R\$ 4.836,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.836,60	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.11 QD3									R\$ 2.337,37	R\$ 2.337,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.337,37	R\$ -	100,00%		
1.18.11.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C	m	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 40,03	R\$ 2.001,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.001,50	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.11.2	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	12,50	12,50		12,50	0,00	R\$ 26,87	R\$ 335,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,87	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.12 QD4									R\$ 926,90	R\$ 926,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,90	R\$ -	100,00%		
1.18.12.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	46,00	46,00		46,00	0,00	R\$ 20,15	R\$ 926,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,90	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.13 QD5									R\$ 1.629,80	R\$ 1.629,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,80	R\$ -	100,00%		
1.18.13.1	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	145,00	145,00		145,00	0,00	R\$ 11,24	R\$ 1.629,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,80	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.14 QD6									R\$ 2.517,14	R\$ 2.517,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.517,14	R\$ -	100,00%		
1.18.14.1	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	209,00	209,00		209,00	0,00	R\$ 11,24	R\$ 2.349,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.349,16	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.14.2	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 27,29	R\$ 27,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,29	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.18.14.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 140,69	R\$ 140,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,69	R\$ -	R\$ -	0,00		
1.19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO									R\$ 2.726,63	R\$ 2.726,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.726,63	R\$ -	100,00%		
1.19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	95,00	95,00		95,00	0,00	R\$ 14,00	R\$ 1.330,00	R\$ 1.330,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.330,00	R\$ -	100,00		
1.19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	18,00	18,00		18,00	0,00	R\$ 5,84	R\$ 105,12	R\$ 105,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 105,12	R\$ -	100,00		
1.19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	22,00	22,00		22,00	0,00	R\$ 5,18	R\$ 113,96	R\$ 113,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,96	R\$ -	100,00		
1.19.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	5,00	5,00		5,00	0,00	R\$ 235,51	R\$ 1.177,55	R\$ 1.177,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.177,55	R\$ -	100,00		
1.20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA									R\$ 28.622,81	R\$ 12.996,96	R\$ 15.625,85	R\$ 28.622,81	R\$ -	R\$ -	100,00%		
1.20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS									R\$ 6.082,10	R\$ -	R\$ 6.082,10	R\$ -	R\$ 6.082,10	R\$ -	100,00%		
1.20.1.1	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 456,77	R\$ 1.370,31	R\$ -	R\$ 1.370,31	R\$ -	R\$ 1.370,31	R\$ -	100,00		
1.20.1.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 4SFP	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 3.958,75	R\$ 3.958,75	R\$ -	R\$ 3.958,75	R\$ -	R\$ 3.958,75	R\$ -	100,00		
1.20.1.3	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Piel ou similar	m	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 62,91	R\$ 125,82	R\$ -	R\$ 125,82	R\$ -	R\$ 125,82	R\$ -	100,00		
1.20.1.4	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Piel ou similar	m	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 62,91	R\$ 62,91	R\$ -	R\$ 62,91	R\$ -	R\$ 62,91	R\$ -	100,00		
1.20.1.5	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Piel ou similar	m	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 62,91	R\$ 125,82	R\$ -	R\$ 125,82	R\$ -	R\$ 125,82	R\$ -	100,00		
1.20.1.5	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Piel ou similar	m	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 62,91	R\$ 62,91	R\$ -	R\$ 62,91	R\$ -	R\$ 62,91	R\$ -	100,00		
1.20.1.6	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 187,79	R\$ 375,58	R\$ -	R\$ 375,58	R\$ -	R\$ 375,58	R\$ -	100,00		
1.20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS									R\$ 8.597,68	R\$ -	R\$ 8.597,68	R\$ -	R\$ 8.597,68	R\$ -	100,00%		

Obra	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025		
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE															
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir			
1.20.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	12,67	R\$ 7.335,93	R\$ -	R\$ 7.335,93	R\$ 7.335,93	R\$ -	100,00		
1.20.2.2	Cabo coaxial	m	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	6,31	R\$ 713,03	R\$ -	R\$ 713,03	R\$ 713,03	R\$ -	100,00		
1.20.2.3	Cabo de conexões - patch cord categoria 6- 2.5m	un	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	28,88	R\$ 548,72	R\$ -	R\$ 548,72	R\$ 548,72	R\$ -	100,00		
1.20.3	TOMADAS								R\$ 946,07	R\$ -	R\$ 946,07	R\$ 946,07	R\$ -	100,00%		
1.20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	44,95	R\$ 854,05	R\$ -	R\$ 854,05	R\$ 854,05	R\$ -	100,00		
1.20.3.2	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm (apenas modulo)	un	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	10,84	R\$ 86,72	R\$ -	R\$ 86,72	R\$ 86,72	R\$ -	100,00		
1.20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,53	R\$ 5,30	R\$ -	R\$ 5,30	R\$ 5,30	R\$ -	100,00		
1.20.4	CAIXA E ACESSÓRIOS								R\$ 1.671,37	R\$ 1.671,37	R\$ -	R\$ 1.671,37	R\$ -	100,00%		
1.20.4.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido	un	4,00	1,00		1,00	3,00	326,38	R\$ 1.305,52	R\$ 1.305,52	R\$ -	R\$ 1.305,52	R\$ -	25,00		
1.20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,00	27,00		27,00	0,00	13,55	R\$ 365,85	R\$ 365,85	R\$ -	R\$ 365,85	R\$ -	100,00		
1.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS								R\$ 11.325,59	R\$ 11.325,59	R\$ -	R\$ 11.325,59	R\$ -	100,00%		
1.20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,20	15,20		15,20	0,00	9,87	R\$ 150,02	R\$ 150,02	R\$ -	R\$ 150,02	R\$ -	100,00		
1.20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	112,05	112,05		112,05	0,00	8,90	R\$ 997,24	R\$ 997,24	R\$ -	R\$ 997,24	R\$ -	100,00		
1.20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,80	4,80		4,80	0,00	17,69	R\$ 84,91	R\$ 84,91	R\$ -	R\$ 84,91	R\$ -	100,00		
1.20.5.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af 11/2016_p	M	55,20	55,20		55,20	0,00	22,37	R\$ 1.234,82	R\$ 1.234,82	R\$ -	R\$ 1.234,82	R\$ -	100,00		
1.20.5.5	Fornecimento e instalação de eletrocabo lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	51,65	51,65		51,65	0,00	144,01	R\$ 7.438,11	R\$ 7.438,11	R\$ -	R\$ 7.438,11	R\$ -	100,00		
Inserido	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	55,14	0,00	0,00	0,00	55,14	R\$ 15,37	R\$ 847,50	R\$ 847,50	R\$ -	R\$ 847,50	R\$ -	0,00		
Inserido	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocabo metálica (ref. Mopa ou similar)	un	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	R\$ 18,58	R\$ 334,44	R\$ 334,44	R\$ -	R\$ 334,44	R\$ -	0,00		
Inserido	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocabo metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ -	0,00		
Inserido	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 33,87	R\$ 67,74	R\$ 67,74	R\$ -	R\$ 67,74	R\$ -	0,00		
Inserido	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocabo metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	un	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 113,81	R\$ 113,81	R\$ 113,81	R\$ -	R\$ 113,81	R\$ -	0,00		
1.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								R\$ 6.585,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.585,72	0,00%		
1.21.1	Cofa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inerciais, calha coletora de gordura e luminária, dimensões Larg. =1.700 x Prof. =1.300 x alt. =450mm	un	1,00	0,00		0,00	1,00	4.602,90	R\$ 4.602,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.602,90	R\$ -	0,00		
1.21.2	Exaustor ACT-200, da sietell ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00	0,00		0,00	1,00	1.982,82	R\$ 1.982,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.982,82	R\$ -	0,00		
1.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								R\$ 43.648,78	R\$ 22.413,46	R\$ -	R\$ 22.413,46	R\$ 21.235,32	51,35%		
1.22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00	0,00		0,00	1,00	107,93	R\$ 107,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,93	R\$ -	0,00		
1.22.2	Aço ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhão	kg	67,01	67,01		67,01	0,00	13,25	R\$ 887,88	R\$ 887,88	R\$ -	R\$ 887,88	R\$ -	100,00		
1.22.3	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	11,00	0,00		0,00	11,00	28,17	R\$ 309,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,87	R\$ -	0,00		
1.22.4	Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-350	un	4,00	0,00		0,00	4,00	16,06	R\$ 64,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,24	R\$ -	0,00		
1.22.5	Clips 5/8", p/haste de aterramento galvanizada, ref TEL-5238	un	33,00	33,00		33,00	0,00	8,69	R\$ 286,77	R\$ 286,77	R\$ -	R\$ 286,77	R\$ -	100,00		
1.22.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão e aterramento	un	1,00	0,00		0,00	1,00	344,99	R\$ 344,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 344,99	R\$ -	0,00		
1.22.7	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m²	26,18	26,18		26,18	0,00	81,90	R\$ 2.144,14	R\$ 2.144,14	R\$ -	R\$ 2.144,14	R\$ -	100,00		

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03						CONTRATO Nº: 063/2022					
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025						Data da medição: 30/04/2025					
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)						% Medido				
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir						
1.22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	26,18	26,18		26,18	0,00	30,47	R\$	797,70	R\$	797,70	R\$	-	R\$	797,70	R\$	-	100,00
1.22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	11,00	11,00		11,00	0,00	108,04	R\$	1.188,44	R\$	1.188,44	R\$	-	R\$	1.188,44	R\$	-	100,00
1.22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	26,00	26,00		26,00	0,00	34,86	R\$	906,36	R\$	906,36	R\$	-	R\$	906,36	R\$	-	100,00
1.22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	261,00	21,00		21,00	240,00	64,89	R\$	16.936,29	R\$	1.362,69	R\$	-	R\$	1.362,69	R\$	15.573,60	8,05
1.22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MMF, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	M	174,50	174,50		174,50	0,00	85,04	R\$	14.839,48	R\$	14.839,48	R\$	-	R\$	14.839,48	R\$	-	100,00
1.22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	11,00	0,00		0,00	11,00	53,27	R\$	585,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	585,97	0,00
1.22.14	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	251,00	0,00		0,00	251,00	14,92	R\$	3.744,92	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.744,92	0,00
1.22.15	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	22,00	0,00		0,00	22,00	22,90	R\$	503,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	503,80	0,00
1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$	137.752,81	R\$	73.830,42	R\$	-	R\$	73.830,42	R\$	63.922,39	53,60%
1.23.1	GERAIS								R\$	75.350,28	R\$	11.427,89	R\$	-	R\$	11.427,89	R\$	63.922,39	15,17%
1.23.1.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (títul)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00	0,00		0,00	1,00	3.442,86	R\$	3.442,86	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.442,86	0,00
1.23.1.2	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	42,96	0,00		0,00	42,96	489,76	R\$	21.040,08	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.040,08	0,00
1.23.1.3	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	26,89	0,00		0,00	26,89	510,78	R\$	13.734,87	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	13.734,87	0,00
1.23.1.4	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m²	30,15	0,00		0,00	30,15	487,73	R\$	14.705,05	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	14.705,05	0,00
1.23.1.5	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	31,00	16,17		16,17	14,83	208,54	R\$	6.464,74	R\$	3.372,09	R\$	-	R\$	3.372,09	R\$	3.092,65	52,16
1.23.1.6	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	79,65	79,65		79,65	0,00	101,14	R\$	8.055,80	R\$	8.055,80	R\$	-	R\$	8.055,80	R\$	-	100,00
1.23.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG. BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	148,00	0,00		0,00	148,00	41,41	R\$	6.128,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.128,68	0,00
1.23.1.8	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m	3,00	0,00		0,00	3,00	10,99	R\$	32,97	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	32,97	0,00
1.23.1.9	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	m	4,12	0,00		0,00	4,12	423,60	R\$	1.745,23	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.745,23	0,00
1.23.2	CAIXA D'ÁGUA 15.000L								R\$	62.402,53	R\$	62.402,53	R\$	-	R\$	62.402,53	R\$	-	100,00%
1.23.2.1	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pmt. int. proteção epóxi polimida 150 a 180 micras e ext. esmal. sinté. anti-corros. alta quali.130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	un	0,00	0,00		0,00	0,00	20.516,01	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.2	Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01	m	0,00	0,00		0,00	0,00	59,69	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.3	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono	m	0,00	0,00		0,00	0,00	250,62	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.4	Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2 1/2, metal quase branco, com granalha	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	57,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epoxi. REV'VAN FBR 720 - RENNEN ou similar - R1	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	27,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epoxi. REV'VAN FBR 720 - RENNEN ou similar - R1	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	27,83	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.7	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNEN RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	m²	0,00	0,00		0,00	0,00	16,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0,00
1.23.2.8	Reversatório metálico em chapa de aço, cap. 15.000L	un	1,00	1,00		1,00	0,00	62.402,53	R\$	62.402,53	R\$	62.402,53	R\$	-	R\$	62.402,53	R\$	-	0,00
1.24	IMPLANTAÇÃO								R\$	168.872,69	R\$	124.879,76	R\$	-	R\$	124.879,76	R\$	43.992,95	73,95%
1.24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$	12.113,66	R\$	12.113,66	R\$	-	R\$	12.113,66	R\$	-	100,00%
1.24.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação msteira) inclusive carga e transporte - dnt até 1km	m²	501,75	501,75		501,75	0,00	2,19	R\$	1.098,83	R\$	1.098,83	R\$	-	R\$	1.098,83	R\$	-	100,00
1.24.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dnt até 50m	m³	38,00	38,00		38,00	0,00	1,58	R\$	60,04	R\$	60,04	R\$	-	R\$	60,04	R\$	-	100,00

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03					CONTRATO Nº: 063/2022						
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA							B.M.Nº 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025					Data da medição: 30/04/2025						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE																		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO																			
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)					% Medido					
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir						
1.24.1.3	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	41,00	41,00		41,00	0,00	267,19	R\$	10.954,79	R\$	10.954,79	R\$	-	R\$	10.954,79	R\$	-	100,00
1.24.2	MURO								R\$	81.503,85	R\$	60.004,72	R\$	-	R\$	60.004,72	R\$	21.499,15	73,62%
1.24.2.1	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 pedras areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	6,57	6,57		6,57	0,00	494,32	R\$	3.247,68	R\$	3.247,68	R\$	-	R\$	3.247,68	R\$	-	100,00
1.24.2.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedciet	m²	77,35	77,35		77,35	0,00	38,37	R\$	2.967,91	R\$	2.967,91	R\$	-	R\$	2.967,91	R\$	-	100,00
1.24.2.3	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	150,32	150,32		150,32	0,00	1,27	R\$	190,92	R\$	190,91	R\$	-	R\$	190,91	R\$	0,01	100,00
1.24.2.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	50,87	26,83		26,83	24,04	55,22	R\$	2.809,04	R\$	1.481,55	R\$	-	R\$	1.481,55	R\$	1.327,49	52,74
1.24.2.5	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	241,58	231,70		231,70	9,88	217,75	R\$	52.604,06	R\$	50.452,68	R\$	-	R\$	50.452,68	R\$	2.151,38	95,91
1.24.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	630,30	630,30		630,30	0,00	2,64	R\$	1.663,99	R\$	1.663,99	R\$	-	R\$	1.663,99	R\$	-	100,00
1.24.2.7	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	630,30	0,00		0,00	630,30	15,10	R\$	9.517,53	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	9.517,53	0,00
1.24.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	630,30	0,00		0,00	630,30	13,49	R\$	8.502,74	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.502,74	0,00
1.24.3	DEMOLIÇÃO								R\$	52.761,38	R\$	52.761,38	R\$	-	R\$	52.761,38	R\$	-	100,00%
1.24.3.1	Demolição de concreto com martetele e compressor	m³	103,86	103,86		103,86	0,00	481,43	R\$	50.001,31	R\$	50.001,31	R\$	-	R\$	50.001,31	R\$	-	100,00
1.24.3.2	Coleta e carga manual de entulho	m³	103,86	103,86		103,86	0,00	18,40	R\$	1.911,02	R\$	1.911,02	R\$	-	R\$	1.911,02	R\$	-	100,00
1.24.3.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	778,95	778,95		778,95	0,00	1,09	R\$	849,05	R\$	849,05	R\$	-	R\$	849,05	R\$	-	100,00
1.24.4	PAVIMENTAÇÃO								R\$	22.493,79	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	22.493,79	0,00%
1.24.4.1	Lastro de brita 2	m³	49,70	0,00		0,00	49,70	170,79	R\$	8.488,26	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.488,26	0,00
1.24.4.2	Colchão de areia	m³	12,71	0,00		0,00	12,71	155,05	R\$	1.970,68	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.970,68	0,00
1.24.4.3	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	105,88	0,00		0,00	105,88	48,14	R\$	5.097,06	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.097,06	0,00
1.24.4.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4,2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	105,88	0,00		0,00	105,88	39,82	R\$	4.216,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.216,14	0,00
1.24.4.5	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	70,59	0,00		0,00	70,59	27,69	R\$	1.954,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.954,63	0,00
1.24.4.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional	un	2,00	0,00		0,00	2,00	383,51	R\$	767,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	767,02	0,00
1.25	SERVICOS FINAIS								R\$	3.879,96	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.879,96	0,00%
1.25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF 04/2019	m²	891,68	0,00		0,00	891,68	2,00	R\$	1.783,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.783,36	0,00
1.25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	0,00		0,00	1,00	2.096,60	R\$	2.096,60	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.096,60	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$	117.897,50	R\$	87.739,32	R\$	4.102,84	R\$	91.842,16	R\$	26.055,34	77,90%
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$	117.897,50	R\$	87.739,32	R\$	4.102,84	R\$	91.842,16	R\$	26.055,34	77,90%
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	650,00	476,77	22,62	499,39	150,61	129,40	R\$	84.110,00	R\$	62.594,66	R\$	2.927,03	R\$	65.521,69	R\$	18.588,31	76,83
2.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	550,12	26,10	576,22	173,78	45,05	R\$	33.787,50	R\$	25.144,66	R\$	1.175,81	R\$	26.320,47	R\$	7.467,03	76,83
TOTAL									R\$	3.051.130,73	R\$	2.341.847,42	R\$	111.249,87	R\$	2.453.097,29	R\$	598.033,44	80,40%
PORCENTAGEM										100,00%		76,75%		3,65%		80,40%		19,60%	80,40%
JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM						APROVADO PARA PAGAMENTO										
DATA:			DATA:						DATA:										

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2							BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO + ADITIVO DE CUSTO Nº 01 + ADITIVO DE CUSTO Nº 02 + ADITIVO DE CUSTO Nº 03				CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA													
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE							B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025				Data da medição: 30/04/2025		
BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO														
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$) - Contrato	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
Patrícia Dutra de Melo Chagas CPF:00250632519 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA														

PATRICIA
DUTRA DE
MELO
CHAGAS:00250
632519

Assinado de forma
digital por PATRICIA
DUTRA DE MELO
CHAGAS:0025063251
9
Dados: 2025.05.08
09:57:35 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 08/05/2025 10:58:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JEOVÂNIO OLIVEIRA DA TRINDADE
Data: 08/05/2025 11:06:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/2025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1	Edificação principal do Pro infância 2				
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	10,00		0,00
1.1.2	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	99,00		0,00
1.1.3	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00		0,00
1.1.4	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00		0,00
1.1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	m²	2,52		0,00
1.1.6	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	m²	20,00		0,00
1.1.7	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m²	20,00		0,00
Inserido	Sondagem a percussão	m	25,35		0,00
Inserido	Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado acima de 500m²	m²	858,06		0,00
1.1.8	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	891,68		0,00
1.1.9	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	1.575,00		0,00
1.2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES				
1.2.1	EDIFICACAO				
1.2.1.1	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	158,44		0,00
1.2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	349,66		0,00
Inserido	Coleta e carga manuais de entulho	m³	419,59		0,00
Inserido	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	313,65	11M³ + 14 M³ + 9 M³ + 12 M³ + 13 M³+ 13,58M³	72,58
Inserido	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020	m³xKm	4.704,75	15,0176 m³ x 33 km	495,58
Inserido	Transporte horizontal de material dentro do canteiro Área p/ reaterro	m³	313,65		0,00
1.2.1.3	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m²	107,09		0,00
1.2.1.4	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	235,88		0,00
1.2.2	MURETA E ABRIGO DE GÁS				
1.2.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	15,68		0,00
1.2.2.2	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m²	13,37		0,00
1.2.2.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	11,42		0,00
1.2.3	CASTELO D'ÁGUA				
1.2.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,65		0,00
1.2.3.2	Regularização manual e compactão com placa vibratória	m²	4,84		0,00
1.2.3.3	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	1,23		0,00
1.3	FUNDACOES				
1.3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - SAPATAS				
1.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	175,00		0,00
1.3.1.2	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017	m²	131,71		0,00
1.3.1.3	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	0,00		0,00
1.3.1.4	ARMAÇAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	678,25		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO		CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025		Data da medição: 30/04/2025	
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	403,63		0,00
1.3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	247,50		0,00
1.3.1.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	147,82		0,00
1.3.1.8	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	27,04		0,00
1.3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			-	
1.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	213,01		0,00
1.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	0,00		0,00
1.3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	0,00		0,00
1.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	349,55		0,00
1.3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	726,11		0,00
1.3.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,96		0,00
1.3.2.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,05		0,00
1.3.2.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	392,60		0,00
1.3.2.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	24,18		0,00
1.3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			-	
1.3.3.1	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	35,00		0,00
1.3.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	5,00		0,00
1.3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	4,84		0,00
1.3.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	4,40		0,00
1.3.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	116,61		0,00
1.3.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,78		0,00
1.3.3.7	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,87		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - BAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.3.3.8	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	13,08		0,00
1.3.3.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	2,42		0,00
1.3.4	ABRIGO DE GÁS- BLOCOS			-	
1.3.4.1	Estaca broca (d=250mm x 1600mm) concreto fck=13,5 Mpa bombeável sem armação	m	17,50		0,00
1.3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	1,25		0,00
1.3.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	5,00		0,00
1.3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	11,21		0,00
1.3.4.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	0,63		0,00
1.3.5	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME			-	
1.3.5.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	12,12		0,00
1.3.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	m²	1,13		0,00
1.3.5.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	m²	1,13		0,00
1.3.5.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	m²	44,47		0,00
1.3.5.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	92,62		0,00
1.3.5.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	3,64		0,00
1.3.6	PISO ARMADO			-	
Inserido	Lona plástica preta	m2	858,06		0,00
Inserido	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	kg	1.425,37		0,00
Inserido	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af 09/2021	M2	40,67		0,00
Inserido	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af 09/2021	m³	102,97		0,00
1.4	SUPERESTRUTURA				
1.4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				
1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	333,34		0,00
1.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	923,26		0,00
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	344,17		0,00
1.4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	495,24		0,00
1.4.1.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	18,25		0,00
1.4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	344,10		0,00
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	743,50		0,00
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,60		0,00
1.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	401,84		0,00
1.4.2.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	24,55		0,00
1.4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				
1.4.3.1	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	239,88		0,00
1.4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				
1.4.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	18,00		0,00
1.4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	15,03		0,00
1.4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	48,31		0,00
1.4.4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	0,76		0,00
1.4.5	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJES				
1.4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	19,24		0,00
1.4.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	16,79		0,00
1.4.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	21,40		0,00
1.4.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	30,81		0,00
1.4.5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	18,77		0,00
1.4.5.6	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	1,23		0,00
1.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				
1.5.1	ELEMENTOS VAZADOS				
1.5.1.1	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	m²	6,10		0,00
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	572,77		0,00
1.5.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	10,38		0,00
1.5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	564,11		0,00
1.5.2.4	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	9,72		0,00
1.5.2.5	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	311,80	2,5m+2,9m+2,26m+5,2m+1,5m+3,2m+5,5m+7,4m+8,3m+3,2m+22,5m+17,83m+11,5m+25,7m+13,4m+15,8m+3,7+15,8m+12,14m+6,07m+5,94m	192,34
1.5.2.6	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	8,06		0,00
1.5.2.7	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF 06/2017 P	m²	3,60		0,00
1.5.3	ALVENARIA DA MURETA				
1.5.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	62,95		0,00
1.6	ESQUADRIAS				
1.6.1	PORTAS DE MADEIRA				
1.6.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00		0,00
1.6.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00		0,00
1.6.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	6,00		0,00
1.6.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00		0,00
1.6.1.5	Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens	un	5,00		0,00

Jecvânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.6.1.6	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	4,00		0,00
1.6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
1.6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00		0,00
1.6.2.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12,00		0,00
1.6.2.3	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m²	12,80		0,00
1.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				
1.6.3.1	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	2,10		0,00
1.6.3.2	Visor em aluminio com vidro temperado 6mm	m²	1,05		0,00
1.6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,68		0,00
1.6.3.4	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,36		0,00
1.6.3.5	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	m²	83,48		0,00
1.6.3.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,04		0,00
1.6.4	PORTA DE VIDRO - PV				
1.6.4.1	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	1,06		0,00
1.6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA				
1.6.5.1	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	0,88		0,00
1.6.5.2	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	0,88		0,00
1.6.5.3	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	2,15		0,00
1.6.5.4	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	2,15		0,00
1.6.5.5	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,61		0,00
1.6.5.6	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	2,73		0,00
1.6.5.7	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	2,73		0,00
1.6.5.8	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,16		0,00
1.6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,05		0,00
1.6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	12,60		0,00
1.6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	8,40		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	6,30		0,00
1.6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,05		0,00
1.6.5.14	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	5,25		0,00
1.6.5.15	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,20		0,00
1.6.5.16	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	16,80		0,00
1.6.5.17	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,72		0,00
1.6.5.18	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em madeira, para esquadrias - Rev 01	m²	10,28		0,00
1.6.6	VIDROS				
1.6.6.1	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01 10/2021	m²	13,33		0,00
1.6.6.2	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02 10/2021	m²	7,20		0,00
1.6.6.4	Espelho plano 4mm	m²	9,15		0,00
1.6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO				
1.6.7.1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m²	71,89		0,00
1.6.7.2	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho (ABRIR)	m²	5,27		0,00
1.6.7.3	Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço e=3mm (CHAPA DE AÇO PERFURADA)	m²	126,88		0,00
1.6.7.4	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho	m²	17,12		0,00
1.6.7.5	Tubo Metalon galvanizado, 40x20mm, e= 0,95mm	m	217,38		0,00
Inserido	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	71,89		0,00
1.7	SISTEMA DE COBERTURA				
1.7.1	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m²	881,21		0,00
1.7.2	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, FSup.=não pintada, Flnf.=Filme Alum. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila	m²	850,66		0,00
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	0,00		0,00
1.7.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	0,00		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CREA 126362-6
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO		CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025		Data da medição: 30/04/2025	
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.7.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	0,00		0,00
1.7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	140,90		0,00
1.7.9	Chapim de concreto pré-moldado	m	233,60		0,00
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 75CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	45,03		0,00
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 41CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	8,51		0,00
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 47CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m2	70,76		0,00
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - CORTE 35CM	m2	7,45		0,00
Inserido	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 - CORTE 53CM	m2	3,39		0,00
Inserido	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	13,18		0,00
Inserido	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 80 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	75,74		0,00
1.8	IMPERMEABILIZAÇÃO			-	
1.8.1	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	409,39		0,00
1.8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018	m²	125,46		0,00
1.9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO			-	
1.9.1	EDIFICAÇÃO			-	
1.9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	2.569,60		0,00
1.9.1.1	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m²	1.589,78		0,00
1.9.1.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	979,82		0,00
1.9.1.3	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	1.024,77		0,00
1.9.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	456,39		0,00
1.9.1.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	4,60		0,00
1.9.1.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	4,92		0,00
1.9.1.7	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	9,71		0,00

Jecyane Oliveira
 Arq e Urb - CREA A126362-5
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.9.1.8	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	94,00		0,00
1.9.1.9	Rodapé madeira 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm (RODA-MEIO)	m	127,20		0,00
1.9.1.10	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	463,50	CIRCULAÇÃO 67,44 + SANIT INF 16,12 + SANIT INFT 16,12 + CIRCULAÇÃO 2 70,41 + HALL 27,52 + COPA FUNCIONARIO 14,89 +DML 19,25	231,75
1.9.1.11	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, marca "SONEX" ou similar, instalado	m²	259,43	PRE ESCOLA 1 (4 A 6) 35,70 M² + PRE ESCOLA 1 (4 A 6) 35,58 M² + SALA MULTUSO 38,40 + CRECHE 3 15,47 +LAVAROOUPA 4,57	129,72
1.9.1.12	Arestamento de vãos	m	953,03		0,00
1.9.2	MURETA				
1.9.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,05		0,00
1.9.2.2	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	98,05		0,00
1.10	SISTEMA DE PISOS			-	
1.10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			-	
1.10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	333,95		0,00
1.10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	578,82		0,00
1.10.1.3	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 (RAMPA)	m²	381,29	TODA AREA CONFORME PROJETO	381,29
1.10.1.4	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	37,42		0,00
1.10.1.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	148,95		0,00
1.10.1.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	m²	42,90		0,00
1.10.1.7	Piso vinílico em manta, condutivo, dim. 2,0 x 25,00m, e = 2mm, ref. IQ OPTIMA, da Tarkett ou similar - fornecimento e instalação, exclusive regularização do piso	m²	216,53		0,00
1.10.1.8	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	68,00		0,00
1.10.1.9	Rodapé vinílico h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	127,20		0,00
1.10.1.10	Soleira em granito cinza andorinha, l= 15 cm, e = 2 cm	m	53,45		0,00
1.10.1.11	Soleira de granito branco polar, l= 30cm, e = 2cm	m	1,75		0,00
1.10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			-	
1.10.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	254,80		0,00
1.10.2.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 (RAMPA)	m²	17,38		0,00

Jeovane Oliveira da Silva
 Arq e Urb - CREA 126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMORIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.10.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	m²	27,74		0,00
1.10.2.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7,50	DESCONTO DA RAMPA QUE NÃO FOI EXECUTADO 1,55	5,95
1.10.2.5	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	4,88	DESCONTO DA RAMPA QUE NÃO FOI EXECUTADO 1,69	3,19
1.10.2.6	Colchão de areia	m³	21,96		0,00
1.10.2.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	m²	344,81		0,00
1.10.2.8	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	16,66		0,00
1.11	PINTURAS E ACABAMENTOS			-	
1.11.1	EDIFICAÇÃO			-	
1.11.1.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af 06/2014	m2	2.004,59		0,00
1.11.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	2.004,59		0,00
1.11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	2.004,59		0,00
1.11.1.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 (FORRO)	m²	442,55		0,00
1.11.1.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	442,55		0,00
1.11.1.6	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	123,61		0,00
1.11.1.7	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	12,72		0,00
1.11.1.8	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	421,23		0,00
1.11.1.9	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	101,63		0,00
1.11.1.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	172,13		0,00
1.11.1.11	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af 06/2014	m2	442,55		0,00
1.11.1.12	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m2	272,66		0,00
1.11.1.13	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques	m2	136,33		0,00
1.11.1.14	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m2	172,13		0,00
1.12	INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA			-	
1.12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			-	
1.12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	20,38		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	169,48		0,00
1.12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	73,83		0,00
1.12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	5,27		0,00
1.12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	157,40		0,00
1.12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	60,62		0,00
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	UN	2,00		0,00
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UN	2,00		0,00
1.12.1.7	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2"	un	3,00		0,00
1.12.1.8	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	un	6,00		0,00
1.12.1.9	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 85mm x 3"	un	2,00		0,00
1.12.1.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00		0,00
1.12.1.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	72,00		0,00
1.12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40,00		0,00
1.12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00		0,00
1.12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00		0,00
1.12.1.15	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00		0,00
1.12.1.16	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	2,00		0,00
1.12.1.17	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	un	3,00		0,00
1.12.1.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	33,00		0,00
1.12.1.19	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	2,00		0,00
1.12.1.20	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	9,00		0,00
Inserido	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm	un	1,00		0,00
Inserido	Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00		0,00
Inserido	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	1,00		0,00
1.12.1.21	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	9,00		0,00
1.12.1.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00		0,00
Inserido	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	UN	2,00		0,00


 Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAUSE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMORIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.12.1.23	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00		0,00
1.12.1.24	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00		0,00
1.12.1.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00		0,00
1.12.1.26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	77,00		0,00
1.12.1.27	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	40,00		0,00
1.12.1.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00		0,00
1.12.1.29	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,00		0,00
1.12.1.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00		0,00
1.12.1.31	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	33,00		0,00
1.12.1.32	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	29,00		0,00
1.12.1.33	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	15,00		0,00
1.12.1.34	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	19,00		0,00
1.12.1.35	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	8,00		0,00
1.12.1.36	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm	un	1,00		0,00
1.12.1.37	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,00		0,00
1.12.1.38	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00		0,00
1.12.1.39	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00		0,00
1.12.1.40	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00		0,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UN	3,00		0,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 60mm	UN	1,00		0,00
Inserido	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85 x 75mm	UN	1,00		0,00
1.12.1.41	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2,” INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00		0,00
1.12.1.42	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4,” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2015	UN	13,00		0,00
1.12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				
1.12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	0,00		0,00
1.12.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	m²	98,05		0,00
Inserido	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2” - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	3,00		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAUISE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO		CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025		Data da medição: 30/04/025	
MEMORIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
Inserido	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af 08/2021	UN	1,00		0,00
1.12.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	98,05		0,00
1.12.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,00		0,00
1.12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00		0,00
1.12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00		0,00
1.12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00		0,00
1.12.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	26,00		0,00
1.13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			-	
1.13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			-	
1.13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	258,41		0,00
1.13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	3,00		0,00
1.13.1.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	17,00		0,00
1.13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	35,00		0,00
1.13.1.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	3,00		0,00
1.13.1.6	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	0,00		0,00
1.13.2	ACESSÓRIOS			-	
1.13.2.1	Ralo hemisférico em Fº Fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	11,00		0,00
1.13.2.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	9,00		0,00
1.14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			-	
1.14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	162,42		0,00
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 12/2014	M	8,46		0,00
1.14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	119,56		0,00
1.14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	198,23		0,00
Inserido	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af 12/2014	M	80,45		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CREA A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engº Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	0,00		0,00
1.14.5	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	0,00		0,00
Inserido	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm	UN	18,00		0,00
1.14.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00		0,00
1.14.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00		0,00
1.14.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	38,00		0,00
1.14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	116,00		0,00
1.14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	12,00		0,00
1.14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	0,00		0,00
Inserido	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 06/2022	UN	28,00		0,00
1.14.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	28,00		0,00
1.14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	78,00		0,00
1.14.14	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	16,00		0,00
1.14.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00		0,00
1.14.16	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00		0,00
1.14.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	11,00		0,00
Inserido	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	UN	8,00		0,00
1.14.18	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00		0,00
1.14.19	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	1,00		0,00
1.14.20	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	12,00		0,00
Inserido	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm	UN	2,00		0,00
1.14.21	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	14,00		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engº Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/2025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.14.22	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	1,00		0,00
1.14.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00		0,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	10,00		0,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	4,00		0,00
Inserido	Luva de correr em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UN	11,00		0,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	92,00		0,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	UN	34,00		0,00
Inserido	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm	UN	103,00		0,00
Inserido	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 12/2014	un	11,00		0,00
1.14.24	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	19,00		0,00
1.14.25	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	4,00		0,00
1.14.26	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	12,00		0,00
1.14.27	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2,00		0,00
1.14.28	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00		0,00
1.14.29	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	7,00		0,00
1.14.30	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	11,00		0,00
1.14.31	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	1,00		0,00
1.14.32	Fossa em alvenaria de tijolo maciço 5,00 x 2,50 x 1,40 m	un	1,00		0,00
1.15	LOUÇAS E METAIS				
1.15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	4,00
1.15.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	9,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	9,00
1.15.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF 04/2019 P	M	9,70		0,00
1.15.4	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	13,00		0,00
1.15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	13,00		0,00
1.15.6	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	6,00		0,00
1.15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00		0,00
1.15.8	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 refl 159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	un	1,00		0,00
1.15.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77X75X20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00		0,00
1.15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	3,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAUSE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.15.11	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	3,00
1.15.12	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	5,00
1.15.13	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	8,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	8,00
1.15.14	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	12,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	12,00
1.15.15	Dispenser para toalha interfolhada	un	3,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	3,00
1.15.16	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	10,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	10,00
1.15.17	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	2,00
1.15.18	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	2,00
1.15.19	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	9,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	9,00
1.15.20	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	7,00		0,00
1.15.21	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16,00		0,00
1.15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4,"PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	3,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	3,00
1.15.23	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	14,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	14,00
1.15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	14,00
1.15.25	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	107,00		0,00
1.15.26	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	7,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	7,00
1.15.27	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	5,00
1.15.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	7,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	7,00
1.15.29	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
1.15.30	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	27,00		0,00
1.15.31	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	19,00		0,00
1.15.32	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	25,00		0,00
1.15.33	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00		0,00
1.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				
1.16.1	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021 (ENVELOPE)	m³	2,44		0,00
1.16.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	0,24		0,00
1.16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	45,80		0,00
Inserido	Joelho 90 graus, rosca fêmea terminal, para instalações em pex, dn 20mm x 3/4", conexão por crimpagem ? fornecimento e instalação. af 06/2015	un	3,00		0,00
Inserido	Tê, para instalações em pex, dn 20 mm, conexão por crimpagem ? fornecimento e instalação. af 06/2015	un	1,00		0,00
1.16.4	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af 05/2021 (ENVELOPE)	m³	0,18		0,00
1.16.5	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	12,00		0,00

Jecvânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUTSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.16.6	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1,00		0,00
1.16.7	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	2,00		0,00
1.16.8	Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00		0,00
1.16.9	Placa de sinalizacao de segurancra contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00		0,00
1.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				
1.17.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	6,00		0,00
1.17.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	2,00		0,00
Inserido	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	5,00		0,00
1.17.3	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00		0,00
1.17.4	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00		0,00
1.17.5	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	14,00		0,00
1.17.6	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00		0,00
1.17.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	63,00		0,00
1.17.8	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00		0,00
1.17.9	Tampão em latão com corrente, d= 2 1/2", para engate rápido (incendio)	un	1,00		0,00
1.17.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	5,00		0,00
1.17.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3,00		0,00
1.17.12	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00		0,00
1.17.13	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	36,00		0,00
1.17.14	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	10,00		0,00
1.17.15	Conjunto moto-bomba Schneider, motor 5 cv, trifásico, centrífuga, sucção 2 1/2", recalque 2 1/2" (ou similar)	un	2,00		0,00
1.17.16	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMORIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.17.17	Sirene áudiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio	un	2,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	2,00
1.17.18	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	34,00		0,00
Inserido	Projeto de Sistema de detecção de alarme de incêncio, acima de 500m².	un	775,85		0,00
Inserido	Válvula de fluxo continuo galvanizada (p/ incendio)	un	1,00		0,00
Inserido	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	un	1,00		0,00
Inserido	Chave de fluxo de 1", modelo AT-2011 Italtair ou similar	un	1,00		0,00
Inserido	Tampa para caixa tipo r1, em ferro fundido, dimensões internas: 0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af 12/2020	un	1,00		0,00
Inserido	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1,00		0,00
Inserido	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1,00		0,00
Inserido	Registro ou válvula globo angular em latão, para hidrantes em instalação predial de incêndio, 45 graus, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00		0,00
Inserido	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido - 2 1/2" (incêndio)	un	1,00		0,00
Inserido	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	50,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	50,00
Inserido	Condutele em alumínio tipo t de 3/4"	un	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
Inserido	Condutele em alumínio tipo ll de 3/4"	un	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
Inserido	Condutele em alumínio tipo lr de 3/4"	un	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
Inserido	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 11/2016	m	44,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	44,00
Inserido	Abraçadeira de nylon p/amarração de cabos 300mm x 3,6mm	un	100,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	100,00
Inserido	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	10,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	10,00
1.18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V			-	
1.18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				
1.18.1.1	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00		0,00
1.18.1.2	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00		0,00
1.18.1.3	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00		0,00
1.18.1.4	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	0,00		0,00
1.18.1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,00		0,00
1.18.1.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	2,00		0,00
1.18.1.7	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und	3,00		0,00
1.18.1.8	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	und	1,00		0,00
1.18.2	DISJUNTORES				
1.18.2.1	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar	un	9,00		0,00
1.18.2.2	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	um	8,00		0,00
1.18.2.3	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	um	10,00		0,00
1.18.2.4	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	0,00		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAD/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.18.2.5	Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00		0,00
1.18.2.6	Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00		0,00
1.18.2.7	Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	0,00		0,00
1.18.2.8	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00		0,00
1.18.2.9	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	0,00		0,00
1.18.2.10	Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	0,00		0,00
1.18.2.11	Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	0,00		0,00
1.18.2.12	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA	un	0,00		0,00
1.18.2.13	Disjuntor termomagnetico tripolar 250 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 65 KA	un	0,00		0,00
1.18.2.14	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	0,00		0,00
1.18.2.15	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	28,00		0,00
1.18.2.16	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	um	2,00		0,00
1.18.2.17	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	um	4,00		0,00
1.18.2.18	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	um	2,00		0,00
1.18.2.19	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	um	2,00		0,00
1.18.2.20	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	um	4,00		0,00
1.18.2.21	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	um	42,00		0,00
1.18.2.22	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 100A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00		0,00
1.18.2.23	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 80A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00		0,00
1.18.2.24	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 63A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00		0,00
1.18.2.25	Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar 40A, 30mA, fornecimento e instalação	um	1,00		0,00
1.18.2.26	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	um	2,00		0,00
1.18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
1.18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	113,27		0,00
1.18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	269,85		0,00
1.18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	187,50		0,00
1.18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	37,08		0,00
1.18.3.5	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½?) - fornecimento e instalação. af 04/2016	M	247,81		0,00
1.18.3.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	m	24,50		0,00
1.18.3.7	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	20,90		0,00
1.18.3.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	47,00		0,00
1.18.3.9	Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm	un	16,00		0,00
1.18.3.10	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	161,00		0,00
1.18.3.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	134,00		0,00
Inserido	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	91,90		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CREA A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engº Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
Inserido	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	76,60		0,00
Inserido	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	102,40		0,00
1.18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				
1.18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	3.490,02		0,00
1.18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4.463,80		0,00
1.18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.500,99		0,00
1.18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	431,97		0,00
1.18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2,65		0,00
1.18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	170,77		0,00
1.18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	178,50		0,00
1.18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00		0,00
1.18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	150,30		0,00
1.18.4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	0,00		0,00
1.18.5	ELETROCALHAS				
1.18.5.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 75 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	49,00		0,00
1.18.5.2	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	58,00		0,00
1.18.5.3	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	1,00		0,00
1.18.5.4	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	12,00		0,00
1.18.5.5	Emenda interna 100 x 75 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	20,00		0,00
1.18.5.6	Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	21,00		0,00
1.18.5.7	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	33,00		0,00
1.18.5.8	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	40,00		0,00
1.18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
1.18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,00		0,00
1.18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00		0,00
1.18.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	19,00		0,00

Jecvânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - EUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/2025
MEMORIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.18.6.4	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, sistema "X", ref. 675063 da Pial Legrand ou similar	un	0,00		0,00
1.18.6.5	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	8,00		0,00
1.18.6.6	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	0,00		0,00
1.18.6.7	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020D232RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	0,00		0,00
1.18.6.8	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa	un	0,00		0,00
1.18.6.9	Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 400w e reator, tecnolux, ref: lm-250v/5 (ou similar)	un	0,00		0,00
1.18.6.10	Projeto Lumini, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Un	0,00		0,00
1.18.6.11	Luminária tipo arandela foco duplo em alumínio escovado, cor branco, ref.40/2, Serra, Dimlux ou similar, inclusive lâmpadas halogena refletora E-27 60w/127v	un	0,00		0,00
1.18.6.12	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	13,00		0,00
1.18.6.13	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	61,00		0,00
1.18.6.14	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã	un	2,00		0,00
1.18.6.15	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	13,00		0,00
1.18.6.16	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 12/2015	un	2,00		0,00
1.18.6.17	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	1,00		0,00
1.18.6.18	Luminária Linear de Sobrepor LED Slim 36w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação	un	0,00		0,00
1.18.6.19	Luminária Linear de Sobrepor LED Slim 18w Branco Frio Bivolt, fornecimento e instalação	un	0,00		0,00
1.18.6.20	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	0,00		0,00
1.18.6.21	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	0,00		0,00
Inserido	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa - Rev. 01	un	56,00		0,00
Inserido	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	11,00		0,00
Inserido	Luminária fluorescente de embutir c/ aletas 2 x 40 w (tecnolux ref.fle-6440 ou similar), completa - Rev. 01	un	25,00		0,00
Inserido	Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar	un	9,00		0,00
Inserido	Projeto Lumini, ref PL-2300/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	un	4,00		0,00
Inserido	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01	un	8,00		0,00

Jecivânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUSE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
Inserido	Projetor fech, em alum. fundido, com aletas, refletor em alum. refletal, liso anod, lente em cristal temp, suporte fixação em chapa de aço galv, c/ soquete E-40, na cor cinza martelado, da REEME , ref. MA-326 ou similar, incl. lamp vapor met. 250w	un	1,00		0,00
1.18.7	PADRÃO DE ENTRADA				
1.18.7.1	Transformador de distribuição, 75 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	1,00		0,00
1.18.7.2	Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	2,00		0,00
1.18.7.3	Poste de concreto duplo T (DT) 11/600 - fornecimento	un	1,00		0,00
1.18.7.4	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 600 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	un	1,00		0,00
1.18.7.5	Implantação de poste de concreto armado duplo T (DT) ou circular de 9 a 12m	un	1,00		0,00
1.18.7.6	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1,00		0,00
1.18.7.7	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	2,00		0,00
1.18.7.8	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	un	2,00		0,00
1.18.7.9	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	4,00		0,00
1.18.7.10	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00		0,00
1.18.7.11	Demolição de concreto com martelo e compressor	m3	0,16		0,00
1.18.7.12	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00		0,00
1.18.7.13	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00		0,00
1.18.7.14	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 95mm², 1kv / 90° C	m	179,34		0,00
1.18.7.15	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90° C	m	59,78		0,00
1.18.7.16	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	2,00		0,00
1.18.7.17	Fornecimento e instalação de isolador de pino de vidro multi-corpo p/ 15 kv	un	3,00		0,00
1.18.7.18	Fornecimento e instalação de Para raios tipo polimérico 15kv - 12ka	un	3,00		0,00
1.18.7.19	Fornecimento de conector cunha p/c 6 c/ 2 awg al	un	2,00		0,00
1.18.7.20	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3,00		0,00
1.18.7.21	Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,00		0,00
Inserido	Cabo de alumínio 0,6/1kv multiplexados 3x1x35 +35mm²	m	15,00		0,00
Inserido	Arame galvanizado 12 bwg	kg	2,00		0,00
Inserido	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	m	4,00		0,00
Inserido	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3")	un	1,00		0,00
Inserido	Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 2 - fornecimento e instalação. af_07/2020	un	3,00		0,00
Inserido	Arruela quadrada em aço galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	un	31,00		0,00
Inserido	Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	6,00		0,00
Inserido	Elo fusível 5 h, 500 mm	un	3,00		0,00
Inserido	Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a	un	3,00		0,00
Inserido	Conector de terra duplo	un	4,00		0,00
Inserido	Parafuso máquina 16 x 300mm	un	6,00		0,00
Inserido	Parafuso máquina 16 x 350mm	un	1,00		0,00
Inserido	Cabeçote de alumínio de 3"	un	1,00		0,00
Inserido	Parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	3,00		0,00
Inserido	Gancho olhal em aço galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm	un	3,00		0,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO		CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	B.M.Nº. 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025		Data da medição: 30/04/025	
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
Inserido	Isolador de porcelana suspenso, disco tipo garfo olhal, diametro de 152 mm, para tensao de *15* kv	un	3,00		0,00
Inserido	Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm	un	4,00		0,00
Inserido	Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado	un	3,00		0,00
Inserido	Cartucho para conector cunha série vermelho	un	2,00		0,00
Inserido	Terminal de compressão para cabo de 240 mm2	un	6,00		0,00
Inserido	Estribo normal alça 2 awg para co	un	3,00		0,00
Inserido	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2	un	2,00		0,00
Inserido	Fita aco inox para cintar poste, l = 19 mm, e = 0,5 mm (rolo de 30m)	un	3,00		0,00
Inserido	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	4,00		0,00
1.18.8	QDGB				
1.18.8.1	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00		0,00
1.18.8.2	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	un	1,00		0,00
1.18.9	QD1				
1.18.9.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	167,00		0,00
1.18.9.2	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	41,75		0,00
1.18.10	QD2				
1.18.10.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	180,00		0,00
1.18.11	QD3				
1.18.11.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90º C	m	50,00		0,00
1.18.11.2	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C	m	12,50		0,00
1.18.12	QD4				
1.18.12.1	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	46,00		0,00
1.18.13	QD5				
1.18.13.1	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	145,00		0,00
1.18.14	QD6				
1.18.14.1	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	209,00		0,00
1.18.14.2	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00		0,00
1.18.14.3	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00		0,00
1.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				
1.19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	95,00		0,00
1.19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	18,00		0,00
1.19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	22,00		0,00
1.19.4	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	5,00		0,00
1.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				
1.20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				
1.20.1.1	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	3,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	3,00
1.20.1.2	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	un	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
1.20.1.3	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	2,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	2,00
1.20.1.4	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
1.20.1.5	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	2,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	2,00

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA 126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/025
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.20.1.5	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar	m	1,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	1,00
1.20.1.6	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	2,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	2,00
1.20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				
1.20.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	579,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	579,00
1.20.2.2	Cabo coaxial	m	113,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	113,00
1.20.2.3	Cabo de conexões - patch cord categoria 6- 2.5m	un	19,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	19,00
1.20.3	TOMADAS				
1.20.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	19,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	19,00
1.20.3.2	Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm (apenas modulo)	un	8,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	8,00
1.20.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00	EXECUTADO CONFORME PROJETO	10,00
1.20.4	CAIXA E ACESSÓRIOS				
1.20.4.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.40m, com grelha de ferro fundido	un	4,00		0,00
1.20.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,00		0,00
1.20.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				
1.20.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	15,20		0,00
1.20.5.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	112,05		0,00
1.20.5.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,80		0,00
1.20.5.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af 11/2016 p	M	55,20		0,00
1.20.5.5	Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	51,65		0,00
Inserido	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023	m	55,14		0,00
Inserido	Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	18,00		0,00
Inserido	Tê horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00		0,00
Inserido	Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00		0,00
Inserido	Curva vertical 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00		0,00
1.21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				
1.21.1	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	un	1,00		0,00
1.21.2	Exaustor ACI-200, da sictell ou similar - fornecimento e instalação	un	1,00		0,00
1.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				
1.22.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	1,00		0,00
1.22.2	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	kg	67,01		0,00
1.22.3	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	11,00		0,00
1.22.4	Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-350	un	4,00		0,00
1.22.5	Clips 5/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238	un	33,00		0,00
1.22.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00		0,00
1.22.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	26,18		0,00

Jecvânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CAUISE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO		CONTRATO Nº: 063/2022	
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE	B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025		Data da medição: 30/04/2025	
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.22.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	26,18		0,00
1.22.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	11,00		0,00
1.22.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	26,00		0,00
1.22.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	261,00		0,00
1.22.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	174,50		0,00
1.22.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	11,00		0,00
1.22.14	Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação	un	251,00		0,00
1.22.15	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	22,00		0,00
1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.23.1	GERAIS				
1.23.1.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00		0,00
1.23.1.2	Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm	m²	42,96		0,00
1.23.1.3	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	26,89		0,00
1.23.1.4	Prateleira em compensado, revestida com laminado	m²	30,15		0,00
1.23.1.5	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	31,00		0,00
1.23.1.6	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	79,65		0,00
1.23.1.7	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	148,00		0,00
1.23.1.8	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m	3,00		0,00
1.23.1.9	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	m	4,12		0,00
1.23.2	CAIXA D'ÁGUA 15.000L				
1.23.2.1	Reservatório metálico em chapa de aço carbono ASTM A-36/tipo Tubular (diam. 1,47m h= 7,60m), Cap.12.000L c/ pint. int. proteção epóxi poliamida 150 a 180 micras e ext. esmalt. sinté. anti-corros. alta quali. 130 a 180 micras- Fornecimento e instalado	un	0,00		0,00
1.23.2.2	Escada Marinheiro em aço CA-50 d=16mm (5/8"), exceto pintura - Rev 01	m	0,00		0,00
1.23.2.3	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1", inclusive curva de aço carbono	m	0,00		0,00
1.23.2.4	Jateamento abrasivo em estruturas de aço carbono tipo SA 2.1/2, metal quase branco, com granalha	m²	0,00		0,00
1.23.2.5	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	0,00		0,00
1.23.2.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m²	0,00		0,00
1.23.2.7	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1	m²	0,00		0,00
1.23.2.8	Revervatório metálico em chapa de aço, cap. 15.000l	un	1,00		0,00
1.24	IMPLANTACÃO				
1.24.1	SERVICOS PRELIMINARES				

Jeovânio Oliveira da Trindade
 Arq e Urb - CAU/SE A126362-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Elaine da Cunha Menezes
 Engª Civil CREA 2716104921
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2			MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE			B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/2025
MEMÓRIA DE CÁLCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
1.24.1.1	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m²	501,75		0,00
1.24.1.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m³	38,00		0,00
1.24.1.3	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	41,00		0,00
1.24.2	MURO				
1.24.2.1	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	6,57		0,00
1.24.2.2	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	77,35		0,00
1.24.2.3	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	150,32		0,00
1.24.2.4	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	50,87		0,00
1.24.2.5	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	241,58		0,00
1.24.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	630,30		0,00
1.24.2.7	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	630,30		0,00
1.24.2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	630,30		0,00
1.24.3	DEMOLIÇÃO				
1.24.3.1	Demolição de concreto com martetele e compressor	m³	103,86		0,00
1.24.3.2	Coleta e carga manuais de entulho	m³	103,86		0,00
1.24.3.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	778,95		0,00
1.24.4	PAVIMENTAÇÃO				
1.24.4.1	Lastro de brita 2	m³	49,70		0,00
1.24.4.2	Colchão de areia	m³	12,71		0,00
1.24.4.3	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m²	105,88		0,00
1.24.4.4	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	105,88		0,00
1.24.4.5	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	70,59		0,00
1.24.4.6	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00		0,00
1.25	SERVIÇOS FINAIS				
1.25.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF 04/2019	m²	891,68		0,00
1.25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00		0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	650,00	650 x 3,48% da etapa	22,62
2.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	750 x 3,48% da etapa	26,10
JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA Patrícia Dutra de Melo Chagas CPF:00250632519		ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:			APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - SAU/SE A126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2	MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTRATO	CONTRATO Nº: 063/2022		
Contratada:	JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA				
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE				
		B.M.Nº: 15 - Período Medição: 27/01/2025 a 30/04/2025	Data da medição: 30/04/2025		
MEMÓRIA DE CALCULO					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Memória de cálculo	Total do Período
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA					

PATRICIA DUTRA
DE MELO
CHAGAS:002506
32519

Assinado de forma
digital por PATRICIA
DUTRA DE MELO
CHAGAS:00250632519
Dados: 2025.05.09
08:51:05 -03'00'

Jeovânio Oliveira da Trindade
Arq e Urb - CREA 126362-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Elaine da Cunha Menezes
Engª Civil CREA 2716104921
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Nº 14

Itabaiana, 07 de maio de 2025

Ref.:

Contrato PME nº 063/2022

Objeto: Execução da obra de construção de Creche Pró-Infância tipo II na Rua Florêncio dos Santos, s/nº, Bairro Queimadas, Itabaiana/SE

A JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 05.108.674/0001-28; vem por intermédio deste apresentar o relatório fotográfico da obra mencionada acima, onde o mesmo apresenta serviços referente ao período de **Período: 27/01/2025 até 30/05/2025**, conforme **Boletim de Medição nº 15**.



Figura 01: aterro e nivelamento do terreno



Figura 02: Instalação do piso tátil.



Figura 03: limpeza.



Figura 04: infra e cabeamento de alarme de incêndio.



Figura 05: fixação das sirenes e botoeiras.



Figura 06: Execução do piso polido.



Figura 07: piso polido executado.




Figura 08: Instalações de louças e metais.



Figura 09: Instalações de barras.



Figura 10: limpeza.



Figura 11: fixação de louças e acessórios.



Figura 12: instalação de forro .



Figura 13: instalações de barra de apoio.



Figura 14: Instalação de forro mineral.



Figura 15: Instalação de central incêndio.




Figura 16: instalação de cabeamento estruturado e tomadas de internet e tv.



Figura 17: Montagem de Hack.



Figura 18: encunhamento



PATRICIA DUTRA DE MELO
CHAGAS:00250632519

Assinado de forma digital por PATRICIA
DUTRA DE MELO CHAGAS:00250632519
Dados: 2025.05.08 08:11:40 -03'00'

JPC CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

Patrícia Dutra de Melo Chagas

Engenheira Civil

CREA: 270093245-5

Documento assinado digitalmente
ELAINE DA CUNHA MENEZES
Data: 08/05/2025 10:58:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
JEOVANIO OLIVEIRA DA TRINDADE
Data: 08/05/2025 11:06:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rua Delmiro Gouveia, 1293 – Bairro Coroa do Meio/ CEP: 49035-810 Tel: (79) 3086-1983

CNPJ: 05.108.674/0001-28, E-mail: administrativo@jpcconstrucoes.com.br