




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 16/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 28/04/2022 a 05/05/2022				DATA: 06/05/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							1.188.016,40	796.418,29	49.912,23	846.330,52	341.685,88	71,24
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	32.000,00	21.185,36	1.378,41	22.563,77	36,21	1.158.720,00	767.121,89	49.912,23	817.034,11	341.685,89	70,51
01.002	Melo-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	200,00	200,00		200,00	25,33	5.066,00	5.066,00	0,00	5.066,00	0,00	100,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	30,00	30,00		30,00	807,68	24.230,40	24.230,40	0,00	24.230,40	0,00	100,00
02.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							48.081,24	31.829,59	2.072,30	33.901,89	14.179,35	70,51
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,00	0,66	0,0431	0,71	48.081,24	48.081,24	31.829,59	2.072,30	33.901,89	14.179,35	70,51
Total geral								1.236.097,64	828.247,89	51.984,53	880.232,42	355.865,22	71,21
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Van Henrique Lages Santana
Eng. Civil - CREA/RN 2715630353
Coordenador de Nucleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO				MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 096/2021		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 16/2022		ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021		
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 28/04/2022 A 05/05/2022		DATA: 06/05/2022		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	Nº	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)	
1	28/04/2022	RUA H	19	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	5,50	13,60	74,80	
2	28/04/2022	RUA H	19	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	5,60	6,10	34,16	
3	28/04/2022	RUA H	19	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	1,90	4,70	8,93	
4	28/04/2022	RUA H	157	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	1,60	6,30	10,08	
5	28/04/2022	RUA H	104	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	5,30	9,50	50,35	
6	28/04/2022	RUA H	15	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	6,30	5,10	32,13	
7	29/04/2022	RUA H	90	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	8,40	18,00	151,20	
8	29/04/2022	RUA H	66	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	2,30	10,00	23,00	
9	29/04/2022	RUA H	7	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	4,15	5,10	21,17	
10	29/04/2022	RUA H	7	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	1,30	1,80	2,34	
11	29/04/2022	RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA	1419	-	1,90	15,80	29,64	
12	29/04/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	109	BAIRRO MIGUEL TELES	2,90	5,80	16,82	
13	02/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	FUNDO DO SHOPPING	2,60	8,50	22,10	
14	02/05/2022	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	235	FUNDO DO SHOPPING	3,30	4,10	13,53	
15	02/05/2022	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	84	FUNDO DO SHOPPING	2,45	4,30	10,54	
16	02/05/2022	RUA D	S/N	BAIRRO SÃO CRISTÓVAO	1,90	5,10	9,69	
17	02/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	S/N	LOTEAMENTO MARCELA	3,60	5,30	19,08	
18	02/05/2022	RUA H	7	RUA DO ARAME EM FRENTE AO IFS - INVASÃO	3,50	7,30	25,55	
19	02/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	394	LOTEAMENTO MARCELA	5,80	7,30	42,34	
20	02/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	200	BAIRRO MIGUEL TELES	3,30	24,30	80,19	
21	02/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	230	BAIRRO MIGUEL TELES	1,80	3,80	6,84	
22	03/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	BAIRRO MIGUEL TELES	5,20	5,80	30,16	
23	03/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	285	BAIRRO MIGUEL TELES	2,10	4,70	9,87	
24	03/05/2022	TRAVESSA TERÊNCIO BISPO	42	BAIRRO MIGUEL TELES	5,10	6,90	35,19	
25	03/05/2022	TRAVESSA TERÊNCIO BISPO	36	BAIRRO MIGUEL TELES	2,50	7,90	19,75	
26	03/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	FUNDO DO SHOPPING	5,50	7,45	40,98	
27	03/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	S/N	ESQUINA	7,30	3,80	27,74	
28	03/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	144	-	3,90	3,90	15,21	
29	03/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	138	-	3,80	3,80	14,44	
30	03/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	132	-	2,10	2,10	4,41	
31	03/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	121	-	4,00	2,10	8,40	
32	03/05/2022	RUA JOÃO COSTA LIMA NETO	121	-	4,60	2,00	9,20	
33	03/05/2022	RUA PEDRO TAVARES DE JESUS	312	-	7,00	4,00	28,00	
34	04/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	ESQUINA	11,60	3,90	45,24	
35	04/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	-	3,40	6,90	23,46	
36	04/05/2022	RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA SILVA	S/N	-	12,40	2,90	35,96	
37	04/05/2022	RUA HELENO LUIZ DA SILVA	S/N	-	5,28	4,40	23,24	
38	04/05/2022	RUA H	S/N	-	8,30	18,30	151,89	
39	05/05/2022	RUA H	S/N	-	4,60	2,30	10,58	
40	05/05/2022	RUA H	S/N	-	21,20	4,60	97,52	
41	05/05/2022	RUA H	S/N	-	7,30	3,30	24,09	
42	05/05/2022	RUA H	S/N	-	11,70	3,30	38,61	
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²) ==>							1.378,41	

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 096/2021
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 16/2022**



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H



RUA H




RUA H




RUA ANTONIO JOSÉ DA COSTA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715030353
Coordenador de Núcleo



**RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA
SILVA**



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS




RUA H



RUA D



**RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA
SILVA**


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Yan Henrique Teófilo Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 15638353
 Coordenador do Núcleo



TRAVESSA TERÊNCIO BISPO



TRAVESSA TERÊNCIO BISPO



RUA HELENO LUIZ DA SILVA




RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Júnior
Eng. Civil
RN 2719934232



Prefeitura Municipal de Itabalana
Yan Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715630353
Coordenador de Núcleo



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO



RUA PEDRO TAVARES DE JESUS



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232


 Prefeitura Municipal de Itabalana
 Van Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Obras



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO



RUA JOÃO COSTA LIMA NETO




RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA
SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA
SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CÂNDIDO DA
SILVA


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232


 Prefeitura Municipal de Habelana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 1715638352
 Coordenador de Obras



RUA HELENO LUIZ DA SILVA



RUA H



RUA H




RUA H




RUA H



RUA H


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232


 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil - CREA/SE 2115638353
 Coordenador de Núcleo