





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 16/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 31/08/2023 A 05/09/2023				DATA: 05/09/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	728.207,19	39.268,84	767.476,03		1.514.756,47	33,63
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	16.018,35	867,24	16.885,59	44,52	2.226.000,00	713.136,95	38.609,52	751.746,47		1.474.253,53	33,77
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	16,00	0,70	16,70	941,89	47.094,50	15.070,24	659,32	15.729,56		31.364,94	33,40
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	38.047,50	2.049,47	40.096,97		79.123,03	33,63
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	159,58	8,80	168,38	123,60	61.800,00	19.724,09	1.087,68	20.811,77		40.988,23	33,68
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	382,93	20,10	403,03	47,85	57.420,00	18.323,41	961,79	19.285,20		38.134,80	33,59
Total geral								2.401.452,50	766.254,70	41.318,31	807.573,01		1.593.879,50	33,63
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.09.06 08:25:24 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Ivan Henrique Soares Santana
Engº Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 16/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 31/08/2023 A 05/09/2023	DATA: 05/09/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	31/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	26,00	4,00	104,00
2	31/08/2023	POVOADO TERRA DURA	POVOADO TERRA DURA	13,00	2,00	26,00
3	31/08/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	6,00	3,00	18,00
4	01/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	29,00	8,00	232,00
5	04/09/2023	RUA PROJETADA B	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	11,00	4,00	44,00
6	04/09/2023	RUA PROJETADA B	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	13,80	5,50	75,90
7	04/09/2023	RUA PROJETADA B	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GOIS	7,50	3,00	22,50
8	04/09/2023	RUA F	SÃO CRISTÓVÃO	4,50	3,00	13,50
9	04/09/2023	RUA F	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	3,00	30,00
10	04/09/2023	RUA F	SÃO CRISTÓVÃO	17,00	3,00	51,00
11	05/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	7,50	6,40	48,00
12	05/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	13,50	4,00	54,00
13	05/09/2023	RUA B	SÃO CRISTÓVÃO	9,40	5,10	47,94
14	05/09/2023	RUA D	SÃO CRISTÓVÃO	11,80	3,00	35,40
15	05/09/2023	RUA D	SÃO CRISTÓVÃO	15,00	3,00	45,00
16	05/09/2023	RUA D	SÃO CRISTÓVÃO	5,00	4,00	20,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						867,24

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.09.05
17:12:05 -03'00'

Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 16/2023**



POVOADO TERRA DURA



POVOADO TERRA DURA



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B



RUA PROJETADA B



RUA F



RUA F



RUA F



RUA G



RUA G

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2705638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066
41211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.09.05
17:12:59 -03'00'



RUA B



RUA D



RUA D



RUA D

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.09.05
17:13:13 -03'00'

Yan Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 1715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana