




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO		CONTRATO Nº 069/2023									
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 19/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023									
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 21/09/2023 A 26/09/2023		DATA: 26/09/2023									
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO						2.282.232,50	847.205,80	47.118,92	894.324,72		1.387.907,78	39,19
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	18.635,21	1.037,22	19.672,43	2.226.000,00	829.639,55	46.177,03	875.816,58		1.350.183,42	39,34
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	18,65	1,00	19,65	941,89	47.094,50	17.566,25	941,89	18.508,14	28.586,36	39,30
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						119.220,00	44.249,74	2.470,53	46.720,27		72.499,73	39,19
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	185,68	10,00	195,68	123,60	61.800,00	22.950,05	1.236,00	24.186,05	37.613,95	39,14
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	445,13	25,80	470,93	47,85	57.420,00	21.299,69	1.234,53	22.534,22	34.885,78	39,24
Total geral							2.401.452,50	891.455,55	49.589,45	941.045,00		1.460.407,50	39,19
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.09.27 09:21:42 -03'00'				Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____		Aprovado para pagamento Data: __/__/____					


José Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Van Henrique Tavares Santana
Engº Civil CREA 2716539353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 19/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023	
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 21/09/2023 A 26/09/2023		DATA: 26/09/2023	
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	21/09/2023	RUA MARIA NUNES PEIXOTO	MARIANGA	2,20	8,00	17,60
2	21/09/2023	RUA JOSÉ MOTA DA COSTA	MARIANGA	1,70	4,10	6,97
3	21/09/2023	RUA JOSÉ MOTA DA COSTA	MARIANGA	5,10	19,00	96,90
4	21/09/2023	RUA MARIA NUNES PEIXOTO	MARIANGA	4,50	6,10	27,45
5	21/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4,00	15,80	63,20
6	21/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4,30	8,00	34,40
7	21/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	4,60	5,90	27,14
8	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	5,80	12,80	74,24
9	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	3,30	6,00	19,80
10	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	3,00	4,90	14,70
11	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	5,50	9,60	52,80
12	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	2,50	5,30	13,25
13	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	6,00	6,00	36,00
14	22/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	3,80	16,80	63,84
15	25/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	4,40	5,00	22,00
16	25/09/2023	RUA MARIA MAURICIA MACHADO	SÃO CRISTÓVÃO	7,50	10,00	75,00
17	25/09/2023	RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	5,50	8,70	47,85
18	25/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,00	7,50	22,50
19	25/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,00	24,40	73,20
20	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,30	9,00	20,70
21	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,00	8,80	17,60
22	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,80	6,80	19,04
23	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,00	7,00	21,00
24	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	3,00	7,10	21,30
25	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	2,80	6,00	16,80
26	26/09/2023	RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA	CONJ. SERAPIÃO ANTÔNIO DE GÓIS	1,10	5,40	5,94
27	26/09/2023	RUA G	SÃO CRISTÓVÃO	2,80	45,00	126,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						1.037,22



MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.09.27 09:19:47 -03'00'

[Handwritten Signature]
José Roberto Santos da Faria
Eng. Civil CREA 272029/0004
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

[Handwritten Signature]
Van Henrique Teles Santana
Eng. Civil CREA 175638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 19/2023**



RUA MARIA NUNES PEIXOTO



RUA JOSÉ MOTA DA COSTA



RUA JOSÉ MOTA DA COSTA



RUA MARIA NUNES PEIXOTO



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 270293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil - CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211
525
Dados: 2023.09.27
09:20:14 -03'00'



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CRE 12720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CRE 115638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.09.27 09:20:30 -03'00'



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA MARIA MAURÍCIA MACHADO



RUA BELARMINO JOSÉ DOS SANTOS



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA

José Robson Santos da Silva
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 15639353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.09.27 09:20:46 -03'00'



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA




RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA




RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA


 José Robson Santos
 Eng. Civil - CREA 2740293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabairana


 Van Henrique Teófilo Santana
 Eng. Civil - CREA 15630353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabairana

MAYKON Assinado de forma
 digital por
 DOUGLAS MAYKON
 SANTOS DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664121
 SANTANA:0 1525
 6641211525 Dados: 2023.09.27
 09:21:01 -03'00'



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA



RUA DINARTI LUIZ PEREIRA DA FONSECA



RUA G

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de
forma digital por
MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525
Dados: 2023.09.27
09:21:15 -03'00'

José Robson Santos de Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Van Henrique Torres Santana
Eng. Civil CREA 15670353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana