

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO :		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 215/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2								3.151.999,37	-	103.624,06	103.624,06	3.048.375,31	3,28
01	SERVIÇOS PRELIMINARES								367.395,48	-	35.291,29	35.291,29	332.104,19	9,60
01.001 /	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	10,00		/ 6,00	6,00	4,00	408,68	4.086,80		2.452,08	2.452,08	1.634,72	60,00
01.002 /	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	99,00		/ 99,00	99,00	-	112,34	11.121,66		11.121,66	11.121,66	-	100,00
01.003 /	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	un	/ 1,00		/ 1,00	1,00	-	2.191,47	2.191,47		2.191,47	2.191,47	-	100,00
01.004	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00			-	1,00	2.184,56	2.184,56		-	-	2.184,56	-
01.005 /	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	/ 127,78		/ 127,78	127,78	-	72,91	9.316,44		9.316,44	9.316,44	-	100,00
01.006	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) (MÊS)	MÊS	8,00			-	8,00	1.019,56	8.156,48		-	-	8.156,48	-
01.007 /	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00		/ 1,00	1,00	7,00	796,53	6.372,24		796,53	796,53	5.575,71	12,50
01.008	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	8,00			-	8,00	1.274,45	10.195,60		-	-	10.195,60	-
01.009 /	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	un	1,00		/ 0,03	0,03	0,97	313.770,23	313.770,23		9.413,11	9.413,11	304.357,12	-
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTOS								47.662,66	-	21.622,41	21.622,41	26.040,15	45,36
02.001	EDIFICAÇÃO								45.310,07	-	21.622,41	21.622,41	23.687,66	47,72
02.001.001 /	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	m2	1.575,00		/ 1.575,00	1.575,00	-	0,80	1.260,00		1.260,00	1.260,00	-	100,00
02.001.002	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo argilo-arenoso. af_08/2023	m3	158,44			-	158,44	83,94	13.299,45		-	-	13.299,45	-
02.001.003 /	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	m3	250,58		/ 166,83	166,83	83,75	108,41	27.165,38		18.086,04	18.086,04	9.079,34	66,57
02.001.004 /	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	107,09		/ 107,09	107,09	-	3,55	380,17		380,17	380,17	-	100,00
02.001.005 /	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	210,86		/ 124,75	124,75	86,11	15,20	3.205,07		1.896,20	1.896,20	1.308,87	59,16
02.002	MURETA ABRIGO DE GÁS								1.920,91	-	-	-	1.920,91	-
02.002.001	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	m3	15,68			-	15,68	108,41	1.699,87		-	-	1.699,87	-
02.002.002	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	13,37			-	13,37	3,55	47,46		-	-	47,46	-
02.002.003	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	11,42			-	11,42	15,20	173,58		-	-	173,58	-
02.003	CASTELO D'ÁGUA								431,58	-	-	-	431,58	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 215/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2025		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2025		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unif.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.003.001	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de formas). af_01/2024	m3	3,65			-	3,65	108,41	395,70		-	-	395,70	-
02.003.002	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	4,84			-	4,84	3,55	17,18		-	-	17,18	-
02.003.003	Resteio mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão af_08/2023	m3	1,23			-	1,23	15,20	18,70		-	-	18,70	-
03	FUNDAÇÕES								166.413,36	-	46.710,36	46.710,36	109.703,00	29,86
03.001	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS								48.430,94	-	39.564,84	39.564,84	8.866,10	81,69
03.001.001/	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024/	m2	46,65		46,65	46,65	-	47,05	2.194,88		2.194,88	2.194,88	-	100,00
03.001.002/	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	131,71		131,71	131,71	-	97,98	12.904,95		12.904,95	12.904,95	-	100,00
03.001.003/	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	317,20		292,62	292,62	24,58	19,95	6.328,14		5.837,77	5.837,77	490,37	92,25
03.001.004/	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	41,25		41,25	41,25	-	18,75	773,44		773,44	773,44	-	100,00
03.001.005/	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	366,94		366,94	366,94	-	16,85	6.182,94		6.182,94	6.182,94	-	100,00
03.001.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	225,00		225,00	225,00	-	14,38	3.235,50		3.235,50	3.235,50	-	100,00
03.001.007/	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	134,38		134,38	134,38	-	21,22	2.851,54		2.851,54	2.851,54	-	100,00
03.001.008/	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	15,55		6,22	6,22	9,33	897,72	13.959,55		5.583,82	5.583,82	8.375,73	40,00
03.002	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME								85.024,38	-	7.145,52	7.145,52	77.878,86	8,40
03.002.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	60,44			-	60,44	47,05	2.843,70		-	-	2.843,70	-
03.002.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024	m3	3,89			-	3,89	941,41	3.662,08		-	-	3.662,08	-
03.002.003	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	349,55			-	349,55	97,98	34.248,91		-	-	34.248,91	-
03.002.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	660,10		330,05	330,05	330,05	18,75	12.376,88		6.188,44	6.188,44	6.188,44	50,00
03.002.005	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	113,60		56,80	56,80	56,80	16,85	1.914,16		957,08	957,08	957,08	50,00
03.002.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	26,41			-	26,41	14,38	379,78		-	-	379,78	-
03.002.007	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	356,91			-	356,91	24,70	8.815,68		-	-	8.815,68	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.084.767-50/2024- PNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.002.008	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	24,18			-	24,18	859,52	20.783,19		-	-	20.783,19	-
03.003	FUNDAÇÃO CASTELO D'ÁGUA								9.587,35	-	-	-	9.587,35	-
03.003.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 pa	m	35,00			-	35,00	75,10	2.628,50		-	-	2.628,50	-
03.003.002	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 40 cm. af_05/2021	un	5,00			-	5,00	19,45	97,25		-	-	97,25	-
03.003.003	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm af_01/2024	m2	4,84			-	4,84	47,05	227,72		-	-	227,72	-
03.003.004	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	4,40			-	4,40	157,81	694,36		-	-	694,36	-
03.003.005	Armação de bloco utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	116,61			-	116,61	18,33	2.137,46		-	-	2.137,46	-
03.003.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	83,78			-	83,78	14,38	1.204,76		-	-	1.204,76	-
03.003.007	Armação de bloco e sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. af_01/2024	kg	13,87			-	13,87	14,00	194,18		-	-	194,18	-
03.003.008	Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024	kg	13,08			-	13,08	24,70	323,08		-	-	323,08	-
03.003.009	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	2,42			-	2,42	859,52	2.080,04		-	-	2.080,04	-
03.004	ABRIGO DE GÁS - BLOCOS								2.912,40	-	-	-	2.912,40	-
03.004.001	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). af_01/2020 pa	m	17,50			-	17,50	75,10	1.314,25		-	-	1.314,25	-
03.004.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	1,25			-	1,25	47,05	58,81		-	-	58,81	-
03.004.003	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	5,00			-	5,00	157,81	789,05		-	-	789,05	-
03.004.004	Armação de descida d'água utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_08/2022	kg	10,19			-	10,19	20,49	208,79		-	-	208,79	-
03.004.005	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	0,63			-	0,63	859,52	541,50		-	-	541,50	-
03.005	MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME								10.468,29	-	-	-	10.468,29	-
03.005.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	13,25			-	13,25	47,05	623,41		-	-	623,41	-
03.005.002	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	44,97			-	44,97	114,02	5.127,48		-	-	5.127,48	-
03.005.003	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	84,20			-	84,20	18,75	1.578,75		-	-	1.578,75	-
03.005.004	Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	3,64			-	3,64	859,52	3.128,65		-	-	3.128,65	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: Nº 218/2025								
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04	SUPERESTRUTURA								372.898,10	-	-	-	372.898,10	-
04.001	CONCRETO ARMADO - PILARES								62.522,33	-	-	-	62.522,33	-
04.001.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	333,34			-	333,34	70,75	23.583,81		-	-	23.583,81	-
04.001.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	839,33			-	839,33	14,99	12.581,56		-	-	12.581,56	-
04.001.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022	kg	312,88			-	312,88	12,68	3.967,32		-	-	3.967,32	-
04.001.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	450,22			-	450,22	18,19	8.189,50		-	-	8.189,50	-
04.001.005	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	18,25			-	18,25	778,09	14.200,14		-	-	14.200,14	-
04.002	CONCRETO ARMADO - VIGAS								61.468,21	-	-	-	61.468,21	-
04.002.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	344,10			-	344,10	70,75	24.345,08		-	-	24.345,08	-
04.002.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	675,91			-	675,91	16,61	11.226,87		-	-	11.226,87	-
04.002.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	9,64			-	9,64	14,99	144,50		-	-	144,50	-
04.002.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	365,31			-	365,31	18,19	6.644,99		-	-	6.644,99	-
04.002.005	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	24,55			-	24,55	778,28	19.106,77		-	-	19.106,77	-
04.003	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS								4.233,73	-	-	-	4.233,73	-
04.003.001	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de 20" cm. af_03/2024	m	124,12			-	124,12	34,11	4.233,73		-	-	4.233,73	-
04.004	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES								2.842,84	-	-	-	2.842,84	-
04.004.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	18,00			-	18,00	70,75	1.273,50		-	-	1.273,50	-
04.004.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	43,92			-	43,92	16,61	729,51		-	-	729,51	-
04.004.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	13,66			-	13,66	18,19	248,48		-	-	248,48	-
04.004.004	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	0,76			-	0,76	778,09	591,35		-	-	591,35	-
04.005	CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES VIGAS E LAJE								3.638,66	-	-	-	3.638,66	-
04.005.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	m2	19,24			-	19,24	70,75	1.361,23		-	-	1.361,23	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITAIBAIA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unif.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.005.002	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022	kg	15,26			-	15,26	17,49	266,90		-	-	266,90	-
04.005.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	19,45			-	19,45	16,61	323,06		-	-	323,06	-
04.005.004	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	28,01			-	28,01	14,99	419,87		-	-	419,87	-
04.005.005	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	17,06			-	17,06	18,19	310,32		-	-	310,32	-
04.005.006	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps	m3	1,23			-	1,23	778,28	957,28		-	-	957,28	-
04.006	ESTRUTURA METÁLICA								150.246,30	-	-	-	150.246,30	-
04.006.001	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_psa	kg	9.693,31			-	9.693,31	15,50	150.246,30		-	-	150.246,30	-
04.007	PISO DE CONCRETO								87.946,03	-	-	-	87.946,03	-
04.007.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA DE PISO DE CONCRETO 7 CM								66.366,17	-	-	-	66.366,17	-
04.007.001.001	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	m2	783,72			-	783,72	3,83	3.001,65		-	-	3.001,65	-
04.007.001.002	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "5 cm" af_01/2024	m3	39,19			-	39,19	314,75	12.335,05		-	-	12.335,05	-
04.007.001.003	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	783,72			-	783,72	4,64	3.636,46		-	-	3.636,46	-
04.007.001.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional. não armado. af_08/2022	m3	54,86			-	54,86	863,89	47.393,01		-	-	47.393,01	-
04.007.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE PISO DE CONCRETO 7 CM								21.579,86	-	-	-	21.579,86	-
04.007.002.001	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. af_09/2021	m2	254,80			-	254,80	3,33	975,88		-	-	975,88	-
04.007.002.002	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de "5 cm". af_01/2024	m3	12,74			-	12,74	314,75	4.009,91		-	-	4.009,91	-
04.007.002.003	Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021	m2	254,80			-	254,80	4,64	1.182,27		-	-	1.182,27	-
04.007.002.004	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional. não armado. af_08/2022	m3	17,84			-	17,84	863,89	15.411,80		-	-	15.411,80	-
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL								205.227,27	-	-	-	205.227,27	-
05.001	ELEMENTOS VAZADOS								1.505,72	-	-	-	1.505,72	-
05.001.001	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	6,10			-	6,10	246,84	1.505,72		-	-	1.505,72	-
05.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								185.974,58	-	-	-	185.974,58	-
05.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	572,77			-	572,77	58,50	33.507,04		-	-	33.507,04	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024- FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 218/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
05.002.002	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	1.038,00			-	1.038,00	98,88	102.637,44		-	-	102.637,44	-		
05.002.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	564,11			-	564,11	78,72	44.406,74		-	-	44.406,74	-		
05.002.004	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	m2	9,72			-	9,72	139,98	1.360,61		-	-	1.360,61	-		
05.002.005	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bsnaga. af_03/2024	m	311,80			-	311,80	13,03	4.062,75		-	-	4.062,75	-		
05.003	ALVENARIA DA MURETA								4.955,42	-	-	-	4.955,42	-		
05.003.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	62,95			-	62,95	78,72	4.955,42		-	-	4.955,42	-		
05.004	DIVISÓRIAS								12.791,55	-	-	-	12.791,55	-		
05.004.001	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	m2	8,06			-	8,06	938,13	7.561,33		-	-	7.561,33	-		
05.004.002	INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	7,20			-	7,20	683,06	4.918,03		-	-	4.918,03	-		
05.004.003	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. af_07/2023 ps	m2	3,60			-	3,60	86,72	312,19		-	-	312,19	-		
06	ESQUADRIA								339.967,02	-	-	-	339.967,02	-		
06.001	PORTAS DE MADEIRA								39.824,20	-	-	-	39.824,20	-		
06.001.001	PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00			-	6,00	1.310,70	7.864,20		-	-	7.864,20	-		
06.001.002	PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			-	3,00	1.889,87	5.669,61		-	-	5.669,61	-		
06.001.003	PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00			-	6,00	1.425,65	8.553,90		-	-	8.553,90	-		
06.001.004	PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00			-	3,00	811,88	2.435,64		-	-	2.435,64	-		

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 216/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
06.001.005	PM5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	5,00			-	5,00	1.889,87	9.449,35		-	-	9.449,35	-		
06.001.006	PM6 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO COM VARIAÇÃO DE CORES	UN	4,00			-	4,00	1.324,45	5.297,80		-	-	5.297,80	-		
06.001.007	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM5, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE	M2	1,80			-	1,80	307,61	553,70		-	-	553,70	-		
06.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS								6.434,18	-	-	-	6.434,18	-		
06.002.001	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af. 12/2019	un	4,00			-	4,00	98,88	395,52		-	-	395,52	-		
06.002.002	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	8,00			-	8,00	397,44	3.179,52		-	-	3.179,52	-		
06.002.003	CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS	M²	12,80			-	12,80	223,37	2.859,14		-	-	2.859,14	-		
06.003	PORTAS EM ALUMÍNIO								44.630,31	-	-	-	44.630,31	-		
06.003.001	PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UN	1,00			-	1,00	835,10	835,10		-	-	835,10	-		
06.003.002	PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,68			-	1,68	713,58	1.198,81		-	-	1.198,81	-		
06.003.003	PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,36			-	3,36	713,58	2.397,63		-	-	2.397,63	-		
06.003.004	PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	83,48			-	83,48	464,10	38.743,07		-	-	38.743,07	-		
06.003.005	PORTA DE ABRIR - PA5 - 120 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,04			-	2,04	713,58	1.455,70		-	-	1.455,70	-		
06.004	JANELAS EM ALUMÍNIO								61.522,14	-	-	-	61.522,14	-		
06.004.001	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	0,88			-	0,88	863,59	759,96		-	-	759,96	-		
06.004.002	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 195 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,15			-	2,15	863,59	1.856,72		-	-	1.856,72	-		

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
06.004.003	JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61			-	1,61	941,65	1.516,06		-	-	1.516,06	-	
06.004.004	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 195 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,73			-	2,73	863,59	2.357,60		-	-	2.357,60	-	
06.004.005	JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 105 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,16			-	2,16	941,65	2.033,96		-	-	2.033,96	-	
06.004.006	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05			-	1,05	863,59	906,77		-	-	906,77	-	
06.004.007	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	12,60			-	12,60	863,59	10.881,23		-	-	10.881,23	-	
06.004.008	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	8,40			-	8,40	863,59	7.254,16		-	-	7.254,16	-	
06.004.009	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	6,30			-	6,30	863,59	5.440,62		-	-	5.440,62	-	
06.004.010	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 70 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,05			-	1,05	863,59	906,77		-	-	906,77	-	
06.004.011	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	5,25			-	5,25	863,59	4.533,85		-	-	4.533,85	-	
06.004.012	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	4,20			-	4,20	863,59	3.627,08		-	-	3.627,08	-	
06.004.013	JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	16,80			-	16,80	863,59	14.508,31		-	-	14.508,31	-	

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 215/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
06.004.014	JANELA DE ALUMÍNIO JA-14 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,72			-	2,72	941,65	2.561,29		-	-	2.561,29	-	
06.004.015	TELA TIPO MOSQUITEIRO - FIXADA NA ESQUADRIA - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	10,28			-	10,28	231,30	2.377,76		-	-	2.377,76	-	
06.005	PORTAS DE VIDRO								1.646,20	-	-	-	1.646,20	-	
06.005.001	PORTA DE VIDRO - PV1 - 175X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO	M2	1,00			-	1,00	1.646,20	1.646,20		-	-	1.646,20	-	
06.006	ESQUADRIA GERAL								185.909,99	-	-	-	185.909,99	-	
06.006.001	PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	3,08			-	3,08	1.187,67	3.658,02		-	-	3.658,02	-	
06.006.002	PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	2,94			-	2,94	435,23	1.279,58		-	-	1.279,58	-	
06.006.003	FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO	M2	116,76			-	116,76	1.161,92	135.665,78		-	-	135.665,78	-	
06.006.004	CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO	M2	71,89			-	71,89	323,80	23.277,98		-	-	23.277,98	-	
06.006.005	P01 - PORTÃO METÁLICO 1,50 x 2,10 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,30			-	6,30	1.331,84	8.390,59		-	-	8.390,59	-	
06.006.006	P02 - PORTÃO METÁLICO 1,00 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00			-	4,00	1.331,84	5.327,36		-	-	5.327,36	-	
06.006.007	P03 - PORTÃO METÁLICO 3,12 x 2,00 M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,24			-	6,24	1.331,84	8.310,68		-	-	8.310,68	-	
07	SISTEMAS DE COBERTURA								269.705,54	-	-	-	269.705,54	-	
07.001	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME. FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST C/ ESP. DE 0,50 MM, C/ PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS 2 FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) C/ ESP. DE 50 MM	M2	850,66			-	850,66	259,62	220.848,35		-	-	220.848,35	-	
07.002	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019	M	69,15			-	69,15	205,81	14.231,76		-	-	14.231,76	-	
07.003	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 73 CM	M	93,60			-	93,60	73,59	6.888,02		-	-	6.888,02	-	
07.004	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 39 CM	M	45,70			-	45,70	73,59	3.363,06		-	-	3.363,06	-	
07.005	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 32 CM	M	126,60			-	126,60	73,59	9.316,49		-	-	9.316,49	-	
07.006	PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	233,60			-	233,60	64,46	15.057,86		-	-	15.057,86	-	
08	IMPERMEABILIZAÇÃO								33.968,80	-	-	-	33.968,80	-	
08.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M	394,02			-	394,02	65,39	25.764,97		-	-	25.764,97	-	
08.002	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	M2	125,48			-	125,48	65,39	8.203,83		-	-	8.203,83	-	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 216/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
09	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO								294.929,90	-	-	-	294.929,90	-
09.001	EDIFICAÇÃO								289.880,33	-	-	-	289.880,33	-
09.001.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	2.569,60			-	2.569,60	5,60	14.389,76		-	-	14.389,76	-
09.001.002	Emboço, em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af. 03/2024	m2	1.589,78			-	1.589,78	36,82	58.217,74		-	-	58.217,74	-
09.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 08/2022	m2	979,82			-	979,82	45,90	44.973,74		-	-	44.973,74	-
09.001.004	Massa única, em argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicada com equipamento de mistura e projeção de argamassa em paredes internas, e = 5mm, sem taliscas. af. 03/2024	m2	1.024,77			-	1.024,77	32,47	33.274,28		-	-	33.274,28	-
09.001.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af. 02/2023 ps	m2	456,39			-	456,39	75,91	34.644,56		-	-	34.644,56	-
09.001.006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	94,00			-	94,00	67,98	6.390,12		-	-	6.390,12	-
09.001.007	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,60			-	4,60	67,98	312,71		-	-	312,71	-
09.001.008	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	9,71			-	9,71	67,98	660,09		-	-	660,09	-
09.001.009	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES	M2	4,92			-	4,92	67,98	334,46		-	-	334,46	-
09.001.010	RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	127,20			-	127,20	43,27	5.503,94		-	-	5.503,94	-
09.001.011	Fôrro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af. 08/2023 ps	m2	438,37			-	438,37	103,08	45.187,18		-	-	45.187,18	-
09.001.012	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	259,43			-	259,43	177,28	45.991,75		-	-	45.991,75	-
09.002	MURETA								5.049,57	-	-	-	5.049,57	-
09.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 10/2022	m2	98,05			-	98,05	5,60	549,08		-	-	549,08	-
09.002.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af. 08/2022	m2	98,05			-	98,05	45,90	4.500,49		-	-	4.500,49	-
10	SISTEMAS DE PISOS								168.398,44	-	-	-	168.398,44	-
10.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA								129.854,86	-	-	-	129.854,86	-
10.001.001	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3 CM E PREPARO MECÂNICO	M2	282,92			-	282,92	47,43	13.418,90		-	-	13.418,90	-
10.001.002	Piso cimentado, traço 1.3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af. 09/2020	m2	375,34			-	375,34	54,07	20.294,63		-	-	20.294,63	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.084.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: Nº 218/2025								
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.001.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	m2	125,46			-	125,46	56,96	7.146,20		-	-	7.146,20	-
10.001.004	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023. pe	m2	42,90			-	42,90	72,92	3.128,27		-	-	3.128,27	-
10.001.005	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023. pe	m2	148,95			-	148,95	61,79	9.203,62		-	-	9.203,62	-
10.001.006	PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM	M2	216,53			-	216,53	255,36	55.293,10		-	-	55.293,10	-
10.001.007	NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINILICO	M2	216,53			-	216,53	4,31	933,24		-	-	933,24	-
10.001.008	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm. af_02/2023	m	68,00			-	68,00	13,52	919,36		-	-	919,36	-
10.001.009	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm. af_09/2020	m	127,20			-	127,20	76,47	9.726,98		-	-	9.726,98	-
10.001.010	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2.0 cm. af_09/2020	m	53,45			-	53,45	122,53	6.549,23		-	-	6.549,23	-
10.001.011	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 2,0 CM	M	1,75			-	1,75	122,53	214,43		-	-	214,43	-
10.001.012	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual. 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	m2	37,42			-	37,42	80,89	3.026,90		-	-	3.026,90	-
10.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								28.543,58	-	-	-	28.543,58	-
10.002.001	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	m2	254,80			-	254,80	51,19	13.043,21		-	-	13.043,21	-
10.002.002	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	m2	27,74			-	27,74	103,11	2.860,27		-	-	2.860,27	-
10.002.003	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	4,88			-	4,88	242,27	1.182,28		-	-	1.182,28	-
10.002.004	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M2	7,50			-	7,50	242,27	1.817,03		-	-	1.817,03	-
10.002.005	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM	M3	21,96			-	21,96	159,22	3.496,47		-	-	3.496,47	-
10.002.006	Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024	m2	344,81			-	344,81	16,88	5.820,39		-	-	5.820,39	-
10.002.007	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora. 13 cm base x 22 cm altura. af_01/2024	m	8,06			-	8,06	40,19	323,93		-	-	323,93	-
11	PINTURAS E ACABAMENTOS								147.716,94	-	-	-	147.716,94	-
11.001	PINTURA EDIFICAÇÃO								103.835,66	-	-	-	103.835,66	-
11.001.001	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023	m2	2.004,59			-	2.004,59	19,14	38.367,85		-	-	38.367,85	-
11.001.002	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.902,96			-	1.902,96	15,85	30.161,92		-	-	30.161,92	-
11.001.003	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021	m2	126,01			-	126,01	19,95	2.513,90		-	-	2.513,90	-
11.001.004	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR BRANCO	M2	12,72			-	12,72	19,95	253,76		-	-	253,76	-
11.001.005	PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, ÁREAS MOLHADAS, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI	M2	101,63			-	101,63	151,84	15.431,50		-	-	15.431,50	-
11.001.006	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	m2	593,16			-	593,16	28,84	17.106,73		-	-	17.106,73	-
11.002	PINTURA DE FORROS								18.374,68	-	-	-	18.374,68	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITAIBAIA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.084.767-60/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: Nº 215/2025								
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA				EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
11.002.001	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af. 04/2023	m2	442,55			-	442,55	23,05	10.200,78		-	-	10.200,78	-
11.002.002	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af. 04/2023	m2	442,55			-	442,55	18,47	8.173,90		-	-	8.173,90	-
11.003	PINTURA - DIVERSOS								25.506,60	-	-	-	25.506,60	-
11.003.001	ESTRUTURA METÁLICA								22.097,40	-	-	-	22.097,40	-
11.003.001.001	Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af. 01/2020	m2	1.285,48			-	1.285,48	17,19	22.097,40		-	-	22.097,40	-
11.003.002	MURETA								3.409,20	-	-	-	3.409,20	-
11.003.002.001	Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada sem presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af. 03/2024	m2	98,05			-	98,05	18,76	1.839,42		-	-	1.839,42	-
11.003.002.002	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af. 04/2023	m2	98,05			-	98,05	16,01	1.569,78		-	-	1.569,78	-
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA								87.852,90	-	-	-	87.852,90	-
12.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO								33.154,64	-	-	-	33.154,64	-
12.001.001	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	27,60			-	27,60	12,00	331,20		-	-	331,20	-
12.001.002	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	166,90			-	166,90	26,40	4.406,16		-	-	4.406,16	-
12.001.003	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	81,05			-	81,05	33,03	2.677,08		-	-	2.677,08	-
12.001.004	Tubo, pvc, soldável, de 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	11,00			-	11,00	31,74	349,14		-	-	349,14	-
12.001.005	Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	134,60			-	134,60	51,63	6.949,40		-	-	6.949,40	-
12.001.006	Tubo, pvc, soldável, de 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	54,55			-	54,55	71,06	3.876,32		-	-	3.876,32	-
12.001.007	Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4"	un	3,00			-	3,00	27,42	82,26		-	-	82,26	-
12.001.008	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	6,00			-	6,00	254,60	1.527,60		-	-	1.527,60	-
12.001.009	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 85 mm x 3", instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	2,00			-	2,00	357,40	714,80		-	-	714,80	-
12.001.010	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	4,00			-	4,00	6,33	25,32		-	-	25,32	-
12.001.011	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	72,00			-	72,00	7,15	514,80		-	-	514,80	-
12.001.012	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1 1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	40,00			-	40,00	19,13	765,20		-	-	765,20	-
12.001.013	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 12/2014	un	6,00			-	6,00	33,01	198,06		-	-	198,06	-
12.001.014	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85mm x 3 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	2,00			-	2,00	44,03	88,06		-	-	88,06	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITAIBAIA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
12.001.015	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	6,00			-	6,00	22,41	134,46		-	-	134,46	-
12.001.016	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			-	2,00	16,44	32,88		-	-	32,88	-
12.001.017	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 75 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00			-	4,00	16,44	65,76		-	-	65,76	-
12.001.018	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	30,00			-	30,00	16,01	480,30		-	-	480,30	-
12.001.019	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 60 x 32 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1,00			-	1,00	21,36	21,36		-	-	21,36	-
12.001.020	Bucha de redução, longa, pvc, soldável, dn 75 x 50 mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	5,00			-	5,00	31,40	157,00		-	-	157,00	-
12.001.021	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3,00			-	3,00	6,85	20,55		-	-	20,55	-
12.001.022	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00			-	2,00	18,58	37,16		-	-	37,16	-
12.001.023	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	8,00			-	8,00	88,77	710,16		-	-	710,16	-
12.001.024	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2,00			-	2,00	108,48	216,96		-	-	216,96	-
12.001.025	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00			-	4,00	8,90	35,60		-	-	35,60	-
12.001.026	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00			-	4,00	8,90	35,60		-	-	35,60	-
12.001.027	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	28,00			-	28,00	15,92	442,96		-	-	442,96	-
12.001.028	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00			-	4,00	44,66	178,64		-	-	178,64	-
12.001.029	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	26,00			-	26,00	116,29	3.023,54		-	-	3.023,54	-
12.001.030	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024	un	6,00			-	6,00	140,29	841,74		-	-	841,74	-
12.001.031	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	47,00			-	47,00	14,40	676,80		-	-	676,80	-
12.001.032	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12,00			-	12,00	14,40	172,80		-	-	172,80	-
12.001.033	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	17,00			-	17,00	14,67	249,39		-	-	249,39	-
12.001.034	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	14,00			-	14,00	24,92	348,88		-	-	348,88	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-60/2024-FNDE					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 215/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		24/07/2026	Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		24/07/2026	Data da Medição:03/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
12.001.035	Te. pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	7,00			-	7,00	86,75	607,25		-	-	607,25	-	
12.001.036	Te. pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	4,00			-	4,00	113,69	454,76		-	-	454,76	-	
12.001.037	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	10,00			-	10,00	21,97	219,70		-	-	219,70	-	
12.001.038	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	2,00			-	2,00	65,89	131,78		-	-	131,78	-	
12.001.039	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	13,00			-	13,00	65,89	856,57		-	-	856,57	-	
12.001.040	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 60 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00			-	3,00	32,64	97,92		-	-	97,92	-	
12.001.041	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	8,00			-	8,00	24,46	195,68		-	-	195,68	-	
12.001.042	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	9,00			-	9,00	22,56	203,04		-	-	203,04	-	
12.002	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS		-						7.261,20	-	-	-	7.261,20	-	
12.002.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00			-	3,00	346,87	1.040,61		-	-	1.040,61	-	
12.002.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	1,00			-	1,00	420,99	420,99		-	-	420,99	-	
12.002.003	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	2,00			-	2,00	98,83	197,66		-	-	197,66	-	
12.002.004	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	8,00			-	8,00	198,92	1.591,36		-	-	1.591,36	-	
12.002.005	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	30,00			-	30,00	112,35	3.370,50		-	-	3.370,50	-	
12.002.006	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	6,00			-	6,00	106,68	640,08		-	-	640,08	-	
12.003	RESERVATÓRIO 15.000 L								47.437,06	-	-	-	47.437,06	-	
12.003.001	RESERVATÓRIO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS	UN	1,00			-	1,00	47.437,06	47.437,06		-	-	47.437,06	-	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								17.160,35	-	-	-	17.160,35	-	
13.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC								11.285,71	-	-	-	11.285,71	-	
13.001.001	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	m	246,60			-	246,60	32,31	7.967,65		-	-	7.967,65	-	
13.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	m	3,00			-	3,00	68,07	204,21		-	-	204,21	-	
13.001.003	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	un	11,00			-	11,00	47,85	524,15		-	-	524,15	-	
13.001.004	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	un	47,00			-	47,00	46,64	2.192,08		-	-	2.192,08	-	
13.001.005	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af. 06/2022	un	4,00			-	4,00	81,34	325,36		-	-	325,36	-	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITAIBAIA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 216/2025							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
13.001.006	Tê de inspeção, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	un	1,00			-	1,00	72,26	72,26		-	-	72,26	-
13.002	ACESSÓRIOS								5.874,64	-	-	-	5.874,64	-
13.002.001	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af. 12/2020	un	9,00			-	9,00	601,71	5.415,39		-	-	5.415,39	-
13.002.002	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af. 06/2022	un	11,00			-	11,00	41,75	459,25		-	-	459,25	-
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA								68.182,02	-	-	-	68.182,02	-
14.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES								36.586,35	-	-	-	36.586,35	-
14.001.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 06/2022	m	149,30			-	149,30	40,53	6.051,13		-	-	6.051,13	-
14.001.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	m	115,30			-	115,30	23,27	2.683,03		-	-	2.683,03	-
14.001.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	m	173,10			-	173,10	29,11	5.038,94		-	-	5.038,94	-
14.001.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	m	69,55			-	69,55	36,12	2.512,15		-	-	2.512,15	-
14.001.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	32,00			-	32,00	11,49	367,68		-	-	367,68	-
14.001.006	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	31,00			-	31,00	17,17	532,27		-	-	532,27	-
14.001.007	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	9,00			-	9,00	25,51	229,59		-	-	229,59	-
14.001.008	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	6,00			-	6,00	30,76	184,56		-	-	184,56	-
14.001.009	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	12,00			-	12,00	29,94	359,28		-	-	359,28	-
14.001.010	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	28,00			-	28,00	24,56	687,68		-	-	687,68	-
14.001.011	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	18,00			-	18,00	16,45	296,10		-	-	296,10	-
14.001.012	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 08/2022	un	106,00			-	106,00	11,27	1.194,62		-	-	1.194,62	-
14.001.013	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	14,00			-	14,00	56,31	788,34		-	-	788,34	-
14.001.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 08/2022	un	8,00			-	8,00	56,31	450,48		-	-	450,48	-
14.001.015	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00			-	1,00	43,44	43,44		-	-	43,44	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRO INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 215/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido		
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
14.001.016	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	9,00			-	9,00	20,83	187,47		-	-	187,47	-		
14.001.017	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1,00			-	1,00	32,92	32,92		-	-	32,92	-		
14.001.018	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	un	16,00			-	16,00	601,71	9.627,36		-	-	9.627,36	-		
14.001.019	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	19,00			-	19,00	108,30	2.057,70		-	-	2.057,70	-		
14.001.020	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	12,00			-	12,00	86,35	1.036,20		-	-	1.036,20	-		
14.001.021	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00			-	4,00	86,35	345,40		-	-	345,40	-		
14.001.022	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	13,00			-	13,00	26,27	341,51		-	-	341,51	-		
14.001.023	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	1,00			-	1,00	54,71	54,71		-	-	54,71	-		
14.001.024	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12,00			-	12,00	21,25	255,00		-	-	255,00	-		
14.001.025	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	15,00			-	15,00	19,64	294,60		-	-	294,60	-		
14.001.026	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha alumínio	un	3,00			-	3,00	109,40	328,20		-	-	328,20	-		
14.001.027	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	9,00			-	9,00	23,20	208,80		-	-	208,80	-		
14.001.028	Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	9,00			-	9,00	11,16	100,44		-	-	100,44	-		
14.001.029	Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	25,00			-	25,00	11,87	296,75		-	-	296,75	-		
14.002	UNIDADE DE TRATAMENTO								31.595,67	-	-	-	31.595,67	-		
14.002.001	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,6 x h=2,4 m, volume útil: 14720 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	un	1,00			-	1,00	12.787,73	12.787,73		-	-	12.787,73	-		
14.002.002	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para 12 contribuintes). af_12/2020_pa	un	1,00			-	1,00	9.452,92	9.452,92		-	-	9.452,92	-		
14.002.003	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,0 x h=1,67 m, volume útil: 5040 l (para 32 contribuintes). af_12/2020	un	1,00			-	1,00	9.355,02	9.355,02		-	-	9.355,02	-		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS								67.255,32	-	-	-	67.255,32	-		
15.001	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	4,00			-	4,00	359,29	1.437,16		-	-	1.437,16	-		

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 968753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
15.002	Vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	9,00			-	9,00	636,98	5.732,82		-	-	5.732,82	-
15.003	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	4,00			-	4,00	51,89	207,56		-	-	207,56	-
15.004	Assento sanitário infantil - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	9,00			-	9,00	103,70	933,30		-	-	933,30	-
15.005	BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE PROJETO	UN	2,00			-	2,00	467,48	934,96		-	-	934,96	-
15.006	LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			-	3,00	173,45	520,35		-	-	520,35	-
15.007	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	13,00			-	13,00	169,94	2.209,22		-	-	2.209,22	-
15.008	Lavatório louça branca com coluna, "44 x 35,5" cm, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	3,00			-	3,00	372,37	1.117,11		-	-	1.117,11	-
15.009	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	5,00			-	5,00	838,82	4.194,10		-	-	4.194,10	-
15.010	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	5,00			-	5,00	267,94	1.339,70		-	-	1.339,70	-
15.011	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00			-	6,00	267,94	1.607,64		-	-	1.607,64	-
15.012	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	1,00			-	1,00	293,60	293,60		-	-	293,60	-
15.013	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	24,00			-	24,00	96,11	2.306,64		-	-	2.306,64	-
15.014	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	38,00			-	38,00	13,20	501,60		-	-	501,60	-
15.015	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	9,00			-	9,00	146,98	1.322,82		-	-	1.322,82	-
15.016	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00			-	16,00	161,81	2.588,96		-	-	2.588,96	-
15.017	TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00			-	2,00	274,27	548,54		-	-	548,54	-
15.018	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	7,00			-	7,00	62,23	435,61		-	-	435,61	-
15.019	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO, TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	3,00			-	3,00	388,89	1.166,67		-	-	1.166,67	-
15.020	TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI. LORENZETTI	UN	2,00			-	2,00	157,34	314,68		-	-	314,68	-
15.021	Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	25,00			-	25,00	77,16	1.929,00		-	-	1.929,00	-
15.022	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	8,00			-	8,00	132,45	1.059,60		-	-	1.059,60	-
15.023	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00			-	9,00	397,44	3.576,96		-	-	3.576,96	-
15.024	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	5,00			-	5,00	422,61	2.113,05		-	-	2.113,05	-
15.025	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	7,00			-	7,00	439,35	3.075,45		-	-	3.075,45	-

		OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITAIBAIA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-60/2024-FNDE						DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 215/2025	
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA								VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIBAIA								EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
15.026	Banco articulado, em aço inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	1,00			-	1,00	1.393,34	1.393,34		-	-	1.393,34	-	
15.027	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO AÇIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00			-	13,00	459,43	5.972,59		-	-	5.972,59	-	
15.028	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	17,00			-	17,00	117,31	1.994,27		-	-	1.994,27	-	
15.029	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	9,00			-	9,00	89,26	803,34		-	-	803,34	-	
15.030	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af. 01/2020	un	14,00			-	14,00	98,05	1.372,70		-	-	1.372,70	-	
15.031	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	7,50			-	7,50	691,11	5.183,32		-	-	5.183,32	-	
15.032	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	10,00			-	10,00	210,51	2.105,10		-	-	2.105,10	-	
15.033	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	107,00			-	107,00	52,14	5.578,98		-	-	5.578,98	-	
15.034	BARRA METÁLICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL	M	9,70			-	9,70	142,74	1.384,58		-	-	1.384,58	-	
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL								4.622,23	-	-	-	4.622,23	-	
16.001	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP	UN	1,00			-	1,00	823,94	823,94		-	-	823,94	-	
16.002	Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	2,00			-	2,00	54,01	108,02		-	-	108,02	-	
16.003	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	m	45,80			-	45,80	47,20	2.161,76		-	-	2.161,76	-	
16.004	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	UN	1,00			-	1,00	18,22	18,22		-	-	18,22	-	
16.005	MANGUEIRA PARA GAS - GLP	UN	4,00			-	4,00	31,43	125,72		-	-	125,72	-	
16.006	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	2,00			-	2,00	62,29	124,58		-	-	124,58	-	
16.007	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	4,00			-	4,00	73,45	293,80		-	-	293,80	-	
16.008	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			-	1,00	52,06	52,06		-	-	52,06	-	
16.009	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	8,00			-	8,00	28,24	225,92		-	-	225,92	-	
16.010	Curva 45 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00			-	2,00	60,63	121,26		-	-	121,26	-	
16.011	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	6,00			-	6,00	60,63	363,78		-	-	363,78	-	
16.012	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00			-	2,00	41,21	82,42		-	-	82,42	-	
16.013	REQUADRO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	0,24			-	0,24	503,13	120,75		-	-	120,75	-	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO								44.391,76	-	-	-	44.391,76	-	
17.001	EXTINTORES								3.518,34	-	-	-	3.518,34	-	
17.001.001	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af. 10/2020. oe	un	6,00			-	6,00	302,32	1.813,92		-	-	1.813,92	-	

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 216/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
17.001.002	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af. 10/2020 pe	un	2,00			-	2,00	852,21	1.704,42		-	-	1.704,42	-
17.002	HIDRANTES								7.015,04	-	-	-	7.015,04	-
17.002.001	Abriço para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			-	1,00	2.889,14	2.889,14		-	-	2.889,14	-
17.002.002	Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			-	1,00	4.125,90	4.125,90		-	-	4.125,90	-
17.003	ACESSÓRIOS								20.805,43	-	-	-	20.805,43	-
17.003.001	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	5,00			-	5,00	346,87	1.734,35		-	-	1.734,35	-
17.003.002	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00			-	3,00	678,62	2.035,86		-	-	2.035,86	-
17.003.003	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			-	1,00	197,58	197,58		-	-	197,58	-
17.003.004	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	UN	1,00			-	1,00	5.346,02	5.346,02		-	-	5.346,02	-
17.003.005	PRESSOSTATO	UN	1,00			-	1,00	598,27	598,27		-	-	598,27	-
17.003.006	VÁLVULA DE ALÍVIO	UN	1,00			-	1,00	3.435,23	3.435,23		-	-	3.435,23	-
17.003.007	Bomba centrífuga, monofásica, 0,5 cv ou 0,49 hp, hm 6 a 20 m, q 1,2 a 8,3 m3/h - fornecimento e instalação. af. 12/2020	un	2,00			-	2,00	1.369,41	2.738,82		-	-	2.738,82	-
17.003.008	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL	UN	1,00			-	1,00	4.719,30	4.719,30		-	-	4.719,30	-
17.004	TUBULAÇÕES E CONEXÕES								10.824,97	-	-	-	10.824,97	-
17.004.001	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	7,00			-	7,00	155,73	1.090,11		-	-	1.090,11	-
17.004.002	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af. 10/2020	m	63,00			-	63,00	132,51	8.348,13		-	-	8.348,13	-
17.004.003	Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 mm (2 1/2"), instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af. 04/2024	un	1,00			-	1,00	169,49	169,49		-	-	169,49	-
17.004.004	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00			-	2,00	96,68	193,36		-	-	193,36	-
17.004.005	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	4,00			-	4,00	255,97	1.023,88		-	-	1.023,88	-
17.005	SINALIZAÇÕES								2.227,98	-	-	-	2.227,98	-
17.005.001	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 09/2024	un	36,00			-	36,00	19,34	696,24		-	-	696,24	-
17.005.002	SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA	UN	34,00			-	34,00	31,11	1.057,74		-	-	1.057,74	-
17.005.003	Pintura de sinalização vertical de segurança, faixas amarela e preta, aplicação manual. 2 demãos. af. 05/2021	m2	5,00			-	5,00	94,80	474,00		-	-	474,00	-
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V								260.008,81	-	-	-	260.008,81	-
18.001	QUADROS								3.598,98	-	-	-	3.598,98	-
18.001.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00			-	1,00	422,96	422,96		-	-	422,96	-
18.001.002	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00			-	2,00	582,21	1.164,42		-	-	1.164,42	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
18.001.003	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	3,00			-	3,00	610,59	1.831,77		-	-	1.831,77	-
18.001.004	Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00			-	1,00	179,83	179,83		-	-	179,83	-
18.002	DISJUNTORES								14.394,39	-	-	-	14.394,39	-
18.002.001	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	57,00			-	57,00	13,58	774,06		-	-	774,06	-
18.002.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	8,00			-	8,00	14,30	114,40		-	-	114,40	-
18.002.003	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00			-	4,00	15,75	63,00		-	-	63,00	-
18.002.004	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	18,00			-	18,00	70,31	1.265,58		-	-	1.265,58	-
18.002.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	4,00			-	4,00	73,76	295,04		-	-	295,04	-
18.002.006	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	1,00			-	1,00	78,27	78,27		-	-	78,27	-
18.002.007	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00			-	2,00	89,05	178,10		-	-	178,10	-
18.002.008	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00			-	2,00	112,88	225,76		-	-	225,76	-
18.002.009	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	8,00			-	8,00	182,37	1.458,96		-	-	1.458,96	-
18.002.010	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 400a - fornecimento e instalação. af 10/2020	un	2,00			-	2,00	1.576,19	3.152,38		-	-	3.152,38	-
18.002.011	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 30mA	UN	1,00			-	1,00	180,63	180,63		-	-	180,63	-
18.002.012	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 60A A 100A - 30mA	UN	5,00			-	5,00	339,45	1.697,25		-	-	1.697,25	-
18.002.013	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 40 kA	UN	24,00			-	24,00	131,39	3.153,36		-	-	3.153,36	-
18.002.014	DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 80 kA	UN	8,00			-	8,00	219,70	1.757,60		-	-	1.757,60	-
18.003	ELETRODUTO E ACESSÓRIOS								28.167,66	-	-	-	28.167,66	-
18.003.001	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023. pa	m	408,30			-	408,30	19,03	7.769,95		-	-	7.769,95	-
18.003.002	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023. pa	m	174,40			-	174,40	21,91	3.821,10		-	-	3.821,10	-
18.003.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	334,90			-	334,90	19,19	6.426,73		-	-	6.426,73	-
18.003.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	10,20			-	10,20	28,19	287,54		-	-	287,54	-
18.003.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	40,00			-	40,00	47,78	1.911,20		-	-	1.911,20	-
18.003.006	ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,80			-	29,80	28,22	840,96		-	-	840,96	-
18.003.007	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af 12/2020	un	11,00			-	11,00	185,88	2.044,68		-	-	2.044,68	-
18.003.008	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af 03/2023	un	100,00			-	100,00	16,91	1.691,00		-	-	1.691,00	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 215/2025							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
18.003.009	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	170,00			-	170,00	19,85	3.374,50		-	-	3.374,50	-
18.004	CABOS E FIOS CONDUTORES								175.932,62	-	-	-	175.932,62	-
18.004.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.858,00			-	2.858,00	5,23	14.947,34		-	-	14.947,34	-
18.004.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.309,30			-	2.309,30	8,08	18.659,14		-	-	18.659,14	-
18.004.003	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2.412,10			-	2.412,10	11,33	27.329,09		-	-	27.329,09	-
18.004.004	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	143,60			-	143,60	20,37	2.925,13		-	-	2.925,13	-
18.004.005	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	25,10			-	25,10	29,38	737,44		-	-	737,44	-
18.004.006	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	47,90			-	47,90	34,13	1.634,83		-	-	1.634,83	-
18.004.007	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	38,90			-	38,90	47,27	1.838,80		-	-	1.838,80	-
18.004.008	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	191,40			-	191,40	66,73	13.154,92		-	-	13.154,92	-
18.004.009	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	187,20			-	187,20	95,22	17.825,18		-	-	17.825,18	-
18.004.010	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	167,80			-	167,80	160,12	26.868,14		-	-	26.868,14	-
18.004.011	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	159,80			-	159,80	312,97	50.012,61		-	-	50.012,61	-
18.005	ELETROCALHAS								19.464,77	-	-	-	19.464,77	-
18.005.001	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,20			-	75,20	233,00	17.521,60		-	-	17.521,60	-
18.005.002	Suporte para 2 eletrodutos, espaçado a cada 80 cm, em perfilado com comprimento de 25 cm fixado em laje, por metro de eletroduto fixado. af_09/2023	m	75,20			-	75,20	25,84	1.943,17		-	-	1.943,17	-
18.006	ILUMINAÇÃO E TOMADAS								18.450,39	-	-	-	18.450,39	-
18.006.001	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+tt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	95,00			-	95,00	33,67	3.198,65		-	-	3.198,65	-
18.006.002	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+tt 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	23,00			-	23,00	35,83	824,09		-	-	824,09	-
18.006.003	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+tt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	34,00			-	34,00	61,75	2.099,50		-	-	2.099,50	-
18.006.004	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	3,00			-	3,00	39,14	117,42		-	-	117,42	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.084.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: Nº 215/2025									
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:33/12/2025									
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
18.006.005	Interruptor paralelo (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	2,00			-	2,00	85,39	170,78		-	-	170,78	-	
18.006.006	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 03/2023	un	1,00			-	1,00	65,57	65,57		-	-	65,57	-	
18.006.007	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	10,00			-	10,00	14,23	142,30		-	-	142,30	-	
18.006.008	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	UN	8,00			-	8,00	98,43	787,44		-	-	787,44	-	
18.006.009	Luminária plafon de sobrepor em LED 22,5x22,5 cm, 18w 4000K bivolt, Avant ou similar	un	11,00			-	11,00	68,33	751,63		-	-	751,63	-	
18.006.010	Luminária em led 40W sobrepor, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	UN	81,00			-	81,00	98,43	7.972,83		-	-	7.972,83	-	
18.006.011	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	9,00			-	9,00	104,54	940,86		-	-	940,86	-	
18.006.012	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	4,00			-	4,00	104,54	418,16		-	-	418,16	-	
18.006.013	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00			-	1,00	164,92	164,92		-	-	164,92	-	
18.006.014	Luminária arandela tipo meia lua, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 09/2024	un	8,00			-	8,00	99,53	796,24		-	-	796,24	-	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO								15.010,61		-	-	-	15.010,61	-
19.001	DUTOS								12.566,97		-	-	-	12.566,97	-
19.001.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	22,60			-	22,60	5,88	132,89		-	-	132,89	-	
19.001.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	132,40			-	132,40	8,65	1.145,26		-	-	1.145,26	-	
19.001.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	16,90			-	16,90	34,12	576,63		-	-	576,63	-	
19.001.004	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	154,90			-	154,90	57,85	8.960,97		-	-	8.960,97	-	
19.001.005	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	138,00			-	138,00	12,69	1.751,22		-	-	1.751,22	-	
19.002	DRENO								2.443,64		-	-	-	2.443,64	-
19.002.001	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	m	63,90			-	63,90	28,98	1.851,82		-	-	1.851,82	-	
19.002.002	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	12,00			-	12,00	19,58	234,96		-	-	234,96	-	
19.002.003	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	14,00			-	14,00	19,52	273,28		-	-	273,28	-	
19.002.004	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022	un	3,00			-	3,00	27,86	83,58		-	-	83,58	-	
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO								36.888,74		-	-	-	36.888,74	-
20.001	ACESSÓRIOS CABEAMENTO								14.630,18		-	-	-	14.630,18	-
20.001.001	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	3,00			-	3,00	1.422,12	4.266,36		-	-	-	4.266,36	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01		CONTRATO: Nº 215/2025								
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
20.001.002	SWITCH TIPO 24 PORTAS	UN	1,00			-	1,00	3.591,25	3.591,25		-	-	3.591,25	-
20.001.003	PATCH CORD. CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES.	UN	19,00			-	19,00	61,48	1.168,12		-	-	1.168,12	-
20.001.004	GUIA DE CABOS FECHADO 1U (un)	UN	3,00			-	3,00	30,85	92,55		-	-	92,55	-
20.001.005	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2,00			-	2,00	215,45	430,90		-	-	430,90	-
20.001.006	Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	3,00			-	3,00	1.645,00	4.935,00		-	-	4.935,00	-
20.001.007	GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS	UN	4,00			-	4,00	36,50	146,00		-	-	146,00	-
20.002	CAIXAS E QUADROS								1.279,47	-	-	-	1.279,47	-
20.002.001	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af. 12/2020	un	4,00			-	4,00	185,88	743,52		-	-	743,52	-
20.002.002	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação af. 03/2023	un	27,00			-	27,00	19,85	535,95		-	-	535,95	-
20.003	DISPOSITIVOS								1.298,51	-	-	-	1.298,51	-
20.003.001	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	19,00			-	19,00	47,49	902,31		-	-	902,31	-
20.003.002	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00			-	8,00	27,45	219,60		-	-	219,60	-
20.003.003	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	10,00			-	10,00	17,66	176,60		-	-	176,60	-
20.004	ELETROCALHA E ELETRODUTOS								13.744,55	-	-	-	13.744,55	-
20.004.001	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM e ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	51,65			-	51,65	177,56	9.170,97		-	-	9.170,97	-
20.004.002	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023 pa	m	15,20			-	15,20	25,46	386,99		-	-	386,99	-
20.004.003	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023 pa	m	112,05			-	112,05	20,55	2.302,63		-	-	2.302,63	-
20.004.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 03/2023	m	4,80			-	4,80	20,05	96,24		-	-	96,24	-
20.004.005	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO	UN	4,00			-	4,00	21,89	87,56		-	-	87,56	-
20.004.006	ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	55,20			-	55,20	30,80	1.700,16		-	-	1.700,16	-
20.005	CABEAMENTO								5.936,03	-	-	-	5.936,03	-
20.005.001	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af. 11/2019	m	579,00			-	579,00	9,05	5.239,95		-	-	5.239,95	-
20.005.002	Cabo coaxial rg59 95% - fornecimento e instalação. af. 11/2019	m	113,00			-	113,00	6,16	696,08		-	-	696,08	-
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA								11.651,59	-	-	-	11.651,59	-
21.001	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR	M	4,00			-	4,00	145,14	580,56		-	-	580,56	-
21.002	COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM	UN	1,00			-	1,00	11.071,03	11.071,03		-	-	11.071,03	-
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								51.303,90	-	-	-	51.303,90	-
22.001	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	1,00			-	1,00	199,31	199,31		-	-	199,31	-
22.002	Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem. af. 06/2022	kg	45,00			-	45,00	16,52	743,40		-	-	743,40	-
22.003	Conector split-bolt, para spda, para cabos até 50 mm2 - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	11,00			-	11,00	27,16	298,76		-	-	298,76	-
22.004	Abraçadeira de fixação de braços de luminárias de 2" - fornecimento e instalação. af. 03/2020	un	4,00			-	4,00	31,65	126,60		-	-	126,60	-

 OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 218/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		24/07/2026		Período:13/10/2025 a 30/11/2026		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		24/07/2026		Data da Medição:03/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
22.005	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA	UN	1,00			-	1,00	486,44	486,44		-	-	486,44	-
22.006	Suporte isolador para fixação da cordoalha de cobre em alvenaria ou concreto - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	33,00			-	33,00	31,38	1.035,54		-	-	1.035,54	-
22.007	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	UN	1,00			-	1,00	415,27	415,27		-	-	415,27	-
22.008	Escavação manual de vala. af. 09/2024	m3	26,18			-	26,18	98,78	2.586,06		-	-	2.586,06	-
22.009	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af. 08/2023	m3	26,18			-	26,18	30,57	800,32		-	-	800,32	-
22.010	Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af. 08/2023	un	11,00			-	11,00	114,90	1.263,90		-	-	1.263,90	-
22.011	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af. 09/2023	m	287,00			-	287,00	84,14	24.148,18		-	-	24.148,18	-
22.012	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. af. 08/2023	m	174,50			-	174,50	71,38	12.455,81		-	-	12.455,81	-
22.013	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af. 12/2020	un	11,00			-	11,00	53,95	593,45		-	-	593,45	-
22.014	TERMINAL A COMPRESSÃO	UN	251,00			-	251,00	17,66	4.432,66		-	-	4.432,66	-
22.015	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00			-	22,00	78,10	1.718,20		-	-	1.718,20	-
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								90.519,51	-	-	-	90.519,51	-
23.001	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00			-	1,00	5.242,51	5.242,51		-	-	5.242,51	-
23.002	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	42,96			-	42,96	798,31	34.295,40		-	-	34.295,40	-
23.003	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	26,89			-	26,89	704,35	18.939,97		-	-	18.939,97	-
23.004	ESCANINHOS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO	M2	30,15			-	30,15	228,35	6.884,75		-	-	6.884,75	-
23.005	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af. 11/2020	m	79,65			-	79,65	145,82	11.614,56		-	-	11.614,56	-
23.006	Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade mínima 60 kg, branco - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	148,00			-	148,00	40,42	5.982,16		-	-	5.982,16	-
23.007	BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM, EM AÇO INOX	M	4,12			-	4,12	238,24	981,55		-	-	981,55	-
23.008	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM 2,50 X 0,60 M	M2	9,32			-	9,32	701,08	6.534,07		-	-	6.534,07	-
23.009	FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO	M	2,00			-	2,00	22,27	44,54		-	-	44,54	-
24	SERVIÇOS FINAIS								2.868,22	-	-	-	2.868,22	-
24.001	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af. 04/2019	m2	891,68			-	891,68	2,30	2.050,86		-	-	2.050,86	-
24.002	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af. 03/2022 ps	m2	2,00			-	2,00	408,68	817,36		-	-	817,36	-
TOTAL:									3.151.999,37	-	103.624,06	103.624,06	3.048.375,31	3,28%
PERCENTUAL										0,00%	3,28%	3,28%	96,72%	
 KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:7904588 0563 Assinado de forma digital por KLEBER DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563 Dados: 2025.12.04 11:16:08 -03'00'		Documento assinado digitalmente  SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO Data: 04/12/2025 11:56:42-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br							Documento assinado digitalmente  KELLY PINTO FREIRE Data: 04/12/2025 11:31:44-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br					
		FISCAL DO CONTRATO							ENGº, KELLY PINTO FREIRE					

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE				MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				
				Data de medição: 03/12/2025
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.001	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	6,00	3,00mx2.00m
01.002	Tapume com telha metálica. af_03/2024	m2	99,00	99,00m² de tapume para fechamento da obra
01.003	Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embulir, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020	un	1,00	01 entrada de entrada de energia
01.005	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_03/2024	m	127,78	100% do gabarito executado
01.007	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITÓRIO. SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	und	1,00	01 Container para armazenamento de material
01.009	ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 2	und	0,03	94.210,92-0,0/3.151.999,37-313770,23
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES			
02.001	EDIFICAÇÃO			
02.001.001	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024	m2	1575,00	45,00mx35,00m
02.001.003	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024	m3	166,83	66,57% da escavação executada
02.001.004	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	107,09	100% do preparo do fundo concluído
02.001.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactador de solos de percussão. af_08/2023	m3	124,75	59,16% do reaterro executado
03	FUNDAÇÕES			
03.001	CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS			
03.001.001	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	46,65	100% do lastro de concreto executado
03.001.002	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_01/2024	m2	131,71	100% da forma executada
03.001.003	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024	kg	292,62	92,25% do aço 6,3mm utilizado
03.001.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	41,25	100% do aço 8mm utilizado
03.001.005	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	366,94	100% do aço 10mm utilizado
03.001.006	Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_01/2024	kg	225,00	100% do aço 12,5mm utilizado
03.001.007	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022	kg	134,38	100% do aço 5mm utilizado
03.001.008	Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024	m3	6,22	40% das sapatas concretadas
03.002	CONCRETO ARMADO PARA VIGA BALDRAME			
03.002.004	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024	kg	330,05	50% do aço 8mm utilizado
03.002.005	Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024	kg	56,80	50% do aço 10mm utilizado
		Atestamos que os serviços constantes na NF -		
		foram recebidos por n		
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		Data: __/__/__		

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO,
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE CONTRATO ROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-
FNDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO: Nº 215/2025

ORDEN DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025



TAPUME



LOCAÇÃO DE OBRA



LIMPEZA DE VEGETAÇÃO



ESCAVAÇÃO PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA



REATERRO DE VALA



ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA SAPATA

ELABORADO POR:

FOLHA 1 de 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO,
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE CONTRATO PROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-
FNDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO: Nº 215/2025

ORDEN DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025



ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DA SAPATA



SAPATA



SAPATA



LIMPEZA DE VEGETAÇÃO



ESCAVAÇÃO



ARMAÇÃO DE SAPATA E VIGA BALDRAME

ELABORADO POR:

FOLHA 2 de 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO,
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE CONTRATO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-
FNDE

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO: Nº 215/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 13/10/2025



ESCAVAÇÃO DE VIGA BALDRAME



ESCAVAÇÃO DE VIGA BALDRAME




ARMAÇÃO VIGA BALDRAME



ARMAÇÃO VIGA BALDRAME



PLACA DA OBRA



PLACA DA OBRA

ELABORADO POR:

KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:7904588
0563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2025.12.04
11:09:42 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KELLY PINTO FREIRE
Data: 04/12/2025 11:31:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 04/12/2025 11:56:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FOLHA 3 de 3