



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60
OBRA: Conclusão dos serviços remanescentes da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Povoado Agrovila
LOCAL: Itabaiana

CONTRATO N° 363/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2025

MEDIÇÃO N°: 01 - ADITIVO

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/04/2026 A 17/04/2026

DATA DA MEDIÇÃO: 17/04/2026
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722462447
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721694692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO 01 ADITIVO			TOTAL ACUMULADO			SALDO DO CONTRATO	
							QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)
16	ADITIVO				R\$ 39.486,36	100,00%					R\$ 39.486,36	100,00%		R\$ 78.972,72	200,00%		0,00%
16.001	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$ 7.093,80	17,97%					R\$ 7.093,80	17,97%		R\$ 7.093,80	17,97%		R\$ 0,00
16.01.001	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	420,00	R\$ 16,89	R\$ 7.093,80	17,97%	0,00	R\$ -	0,00%	420,00	R\$ 7.093,80	17,97%	420,00	R\$ 7.093,80	17,97%	0,00	R\$ 0,00
16.02	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 3.424,03	8,67%					R\$ 3.424,03	8,67%		R\$ 3.424,03	8,67%		R\$ 0,00
16.02.001	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob camada de areia compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	19,72	R\$ 111,03	R\$ 2.189,51	5,54%	0,00	R\$ -	0,00%	19,72	R\$ 2.189,51	5,54%	19,72	R\$ 2.189,51	5,54%	0,00	R\$ 0,00
16.02.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	25,22	R\$ 38,74	R\$ 977,02	2,47%	0,00	R\$ -	0,00%	25,22	R\$ 977,02	2,47%	25,22	R\$ 977,02	2,47%	0,00	R\$ 0,00
16.02.003	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	25,22	R\$ 10,21	R\$ 257,50	0,65%	0,00	R\$ -	0,00%	25,22	R\$ 257,50	0,65%	25,22	R\$ 257,50	0,65%	0,00	R\$ 0,00
16.03	REVESTIMENTO				R\$ 3.996,10	10,12%					R\$ 2.795,76	7,08%		R\$ 2.795,76	7,08%		R\$ 0,00
16.03.001	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 60cm x 60cm	m²	316,19	R\$ 6,52	R\$ 2.061,56	5,22%	0,00	R\$ -	0,00%	316,19	R\$ 2.061,56	5,22%	316,19	R\$ 2.061,56	5,22%	0,00	R\$ 0,00
16.03.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Ariele, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	2,00	R\$ 62,44	R\$ 124,88	0,32%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 124,88	0,32%	2,00	R\$ 124,88	0,32%	0,00	R\$ 0,00
03.003	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	4,00	R\$ 152,33	R\$ 609,32	1,54%	0,00	R\$ -	0,00%	4,00	R\$ 609,32	1,54%	4,00	R\$ 609,32	1,54%	0,00	R\$ 0,00
16.04	ESQUADRIA					0,00%					R\$ 3.639,59	9,22%		R\$ 3.639,59	9,22%		R\$ 0,00
16.04.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	3,78	R\$ 317,55	R\$ 1.200,34	3,04%	0,00	R\$ -	0,00%	3,78	R\$ 1.200,34	3,04%	3,78	R\$ 1.200,34	3,04%	0,00	R\$ 0,00
16.05	INSTALAÇÃO ELETRICA				R\$ 2.439,25	6,18%						0,00%			0,00%		R\$ 0,00
16.05.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af 03/2023	m	400,00	R\$ 4,44	R\$ 1.776,00	4,50%	0,00	R\$ -	0,00%	400,00	R\$ 1.776,00	4,50%	400,00	R\$ 1.776,00	4,50%	0,00	R\$ 0,00
16.05.002	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af 03/2023	un	25,00	R\$ 26,53	R\$ 663,25	1,68%	0,00	R\$ -	0,00%	25,00	R\$ 663,25	1,68%	25,00	R\$ 663,25	1,68%	0,00	R\$ 0,00
16.06	PINTURA				R\$ 10.354,61	26,22%					R\$ 10.354,61	26,22%		R\$ 10.354,61	26,22%		R\$ 0,00
16.06.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m²	310,41	R\$ 11,11	R\$ 3.448,66	8,73%	0,00	R\$ -	0,00%	310,41	R\$ 3.448,66	8,73%	310,41	R\$ 3.448,66	8,73%	0,00	R\$ 0,00
16.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	456,14	R\$ 15,14	R\$ 6.905,96	17,49%	0,00	R\$ -	0,00%	456,14	R\$ 6.905,96	17,49%	456,14	R\$ 6.905,96	17,49%	0,00	R\$ 0,00
16.07	PERGOLADO				R\$ 9.922,54	25,13%					R\$ 9.922,54	25,13%		R\$ 9.922,54	25,13%		R\$ 0,00
16.07.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	35,00	R\$ 36,48	R\$ 1.276,80	3,23%	0,00	R\$ -	0,00%	35,00	R\$ 1.276,80	3,23%	35,00	R\$ 1.276,80	3,23%	0,00	R\$ 0,00
16.07.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	14,00	R\$ 64,99	R\$ 909,86	2,30%	0,00	R\$ -	0,00%	14,00	R\$ 909,86	2,30%	14,00	R\$ 909,86	2,30%	0,00	R\$ 0,00
16.07.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	24,00	R\$ 260,50	R\$ 6.252,00	15,83%	0,00	R\$ -	0,00%	24,00	R\$ 6.252,00	15,83%	24,00	R\$ 6.252,00	15,83%	0,00	R\$ 0,00
16.07.004	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	2,00	R\$ 741,94	R\$ 1.483,88	3,76%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 1.483,88	3,76%	2,00	R\$ 1.483,88	3,76%	0,00	R\$ 0,00
16.08	DIVERSOS				R\$ 2.253,74	5,71%					R\$ 2.253,74	5,71%		R\$ 2.253,74	5,71%		R\$ 0,00
16.08.001	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	6,00	R\$ 41,72	R\$ 250,32	0,63%	0,00	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 250,32	0,63%	6,00	R\$ 250,32	0,63%	0,00	R\$ 0,00
16.08.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	R\$ 2.003,42	R\$ 2.003,42	5,07%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 2.003,42	5,07%	1,00	R\$ 2.003,42	5,07%	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO					R\$ 39.486,36			R\$ -	0,00%		R\$ 39.486,36	100,00%		R\$ 39.486,36	100,00%		R\$ 0,00

NOTA:

Aprovamos que os serviços medidos, foram executados pela contratada, porém é de responsabilidade da contratada o reparo, demolição e reconstrução dos itens caso apresentem manifestações patológicas e/ou vícios construtivos.

DATA DE APROVAÇÃO DA MEDIÇÃO

TOTAL DO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO	
	%	R\$	%	R\$	%



PLANILHA DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 07.159.244/0001-60

CONTRATO N° 363/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 005/2025

MEDIÇÃO N°: 01 - ADITIVO

OBRA : Conclusão dos serviços remanescentes da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no Povoado Agrovila

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/04/2026 A 17/04/2026

LOCAL: Itabaiana

DATA DA MEDIÇÃO: 17/04/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	(%)	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO 01 ADITIVO			TOTAL ACUMULADO			SALDO DO CONTRATO		
							QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%	QTD	VALOR (R\$)	%
				R\$ 39.486,36	100,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 39.486,36	100,00%									

ASSINATURA DA CONTRATADA

ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente



DANIEL CAMPOS SANTANA

Data: 29/06/2026 08:28:20-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO

POVOADO AGROVILA

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA
CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CONTRATO N°: 363/2025
Medição: 01 - ADITIVO
Período: 10/04/2026 a 17/04/2026

CNPJ: 07.159.244/0001-60



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
16.001	SERVIÇOS PRELIMINARES			
16.01.001	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m2	420,00	Área de lavagem parede 256,81 Área de lavagem do piso 162,78 Área total = 420 m²
16.02	PAVIMENTAÇÃO			
16.02.001	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	19,72	Área do estacionamento, intertravado.
16.02.002	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	25,22	Perímetro externo.
16.02.003	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	25,22	Perímetro externo.
16.03	REVESTIMENTO			
16.03.001	Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 60cm x 60cm	m2	316,19	Área de lavagem parede 147,41 Área de lavagem do piso 162,78 Área total = 316,19 m²
16.03.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	2,00	Troca de 10 pedras
16.03.003	Soleira em granito verde ubatuba, l = 22 cm, e = 2 cm	m	4,00	instalação de 5 soleiras de 0,80 m
16.04	ESQUADRIAS			
16.04.001	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,78	(2x0,9x2,10)= 3,78 m²
16.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
16.05.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	400,00	400 M
16.05.002	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023	und	25,00	25 Unidades
16.06	PINTURA			
16.06.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1	m2	310,41	206,94 x 1,50 = 310,41 m²
16.06.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m2	456,14	123,23 x 3,91 = 481,8293 - 25,68 (esquadrias) = 456,14 m²
16.07	Pergolado			
16.07.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	35,00	7,00 x 2,50 x 2,00 = 35,00 m
16.07.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	14,00	2,00 x 3,50 x 7,00 = 14,00 m
16.07.003	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	m	24,00	4,00 x 3,00 x 12,00 = 24,00 m
16.07.004	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	und	2,00	2 unidades
16.08	Diversos			
16.08.001	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	und	6,00	6 unidades
16.08.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	und	1,00	1 unidade

Jon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Daniel Campos Santana
 Engenheiro Civil
 CREA - 2720274127

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ:

07.159.244/0001-60



CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PERÍODO:

10/04/2026 a 17/04/2026

Medição: 01 ADITIVO

CONTRATO:

363/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



lavagem de parede



lavagem de parede



EXECUÇÃO DE TAMAPA DE CONCRETO



EMASSAMENTO DE PAREDE



EMASSAMENTO DE PAREDE



EXECUÇÃO DE MESA E CADEIRA COM MANILHAS DE CONCRETO

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA

CONTRATADA: SANTA TEREZINHA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CNPJ:

07.159.244/0001-60



CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

PERÍODO:

10/04/2026 a 17/04/2026

Medição: 01 ADITIVO

CONTRATO:

363/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DE MESA E CADEIRA COM MANILHAS DE CONCRETO



Instalação de portas



REJUNTAMENTO DE PISO E PAREDE




REJUNTAMENTO DE PISO E PAREDE



REJUNTAMENTO DE PISO E PAREDE


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennson Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Documento assinado digitalmente

DANIEL CAMPOS SANTANA

Data: 25/06/2026 10:39:21-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>