

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO			DATA DE INICIO: 06/01/2026					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITVO						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027					PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026			CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 01/04/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID						VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO A TE O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO A TE O PERÍODO	SALDO A MEDIR	MEDIDO %
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO MATAPOÁ														
1	TRECHO 01 A 02								R\$ 267.532,70	R\$ -	R\$ 267.532,70	R\$ 267.532,70	R\$ -	100%
1.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 76.942,00	R\$ -	R\$ 76.942,00	R\$ 76.942,00	R\$ -	100%
1.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020 0	txkm	44.381,42		44.381,42	44.381,42	0,00	0,78	R\$ 34.617,00		R\$ 34.617,00	R\$ 34.617,00	R\$ -	100%
1.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	1.344,89		1.344,89	1.344,89	0,00	14,73	R\$ 19.807,00		R\$ 19.807,00	R\$ 19.807,00	R\$ -	100%
1.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	1.034,53		1.034,53	1.034,53	0,00	21,77	R\$ 22.518,00		R\$ 22.518,00	R\$ 22.518,00	R\$ -	100%
2	TRECHO 02 A 03								R\$ 190.590,70	R\$ -	R\$ 190.590,70	R\$ 190.590,70	R\$ -	100%
2.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 82.335,25	R\$ -	R\$ 82.335,25	R\$ 82.335,25	R\$ -	100%
2.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm), af_07/2020 0	txkm	47.491,24		47.491,24	47.491,24	0,00	0,78	R\$ 37.043,17		R\$ 37.043,17	R\$ 37.043,17	R\$ -	100%
2.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	1.439,13		1.439,13	1.439,13	0,00	14,73	R\$ 21.195,24		R\$ 21.195,24	R\$ 21.195,24	R\$ -	100%
2.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	1.107,02		1.107,02	1.107,02	0,00	21,77	R\$ 24.096,84		R\$ 24.096,84	R\$ 24.096,84	R\$ -	100%
2.2	DRENAGEM								R\$ 108.255,45	R\$ -	R\$ 108.255,45	R\$ 108.255,45	R\$ -	100%
2.2.1	Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria	m3	90,00		90,00	90,00	0,00	7,82	R\$ 703,80		R\$ 703,80	R\$ 703,80	R\$ -	100%
2.2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	60,00		60,00	60,00	0,00	25,07	R\$ 1.504,20		R\$ 1.504,20	R\$ 1.504,20	R\$ -	100%
2.2.3	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,40 m	m	35,00		35,00	35,00	0,00	152,87	R\$ 5.350,45		R\$ 5.350,45	R\$ 5.350,45	R\$ -	100%
2.2.4	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca2 d=0,60 m	m	15,00		15,00	15,00	0,00	220,23	R\$ 3.303,43		R\$ 3.303,43	R\$ 3.303,43	R\$ -	100%
2.2.5	Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003104)	un	3,00		3,00	3,00	0,00	157,08	R\$ 471,24		R\$ 471,24	R\$ 471,24	R\$ -	100%
2.2.6	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - arei a extraída e brita produzida (SICRO - 2003388)	m	6,00		6,00	6,00	0,00	180,51	R\$ 1.083,06		R\$ 1.083,06	R\$ 1.083,06	R\$ -	100%
2.2.7	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida (SICRO - 2003641)	un	1,00		1,00	1,00	0,00	1347,30	R\$ 1.347,30		R\$ 1.347,30	R\$ 1.347,30	R\$ -	100%
2.2.8	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita p roduzida (SICRO - 2003619)	un	1,00		1,00	1,00	0,00	1142,91	R\$ 1.142,91		R\$ 1.142,91	R\$ 1.142,91	R\$ -	100%
2.2.9	Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraíd a e brita produzida - alas retas (SICRO - 0804080)	un	2,00		2,00	2,00	0,00	290,91	R\$ 581,82		R\$ 581,82	R\$ 581,82	R\$ -	100%
2.2.10	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraíd a e brita produzida - alas retas (SICRO - 0804060)	un	2,00		2,00	2,00	0,00	575,22	R\$ 1.150,44		R\$ 1.150,44	R\$ 1.150,44	R\$ -	100%
2.2.11	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercia	m	580,00		580,00	580,00	0,00	157,96	R\$ 91.616,80		R\$ 91.616,80	R\$ 91.616,80	R\$ -	100%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil - CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABAÇA DO RUSSO				DATA DE INICIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 06/04/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID						VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	MEDIDO %	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO POVOADO CABAÇA DO RUSSO														
3	TRECHO 01 A 02								R\$ 227.880,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.880,96	0%	
3.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 45.180,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.180,81	0%	
3.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	27.312,48			0,00	27.312,48	0,78	R\$ 21.303,73			R\$ -	R\$ 21.303,73	0%	
3.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	758,68			0,00	758,68	14,73	R\$ 11.173,71			R\$ -	R\$ 11.173,71	0%	
3.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	583,60			0,00	583,60	21,77	R\$ 12.703,37			R\$ -	R\$ 12.703,37	0%	
4	TRECHO 02 A 03														0%
4.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 39.177,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.177,40	0%	
4.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	23.683,33			0,00	23.683,33	0,78	R\$ 18.472,99			R\$ -	R\$ 18.472,99	0%	
4.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	657,87			0,00	657,87	14,73	R\$ 9.689,00			R\$ -	R\$ 9.689,00	0%	
4.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	506,05			0,00	506,05	21,77	R\$ 11.015,41			R\$ -	R\$ 11.015,41	0%	
5	TRECHO 03 A 04														0%
5.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 33.731,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.731,07	0%	
5.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	20390,95			0,00	20.390,95	0,78	R\$ 15.904,93			R\$ -	R\$ 15.904,93	0%	
5.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	566,42			0,00	566,42	14,73	R\$ 8.342,06			R\$ -	R\$ 8.342,06	0%	
5.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	435,70			0,00	435,70	21,77	R\$ 9.484,08			R\$ -	R\$ 9.484,08	0%	
6	TRECHO 04 A 05														0%
6.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 37.857,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.857,12	0%	
6.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	22.885,20			0,00	22.885,20	0,78	R\$ 17.850,45			R\$ -	R\$ 17.850,45	0%	
6.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	635,70			0,00	635,70	14,73	R\$ 9.362,48			R\$ -	R\$ 9.362,48	0%	
6.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	489,00			0,00	489,00	21,77	R\$ 10.644,19			R\$ -	R\$ 10.644,19	0%	
7	TRECHO 05 A 06														0%
7.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 42.238,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.238,94	0%	
7.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0		25.534,08			0,00	25.534,08	0,78	R\$ 19.916,58	R\$ -		R\$ -	R\$ 19.916,58	0%	
7.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	709,28			0,00	709,28	14,73	R\$ 10.446,15	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.446,15	0%	
7.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	545,60			0,00	545,60	21,77	R\$ 11.876,21	R\$ -		R\$ -	R\$ 11.876,21	0%	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezeira de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÁ E CABEÇA DO RUSSO				DATA DE INÍCIO: 06/01/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 06/01/2027				PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026				CONTRATO 001/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 06/04/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID						VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	MEDIDO %	
8	TRECHO 06 A 07														0%
8.1	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 29.695,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.695,62		0%
8.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/202 0	txkm	17,951,45			0,00	17,951,45	0,78	R\$ 14.002,13	R\$ -		R\$ -	R\$ 14.002,13	0%	
8.1.2	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m³	498,65			0,00	498,65	14,73	R\$ 7.344,05	R\$ -		R\$ -	R\$ 7.344,05	0%	
8.1.3	Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)	m³	383,58			0,00	383,58	21,77	R\$ 8.349,44	R\$ -		R\$ -	R\$ 8.349,44	0%	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 495.413,66	R\$ -	R\$ 267.532,70	R\$ 267.532,70	R\$ 227.880,96		
									0,00%	54,00%	54,00%	46,00%	54,00%		
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.04.06 14:02:53 -03'00'									VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 267.532,70 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos). DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____						

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA 272335922-0
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Sheissica Bezerra de Macedo
 Eng.(a) Civil CREA 2722159830
 Coordenadora de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

NOVATEC
Construção e Representações Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E
CABEÇA DO RUSSO**



CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO		
2.2	DRENAGEM		
2.2.4	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado c a2 d=0,60 m	METRAGEM LINEAR	TOTAL
		m	m
		15,00	15,00
João Vitor Reis dos Santos Eng. Civil CREA 372335922-0 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
EXECUTADO NO PERÍODO:			15,00
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			15,00
SALDO A MEDIR:			0,00
CONTRATO:			15,00
EXECUTADO NO PERÍODO:			15,00
		MEMÓRIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Gerações e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 001/2026
PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO
RUSSO**

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 001/2026

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	QUANTIDADE	TOTAL
2.2	DRENAGEM		
2.2.10	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas (SICRO - 0804060)		
		UN	UN
ESTACA			
18+00		2,00	2,00
<i>João Vitor Reis dos Santos</i> Eng. Civil CREA 272335922-0 Coordenador de Nucleo Prefeitura Municipal de Itabaiana			
EXECUTADO NO PERÍODO:			2,00
ACUMULADO ANTERIOR:	Sheissica Bezerra de Macedo		0,00
ACUMULADO ATUAL:	Eng.(a) Civil CREA 2722159830		2,00
SALDO A MEDIR:	Coordenadora de Nucleo		0,00
CONTRATO:	Prefeitura Municipal de Itabaiana		2,00
SALDO A MEDIR:			2,00
		MEMÓRIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Combustão e Engenharia Ltda.

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.06 14:00:32 -03'00'

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATO: 001/2026



MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 01



FOTO 03



FOTO 05



FOTO 02



FOTO 04



FOTO 06



Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, SERGIPE, NOS POVOADOS MATAPOÃ E CABEÇA DO RUSSO

CONTRATO: 001/2026



MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

PERÍODO: 27/03/2026 a 02/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM

FOTO 07



FOTO 09



FOTO 11



FOTO 08



FOTO 10



FOTO 12



João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.04.06 14:00:54 -03'00'