

OBRA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE

CONTRATO: 153/2023



CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

BM 1 ADITIVO

Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

PERIODO = 19/04/2024 a 20/04/2024

Table with columns: Item, Discriminação dos Serviços, Und, Contratado, Acumulado anterior, Do Período, Acumulado atual, Saldo a medir, Unit., Contratado, Acumulado Anterior, Do Período, Acumulado Atual, Saldo a medir. Rows include items for road paving, transport, and maintenance on various streets like Rua José Moisés Santana and Rua Anatólio Garcia Moreno Sobrinho.

Handwritten signature of José Robson Santos da Paixão, Eng. Civil CREA 2720293954, Coordenador de Núcleo, Prefeitura Municipal de Itabaiana.


Handwritten signature of Yan Henrique Cavares Santana, Eng. Civil CREA 2715638353, Coordenador de Núcleo, Prefeitura Municipal de Itabaiana.


NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA, Alexandre Albuquerque Teixeira, Eng. Civil - RNP nº 180324912-9


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER O CONTRATO DE REPASSE Nº 928767/2022, ITABAIANA/SE	CONTRATO: 153/2023
CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.	BM 1 ADITIVO
Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	PERÍODO = 19/04/2024 a 20/04/2024



Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado Atual	Saldo a medir
		Und	Contratado	Acumulado anterior	Do Período	Acumulado atual	Saldo a medir						
SERVIÇOS													
1.6.4	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade:1,5t/m³	txkm	723,60		723,60	723,60	-	R\$ 1,36	R\$ 996,57	R\$ -	R\$ 996,57	R\$ 996,57	0,00
1.6.5	Colchão de areia	m3	96,48		96,48	96,48	-	R\$ 127,86	R\$ 12.316,64	R\$ -	R\$ 12.316,64	R\$ 12.316,64	0,00
1.6.6	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade:1,5t/m³	txkm	2.170,80		2.170,80	2.170,80	-	R\$ 1,36	R\$ 2.956,70	R\$ -	R\$ 2.956,70	R\$ 2.956,70	0,00
1.7	PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA (RECUPERAÇÃO)												
1.7.1	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	311,25		311,25	311,25	-	R\$ 11,24	R\$ 3.498,45	R\$ -	R\$ 3.498,45	R\$ 3.498,45	0,00
1.7.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	373,50		373,50	373,50	-	R\$ 1,03	R\$ 384,71	R\$ -	R\$ 384,71	R\$ 384,71	0,00
1.7.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade:1,5t/m³	txkm	1.120,50		1.120,50	1.120,50	-	R\$ 1,36	R\$ 1.546,29	R\$ -	R\$ 1.546,29	R\$ 1.546,29	0,00
1.7.4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	280,13		280,13	280,13	-	R\$ 172,29	R\$ 48.263,60	R\$ -	R\$ 48.263,60	R\$ 48.263,60	0,00
1.7.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade:1,5t/m³	txkm	6.302,81		6.302,81	6.302,81	-	R\$ 1,36	R\$ 8.697,88	R\$ -	R\$ 8.697,88	R\$ 8.697,88	0,00
1.8	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO (RECUPERAÇÃO)												
1.8.1	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	55,58		55,58	55,58	-	R\$ 11,24	R\$ 624,72	R\$ -	R\$ 624,72	R\$ 624,72	0,00
1.8.2	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	66,69		66,69	66,69	-	R\$ 1,03	R\$ 68,69	R\$ -	R\$ 68,69	R\$ 68,69	0,00
1.8.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade:1,5t/m³	txkm	200,07		200,07	200,07	-	R\$ 1,36	R\$ 276,10	R\$ -	R\$ 276,10	R\$ 276,10	0,00
1.8.4	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m3	50,02		50,02	50,02	-	R\$ 172,29	R\$ 8.617,95	R\$ -	R\$ 8.617,95	R\$ 8.617,95	0,00
1.8.5	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade:1,5t/m³	txkm	1.125,39		1.125,39	1.125,39	-	R\$ 1,36	R\$ 1.553,04	R\$ -	R\$ 1.553,04	R\$ 1.553,04	0,00
TOTAL:									612.170,35	-	612.170,35		


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Tavares Santana
 Eng. Civil CREA 2815638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

 Alexandre Albuquerque Teixeira
 Eng. Civil - RNP nº 180324912-9


RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01



<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p>	<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p>
<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'5,423"S - 37°25'23,48"W 04/04/2024 17:31:49</p>	<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'5,529"S - 37°25'22,96"W 04/04/2024 17:31:57</p>
<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'5,515"S - 37°25'22,914"W 04/04/2024 17:32:51</p>	<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p>
<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'5,803"S - 37°25'22,183"W 04/04/2024 17:32:39</p>	<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'5,59"S - 37°25'22,951"W 04/04/2024 17:32:39</p>
<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'5,542"S - 37°25'23,718"W 05/04/2024 13:04:45</p>	<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> <p>-10°42'6,472"S - 37°25'15,156"W 05/04/2024 13:04:45</p>


Yan Henrique Teófilo Santana
 Engº Civil CREA 115638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


José Robinson Santos da Paixão
 Engº Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teixeira
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p>  <p>-37°25'16,114"W 04/2024 17:08:56</p>	<p>RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO</p>  <p>-10°42'5,503"S -37°25'28,969"W 05/04/2024 13:04:32</p>
<p>RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO</p>  <p>-10°42'6,389"S -37°25'15,423"W 05/04/2024 12:17:55</p>	<p>PROLONGAMENTO DA RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p>  <p>-10°42'0,792"S -37°25'10,645"W 04/2024 09:37:08</p>
<p>RUA MOISES SANTANA</p>  <p>-10°41'58,577"S -37°25'10,047"W 06/04/2024 09:33:24</p>	<p>RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO</p> 
<p>RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO</p> 	<p>ESCAVAÇÃO RUA TENYSSON MELO DE OLIVEIRA</p> 
<p>ESCAVAÇÃO RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO</p> 	<p>ESCAVAÇÃO JOSE MOISES SANTANA</p> 
<p>REMOÇÃO E REPOSIÇÃO; COLCHÃO DE AREIA RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO</p> 	<p>ESCAVAÇÃO ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO</p> 
<p>REMOÇÃO E REPOSIÇÃO; COLCHÃO DE AREIA</p> 	<p>EXECUÇÃO DE BASE JOSE MOISES SANTANA</p> 
<p>EXECUÇÃO DE BASE MARIA DE SOUZA CARVALHO</p>	

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA
 Alexandre Albuquerque Tebreira
 Engº Civil - RNP nº 180324912-9

Yan Henrique Tavares Santana
 Engº Civil CREA 2715638357
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jose Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana