




OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 258/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 09/12/2026								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Itabaiana/SE (Povoado Terra Dura)								877.486,76	-	115.813,75	115.813,74	761.673,02	13%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								31.260,40	-	3.437,54	3.437,54	27.812,86	10,99
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE								31.260,40	-	3.437,54	3.437,54	27.812,86	10,99
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	120,00		13,20	13,20	106,80	145,00	17.400,00		1.914,00	1.914,00	15.486,00	11,00
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00		26,40	26,40	213,60	57,71	13.850,40		1.523,54	1.523,54	12.326,86	10,99
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES								29.673,42	-	22.163,58	22.163,58	7.509,84	74,69
01.02.001	PLACA DE OBRA								1.553,09	-	1.553,09	1.553,09	-	100,00
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,50		4,50	4,50	-	345,13	1.553,09		1.553,09	1.553,09	-	-
01.02.002	CANTEIRO DE OBRAS								23.091,14	-	15.681,30	15.681,30	7.509,84	67,47
01.02.002.001	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00			-	1,00	627,07	627,07		-	-	627,07	-
01.02.002.002	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00			-	1,00	1.824,78	1.824,78		-	-	1.824,78	-
01.02.002.003	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	8,00		1,00	1,00	7,00	722,57	5.780,56		722,57	722,57	5.057,99	12,50
01.02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2.788,76		2.788,76	2.788,76	-	1,70	4.740,89		4.740,89	4.740,89	-	100,00
01.02.002.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	66,67		66,67	66,67	-	151,76	10.117,84		10.117,84	10.117,84	-	100,00
01.02.003	LOCAÇÃO								5.029,19	-	5.029,19	5.029,19	-	100,00
01.02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64		752,64	752,64	-	5,63	4.237,36		4.237,36	4.237,36	-	100,00
01.02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.115,25		1.115,25	1.115,25	-	0,71	791,83		791,83	791,83	-	100,00
01.03	GALPÃO PRÉ MOLDADO								326.081,76	-	90.212,62	90.212,62	234.869,14	27,75
01.03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								227,28	-	-	-	227,28	-
01.03.001.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	12,00			-	12,00	12,49	149,88		-	-	149,88	-
01.03.001.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00			-	18,00	1,21	21,78		-	-	21,78	-
01.03.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00			-	54,00	1,03	55,62		-	-	55,62	-
01.03.002	ESTRUTURAS								225.528,58	-	90.212,62	90.212,62	135.315,96	40,00
01.03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	752,64		301,06	301,06	451,58	299,65	225.528,58		90.212,62	90.212,62	135.315,96	40,00
01.03.003	COBERTURA								99.325,90	-	-	-	99.325,90	-
01.03.003.001	Telhamento com telha em aço galvanizado, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022	m2	752,64			-	752,64	131,97	99.325,90		-	-	99.325,90	-
01.04	QUADRA POLIESPORTIVA								76.563,07	-	-	-	76.563,07	-
01.04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								9.062,19	-	-	-	9.062,19	-
01.04.001.001	Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte	m3	125,98			-	125,98	16,17	2.037,10		-	-	2.037,10	-
01.04.001.002	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	125,98				125,98	18,22	2.295,36		-	-	2.295,36	-
01.04.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.591,97				4.591,97	1,03	4.729,73		-	-	4.729,73	-
01.04.002	PISO QUADRA								65.167,62				65.167,62	-


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.076-09/2024/MESP					DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 258/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA							VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 09/12/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01.04.002.001	Lona plástica preta	m2	503,93			-	503,93	5,44	2.741,38		-	-	2.741,38	-	
01.04.002.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	503,93			-	503,93	16,55	8.340,04		-	-	8.340,04	-	
01.04.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	503,93			-	503,93	33,32	16.790,95		-	-	16.790,95	-	
01.04.002.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	503,93			-	503,93	36,45	18.368,25		-	-	18.368,25	-	
01.04.002.005	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	503,93			-	503,93	32,21	16.231,59		-	-	16.231,59	-	
01.04.002.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	55,37			-	55,37	48,68	2.695,41		-	-	2.695,41	-	
01.04.003	PINTURA DE DEMARCAÇÃO								2.333,26		-	-	2.333,26	-	
01.04.003.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af 05/2021	m	282,82			-	282,82	8,25	2.333,26		-	-	2.333,26	-	
01.05	ALAMBRADO E MURETA								120.517,62		-	-	120.517,62	-	
01.05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								819,93		-	-	819,93	-	
01.05.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	11,52			-	11,52	55,70	641,66		-	-	641,66	-	
01.05.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	13,82			-	13,82	9,81	135,57		-	-	135,57	-	
01.05.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	41,46			-	41,46	1,03	42,70		-	-	42,70	-	
01.05.002	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)								5.308,76		-	-	5.308,76	-	
01.05.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	11,52			-	11,52	460,83	5.308,76		-	-	5.308,76	-	
01.05.003	ALVENARIA								2.607,27		-	-	2.607,27	-	
01.05.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	56,52			-	56,52	46,13	2.607,27		-	-	2.607,27	-	
01.05.004	REVESTIMENTO DE PAREDES								4.916,39		-	-	4.916,39	-	
01.05.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	127,17			-	127,17	4,38	557,00		-	-	557,00	-	
01.05.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	127,17			-	127,17	34,28	4.359,39		-	-	4.359,39	-	
01.05.005	ALAMBRADO								98.590,27		-	-	98.590,27	-	
01.05.005.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	1,97			-	1,97	491,46	968,18		-	-	968,18	-	
01.05.005.002	Alembardo com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m2	337,92			-	337,92	280,54	94.800,08		-	-	94.800,08	-	
01.05.005.003	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m2	3,96			-	3,96	712,63	2.822,01		-	-	2.822,01	-	
01.05.006	PINTURA								5.717,56		-	-	5.717,56	-	
01.05.006.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	127,17			-	127,17	44,96	5.717,56		-	-	5.717,56	-	
01.05.007	DIVERSOS								2.557,44		-	-	2.557,44	-	
01.05.007.001	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	144,00			-	144,00	17,76	2.557,44		-	-	2.557,44	-	
01.06	ARQUIBANCADA								20.543,89		-	-	20.543,89	-	


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP				DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 258/2025			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA						VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 09/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido	
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
01.06.001	MOVIMENTO DE TERRA								3.297,13	-	-	-	3.297,13	-	
01.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,12			-	6,12	55,70	340,88		-	-	340,88	-	
01.06.001.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	7,34			-	7,34	9,81	72,01		-	-	72,01	-	
01.06.001.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	22,02			-	22,02	1,03	22,68		-	-	22,68	-	
01.06.001.004	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	17,23			-	17,23	156,03	2.688,40		-	-	2.688,40	-	
01.06.001.005	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	17,23			-	17,23	10,05	173,16		-	-	173,16	-	
01.06.002	ESTRUTURA								4.096,13	-	-	-	4.096,13	-	
01.06.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	6,12			-	6,12	460,83	2.820,28		-	-	2.820,28	-	
01.06.002.002	Concreto armado fck=21MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em tábua (05 usos)	m3	0,56			-	0,56	2.278,31	1.275,85		-	-	1.275,85	-	
01.06.003	ALVENARIA								3.049,39	-	-	-	3.049,39	-	
01.06.003.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024	m2	64,51			-	64,51	47,27	3.049,39		-	-	3.049,39	-	
01.06.004	REVESTIMENTO DE PAREDES								2.739,45	-	-	-	2.739,45	-	
01.06.004.001	Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto internas, com equipamento de projeção, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 10/2022	m2	70,86			-	70,86	4,38	310,37		-	-	310,37	-	
01.06.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	70,86			-	70,86	34,28	2.429,08		-	-	2.429,08	-	
01.06.005	PAVIMENTAÇÃO								1.578,20	-	-	-	1.578,20	-	
01.06.005.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m2	35,04			-	35,04	45,04	1.578,20		-	-	1.578,20	-	
01.06.006	PINTURA								2.990,29	-	-	-	2.990,29	-	
01.06.006.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	70,86			-	70,86	42,20	2.990,29		-	-	2.990,29	-	
01.06.007	DIVERSOS								2.793,30	-	-	-	2.793,30	-	
01.06.007.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	15,00			-	15,00	186,22	2.793,30		-	-	2.793,30	-	
01.07	ÁREA EXTERNA								69.791,64	-	-	-	69.791,64	-	
01.07.001	MEIO-FIO								13.341,97	-	-	-	13.341,97	-	
01.07.001.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af. 01/2024	m	330,82			-	330,82	35,26	11.664,71		-	-	11.664,71	-	
01.07.001.002	Pintura de meio fio (caliação)	m	330,82			-	330,82	5,07	1.677,26		-	-	1.677,26	-	
01.07.002	PAVIMENTAÇÃO								37.029,63	-	-	-	37.029,63	-	
01.07.002.001	Lona plástica preta	m2	479,83			-	479,83	5,44	2.610,28		-	-	2.610,28	-	
01.07.002.002	Colchão de areia	m3	23,99			-	23,99	116,08	2.784,76		-	-	2.784,76	-	
01.07.002.003	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m3	23,99			-	23,99	10,05	241,10		-	-	241,10	-	
01.07.002.004	Lastro de brita 1	m3	5,88			-	5,88	176,42	1.037,35		-	-	1.037,35	-	
01.07.002.005	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm, af. 10/2022	m2	117,51			-	117,51	75,05	8.819,13		-	-	8.819,13	-	

Diego Oliveira Barros


Eng.º CIVIL CREA - 2722482/MT


Coordenador de Núcleo

Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos

Assessor



 Diego Oliveira Bartos
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 João Vitor Reis dos Santos
 Eng.º Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

		OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP				DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 258/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA						VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 09/12/2025				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.07.002.006	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	442,42			-	442,42	48,68	21.537,01		-	-	21.537,01	-
01.07.003	ACESSIBILIDADE								7.568,62	-	-	-	7.568,62	-
01.07.003.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traco 14	m³	1,50			-	1,50	969,93	1.454,89		-	-	1.454,89	-
01.07.003.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	37,41			-	37,41	140,96	5.273,31		-	-	5.273,31	-
01.07.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desarmada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			-	2,00	352,66	705,32		-	-	705,32	-
01.07.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	6,24			-	6,24	21,65	135,10		-	-	135,10	-
01.07.004	PAISAGISMO								11.851,42	-	-	-	11.851,42	-
01.07.004.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	360,10			-	360,10	20,83	7.500,88		-	-	7.500,88	-
01.07.004.002	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	2,00			-	2,00	98,87	197,74		-	-	197,74	-
01.07.004.003	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	4,00			-	4,00	86,62	346,48		-	-	346,48	-
01.07.004.004	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	6,00			-	6,00	107,77	646,62		-	-	646,62	-
01.07.004.005	Planta - Pau Ferro (Libidibia ferrea), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio	un	6,00			-	6,00	86,62	519,72		-	-	519,72	-
01.07.004.006	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	2,00			-	2,00	98,87	197,74		-	-	197,74	-
01.07.004.007	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	15,00			-	15,00	59,01	885,15		-	-	885,15	-
01.07.004.008	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	73,00			-	73,00	21,33	1.557,09		-	-	1.557,09	-
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								55.130,90	-	-	-	55.130,90	-
01.08.001	PADRÃO DE ENTRADA								8.763,42	-	-	-	8.763,42	-
01.08.001.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			-	1,00	559,57	559,57		-	-	559,57	-
01.08.001.002	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00			-	1,00	161,77	161,77		-	-	161,77	-
01.08.001.003	Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1,00			-	1,00	486,25	486,25		-	-	486,25	-
01.08.001.004	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	3,00			-	3,00	17,70	53,10		-	-	53,10	-
01.08.001.005	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3,00			-	3,00	21,38	64,14		-	-	64,14	-
01.08.001.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00			-	3,00	143,40	430,20		-	-	430,20	-
01.08.001.007	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm²	m	50,00			-	50,00	12,25	612,50		-	-	612,50	-
01.08.001.008	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	230,00			-	230,00	20,24	4.655,20		-	-	4.655,20	-
01.08.001.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	80,00			-	80,00	19,17	1.533,60		-	-	1.533,60	-
01.08.001.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	27,00			-	27,00	7,67	207,09		-	-	207,09	-
01.08.002	QUADRO DE COMANDO - GDEL								1.965,96	-	-	-	1.965,96	-
01.08.002.001	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			-	1,00	510,04	510,04		-	-	510,04	-
01.08.002.002	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 10KA	un	1,00			-	1,00	161,77	161,77		-	-	161,77	-
01.08.002.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00			-	1,00	21,38	21,38		-	-	21,38	-

Diego Oliveira Barros
Eng.º CIVIL CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo


João Vitor Reis dos Santos
Eng.º CIVIL CREA - 17221592240


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01				CONTRATO: Nº 258/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 09/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.08.002.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00			-	1,00	143,40	143,40		-	-	143,40	-
01.08.002.005	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	4,00			-	4,00	59,09	236,36		-	-	236,36	-
01.08.002.006	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	1,00			-	1,00	101,52	101,52		-	-	101,52	-
01.08.002.007	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00			-	2,00	333,73	667,46		-	-	667,46	-
01.08.002.008	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4,00			-	4,00	21,58	86,32		-	-	86,32	-
01.08.002.009	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 02/2025	un	1,00			-	1,00	37,71	37,71		-	-	37,71	-
01.08.003	ILUMINAÇÃO QUADRA								44.401,52	-	-	-	44.401,52	-
01.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	210,00			-	210,00	17,24	3.620,40		-	-	3.620,40	-
01.08.003.002	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	70,00			-	70,00	5,82	407,40		-	-	407,40	-
01.08.003.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	750,00			-	750,00	14,92	11.190,00		-	-	11.190,00	-
01.08.003.004	Poste circular de concreto 10/200 - fornecimento e assentamento	un	4,00			-	4,00	2.034,73	8.138,92		-	-	8.138,92	-
01.08.003.005	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	4,00			-	4,00	187,45	749,80		-	-	749,80	-
01.08.003.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m	un	3,00			-	3,00	388,95	1.166,85		-	-	1.166,85	-
01.08.003.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	un	3,00			-	3,00	38,49	115,47		-	-	115,47	-
01.08.003.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,40m, com tampa em tela de proteção metálica com dobradiça e porta cadeado	un	8,00			-	8,00	511,46	4.091,68		-	-	4.091,68	-
01.08.003.009	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00			-	8,00	143,40	1.147,20		-	-	1.147,20	-
01.08.003.010	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00			-	8,00	1.521,19	12.169,52		-	-	12.169,52	-
01.08.003.011	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00			-	12,00	133,69	1.604,28		-	-	1.604,28	-
01.09	DRENAGEM PLUVIAL								15.945,62	-	-	-	15.945,62	-
01.09.001	TUBULAÇÃO PVC								5.861,00	-	-	-	5.861,00	-
01.09.001.001	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	m	96,31			-	96,31	39,47	3.801,36		-	-	3.801,36	-
01.09.001.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022	m	53,40			-	53,40	27,73	1.480,78		-	-	1.480,78	-
01.09.001.003	Fixação de tubos verticais de pvc água, pvc esgoto, pvc água pluvial, cpvc, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo u perfil 4", fixada em perfilado em parede. af. 09/2023 ps	m	53,40			-	53,40	10,84	578,86		-	-	578,86	-
01.09.002	CAIXAS DE PASSAGEM								2.128,14	-	-	-	2.128,14	-
01.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa	un	7,00			-	7,00	304,02	2.128,14		-	-	2.128,14	-
01.09.003	CALHAS								7.956,48	-	-	-	7.956,48	-
01.09.003.001	Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm	m	67,20			-	67,20	118,40	7.956,48		-	-	7.956,48	-
01.10	DIVERSOS								24.000,97	-	-	-	24.000,97	-


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA - 2722482437
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965383-OP1.097.075-09/2024/MESP		DATA DE TÉRMINO		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01			CONTRATO: Nº 258/2025							
CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA		VIGÊNCIA		25/08/2026		Período: 13/10/2025 a 30/11/2025		RECURSO:						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		EXECUÇÃO		25/08/2026		Data da Medição: 09/12/2025								
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Unit.	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
01.10.001	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS								10.853,77	-	-	-	10.853,77	-
01.10.001.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00			-	1,00	3.502,64	3.502,64		-	-	3.502,64	-
01.10.001.002	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	un	2,00			-	2,00	3.001,98	6.003,96		-	-	6.003,96	-
01.10.001.003	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca	par	1,00			-	1,00	1.102,23	1.102,23		-	-	1.102,23	-
01.10.001.004	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1,00			-	1,00	244,94	244,94		-	-	244,94	-
01.10.002	MOBILIÁRIO URBANO								13.147,20	-	-	-	13.147,20	-
01.10.002.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	24,00			-	24,00	186,22	4.469,28		-	-	4.469,28	-
01.10.002.002	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			-	4,00	367,13	1.468,52		-	-	1.468,52	-
01.10.002.003	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	un	2,00			-	2,00	3.604,70	7.209,40		-	-	7.209,40	-
01.11	MURO DE FECHAMENTO								71.637,65	-	-	-	71.637,65	-
01.11.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								55.199,09	-	-	-	55.199,09	-
01.11.001.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m2	229,91			-	229,91	240,09	55.199,09		-	-	55.199,09	-
01.11.002	PINTURA								16.438,56	-	-	-	16.438,56	-
01.11.002.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão, af_04/2023	m2	459,82			-	459,82	3,07	1.411,65		-	-	1.411,65	-
01.11.002.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	459,82			-	459,82	17,42	8.010,06		-	-	8.010,06	-
01.11.002.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	459,82			-	459,82	15,26	7.016,85		-	-	7.016,85	-
01.12	ESTACIONAMENTO								29.950,32	-	-	-	29.950,32	-
01.12.001	PAVIMENTAÇÃO								29.950,32	-	-	-	29.950,32	-
01.12.001.001	Lastro de brita 1	m3	28,27			-	28,27	176,42	4.987,39		-	-	4.987,39	-
01.12.001.002	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022	m2	262,74			-	262,74	95,01	24.962,93		-	-	24.962,93	-
01.13	SERVIÇOS FINAIS								7.399,50	-	-	-	7.399,50	-
01.13.001	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA								3.829,17	-	-	-	3.829,17	-
01.13.001.001	Limpeza geral	m2	1.867,89			-	1.867,89	2,05	3.829,17		-	-	3.829,17	-
01.13.002	DIVERSOS								3.570,33	-	-	-	3.570,33	-
01.13.002.001	Marco Inaugural - Padrão Município	un	1,00			-	1,00	1.363,45	1.363,45		-	-	1.363,45	-
01.13.002.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			-	1,00	2.206,88	2.206,88		-	-	2.206,88	-
TOTAL:									877.486,76	-	115.813,75	115.813,75	761.673,01	13,19%
PERCENTUAL									0,00%	13,19%	13,19%	86,81%		



Construtora Sol e Empreendimentos LTDA
 Kleber de Souza Oliveira
 TR ENG. CIVIL - CREA - SE 11902-D/SE
 2700318692
 ASSINATURA DA EMPRESA


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

FISCAL DO CONTRATO

ENG.º JOÃO VITOR REIS DOS SANTOS - CREA 2723359220

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA - PRÓ INFÂNCIA - TIPO 2 NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE - ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO Nº 960753 - 1.094.767-50/2024-FNDE

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 01

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Data de medição: 09/12/2025

Item	Descrição dos Serviços	Unid	MEDIDO	
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	13,20	112.376,20-0,0/1.055.885,58-31250,40=0,11*120
01.01.001.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	26,40	112.376,20-0,0/1.055.885,58-31250,40=0,11*240
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.02.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	4,50	3,00x1,50
01.02.002.003	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	1
01.02.002.004	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	2788,76	100% da área concluída
01.02.002.005	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	66,67	100% concluído
01.02.003.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	752,64	100% concluído
01.02.003.002	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	1.115,25	100% concluído
01.03.002.001	Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m (lateral/meio), exclusão telhas, inclusive fundação - Rv1	m2	301,06	40% da estrutura concluída
Atestamos que os serviços constantes na NF -				
foram recebidos por n				
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA				Data: / /

KLEBER DE
SOUZA
OLIVEIRA:790458
80563

Assinado de forma digital
por KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2025.12.12
08:26:40 -03'00'

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO: Nº 258/2025

ORDEN DE SERVIÇO
INÍCIO - 25/08/2025



LOCAÇÃO DE CONTAINER



LIMPEZA MECANIZADA



TAPUME



LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO



LOCAÇÃO COM PIQUETES DE MADEIRA



ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO

ELABORADO POR:


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 1 de 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO: Nº 258/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 25/08/2025



ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



ESCAVAÇÃO PRA ESTRUTURA PRA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



ESCAVAÇÃO PRA ESTRUTURA PRA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



CONTAINER



ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



LIMPEZA MECANIZADA

ELABORADO POR:


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

FOLHA 2 de 3

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (POVOADO TERRA DURA), NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, CR 965393-OP1.097.075-09/2024/MESP

CONTRATADA: CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO: Nº 258/2025

ORDEN DE SERVIÇO
INÍCIO - 25/08/2025



ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



ESCAVAÇÃO PRA ESTRUTURA PRA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



ESTRUTURA PARA GALPÃO PRÉ-MOLDADO



PLACA DA OBRA

Diego
Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR:

**KLEBER DE SOUZA
OLIVEIRA:79045880563**

Assinado de forma digital por KLEBER
DE SOUZA OLIVEIRA:79045880563
Dados: 2025.12.11 11:19:28 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOAO VITOR REIS DOS SANTOS
Data: 11/12/2025 11:32:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FOLHA 3 de 3