

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (SANTA MONICA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 353/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2025				ORDEM DE SERVIÇO = 10/10/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 13/10/2025 a 30/11/2025				DATA: 10/11/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							77.919,74	-	57.171,28	55.864,13	22.055,61	71,69
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	1.500,00	-	1.114,83	1.114,83	50,11	R\$ 75.165,00	0,00	55.864,13	55.864,13	19.300,87	74,32
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	30,00	-		0,00	37,36	R\$ 1.120,80	0,00	0,00	0,00	1.120,80	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	1,00	-	0,80		1633,94	R\$ 1.633,94	0,00	1.307,15	0,00	1.633,94	0,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 4.221,27	-	3.026,30	3.026,30	1.194,97	71,69
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	15,30	-	11,10	11,10	155,26	R\$ 2.375,48	0,00	1.723,39	1.723,39	652,09	72,55
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	30,60	-	21,60	21,60	60,32	R\$ 1.845,79	0,00	1.302,91	1.302,91	542,88	70,59
Total geral								82.141,01	0,00	60.197,58	58.890,43	23.250,58	71,69
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__						


Jhon Lennon Gomes Santos
 Eng. Civil CREA - 2721894692
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
 Eng.º Civil CREA - 2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (SANTA MONICA)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 353/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2025	ORDEM DE SERVIÇO = 10/10/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 13/10/2025 a 30/11/2025	DATA: 10/11/2025		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	13/10/2025	AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	20,10	16,30	327,63
2	14/10/2025	AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	4,00	3,15	12,60
3	15/10/2025	AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	20,00	20,00	400,00
4	16/10/2025	AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	2,00	4,60	9,20
5	17/10/2025	AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	3,00	7,20	21,60
6	20/10/2025	AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	5,00	8,20	41,00
7	21/10/2025	AV. ANTONIO FERREIRA LEITE	SANTA MONICA	4,00	6,00	24,00
8	22/10/2025	AV. ANTONIO FERREIRA LEITE	SANTA MONICA	6,00	5,00	30,00
9	23/10/2025	AV. MARINETE TAVARES FELICIANO	SANTA MONICA	6,00	8,10	48,60
10	24/10/2025	AV. MARINETE TAVARES FELICIANO	SANTA MONICA	8,00	4,60	36,80
11	27/10/2025	AV. ANTONIO PAREIRA DE CARVALHO	SANTA MONICA	7,00	6,00	42,00
12	28/10/2025	AV. ANTONIO PAREIRA DE CARVALHO	SANTA MONICA	4,00	7,00	28,00
13	29/10/2025	AV. JOSE DE OLIVEIRA	SANTA MONICA	4,00	6,00	24,00
14	30/10/2025	AV. JOSE DE OLIVEIRA	SANTA MONICA	3,50	5,00	17,50
15	31/10/2025	RUA RENILSON FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	4,50	4,20	18,90
16	03/11/2025	RUA MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	6,50	4,00	26,00
17	04/11/2025	RUA MANOEL FRANCISCO CUNHA	SANTA MONICA	2,00	3,50	7,00
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						1.114,83

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.12.11
11:43:34 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. CIVIL CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 353/2025 – (SANTA MONICA)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025

AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA



AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA



AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA



AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA




AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA



AV. MANOEL FRANCISCO CUNHA




Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itahalanã


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itahalanã

AV. ANTONIO FERREIRA LEITE



AV. ANTONIO FERREIRA LEITE



AV. MARINETE TAVARES FELICIANO



AV. MARINETE TAVARES FELICIANO



AV. ANTONIO PAREIRA DE CARVALHO



AV. ANTONIO PAREIRA DE CARVALHO



AV. JOSÉ DE OLIVEIRA



AV. JOSÉ DE OLIVEIRA



RUA RENILSON FRANCISCO CUNHA



RUA MANOEL FRANCISCO CUNHA



RUA MANOEL FRANCISCO CUNHA



MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.12.11
11:45:42 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana