





PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 161/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/ 2025					ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025					
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/06/2025 A 26/08/2025					DATA: 16/10/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO							R\$ 939.753,09	0,00	219.755,96	219.755,96	719.997,13	23,38
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.744,48	0,00	2.058,36	2.058,36	686,12	75,00
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02_01/2022	m²	8,00		6,00	6,00	343,06	R\$ 2.744,48	0,00	2.058,36	2.058,36	686,12	75,00
01.02	TRECHO 01 - CASA DAS IRMAS							R\$ 110.858,44	R\$ 0,00	R\$ 109.398,66	R\$ 109.398,66	R\$ 1.459,78	98,68
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 110.858,44	0,00	109.398,66	109.398,66	1.459,78	98,68
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	736,85		736,85	736,85	1,33	R\$ 980,01	0,00	980,01	980,01	0,00	100,00
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	736,85		736,85	736,85	0,84	R\$ 618,95	0,00	618,95	618,95	0,00	100,00
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	147,36		147,36	147,36	0,90	R\$ 132,62	0,00	132,62	132,62	0,00	100,00
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	762,72		762,72	762,72	1,09	R\$ 831,36	0,00	831,36	831,36	0,00	100,00
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	736,85		736,82	736,82	109,51	R\$ 80.692,44	0,00	80.689,16	80.689,16	1.456,50	100,00
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	299,30		299,30	299,30	39,56	R\$ 11.840,31	0,00	11.840,31	11.840,31	0,00	100,00
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (caiação)	m	299,30			0,00	3,66	R\$ 1.095,44	0,00	0,00	0,00	1.095,44	0,00
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	93,79		93,79	93,79	136,07	R\$ 12.762,01	0,00	12.762,01	12.762,01	0,00	100,00
01.02.001.009	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1416,73		1.416,73	1.416,73	1,09	R\$ 1.544,24	0,00	1.544,24	1.544,24	0,00	100,00
01.02.001.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	736,85			0,00	0,49	R\$ 361,06	0,00	0,00	0,00	361,06	0,00
01.03	TRECHO 02 - CONVENTO							R\$ 799.235,77	-	102.916,06	102.916,06	696.319,71	12,88
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							R\$ 799.235,77	R\$ 0,00	R\$ 102.916,06	R\$ 102.916,06	R\$ 696.319,71	12,88
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	5350,58		697,78	697,78	1,33	R\$ 7.116,27	0,00	928,05	928,05	6.188,22	13,04
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	5350,58		697,78	697,78	0,84	R\$ 4.494,49	0,00	586,14	586,14	3.908,35	13,04
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	1070,11		139,55	139,55	0,90	R\$ 963,10	0,00	125,60	125,60	837,50	13,04
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	5539,44		722,34	722,34	1,09	R\$ 6.037,99	0,00	787,35	787,35	5.250,64	13,04
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	5350,58		697,78	697,78	109,51	R\$ 585.942,02	R\$ 0,00	76.413,89	76.413,89	509.528,13	13,04
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1994,46		259,60	259,60	39,56	R\$ 78.900,84	0,00	10.269,78	10.269,78	68.631,06	13,02
01.02.001.007	Pintura de meio-fio (caiação)	m	1994,46			0,00	3,66	R\$ 7.299,72	0,00	0,00	0,00	7.299,72	0,00
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	695,57		90,71	90,71	136,07	R\$ 94.646,21	0,00	12.342,91	12.342,91	82.303,30	13,04
01.02.001.009	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	10287,48		1.341,60	1.341,60	1,09	R\$ 11.213,35	0,00	1.462,34	1.462,34	9.751,01	13,04
01.02.001.010	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5350,58			0,00	0,49	R\$ 2.621,78	0,00	0,00	0,00	2.621,78	0,00
01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 26.914,40	0,00	5.382,88	5.382,88	21.531,52	20,00

CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 161/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/ 2025				ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERIODO: 23/06/2025 A 26/08/2025				DATA: 16/10/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.04.001	Engenheiro CIVIL de obra junior com encargos complementares	h	80,00		16,00	16,00	146,23	R\$ 11.698,40		2.339,68	2.339,68	9.358,72	20,00
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	240,00		48,00	48,00	63,40	R\$ 15.216,00	0,00	3.043,20	3.043,20	12.172,80	20,00
Total geral								R\$ 939.753,09	0,00	219.755,96	219.755,96	719.997,13	23,38
 Eng.º Civil Paulo Cesar Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___						


Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU				BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº 161/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01/ 2025	ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 23/06/2025 A 26/08/2025	DATA: 16/10/2025
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO				
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizada, instalada - Rev02_01/2022	m²	6,00	2,00 x 3,00	
01.02	TRECHO 01 - CASA DAS IRMÃS				
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	736,85	(142,00 x 5) + (4 x 6,71)	
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	736,85	(142,00 x 5) + (4 x 6,71)	
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	147,36	(736,85 x 0,07) + (736,85 x 0,13)	
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	762,72	51,57 x 1,5 x 9,86	
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	736,85	(142,00 x 5) + (4 x 6,71)	
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	299,30	9,3 + 36,00 + 143,00 + 95,00 + 16,00	
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	93,79	736,85 x 0,13	
01.02.001.009	pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1.416,73	(736,85 x 0,13) x 1,5 x 9,86	
01.03	TRECHO 02 - CONVENTO				
01.02.001	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO				
01.02.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	697,78	103,05 + 87,66 + 44,40 + 205,17 215,00 + 42,5	
01.02.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m²	697,78	103,05 + 87,66 + 44,40 + 205,17 215,00 + 42,5	
01.02.001.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	139,55	(697,78 x 0,07)+(697,78 x 0,13)	
01.02.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	722,34	48,84 x 1,5 x 9,86	
01.02.001.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	697,78	103,05 + 87,66 + 44,40 + 205,17+215,00 + 42,5	
01.02.001.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	259,60	146,6+103,00+10,00	
01.02.001.008	Colchão de areia	m³	90,71	697,78 x 0,13	
01.02.001.009	Transporte local com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5 t/m132	tkm	1.341,60	90,71 x 1,5 x 9,86	
01.04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
01.04.001	Engenheiro Civil de obra junior com encargos complementares	h	16,00	16 hr	
01.03.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	48,00	48 hr	
<p>Eng.º Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232</p>			<p>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___</p>		<p>Aprovado para pagamento Data: ___/___/___</p>



Rizita Milene S. Rodrigues Araújo
Rizita Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros
Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - POVOADO GANDU	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO Nº 161/2025 ✓	
	B.M.Nº. 01/ 2025 ✓	ORDEM DE SERVIÇO = 23/06/2025	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	PERÍODO: 23/06/2025 A 26/08/2025 ✓	DATA: 16/10/2025	




PLACA DE OBRA	ASSENTAMENTO DO MEIO FIO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ✓	COLCHÃO DE AREIA ✓	ASSENTAMENTO DAS PEDRAS ✓	ASSENTAMENTO DAS PEDRAS ✓
---------------	---	--------------------	---------------------------	---------------------------



PAVIMENTO PRONTO - TRECHO 1 - CASA DAS IRMÃS	PAVIMENTO PRONTO - TRECHO 1 - CASA DAS IRMÃS ✓	PAVIMENTO PRONTO-TRECHO 2 PROXIMO A BR-235 ✓	PAVIMENTO PRONTO-TRECHO 2 PROXIMO A BR-235 ✓	PAVIMENTO PRONTO-TRECHO 2 PROXIMO A BR-235 ✓
--	--	--	--	--

 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI Paulo César Lima Júnior Eng. Civil RN 2719934232	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:	 Diego Oliveira Barros Eng.º Civil CREA - 2722482487 Coordenador de Núcleo Prefeitura Municipal de Itabaiana
--	--	----------------------------------	---


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.º Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana