

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO: 104/2026			
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							B.M.Nº 01				ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 07/04/2026 A 30/04/2026				DATA: 11/05/2026			
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02	CANTEIRO - MARCO "JOÃO DE DEUS SOUSA"								67.160,56	-	-	-	67.160,56	-
02.02	PAVIMENTAÇÃO								12.881,07	-	-	-	12.881,07	-
02.02.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	95,00			0,00	95,00	41,29	3.922,55	-	-	-	3.922,55	-
02.02.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	87,81			0,00	87,81	49,95	4.386,11	-	-	-	4.386,11	-
02.02.003	Lona plástica preta	m2	87,81			0,00	87,81	7,05	619,06	-	-	-	619,06	-
02.02.004	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	23,22			0,00	23,22	120,11	2.788,95	-	-	-	2.788,95	-
02.02.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1.3975			0,00	1.3975	599,89	838,35	-	-	-	838,35	-
02.02.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,85			0,00	2,85	52,73	150,28	-	-	-	150,28	-
02.02.007	Regularização Manual	m2	14,250			0,00	14,25	5,28	75,24	-	-	-	75,24	-
02.02.008	Colchão de areia	m3	0,71			0,00	0,71	141,59	100,53	-	-	-	100,53	-
02.03	VOLUMETRIAS EM CONCRETO ARMADO								24.467,92	-	-	-	24.467,92	-
02.03.001	TIPO 1 (3X)								10.114,07	-	-	-	10.114,07	-
02.03.001.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,78			0,00	1,78	2.936,04	5.226,15	-	-	-	5.226,15	-
02.03.001.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,91			0,00	23,91	45,39	1.085,27	-	-	-	1.085,27	-
02.03.001.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,91			0,00	23,91	23,94	572,41	-	-	-	572,41	-
02.03.001.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,91			0,00	23,91	135,10	3.230,24	-	-	-	3.230,24	-
02.03.002	TIPO 2 (3X)								10.627,69	-	-	-	10.627,69	-
02.03.002.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,98			0,00	1,98	2.936,04	5.813,36	-	-	-	5.813,36	-
02.03.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	23,55			0,00	23,55	45,39	1.068,93	-	-	-	1.068,93	-
02.03.002.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	23,55			0,00	23,55	23,94	563,79	-	-	-	563,79	-
02.03.002.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	23,55			0,00	23,55	135,10	3.181,61	-	-	-	3.181,61	-
02.02.003	TIPO 3 (1X)								3.726,16	-	-	-	3.726,16	-
02.02.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,71			0,00	0,71	2.936,04	2.084,59	-	-	-	2.084,59	-
02.02.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,03			0,00	8,03	45,39	364,48	-	-	-	364,48	-
02.02.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,03			0,00	8,03	23,94	192,24	-	-	-	192,24	-
02.02.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	8,03			0,00	8,03	135,10	1.084,85	-	-	-	1.084,85	-
02.04	MARCO "AV. JOAO DE DEUS SOUZA"								11.113,14	-	-	-	11.113,14	-
02.04.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	18,23			0,00	18,23	120,18	2.190,88	-	-	-	2.190,88	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
DN: C=BR, O=CPD-Insp, OU=AC SOLUTi Matéria v5, OU=190-43104000165, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Justiça: 2025.05.14 11:28:21-0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.1

1/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.04.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,46			0,00	36,46	45,39	1.654,92		-	-	1.654,92	-
02.04.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,46			0,00	36,46	23,94	872,85		-	-	872,85	-
02.04.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	2,88			0,00	2,88	173,82	500,60		-	-	500,60	-
02.04.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,60			0,00	3,60	1,21	4,36		-	-	4,36	-
02.04.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	64,82			0,00	64,82	1,07	69,36		-	-	69,36	-
02.04.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,31			0,00	0,31	702,31	217,72		-	-	217,72	-
02.04.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	24,40			0,00	24,40	172,05	4.198,02		-	-	4.198,02	-
02.04.009	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	2,25			0,00	2,25	624,19	1.404,43		-	-	1.404,43	-
02.05	MARCO "BUSTO JOAO DE DEUS SOUZA"								3.281,99	-	-	-	3.281,99	-
02.05.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	4,00			0,00	4,00	120,18	480,72		-	-	480,72	-
02.05.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	8,00			0,00	8,00	45,39	363,12		-	-	363,12	-
02.05.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	8,00			0,00	8,00	23,94	191,52		-	-	191,52	-
02.05.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	8,03			0,00	8,03	173,82	1.395,77		-	-	1.395,77	-
02.05.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	10,04			0,00	10,04	1,21	12,15		-	-	12,15	-
02.05.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	180,72			0,00	180,72	1,07	193,37		-	-	193,37	-
02.05.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,27			0,00	0,27	702,31	189,62		-	-	189,62	-
02.05.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	9,35			0,00	9,35	48,74	455,72		-	-	455,72	-
02.06	DIVERSOS								15.415,84	-	-	-	15.415,84	-
02.06.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	430,62			0,00	430,62	24,05	10.356,41		-	-	10.356,41	-
02.06.002	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	m2	18,64			0,00	18,64	18,56	345,96		-	-	345,96	-
02.06.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	13,50			0,00	13,50	218,09	2.944,22		-	-	2.944,22	-
02.06.004	Limpeza geral	m2	603,84			0,00	603,84	2,93	1.769,25		-	-	1.769,25	-
03	ROTATÓRIA 1								238.713,80	-	10.392,58	10.392,58	228.321,22	4,35
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								46.902,60	-	421,46	421,46	46.481,15	0,90
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	118,72		118,72	118,72	-	2,41	286,12		286,12	286,12	0,00	100,00
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	118,72		118,72	118,72	-	1,14	135,34		135,34	135,34	0,00	100,00
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	786,35		0,00	786,35	14,82	11.653,71		-	-	11.653,71	-	
03.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	14.154,30		0,00	14.154,30	1,07	15.145,10		-	-	15.145,10	-	
03.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	786,35		0,00	786,35	25,03	19.682,34		-	-	19.682,34	-	

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
DN: cn=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515, ou=AC SOLUTI Multisig v5, ou=180-42184000180, ou=Videconferência, ou=Certificado PF A1, cn=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515, email=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515, c=Brasil. E o seu e-mail deste documento
Data: 2025.05.14 11:08:21-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.1

2/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. EAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.Nº 01						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 07/04/2026 A 30/04/2026						DATA: 11/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	-			0,00	-	0,63	-		-	-	0,00	#DIV/0!
03.002	PAVIMENTAÇÃO								104.752,95	-	9.971,12	9.971,12	94.781,83	9,52
03.002.001	Lona plástica preta	m2	632,44			0,00	632,44	7,05	4.458,70		-	-	4.458,70	-
03.002.002	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	632,44			0,00	632,44	49,95	31.590,38		-	-	31.590,38	-
03.002.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador af_05/2021	m2	188,74			0,00	188,74	18,56	3.503,01		-	-	3.503,01	-
03.002.004	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, pigment BAYFERROX preto ou similar, fck=21Mpa, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serradas 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	91,71			0,00	91,71	111,19	10.197,23		-	-	10.197,23	-
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	426,30		241,49	241,49	426,30	41,29	17.601,93		9.971,12	9.971,12	7.630,81	56,65
03.002.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,8362			0,00	1,8362	599,89	1.101,52		-	-	1.101,52	-
03.002.007	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	34,78			0,00	34,78	120,11	4.177,43		-	-	4.177,43	-
03.002.008	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	164,11			0,00	164,11	103,00	16.903,33		-	-	16.903,33	-
03.002.009	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m2	135,86			0,00	135,86	101,24	13.754,47		-	-	13.754,47	-
03.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,79			0,00	12,7890	52,73	674,36		-	-	674,36	-
03.002.011	Regularização Manual	m2	63,945			0,00	63,9450	5,28	337,89		-	-	337,89	-
03.002.012	Colchão de areia	m3	3,19725			0,00	3,19725	141,59	452,70		-	-	452,70	-
03.003	VOLUMETRIA EM CONCRETO ARMADO								12.453,32	-	-	-	12.453,32	-
03.003.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,76			0,00	1,76	2.936,04	5.167,43		-	-	5.167,43	-
03.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	35,64			0,00	35,64	45,39	1.617,70		-	-	1.617,70	-
03.003.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	35,64			0,00	35,64	23,94	853,22		-	-	853,22	-
03.003.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	35,64			0,00	35,64	135,10	4.814,96		-	-	4.814,96	-
03.004	MARCO "SIMBOLO ITABAIANA"								18.881,80	-	-	-	18.881,80	-
03.004.001	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	16,10			0,00	16,10	120,18	1.934,90		-	-	1.934,90	-
03.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	32,20			0,00	32,20	45,39	1.461,56		-	-	1.461,56	-
03.004.003	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	32,20			0,00	32,20	23,94	770,87		-	-	770,87	-
03.004.004	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	16,56			0,00	16,56	173,82	2.878,46		-	-	2.878,46	-
03.004.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	20,70			0,00	20,70	1,21	25,05		-	-	25,05	-
03.004.006	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	372,60			0,00	372,60	1,07	398,68		-	-	398,68	-
03.004.007	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,05			0,00	2,05	702,31	1.439,74		-	-	1.439,74	-
03.004.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	41,10			0,00	41,10	18,56	762,82		-	-	762,82	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362440

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAUISE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO								BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								B.M.Nº 01				ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 07/04/2026 A 30/04/2026				DATA: 11/05/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.004.009	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	16,10			0,00	16,10	135,10	2.175,11		-	-	2.175,11	-
03.004.010	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	11,27			0,00	11,27	624,19	7.034,62		-	-	7.034,62	-
03.005	CANTEIRO "PERGOLADOS"								29.733,78	-	-	-	29.733,78	-
03.005.001	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	24,94			0,00	24,94	110,95	2.767,09		-	-	2.767,09	-
03.005.002	Pavimentação em bloco de concreto vibropressado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=8cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina	m2	25,82			0,00	25,82	103,00	2.659,46		-	-	2.659,46	-
03.005.003	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	32,26			0,00	32,26	24,05	775,85		-	-	775,85	-
03.005.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af. 11/2021	m2	56,57			0,00	56,57	328,07	18.558,92		-	-	18.558,92	-
03.005.005	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	22,80			0,00	22,80	218,09	4.972,45		-	-	4.972,45	-
03.006	DIVERSOS								25.989,35	-	-	-	25.989,35	-
03.006.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	420,83			0,00	420,83	24,05	10.120,96		-	-	10.120,96	-
03.006.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	32,89			0,00	32,89	218,09	7.172,98		-	-	7.172,98	-
03.006.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			0,00	2,00	380,66	761,32		-	-	761,32	-
03.006.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	3,00			0,00	3,00	410,89	1.232,67		-	-	1.232,67	-
03.006.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af. 05/2021	m2	112,79			0,00	112,79	18,56	2.093,38		-	-	2.093,38	-
03.006.006	Limpeza geral	m2	1.572,71			0,00	1.572,71	2,93	4.608,04		-	-	4.608,04	-
04	ROTATÓRIA 2								291.942,62	-	26.115,52	26.115,52	265.827,10	8,95
04.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								58.031,25	-	-	-	58.031,25	-
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75			0,00	981,75	14,82	14.549,54		-	-	14.549,54	-
04.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50			0,00	17.671,50	1,07	18.908,51		-	-	18.908,51	-
04.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75			0,00	981,75	25,03	24.573,20		-	-	24.573,20	-
04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO								134.150,94	-	17.420,25	17.420,25	116.730,69	12,99
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	421,90		421,90	421,90	-	41,29	17.420,25		17.420,25	17.420,25	-	100,00
04.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1.5614			0,00	1,56	599,89	936,67		-	-	936,67	-
04.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	105,00			0,00	105,00	14,82	1.556,10		-	-	1.556,10	-
04.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1.890,00			0,00	1.890,00	1,07	2.022,30		-	-	2.022,30	-
04.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	105,00			0,00	105,00	25,03	2.628,15		-	-	2.628,15	-
04.002.006	Lona plástica preta	m2	957,60			0,00	957,60	7,05	6.751,08		-	-	6.751,08	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO							BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA							B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA							Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.002.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	957,60			0,00	957,60	49,95	47.832,12		-	-	47.832,12	-
04.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	957,60			0,00	957,60	18,56	17.773,06		-	-	17.773,06	-
04.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	322,50			0,00	322,50	110,95	35.781,38		-	-	35.781,38	-
04.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	12,66			0,00	12,66	52,73	667,40		-	-	667,40	-
04.002.011	Regularização Manual	m2	63,285			0,00	63,29	5,28	334,40		-	-	334,40	-
04.002.012	Colchão de areia	m3	3,1642			0,00	3,16	141,59	448,03		-	-	448,03	-
04.003	ALVENARIA DE PEDRA								16.971,42	-	8.695,27	8.695,27	8.276,15	51,23
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04		7,04	7,04	-	64,72	455,63		455,62	455,62	0,01	100,00
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40		8,40	8,40	-	12,91	108,44		108,44	108,44	-	100,00
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40		30,40	30,40	-	1,07	32,53		32,52	32,52	0,01	99,97
04.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	19,47		12,73	12,73	6,74	636,19	12.386,62		8.098,69	8.098,69	4.287,93	65,38
04.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	39,10			0,00	39,10	8,12	317,49		-	-	317,49	-
04.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	39,10			0,00	39,10	42,28	1.653,15		-	-	1.653,15	-
04.003.007	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	39,10			0,00	39,10	51,60	2.017,56		-	-	2.017,56	-
04.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO								40.820,51	-	-	-	40.820,51	-
04.004.001	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	36,72			0,00	36,72	23,94	879,08		-	-	879,08	-
04.004.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	36,72			0,00	36,72	45,39	1.666,72		-	-	1.666,72	-
04.004.003	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	36,72			0,00	36,72	135,10	4.960,87		-	-	4.960,87	-
04.004.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,54			0,00	3,54	2.936,04	10.393,58		-	-	10.393,58	-
04.004.005	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2	36,72			0,00	36,72	624,19	22.920,26		-	-	22.920,26	-
04.005	DIVERSOS								41.960,49	-	-	-	41.960,49	-
04.005.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	608,30			0,00	608,30	24,05	14.629,62		-	-	14.629,62	-
04.005.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	73,10			0,00	73,10	218,09	15.942,38		-	-	15.942,38	-
04.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			0,00	2,00	380,66	761,32		-	-	761,32	-
04.005.004	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	410,89	1.643,56		-	-	1.643,56	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

5/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE-A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO						BOLETIM DE MEDIÇÃO						CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA						B.M.Nº 01						ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA						Período: 07/04/2026 A 30/04/2026						DATA: 11/05/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
04.005.005	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	174,06			0,00	174,06	18,56	3.230,55	-	-	-	3.230,55	-
04.005.006	Limpeza geral	m2	1.963,50			0,00	1.963,50	2,93	5.753,06	-	-	-	5.753,06	-
05	RÓTULA 3								298.464,70	-	-	-	298.464,70	-
05.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								58.031,25	-	-	-	58.031,25	-
05.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	981,75			0,00	981,75	14,82	14.549,54	-	-	-	14.549,54	-
05.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	17.671,50			0,00	17.671,50	1,07	18.908,51	-	-	-	18.908,51	-
05.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	981,75			0,00	981,75	25,03	24.573,20	-	-	-	24.573,20	-
05.002	PAVIMENTAÇÃO								130.157,85	-	-	-	130.157,85	-
05.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	161,25			0,00	161,25	41,29	6.658,01	-	-	-	6.658,01	-
05.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	1,4515			0,00	1,45	599,89	870,74	-	-	-	870,74	-
05.002.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	114,06			0,00	114,06	14,82	1.690,37	-	-	-	1.690,37	-
05.002.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	171,09			0,00	171,09	1,07	183,07	-	-	-	183,07	-
05.002.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	114,06			0,00	114,06	25,03	2.854,92	-	-	-	2.854,92	-
05.002.006	Lona plástica preta	m2	858,61			0,00	858,61	7,05	6.053,20	-	-	-	6.053,20	-
05.002.007	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	858,61			0,00	858,61	49,95	42.887,57	-	-	-	42.887,57	-
05.002.008	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	858,61			0,00	858,61	18,56	15.935,80	-	-	-	15.935,80	-
05.002.009	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	470,82			0,00	470,82	110,95	52.237,48	-	-	-	52.237,48	-
05.002.010	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,8375			0,00	4,84	52,73	255,08	-	-	-	255,08	-
05.002.011	Regularização Manual	m2	24,1875			0,00	24,19	5,28	127,81	-	-	-	127,81	-
05.002.012	Colchão de areia	m3	2,8519			0,00	2,85	141,59	403,80	-	-	-	403,80	-
05.003	ALVENARIA DE PEDRA E BLOCO CERÂMICO								22.394,77	-	-	-	22.394,77	-
05.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,00			0,00	15,00	64,72	970,80	-	-	-	970,80	-
05.003.002	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	18,00			0,00	18,00	1,21	21,78	-	-	-	21,78	-
05.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	54,00			0,00	54,00	1,07	57,78	-	-	-	57,78	-
05.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	15,00			0,00	15,00	636,19	9.542,85	-	-	-	9.542,85	-
05.003.005	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06	m2	43,64			0,00	43,64	80,17	3.498,62	-	-	-	3.498,62	-
05.003.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	87,28			0,00	87,28	45,39	3.961,64	-	-	-	3.961,64	-
05.003.007	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev.02_04/2022	m2	87,28			0,00	87,28	23,94	2.089,48	-	-	-	2.089,48	-
05.003.008	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev.03	m2	43,64			0,00	43,64	51,60	2.251,82	-	-	-	2.251,82	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SCLUTI Multipla vs, OU=18042184000165, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF AL, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Localidade:
Data: 2025.05.14 11:08:21-03'00'
Pasta PDF Reader Versão: 2025.2.1

6/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
05.004	ESCULTURA DE CONCRETO ARMADO								28.682,63	-	-	-	28.682,63	-
05.004.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	64,33			0,00	64,33	45,39	2.919,94	-	-	-	2.919,94	-
05.004.002	Chapisco em parede, rústico, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022	m2	64,33			0,00	64,33	23,94	1.540,06	-	-	-	1.540,06	-
05.004.003	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	5,29			0,00	5,29	2.936,04	15.531,65	-	-	-	15.531,65	-
05.004.004	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	64,33			0,00	64,33	135,10	8.690,98	-	-	-	8.690,98	-
05.005	DIVERSOS								59.190,18	-	-	-	59.190,18	-
05.005.001	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre solo. af_11/2021	m2	58,80			0,00	58,80	328,07	19.290,52	-	-	-	19.290,52	-
05.005.002	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	558,70			0,00	558,70	24,05	13.436,74	-	-	-	13.436,74	-
05.005.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	54,00			0,00	54,00	218,09	11.776,86	-	-	-	11.776,86	-
05.005.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			0,00	2,00	380,66	761,32	-	-	-	761,32	-
05.005.005	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4,00			0,00	4,00	410,89	1.643,56	-	-	-	1.643,56	-
05.005.006	Mesa banco (padrão emurb)	un	4,00			0,00	4,00	1.123,95	4.495,80	-	-	-	4.495,80	-
05.005.007	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	109,50			0,00	109,50	18,56	2.032,32	-	-	-	2.032,32	-
05.005.008	Limpeza geral	m2	1.963,50			0,00	1.963,50	2,93	5.753,06	-	-	-	5.753,06	-
06	CANTEIRO 1								24.590,17	-	-	-	24.590,17	-
06.002	PAVIMENTAÇÃO								6.848,03	-	-	-	6.848,03	-
06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	2,0585			0,00	2,06	599,89	1.234,88	-	-	-	1.234,88	-
06.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	39,01			0,00	39,01	143,89	5.613,15	-	-	-	5.613,15	-
06.003	DIVERSOS								17.742,15	-	-	-	17.742,15	-
06.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	162,47			0,00	162,47	24,05	3.907,40	-	-	-	3.907,40	-
06.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00			0,00	3,00	380,66	1.141,98	-	-	-	1.141,98	-
06.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	464,72			0,00	464,72	18,56	8.625,20	-	-	-	8.625,20	-
06.003.004	Limpeza geral	m2	1.388,25			0,00	1.388,25	2,93	4.067,57	-	-	-	4.067,57	-
07	CANTEIRO 2								158.852,06	-	-	-	158.852,06	-
07.002	PAVIMENTAÇÃO								77.662,96	-	-	-	77.662,96	-
07.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	9,7703			0,00	9,77	599,89	5.861,13	-	-	-	5.861,13	-
07.002.005	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01	m²	499,005			0,00	499,01	143,89	71.801,83	-	-	-	71.801,83	-
07.003	DIVERSOS								81.173,24	-	-	-	81.173,24	-
07.003.001	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	1.012,83			0,00	1.012,83	24,05	24.358,56	-	-	-	24.358,56	-

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI MULTIS, OU=1084154800165, OU=Prefeitura Municipal de Itabaiana, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Resolvi: Eu sou o autor deste documento
Localidade: _____
Data: 2025.05.14 11:08:21-0300
Versão: 2.0.1

7/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362440

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
07.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	8,00			0,00	8,00	380,66	3.045,28		-	-	3.045,28	-
07.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	2.269,38			0,00	2.269,38	18,56	42.119,69		-	-	42.119,69	-
07.003.004	Limpeza geral	m2	3.976,01			0,00	3.976,01	2,93	11.649,71		-	-	11.649,71	-
08	CANTEIRO 3								51.776,87	-	-	-	51.776,87	-
08.002	PAVIMENTAÇÃO								3.460,66	-	-	-	3.460,66	-
08.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,7688			0,00	5,77	599,89	3.460,66		-	-	3.460,66	-
08.003	DIVERSOS								48.316,20	-	-	-	48.316,20	-
08.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	467,29			0,00	467,29	24,05	11.238,32		-	-	11.238,32	-
08.003.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	4,00			0,00	4,00	380,66	1.522,64		-	-	1.522,64	-
08.003.003	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	1.510,28			0,00	1.510,28	18,56	28.030,80		-	-	28.030,80	-
08.003.004	Limpeza geral	m2	2.568,07			0,00	2.568,07	2,93	7.524,45		-	-	7.524,45	-
09	CANTEIRO 4								128.106,69	-	-	-	128.106,69	-
09.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								2.441,23	-	-	-	2.441,23	-
09.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	42,48			0,00	42,48	2,41	102,38		-	-	102,38	-
09.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	42,48			0,00	42,48	1,14	48,43		-	-	48,43	-
09.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquiredo solto na jazida, inclusive carga (posto na caçamba), exclusive transporte	m3	21,24			0,00	21,24	14,82	314,78		-	-	314,78	-
09.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	382,32			0,00	382,32	1,07	409,08		-	-	409,08	-
09.001.005	Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material	m3	21,24			0,00	21,24	25,03	531,64		-	-	531,64	-
09.001.006	Locação de praças com piquetes de madeira	m2	1.642,76			0,00	1.642,76	0,63	1.034,94		-	-	1.034,94	-
09.002	PAVIMENTAÇÃO								88.351,32	-	-	-	88.351,32	-
09.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	418,02			0,00	418,02	41,29	17.260,05		-	-	17.260,05	-
09.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	5,3446			0,00	5,34	599,89	3.206,19		-	-	3.206,19	-
09.002.003	Lona plástica preta	m2	1.102,39			0,00	1.102,39	7,05	7.771,85		-	-	7.771,85	-
09.002.004	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	1.102,39			0,00	1.102,39	49,95	55.064,38		-	-	55.064,38	-
09.002.005	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	81,1026			0,00	81,10	52,70	4.274,11		-	-	4.274,11	-
09.002.006	Regularização Manual	m2	62,703			0,00	62,70	5,28	331,07		-	-	331,07	-
09.002.007	Colchão de areia	m3	3,1352			0,00	3,14	141,52	443,69		-	-	443,69	-
09.003	DIVERSOS								37.314,14	-	-	-	37.314,14	-
09.003.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	438,77			0,00	438,77	24,05	10.552,42		-	-	10.552,42	-
09.003.002	Tacha refletiva bidirecional confeccionada em ABS com 1 pino de aço 100 x 100 x 19 mm	un	250,00			0,00	250,00	26,73	6.683,03		-	-	6.683,03	-
09.003.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00			0,00	3,00	380,66	1.141,98		-	-	1.141,98	-
09.003.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m2	760,96			0,00	760,96	18,56	14.123,42		-	-	14.123,42	-
09.003.005	Limpeza geral	m2	1.642,76			0,00	1.642,76	2,93	4.813,29		-	-	4.813,29	-
10	IRRIGAÇÃO								402.589,11	-	63.422,40	63.422,40	339.166,71	15,75
10.001	POÇOS ARTESIANOS								63.760,88	-	63.422,40	63.422,40	338,48	99,47

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

8/11

Atestado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
 Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisign, OU=1086158401-06, OU=Prefeitura Municipal de Itabaiana, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
 Assinatura: Eu, sou o autor deste documento
 Localidade:
 Data: 2025.05.14 11:08:21-03:00
 Fone: 7039-88499 Versão: 2.0.0-2.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	240,00		240,00	240,00	-	127,25	30.540,00		30.540,00	30.540,00	-	100,00
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	240,00		240,00	240,00	-	137,01	32.882,40		32.882,40	32.882,40	-	100,00
10.001.003	Cimentação Anelar Poço de 100 a 300m	m	2,00			0,00	2,00	65,50	131,00		-	-	131,00	-
10.001.004	Análise Bacteriológica da Água	un	3,00			0,00	3,00	69,16	207,48		-	-	207,48	-
10.002	CASA DE BOMBAS								8.143,73	-	-	-	8.143,73	-
10.002.001	Tampa de Inspeção em chapa metálica de aço 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01	un	3,00			0,00	3,00	523,57	1.570,71		-	-	1.570,71	-
10.002.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,46			0,00	2,46	2.671,96	6.573,02		-	-	6.573,02	-
10.003	REDE DE IRRIGAÇÃO								330.684,50	-	-	-	330.684,50	-
10.003.001	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga submersa, recalque 2" (ou similar)	Un	3,00			0,00	3,00	6.939,83	20.819,49		-	-	20.819,49	-
10.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3.188,49			0,00	3.188,49	16,44	52.418,78		-	-	52.418,78	-
10.003.003	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	6,00			0,00	6,00	53,68	322,08		-	-	322,08	-
10.003.004	Tê 90° redução pvc rígido roscavel diâm = 1" x 3/4"	un	1.615,00			0,00	1.615,00	21,71	35.061,65		-	-	35.061,65	-
10.003.005	Adaptador pead d= 20mm x 3/4"	un	1.615,00			0,00	1.615,00	18,73	30.248,95		-	-	30.248,95	-
10.003.006	Bocal para aspersor spray - 5F, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00			0,00	1.615,00	18,62	30.071,30		-	-	30.071,30	-
10.003.007	Aspersor tipo spray, ref. 1804 SAM, marca Rain Bird ou similar	un	1.615,00			0,00	1.615,00	100,15	161.742,25		-	-	161.742,25	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								429.116,81	-	12.115,72	12.115,72	417.001,09	2,82
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril Rev 03	un	6,00		6,00	6,00	-	545,34	3.272,04		3.272,04	3.272,04	-	100,00
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00		200,00	200,00	-	17,04	3.408,00		3.408,00	3.408,00	-	100,00
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00		6,00	6,00	-	20,90	125,40		125,40	125,40	-	100,00
11.004	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	81,00			0,00	81,00	148,57	12.034,17		-	-	12.034,17	-
11.005	Disjuntor termomagnético bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	10,00			0,00	10,00	64,30	643,00		-	-	643,00	-
11.006	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00			0,00	1,00	116,29	116,29		-	-	116,29	-
11.007	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação af. 07/2020	un	3,00			0,00	3,00	145,00	435,00		-	-	435,00	-
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00		6,00	6,00	-	457,80	2.746,80		2.746,80	2.746,80	-	100,00
11.009	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	11,00			0,00	11,00	66,87	735,57		-	-	735,57	-
11.010	Disjuntor termomagnético monopolar 30 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	4,00			0,00	4,00	24,77	99,08		-	-	99,08	-
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00		6,00	6,00	-	91,58	549,48		549,48	549,48	-	100,00
11.012	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00			0,00	2,00	21,06	42,12		-	-	42,12	-
11.013	Contator tripolar nominal 38a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	6,00			0,00	6,00	363,18	2.179,08		-	-	2.179,08	-
11.014	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af. 08/2020	un	6,00			0,00	6,00	38,14	228,84		-	-	228,84	-
11.015	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	6,00			0,00	6,00	9,20	55,20		-	-	55,20	-
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11,00		11,00	11,00	-	183,09	2.013,99		2.013,99	2.013,99	-	100,00

DANYELSON LEITE
DOS
SANTOS:98986546515

9/11

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltiplo v6, CN=98986546515, OU=ICP-Brasil, CN=Certificado P1
A1: CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Resumo: Este é o valor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.14 11:08:21-0300
Fusão PDF Reader Versão: 2025.2.1

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO					BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026				
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026				
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
		Und	Contratada	Acumulad a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
11.018	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	683,00			0,00	683,00	23,29	15.907,07		-	-	15.907,07	-
11.020	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	227,00			0,00	227,00	4,95	1.123,65		-	-	1.123,65	-
11.022	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	18,00			0,00	18,00	2,29	41,22		-	-	41,22	-
11.023	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	75,00			0,00	75,00	317,29	23.796,75		-	-	23.796,75	-
11.024	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	2.480,00			0,00	2.480,00	9,56	23.708,80		-	-	23.708,80	-
11.025	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	18,00			0,00	18,00	1.972,46	35.504,28		-	-	35.504,28	-
11.026	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob. g-light ou similar	un	30,00			0,00	30,00	129,17	3.875,10		-	-	3.875,10	-
11.027	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	288,00			0,00	288,00	14,81	4.263,93		-	-	4.263,93	-
11.028	Poste aço galv cônico ornamental.modelo ref.PORTOFINO, h total=12m, base flangeada,c/suporte duplo curvado em forma de sextante de 2,50m, c/suporte p/2 luminarias, exceto luminárias e lâmpadas, Conipost ou similar	un	18,00			0,00	18,00	8.215,99	147.887,82		-	-	147.887,82	-
11.029	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200 W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,32.000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar	un	44,00			0,00	44,00	1.538,39	67.689,16		-	-	67.689,16	-
11.030	Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	1.200,00			0,00	1.200,00	11,07	13.284,00		-	-	13.284,00	-
11.031	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00			0,00	60,00	18,31	1.098,60		-	-	1.098,60	-
11.032	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	3.600,00			0,00	3.600,00	9,56	34.416,00		-	-	34.416,00	-
11.033	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	75,00			0,00	75,00	349,83	26.237,25		-	-	26.237,25	-
11.034	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	60,00			0,00	60,00	23,71	1.422,60		-	-	1.422,60	-
11.038	Disjuntor termomagnético bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA	un	3,00			0,00	3,00	58,84	176,52		-	-	176,52	-
12	ARBORIZAÇÃO								129.338,16		-	-	129.338,16	-
12.001	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af. 05/2018	un	1,00			0,00	1,00	522,38	522,38		-	-	522,38	-
12.002	Planta - Flor ave do paraíso (strelitzia reginae) - muda, fornecimento e plantio	un	368,00			0,00	368,00	72,49	26.676,32		-	-	26.676,32	-
12.003	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	343,00			0,00	343,00	26,78	9.185,54		-	-	9.185,54	-
12.004	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow), fornecimento e plantio	un	88,00			0,00	88,00	24,31	2.139,28		-	-	2.139,28	-
12.005	Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio	un	356,00			0,00	356,00	55,20	19.651,20		-	-	19.651,20	-
12.006	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	50,00			0,00	50,00	749,70	37.485,00		-	-	37.485,00	-
12.007	Planta - Pau-ferro (caesalpinia ferrea) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	40,00			0,00	40,00	103,56	4.142,40		-	-	4.142,40	-
12.008	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	un	92,00			0,00	92,00	98,83	9.092,36		-	-	9.092,36	-
12.009	Planta - Canafistula (Cassia grandis) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	52,00			0,00	52,00	107,27	5.578,04		-	-	5.578,04	-
12.010	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	44,00			0,00	44,00	101,09	4.447,96		-	-	4.447,96	-
12.011	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	un	3,00			0,00	3,00	14,10	42,30		-	-	42,30	-
12.012	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	63,00			0,00	63,00	23,08	1.454,04		-	-	1.454,04	-
12.013	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	3,00			0,00	3,00	42,21	126,63		-	-	126,63	-
12.014	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	27,00			0,00	27,00	94,92	2.562,84		-	-	2.562,84	-
12.015	Planta - Pata de vaca (bauhinia forficata), h=2,00m, fornecimento e plantio	un	27,00			0,00	27,00	230,81	6.231,87		-	-	6.231,87	-

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
 ID: C=BR, CN=CP-0004, OU=AC SOLUTI Medição v5, OU=19842184000165, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
 AT: DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2026.05.14 11:08:21-03:00
 Perfil PDF Reader Versão: 2025.2.1

10/11

Prefeitura Municipal de Itabaiana
 Kelly Pinto Freire
 Engº Civil - CREA/SE 2709362440

Matheus dos Santos Rodrigues
 Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO								BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO: 104/2026		
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA								B.M.Nº 01					ORDEM DE SERVIÇO : 07/04/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA								Período: 07/04/2026 A 30/04/2026					DATA: 11/05/2026		
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						% Medida
		Und	Contratada	Acumulada a Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir		
13	DIVERSOS								3.421,36	-	-	-	3.421,36	-	
13.001	Marco Inaugural - Rev. 01	un	1,00			0,00	1,00	868,73	868,73		-	-	868,73	-	
13.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00			0,00	1,00	2.552,63	2.552,63		-	-	2.552,63	-	
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								98.593,58	-	4.967,71	4.967,71	93.625,87	5,0	
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	379,0749		19,10	19,10	359,97	146,83	55.659,56		2.804,45	2.804,45	52.855,11	5,0	
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	758,1498		38,20	38,20	719,95	56,63	42.934,02		2.163,26	2.163,26	40.770,76	5,0	
TOTAL:									2.322.666,51	0,00	117.013,93	117.013,93	2.205.652,58	5,0	
PERCENTUAL										-	5,04	5,04	94,96		
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM _____/_____/_____								MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515 Assinatura da Empresa				APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/_____ PROTOCOLADO			

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO


Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
03	ROTATÓRIA 1		
03.001	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
03.001.001	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	m2	118,72
> 1.572,71 m² (levantado) - 118,72 m² (contratado) = 1.453,99m² (a aditar)			
03.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	118,72
> 1.572,71 m² (levantado) - 118,72 m² (contratado) = 1.453,99m² (a aditar)			
03.002	PAVIMENTAÇÃO		
03.002.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	241,49
> 125,66m (externo) + 66,32m (trevo) + 49,51m (trevo) = 241,49m			
04	ROTATÓRIA 2		
04.002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
04.002.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m3	421,90
> 156,14m (externo) + 6,37m + 38,63m + 5,66m + 7,95m + 35,68m + 8,68m + 10,34m + 25,34m + 10,74m + 12,11m + 24,12m + 10,12m + 8,70m + 35,68m + 8,44m + 6,19m + 38,63m + 6,43m + 2,10m + 12,86m + 2,10m + 2,10m + 12,34m + 2,10m + 2,10m + 12,34m + 2,10m + 2,10m + 12,86m + 2,10m (interno) + 17,60m + 22,95m + 22,30m + 15,00m + 23,26m + 24,30m + 3,20m = 651,76m (levantado) - 421,90m (contratado) = 229,86m (a aditar)			
04.003	ALVENARIA DE PEDRA		
04.003.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7,04
> 78,20m x 0,30m x 0,30m = 7,04m³			
04.003.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	8,40
> 7,04m³ x 1,20 (empolamento) = 8,40 m³			
04.003.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	30,40
> 8,40m³ x 1,5t/m³ x 2,52km = 30,40 tkm			
04.003.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	12,73
> Circ. Interno (16,21m x 1,20m x 0,30m) + Circ. Ext. (28,77m x 0,80m x 0,30m) = 12,73 m³			
10	IRRIGAÇÃO		
10.001	POÇOS ARTESIANOS		
10.001.001	Perfuração em Rocha Calcária / Camadas Alteradas DN 6" - Poço 150m	m	240,00
> 04 poços x 60,00 m = 240,00m			
10.001.002	Revestimento Tubo Liso PVC Geomecânico Reforçado DN 150mm	m	240,00
> 04 poços x 60,00 m = 240,00m			
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.001	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	6,00
> 06 unidades			
11.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	200,00
> 30,00m + 30,00m + 40,00m + 40,00m + 40,00m + 20,00m = 200,00m			
11.003	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00
> 06 unidades			
11.008	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	6,00
> 06 unidades			
11.011	Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	6,00
> 06 unidades			

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO**OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO**

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades
11.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11,00
> 11 unidades (canteiro 03)			
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
14.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	19,10
> $112.046,22 / (2.322.666,51 - 98.593,58) \times 379,0749 = 19,10h$			
14.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	38,20
> $112.046,22 / (2.322.666,51 - 98.593,58) \times 758,1498 = 38,20h$			

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:989865
46515

Assinado de forma
digital por DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2026.05.28
14:22:40 -03'00'


Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CÍRCULO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 07/04/2026




LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREA -
ROTATÓRIA 01



LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREA -
ROTATÓRIA 01



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - ROTATÓRIA 01



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - ROTATÓRIA 01



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - ROTATÓRIA 02



ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO - ROTATÓRIA 02

ELABORADO POR: **DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898654
6515**

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE
DOS SANTOS:98986546515
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=16042164000165, OU=+
Videoconferência, C=Certificado PF A1, CN=
DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.13 16:30:38-03'00"
Font: PDF Reacater Versão: 2025.2.1

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO C ROTEIRO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 07/04/2026



ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANPORTE E ALVENARIA DE PEDRA - ROTATÓRIA 02



ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANPORTE E ALVENARIA DE PEDRA - ROTATÓRIA 02



ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANPORTE E ALVENARIA DE PEDRA - ROTATÓRIA 02



ALVENARIA DE PEDRA



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ELABORADO POR: **DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515**
6515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v0, OU=19842154000165, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A1, CN=DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.05.13 16:30:38-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DO CANTO CENTRAL DA AVENIDA JOÃO DE DEUS SOUSA, NESTE MUNICÍPIO

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO nº 104/2026

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 07/04/2026



PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS
ARTESIANOS



PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇOS
ARTESIANOS



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA



CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

Foto

Foto

ELABORADO POR: DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:9898654
6515

Assinado digitalmente por DANYELSON LEITE
DOS SANTOS:98986546515
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v3, OU=16042154000165, OU=
Videoconferência, CN=Certificado PF A1, CN=
DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515
Localização:
Data: 2026.05.13 16:30:38-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Matheus dos Santos Rodrigues
Arq e Urb. CAU/SE A284219-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana