

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 251/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº: 01/2026				ORDEM DE SERVIÇO = 13/07/2026					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 13/07/2026/ A 24/07/2026				DATA: 24/07/2026					

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							517.439,40	-	103.487,88	103.487,88	413.951,52	20,00
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	10000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	50,11	R\$ 501.100,00	0,00	100.220,00	100.220,00	400.880,00	20,00
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	10,00	0,00	2,00	2,00	1633,94	R\$ 16.339,40	0,00	3.267,88	3.267,88	13.071,52	20,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 28.009,98	-	5.456,02	5.456,02	22.553,96	19,48
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	101,52	0,00	19,83	19,83	155,26	R\$ 15.762,00	0,00	3.078,81	3.078,81	12.683,19	19,53
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	203,05	0,00	39,41	39,41	60,32	R\$ 12.247,98	0,00	2.377,21	2.377,21	9.870,77	19,41
Total geral								545.449,38	0,00	108.943,90	108.943,90	436.505,48	19,97

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603	Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____	Aprovado para pagamento Data: __/__/____
--	---	---

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2026.07.24 09:45:34 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 24/07/2026 11:52:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 24/07/2026 12:10:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 251/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 13/07/2026		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 13/07/2026/ A 24/07/2026	DATA: 24/07/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	13/07/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	50,00	8,00	400,00
2	14/07/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	42,00	7,50	315,00
3	15/07/2026	RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	16,00	4,00	64,00
4	16/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	25,50	5,80	147,90
5	17/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	57,00	7,00	399,00
6	20/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	14,00	6,00	84,00
7	21/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	32,00	5,50	176,00
8	22/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	47,80	7,00	334,60
9	23/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	12,00	3,00	36,00
10	24/07/2026	RUA PROJETADA	BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO	14,50	3,00	43,50
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						2.000,00

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2026.07.24
09:45:16 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 24/07/2026 11:52:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 24/07/2026 12:19:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA NOEL JOSÉ DE SANTANA



RUA PROJETADA




RUA PROJETADA



RUA PROJETADA




Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 27158184/24
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Sheissa Bezerra de Macedo
Eng.ª Civil CREA 27221598/30
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2026

RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2026.07.28
12:57:40 -03'00'


Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Rízia Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana