

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)			DATA DE INICIO: 02/10/2025					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026					PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025					CONTRATO 351/25		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 199.093,70	R\$ -	R\$ 183.166,18	R\$ 183.166,18	R\$ 15.927,52	92,00%	
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,10		0,09	0,09	0,01	1.667.154,61	R\$ 166.715,46		R\$ 153.378,22	R\$ 153.378,22	R\$ 13.337,24	92,00	
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,15		0,14	0,14	0,01	128.490,70	R\$ 19.273,61		R\$ 17.731,71	R\$ 17.731,71	R\$ 1.541,90	92,00	
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,15		0,14	0,14	0,01	87.364,20	R\$ 13.104,63		R\$ 12.056,25	R\$ 12.056,25	R\$ 1.048,38	92,00	
2	RUA VESTA MARIA DE GÓIS								R\$ 388.278,29		R\$ 387.101,38			99,70%	
2.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 387.101,38		R\$ 387.101,38				
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	3362,59		3.362,59	3362,59	0,00	1,40	R\$ 4.707,63		R\$ 4.707,63	R\$ 4.707,63	R\$ -	100,00	
02.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	3362,59		3.362,59	3362,59	0,00	2,42	R\$ 8.137,47		R\$ 8.137,47	R\$ 8.137,47	R\$ -	100,00	
02.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	3362,59		3.362,59	3362,59	0,00	1,93	R\$ 6.489,80		R\$ 6.489,80	R\$ 6.489,80	R\$ -	100,00	
02.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	184,94		184,94	184,94	0,00	1750,10	R\$ 323.662,62		R\$ 323.662,62	R\$ 323.662,62	R\$ -	100,00	
02.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	12105,36		12.105,36	12105,36	0,00	2,89	R\$ 34.984,49		R\$ 34.984,49	R\$ 34.984,49	R\$ -	100,00	
02.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	8070,24		8.070,24	8070,24	0,00	1,13	R\$ 9.119,37		R\$ 9.119,37	R\$ 9.119,37	R\$ -	100,00	
2.2	Limpeza								R\$ 1.176,91		R\$ -	R\$ -		0,00	
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	3362,59		0,00	0,00	3362,59	0,35	R\$ 1.176,91		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,91	0,00	
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS								R\$ 286.321,31		R\$ 284.089,44			99,22%	
3.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 285.453,40		R\$ 284.089,44				
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2479,73		2.479,73	2479,73	0,00	1,40	R\$ 3.471,62		R\$ 3.471,62	R\$ 3.471,62	R\$ -	100,00	
03.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2479,73		2.479,73	2479,73	0,00	2,42	R\$ 6.000,95		R\$ 6.000,95	R\$ 6.000,95	R\$ -	100,00	
03.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2479,73		2.479,73	2479,73	0,00	1,93	R\$ 4.785,88		R\$ 4.785,88	R\$ 4.785,88	R\$ -	100,00	
03.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	136,38		136,38	136,38	0,00	1750,10	R\$ 238.672,51		R\$ 238.670,15	R\$ 238.670,15	R\$ -	100,00	
03.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	8926,56		8.455,42	8455,42	471,14	2,89	R\$ 25.797,76		R\$ 24.436,17	R\$ 24.436,17	R\$ 1.361,59	94,72	
03.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	5951,04		5.951,04	5951,04	0,00	1,13	R\$ 6.724,68		R\$ 6.724,67	R\$ 6.724,67	R\$ -	100,00	
3.2	Limpeza								R\$ 867,91		R\$ -	R\$ -		0,00	
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2479,73		0,00	0,00	2479,73	0,35	R\$ 867,91		R\$ -	R\$ -	R\$ 867,91	0,00	
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO								R\$ 105.182,03		R\$ 104.863,19			99,70%	
4.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 104.863,19		R\$ 104.863,19				
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	910,96		910,96	910,96	0,00	1,40	R\$ 1.275,34		R\$ 1.275,34	R\$ 1.275,34	R\$ -	100,00	
04.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	910,96		910,96	910,96	0,00	2,42	R\$ 2.204,52		R\$ 2.204,52	R\$ 2.204,52	R\$ -	100,00	
04.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	910,96		910,96	910,96	0,00	1,93	R\$ 1.758,15		R\$ 1.758,15	R\$ 1.758,15	R\$ -	100,00	
04.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	50,10		50,10	50,10	0,00	1750,10	R\$ 87.676,51		R\$ 87.676,51	R\$ 87.676,51	R\$ -	100,00	
04.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	3279,60		3.279,60	3279,60	0,00	2,89	R\$ 9.478,04		R\$ 9.478,05	R\$ 9.478,05	R\$ -	100,00	
04.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2186,40		2.186,40	2186,40	0,00	1,13	R\$ 2.470,63		R\$ 2.470,62	R\$ 2.470,62	R\$ -	100,00	
4.2	Limpeza								R\$ 318,84		R\$ -	R\$ -		0,00	
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	910,96		0,00	0,00	910,96	0,35	R\$ 318,84		R\$ -	R\$ -	R\$ 318,84	0,00	
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO								R\$ 140.813,17		R\$ 140.273,36			99,62%	

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)				DATA DE INICIO: 02/10/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026			PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025					CONTRATO 351/25		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA							DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
5.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 140.386,32		R\$ 140.273,36			
05.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1219,58		1.219,58	1219,58	0,00	1,40	R\$ 1.707,41		R\$ 1.707,41	R\$ 1.707,41	R\$ -	100,00
05.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1219,58		1.219,58	1219,58	0,00	2,42	R\$ 2.951,38		R\$ 2.951,38	R\$ 2.951,38	R\$ -	100,00
05.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1219,58		1.219,58	1219,58	0,00	1,93	R\$ 2.353,79		R\$ 2.353,79	R\$ 2.353,79	R\$ -	100,00
05.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	67,07		67,07	67,07	0,00	1750,10	R\$ 117.377,46		R\$ 117.373,78	R\$ 117.373,78	R\$ -	100,00
05.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4390,56		4.352,75	4352,75	37,81	2,89	R\$ 12.688,72		R\$ 12.579,44	R\$ 12.579,44	R\$ 109,27	99,14
05.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2927,04		2.927,04	2927,04	0,00	1,13	R\$ 3.307,56		R\$ 3.307,56	R\$ 3.307,56	R\$ -	100,00
5.2	Limpeza								R\$ 426,85		R\$ -	R\$ -		0,00
05.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1219,58		0,00	0,00	1219,58	0,35	R\$ 426,85		R\$ -	R\$ -	R\$ 426,85	0,00
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS								R\$ 173.432,36		R\$ 170.545,67			98,34%
6.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 172.912,41		R\$ 170.545,67			
06.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1485,56		1485,56	1485,56	0,00	1,40	R\$ 2.079,78		R\$ 2.079,78	R\$ 2.079,78	R\$ -	100,00
06.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1485,56		1485,56	1485,56	0,00	2,42	R\$ 3.595,06		R\$ 3.595,06	R\$ 3.595,06	R\$ -	100,00
06.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1485,56		1485,56	1485,56	0,00	1,93	R\$ 2.867,13		R\$ 2.867,13	R\$ 2.867,13	R\$ -	100,00
06.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	81,68		81,68	81,68	0,01	1750,10	R\$ 142.944,67		R\$ 142.940,81	R\$ 142.940,81	R\$ -	100,00
06.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5880,82		5063,22	5063,22	817,60	2,89	R\$ 16.995,56		R\$ 14.632,69	R\$ 14.632,69	R\$ 2.362,87	86,10
06.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	3920,54		3920,54	3920,54	0,00	1,13	R\$ 4.430,21		R\$ 4.430,20	R\$ 4.430,20	R\$ -	100,00
6.2	Limpeza								R\$ 519,95		R\$ -	R\$ -		0,00
06.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1485,56		0,00	0,00	1485,56	0,35	R\$ 519,95		R\$ -	R\$ -	R\$ 519,95	0,00
7	RUA JOÃO ANDRADE								R\$ 128.548,91		R\$ 126.402,23			98,33%
7.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 128.163,62		R\$ 126.402,23			
07.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1100,82		1.100,82	1100,82	0,00	1,40	R\$ 1.541,15		R\$ 1.541,15	R\$ 1.541,15	R\$ -	100,00
07.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1100,82		1.100,82	1100,82	0,00	2,42	R\$ 2.663,98		R\$ 2.663,98	R\$ 2.663,98	R\$ -	100,00
07.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1100,82		1.100,82	1100,82	0,00	1,93	R\$ 2.124,58		R\$ 2.124,58	R\$ 2.124,58	R\$ -	100,00
07.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	60,54		60,54	60,54	0,00	1750,10	R\$ 105.952,80		R\$ 105.942,47	R\$ 105.942,47	R\$ -	99,99
07.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	4358,95		3.753,05	3753,05	605,90	2,89	R\$ 12.597,37		R\$ 10.846,31	R\$ 10.846,31	R\$ 1.751,06	86,10
07.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2905,97		2.905,97	2905,97	0,00	1,13	R\$ 3.283,74		R\$ 3.283,74	R\$ 3.283,74	R\$ -	100,00
7.2	Limpeza								R\$ 385,29		R\$ -	R\$ -		0,00
07.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1100,82		0,00	0,00	1100,82	0,35	R\$ 385,29		R\$ -	R\$ -	R\$ 385,29	0,00
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS								R\$ 68.033,01		R\$ 66.818,73			98,22%
8.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 67.829,03		R\$ 66.818,73			
08.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	582,80		582,80	582,80	0,00	1,40	R\$ 815,92		R\$ 815,92	R\$ 815,92	R\$ -	100,00
08.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	582,80		582,80	582,80	0,00	2,42	R\$ 1.410,38		R\$ 1.410,38	R\$ 1.410,38	R\$ -	100,00
08.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	582,80		582,80	582,80	0,00	1,93	R\$ 1.124,80		R\$ 1.124,80	R\$ 1.124,80	R\$ -	100,00
08.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	32,04		32,04	32,04	0,00	1750,10	R\$ 56.073,20		R\$ 56.080,20	R\$ 56.080,20	R\$ -	100,01

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)			DATA DE INICIO: 02/10/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026				PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025				CONTRATO 351/25			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA							DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
08.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	2306,88		1.954,88	1954,88	352,00	2,89	R\$ 6.666,88		R\$ 5.649,59	R\$ 5.649,59	R\$ 1.017,29	84,74
08.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	1537,92		1.537,92	1537,92	0,00	1,13	R\$ 1.737,85		R\$ 1.737,84	R\$ 1.737,84	R\$ -	100,00
8.2	Limpeza								R\$ 203,98		R\$ -	R\$ -		0,00
08.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	582,80		0,00	0,00	582,80	0,35	R\$ 203,98		R\$ -	R\$ -	R\$ 203,98	0,00
9	RUA ANTONIO SAMPAIO								R\$ 248.118,67		R\$ 243.998,36			98,34%
9.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 247.370,94		R\$ 243.998,36			
09.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	2136,36		2.136,36	2136,36	0,00	1,40	R\$ 2.990,90		R\$ 2.990,90	R\$ 2.990,90	R\$ -	100,00
09.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	2136,36		2.136,36	2136,36	0,00	2,42	R\$ 5.169,99		R\$ 5.169,99	R\$ 5.169,99	R\$ -	100,00
09.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	2136,36		2.136,36	2136,36	0,00	1,93	R\$ 4.123,17		R\$ 4.123,17	R\$ 4.123,17	R\$ -	100,00
09.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_ 11/2019	m³	116,82		116,82	116,82	0,00	1750,10	R\$ 204.443,18		R\$ 204.446,33	R\$ 204.446,33	R\$ -	100,00
09.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	8410,90		7.242,83	7242,83	1168,07	2,89	R\$ 24.307,49		R\$ 20.931,77	R\$ 20.931,77	R\$ 3.375,72	86,11
09.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	5607,26		5.607,26	5607,26	0,00	1,13	R\$ 6.336,21		R\$ 6.336,20	R\$ 6.336,20	R\$ -	100,00
9.2	Limpeza								R\$ 747,73		R\$ -	R\$ -		0,00
09.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2136,36		0,00	0,00	2136,36	0,35	R\$ 747,73		R\$ -	R\$ -	R\$ 747,73	0,00
10	RUA ANTONIO T. LÔBO								R\$ 97.302,13		R\$ 95.689,96			98,34%
10.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 97.010,08		R\$ 95.689,96			
10.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	834,43		834,43	834,43	0,00	1,40	R\$ 1.168,20		R\$ 1.168,20	R\$ 1.168,20	R\$ -	100,00
10.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	834,43		834,43	834,43	0,00	2,42	R\$ 2.019,32		R\$ 2.019,32	R\$ 2.019,32	R\$ -	100,00
10.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	834,43		834,43	834,43	0,00	1,93	R\$ 1.610,45		R\$ 1.610,45	R\$ 1.610,45	R\$ -	100,00
10.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_ 11/2019	m³	45,82		45,82	45,82	0,00	1750,10	R\$ 80.192,21		R\$ 80.195,96	R\$ 80.195,96	R\$ -	100,00
10.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	3299,15		2.841,07	2841,07	458,08	2,89	R\$ 9.534,54		R\$ 8.210,68	R\$ 8.210,68	R\$ 1.323,86	86,12
10.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2199,43		2.199,43	2199,43	0,00	1,13	R\$ 2.485,36		R\$ 2.485,35	R\$ 2.485,35	R\$ -	100,00
10.2	Limpeza								R\$ 292,05		R\$ -	R\$ -		0,00
10.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	834,43		0,00	0,00	834,43	0,35	R\$ 292,05		R\$ -	R\$ -	R\$ 292,05	0,00
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS								R\$ 85.015,51		R\$ 83.604,58			98,34%
11.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 84.760,45		R\$ 83.604,58			
11.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	728,73		728,73	728,73	0,00	1,40	R\$ 1.020,22		R\$ 1.020,22	R\$ 1.020,22	R\$ -	100,00
11.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	728,73		728,73	728,73	0,00	2,42	R\$ 1.763,53		R\$ 1.763,53	R\$ 1.763,53	R\$ -	100,00
11.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	728,73		728,73	728,73	0,00	1,93	R\$ 1.406,45		R\$ 1.406,45	R\$ 1.406,45	R\$ -	100,00
11.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_ 11/2019	m³	40,04		40,04	40,04	0,00	1750,10	R\$ 70.067,88		R\$ 70.067,88	R\$ 70.067,88	R\$ -	100,00
11.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	2882,63		2.482,68	2482,68	399,96	2,89	R\$ 8.330,79		R\$ 7.174,93	R\$ 7.174,93	R\$ 1.155,86	86,13
11.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	1921,75		1.921,75	1921,75	0,00	1,13	R\$ 2.171,58		R\$ 2.171,57	R\$ 2.171,57	R\$ -	100,00
11.2	Limpeza								R\$ 255,06		R\$ -	R\$ -		0,00
11.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	728,73		0,00	0,00	728,73	0,35	R\$ 255,06		R\$ -	R\$ -		0,00
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO								R\$ 63.417,19		R\$ 62.366,02			98,34%

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)				DATA DE INICIO: 02/10/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026			PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025				CONTRATO 351/25			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA							DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
12.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 63.227,03		R\$ 62.366,02			
12.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	543,32		543,32	543,32	0,00	1,40	R\$ 760,65		R\$ 760,65	R\$ 760,65	R\$ -	100,00
12.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	543,32		543,32	543,32	0,00	2,42	R\$ 1.314,83		R\$ 1.314,83	R\$ 1.314,83	R\$ -	100,00
12.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	543,32		543,32	543,32	0,00	1,93	R\$ 1.048,61		R\$ 1.048,61	R\$ 1.048,61	R\$ -	100,00
12.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	29,87		29,87	29,87	0,00	1750,10	R\$ 52.268,49		R\$ 52.268,49	R\$ 52.268,49	R\$ -	100,00
12.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2150,35		1.852,43	1852,43	297,92	2,89	R\$ 6.214,52		R\$ 5.353,51	R\$ 5.353,51	R\$ 861,01	86,15
12.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	1433,57		1.433,57	1433,57	0,00	1,13	R\$ 1.619,93		R\$ 1.619,93	R\$ 1.619,93	R\$ -	100,00
12.2	Limpeza								R\$ 190,16		R\$ -	R\$ -		0,00
12.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	543,32		0,00	0,00	543,32	0,35	R\$ 190,16		R\$ -	R\$ -	R\$ 190,16	0,00
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE								R\$ 61.848,84		R\$ 60.822,24			98,34%
13.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 61.663,16		R\$ 60.822,24			
13.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	530,51		530,51	530,51	0,00	1,40	R\$ 742,71		R\$ 742,71	R\$ 742,71	R\$ -	100,00
13.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	530,51		530,51	530,51	0,00	2,42	R\$ 1.283,83		R\$ 1.283,83	R\$ 1.283,83	R\$ -	100,00
13.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	530,51		530,51	530,51	0,00	1,93	R\$ 1.023,88		R\$ 1.023,88	R\$ 1.023,88	R\$ -	100,00
13.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	29,13		29,13	29,13	0,00	1750,10	R\$ 50.972,54		R\$ 50.972,54	R\$ 50.972,54	R\$ -	100,00
13.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	2097,04		1.806,07	1806,07	290,98	2,89	R\$ 6.060,43		R\$ 5.219,52	R\$ 5.219,52	R\$ 840,90	86,12
13.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	1398,02		1.398,02	1398,02	0,00	1,13	R\$ 1.579,77		R\$ 1.579,76	R\$ 1.579,76	R\$ -	100,00
13.2	Limpeza								R\$ 185,68		R\$ -	R\$ -		0,00
13.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	530,51		0,00	0,00	530,51	0,35	R\$ 185,68		R\$ -	R\$ -	R\$ 185,68	0,00
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES								R\$ 175.776,57		R\$ 172.854,48			98,34%
14.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 175.249,60		R\$ 172.854,48			
14.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1505,64		1.505,64	1505,64	0,00	1,40	R\$ 2.107,90		R\$ 2.107,90	R\$ 2.107,90	R\$ -	100,00
14.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1505,64		1.505,64	1505,64	0,00	2,42	R\$ 3.643,65		R\$ 3.643,65	R\$ 3.643,65	R\$ -	100,00
14.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1505,64		1.505,64	1505,64	0,00	1,93	R\$ 2.905,89		R\$ 2.905,89	R\$ 2.905,89	R\$ -	100,00
14.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	82,78		82,78	82,78	0,00	1750,10	R\$ 144.876,78		R\$ 144.876,78	R\$ 144.876,78	R\$ -	100,00
14.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5960,30		5.131,54	5131,54	828,76	2,89	R\$ 17.225,28		R\$ 14.830,16	R\$ 14.830,16	R\$ 2.395,12	86,10
14.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	3973,54		3.973,54	3973,54	0,00	1,13	R\$ 4.490,10		R\$ 4.490,10	R\$ 4.490,10	R\$ -	100,00
14.2	Limpeza								R\$ 526,97		R\$ -	R\$ -		0,00
14.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1505,64		0,00	0,00	1505,64	0,35	R\$ 526,97		R\$ -	R\$ -	R\$ 526,97	0,00
15	RUA JOÃO MELO RESENDE								R\$ 149.692,61		R\$ 147.206,25			98,34%
15.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 149.243,92		R\$ 147.206,25			
15.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1281,97		1.281,97	1281,97	0,00	1,40	R\$ 1.794,76		R\$ 1.794,76	R\$ 1.794,76	R\$ -	100,00
15.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1281,97		1.281,97	1281,97	0,00	2,42	R\$ 3.102,37		R\$ 3.102,37	R\$ 3.102,37	R\$ -	100,00
15.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1281,97		1.281,97	1281,97	0,00	1,93	R\$ 2.474,20		R\$ 2.474,20	R\$ 2.474,20	R\$ -	100,00
15.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	70,50		70,50	70,50	0,00	1750,10	R\$ 123.379,42		R\$ 123.379,16	R\$ 123.379,16	R\$ -	100,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)			DATA DE INICIO: 02/10/2025					BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026					PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025					CONTRATO 351/25	
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
15.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	5075,89		4.370,91	4370,91	704,98	2,89	R\$ 14.669,33		R\$ 12.631,92	R\$ 12.631,92	R\$ 2.037,41	86,11
15.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	3383,93		3.383,93	3383,93	0,00	1,13	R\$ 3.823,84		R\$ 3.823,84	R\$ 3.823,84	R\$ -	100,00
15.2	Limpeza								R\$ 448,69		R\$ -	R\$ -		0,00
15.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	1281,97		0,00	0,00	1281,97	0,35	R\$ 448,69		R\$ -	R\$ -	R\$ 448,69	0,00
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA								R\$ 103.904,64		R\$ 102.165,01			98,33%
16.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 103.592,92		R\$ 102.165,01			
16.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	890,64		890,64	890,64	0,00	1,40	R\$ 1.246,90		R\$ 1.246,90	R\$ 1.246,90	R\$ -	100,00
16.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	890,64		890,64	890,64	0,00	2,42	R\$ 2.155,35		R\$ 2.155,35	R\$ 2.155,35	R\$ -	100,00
16.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	890,64		890,64	890,64	0,00	1,93	R\$ 1.718,94		R\$ 1.718,94	R\$ 1.718,94	R\$ -	100,00
16.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_ 11/2019	m³	48,93		48,93	48,93	0,00	1750,10	R\$ 85.635,89		R\$ 85.635,89	R\$ 85.635,89	R\$ -	100,00
16.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	3523,10		3.029,02	3029,02	494,08	2,89	R\$ 10.181,77		R\$ 8.753,86	R\$ 8.753,86	R\$ 1.427,91	85,98
16.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2348,74		2.352,74	2352,74	0,00	1,13	R\$ 2.654,07		R\$ 2.654,07	R\$ 2.654,07	R\$ -	100,00
16.2	Limpeza								R\$ 311,72		R\$ -	R\$ -		0,00
16.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	890,64		0,00	0,00	890,64	0,35	R\$ 311,72		R\$ -	R\$ -	R\$ 311,72	0,00
17	RUA JOÃO PAES DA COSTA								R\$ 103.173,59		R\$ 101.459,86			98,34%
17.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 102.864,26		R\$ 101.459,86			
17.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	883,79		883,79	883,79	0,00	1,40	R\$ 1.237,31		R\$ 1.237,31	R\$ 1.237,31	R\$ -	100,00
17.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	883,79		883,79	883,79	0,00	2,42	R\$ 2.138,77		R\$ 2.138,77	R\$ 2.138,77	R\$ -	100,00
17.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	883,79		883,79	883,79	0,00	1,93	R\$ 1.705,71		R\$ 1.705,71	R\$ 1.705,71	R\$ -	100,00
17.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_ 11/2019	m³	48,59		48,59	48,59	0,00	1750,10	R\$ 85.036,48		R\$ 85.036,48	R\$ 85.036,48	R\$ -	100,00
17.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	3498,44		3.012,49	3012,49	485,95	2,89	R\$ 10.110,50		R\$ 8.706,10	R\$ 8.706,10	R\$ 1.404,40	86,11
17.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2332,30		2.332,30	2332,30	0,01	1,13	R\$ 2.635,49		R\$ 2.635,49	R\$ 2.635,49	R\$ -	100,00
17.2	Limpeza								R\$ 309,33		R\$ -	R\$ -		0,00
17.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	883,79		0,00	0,00	883,79	0,35	R\$ 309,33		R\$ -	R\$ -	R\$ 309,33	0,00
18	RUA JÚLIO RESENDE								R\$ 115.931,92		R\$ 114.006,17			98,34%
18.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 115.584,05		R\$ 114.006,17			
18.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	993,91		993,91	993,91	0,00	1,40	R\$ 1.391,47		R\$ 1.391,47	R\$ 1.391,47	R\$ -	100,00
18.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	993,91		993,91	993,91	0,00	2,42	R\$ 2.405,26		R\$ 2.405,26	R\$ 2.405,26	R\$ -	100,00
18.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	993,91		993,91	993,91	0,00	1,93	R\$ 1.918,25		R\$ 1.918,25	R\$ 1.918,25	R\$ -	100,00
18.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_ 11/2019	m³	54,60		54,60	54,60	0,00	1750,10	R\$ 95.547,58		R\$ 95.547,58	R\$ 95.547,58	R\$ -	100,00
18.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_ 07/2020	m³xkm	3930,88		3.384,90	3384,90	545,98	2,89	R\$ 11.360,23		R\$ 9.782,36	R\$ 9.782,36	R\$ 1.577,87	86,11
18.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	2620,58		2.620,58	2620,58	0,00	1,13	R\$ 2.961,26		R\$ 2.961,25	R\$ 2.961,25	R\$ 0,01	100,00
18.2	Limpeza								R\$ 347,87		R\$ -	R\$ -		0,00
18.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	993,91		0,00	0,00	993,91	0,35	R\$ 347,87		R\$ -	R\$ -	R\$ 347,87	0,00
19	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR								R\$ 34.550,88		R\$ 33.978,81			98,34%

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)				DATA DE INICIO: 02/10/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026			PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025					CONTRATO 351/25		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA							DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
19.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 34.446,81		R\$ 33.978,81			
19.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	297,35		297,35	297,35	0,00	1,40	R\$ 416,29		R\$ 416,29	R\$ 416,29	R\$ -	100,00
19.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	297,35		297,35	297,35	0,00	2,42	R\$ 719,59		R\$ 719,59	R\$ 719,59	R\$ -	100,00
19.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	297,35		297,35	297,35	0,00	1,93	R\$ 573,89		R\$ 573,89	R\$ 573,89	R\$ -	100,00
19.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	16,27		16,27	16,27	0,00	1750,10	R\$ 28.469,75	R\$ -	R\$ 28.469,75	R\$ 28.469,75	R\$ -	100,00
19.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1171,26		1.009,32	1009,32	161,94	2,89	R\$ 3.384,94		R\$ 2.916,94	R\$ 2.916,94	R\$ 468,00	86,17
19.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	780,84		780,84	780,84	0,00	1,13	R\$ 882,35		R\$ 882,35	R\$ 882,35	R\$ -	100,00
19.2	Limpeza								R\$ 104,07		R\$ -	R\$ -		0,00
19.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	297,35		0,00	0,00	297,35	0,35	R\$ 104,07		R\$ -	R\$ -	R\$ 104,07	0,00
20	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES								R\$ 162.518,16		R\$ 159.819,98			98,34%
20.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 162.030,71		R\$ 159.819,98			
20.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	1392,72		1.392,72	1392,72	0,00	1,40	R\$ 1.949,81		R\$ 1.949,81	R\$ 1.949,81	R\$ -	100,00
20.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	1392,72		1.392,72	1392,72	0,00	2,42	R\$ 3.370,38		R\$ 3.370,38	R\$ 3.370,38	R\$ -	100,00
20.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	1392,72		1.392,72	1392,72	0,00	1,93	R\$ 2.687,95		R\$ 2.687,95	R\$ 2.687,95	R\$ -	100,00
20.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	76,54		76,54	76,54	0,00	1750,10	R\$ 133.945,65		R\$ 133.945,65	R\$ 133.945,65	R\$ -	100,00
20.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	5510,59		4.745,63	4745,63	764,96	2,89	R\$ 15.925,61		R\$ 13.714,88	R\$ 13.714,88	R\$ 2.210,73	86,12
20.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	3673,73		3.673,73	3673,73	0,00	1,13	R\$ 4.151,31		R\$ 4.151,31	R\$ 4.151,31	R\$ -	100,00
20.2	Limpeza								R\$ 487,45		R\$ -	R\$ -		0,00
20.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	1392,72		0,00	0,00	1392,72	0,35	R\$ 487,45		R\$ -	R\$ -	R\$ 487,45	0,00
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE								R\$ 39.228,59		R\$ 38.575,77			98,34%
21.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 39.110,50		R\$ 38.575,77			
21.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	337,41		337,41	337,41	0,00	1,40	R\$ 472,37		R\$ 472,37	R\$ 472,37	R\$ -	100,00
21.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	337,41		337,41	337,41	0,00	2,42	R\$ 816,53		R\$ 816,53	R\$ 816,53	R\$ -	100,00
21.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	337,41		337,41	337,41	0,00	1,93	R\$ 651,20		R\$ 651,20	R\$ 651,20	R\$ -	100,00
21.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	18,47		18,47	18,47	0,00	1750,10	R\$ 32.325,22		R\$ 32.325,22	R\$ 32.325,22	R\$ -	100,00
21.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m³xkm	1329,88		1.144,85	1144,85	185,03	2,89	R\$ 3.843,34		R\$ 3.308,61	R\$ 3.308,61	R\$ 534,73	86,09
21.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	886,58		886,58	886,58	0,00	1,13	R\$ 1.001,84		R\$ 1.001,84	R\$ 1.001,84	R\$ -	100,00
21.2	Limpeza								R\$ 118,09		R\$ -	R\$ -		0,00
21.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	337,41		0,00	0,00	337,41	0,35	R\$ 118,09		R\$ -	R\$ -	R\$ 118,09	0,00
22	AV. DR PEDRO GARCIA MORENO								R\$ 1.079.129,06		R\$ 1.061.208,77			98,34%
22.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 1.075.893,57		R\$ 1.061.208,77			
22.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	9244,27		9244,27	9244,27	0,00	1,40	R\$ 12.941,98		R\$ 12.941,98	R\$ 12.941,98	R\$ -	100,00
22.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	9244,27		9244,27	9244,27	0,00	2,42	R\$ 22.371,13		R\$ 22.371,13	R\$ 22.371,13	R\$ -	100,00
22.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	9244,27		9244,27	9244,27	0,00	1,93	R\$ 17.841,44		R\$ 17.841,44	R\$ 17.841,44	R\$ -	100,00
22.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	508,21		508,21	508,21	0,00	1750,10	R\$ 889.424,45		R\$ 889.426,80	R\$ 889.426,80	R\$ -	100,00

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)			DATA DE INICIO: 02/10/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01									
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 02/01/2026			PERÍODO: 02/10/2025 até 31/10/2025			CONTRATO 351/25						
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA						DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2025									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
22.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af. 07/2020	m³xkm	36591,37		31509,32	31509,32	5082,05	2,89	R\$ 105.749,07		R\$ 91.061,93	R\$ 91.061,93	R\$ 14.687,14	86,11	
22.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	24394,25		24394,25	24394,25	0,00	1,13	R\$ 27.565,50		R\$ 27.565,49	R\$ 27.565,49	R\$ -	100,00	
22.2	Limpeza								R\$ 3.235,49		R\$ -	R\$ -		0,00	
22.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos	m²	9244,27		0,00	0,00	9244,27	0,35	R\$ 3.235,49		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.235,49	0,00	
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA								R\$ 75.429,29		R\$ 74.801,71			99,17%	
23.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 75.306,92		R\$ 74.801,71				
23.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	349,63		349,63	349,63	0,00	1,40	R\$ 489,48		R\$ 489,48	R\$ 489,48	R\$ -	100,00	
23.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e coloc ação do material af. 12/2020	m³	104,89		104,89	104,89	0,00	325,34	R\$ 34.124,59		R\$ 34.124,58	R\$ 34.124,58	R\$ -	100,00	
23.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km(unidade: m³xkm). af. 07/2020	m³xkm	1674,03		1.674,03	1674,03	0,00	2,89	R\$ 4.837,94		R\$ 4.837,94	R\$ 4.837,94	R\$ -	100,00	
23.01.005	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	349,63		349,63	349,63	0,00	1,93	R\$ 674,79		R\$ 674,79	R\$ 674,79	R\$ -	100,00	
23.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af. 11/2019	m³	17,48		17,48	17,48	0,00	1750,10	R\$ 30.594,37		R\$ 30.594,37	R\$ 30.594,37	R\$ -	100,00	
23.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af. 07/2020	m³xkm	1258,67		1.083,86	1083,86	174,81	2,89	R\$ 3.637,55		R\$ 3.132,36	R\$ 3.132,36	R\$ 505,19		
23.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm)	m³xkm	839,11		839,11	839,11	0,00	1,13	R\$ 948,20		R\$ 948,19	R\$ 948,19	R\$ -		
23.2	Limpeza								R\$ 122,37		R\$ -	R\$ -		0,00	
23.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	349,63		0,00	0,00	349,63	0,35	R\$ 122,37		R\$ -	R\$ -	R\$ 122,37	0,00	
24	SINALIZAÇÃO								R\$ 221.594,64		R\$ -			0,00	
2.07.001	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo i por extrusão - relevo duplo com base	m²	900,00			0,00	900,00	124,91	R\$ 112.419,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 112.419,00	0,00	
2.07.002	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm	m²	1222,56			0,00	1222,56	78,99	R\$ 96.570,01		R\$ -	R\$ -	R\$ 96.570,01	0,00	
2.07.003	Confeção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	12,50			0,00	12,50	505,09	R\$ 6.313,63		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.313,63	0,00	
2.07.004	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af. 03/2022	UN	50,00			0,00	50,00	125,84	R\$ 6.292,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.292,00	0,00	
25	PROJETO								R\$ 65.323,68		R\$ 13.957,04			0,00	
25.01.001	Projeto Executivo	km	3,88		0,82942	0,83	3,05	16.836,00	R\$ 65.323,68		R\$ 13.957,04	R\$ 13.957,04	R\$ 51.366,64	21,37	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 4.371.658,75	R\$ 0,00%	-	R\$ 4.029.775,19	R\$ 4.029.775,19	R\$ 341.883,56	92,17%
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO									ASSINATURA FISCALIZAÇÃO			VALOR DA MEDIÇÃO: 4.029.775,19 (quatro milhões, vinte e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos.).			
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2025.11.13 11:33:12 -03'00'									Documento assinado digitalmente						
									RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 13/11/2025 12:09:18-0300			DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____			
									Documento assinado digitalmente						
									JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN Data: 13/11/2025 12:16:45-0300						

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Equipe Dirigente	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)			
R\$ 4.172.565,05			
VALOR MEDIDO S/ ADM (B)			
R\$ 3.846.609,01			
=B/A			
0,92		0,10	0,09
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,09
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,09
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,01
A MEDIR NO PERÍODO:			0,09

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)			
R\$ 4.172.565,05			
VALOR MEDIDO S/ ADM (B)			
R\$ 3.846.609,01			
=B/A			
0,92		0,15	0,14
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,14
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,14
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,01
A MEDIR NO PERÍODO:			0,14

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)			
R\$ 4.172.565,05			
VALOR MEDIDO S/ ADM (B)			
R\$ 3.846.609,01			
=B/A			
0,92		0,15	0,14
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,14
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,14
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,01
A MEDIR NO PERÍODO:			0,14

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
2	RUA VESTA MARIA DE GOIS		
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA VESTA MARIA DE GÓIS			3.362,59
De acordo com o projeto topográfico		3.362,59	3.362,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.362,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.362,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3.362,59

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
2	RUA VESTA MARIA DE GÓIS		
02.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA VESTA MARIA DE GÓIS			3.362,59
De acordo com o projeto topográfico		3.362,59	3362,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	3.362,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.362,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3.362,59

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
2	RUA VESTA MARIA DE GÓIS		
02.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA VESTA MARIA DE GÓIS			3.362,59
De acordo com o projeto topográfico		3.362,59	3362,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	3.362,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			3.362,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			3.362,59

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
2	RUA VESTA MARIA DE GOIS		
02.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 3.362,59	0,0550	184,94
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	184,94
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			184,94
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			184,94

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
2	RUA VESTA MARIA DE GOIS			
02.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	184,94	30	5548,27
		184,94	35,45	6557,09
	EXECUTADO NO PERÍODO:			12.105,36
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			12.105,36
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	À MEDIR NO PERÍODO:			12.105,36

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
2	RUA VESTA MARIA DE GOIS			
02.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA VESTA MARIA DE GÓIS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	184,94	43,6365	8070,24
	EXECUTADO NO PERÍODO:			8.070,24
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			8.070,24
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			8.070,24

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS			2.479,73
De acordo com o projeto topográfico		2.479,73	2479,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.479,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.479,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.479,73

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		
03.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS			2.479,73
De acordo com o projeto topográfico		2.479,73	2479,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.479,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.479,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.479,73

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		
03.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS			2.479,73
De acordo com o projeto topográfico		2.479,73	2479,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	2.479,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.479,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			2.479,73

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS		
03.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 2.479,73	0,0550	136,38
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	136,38
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			136,38
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			136,38

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS			
03.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
Camada		136,38	30	4091,25
		136,38	32,00	4364,17
EXECUTADO NO PERÍODO:				8.455,42
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				8.455,42
SALDO DO CONTRATO				471,14
À MEDIR NO PERÍODO:				8.455,42

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
3	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS			
03.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA LOURENÇO ALVES DOS SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	136,38	43,6373	5951,04
	EXECUTADO NO PERÍODO:			5.951,04
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			5.951,04
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			5.951,04

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO		
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO			910,96
De acordo com o projeto topográfico		910,96	910,96
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	910,96
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			910,96
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			910,96

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO		
04.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO			910,96
De acordo com o projeto topográfico		910,96	910,96
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	910,96
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			910,96
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			910,96

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO		
04.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO			910,96
De acordo com o projeto topográfico		910,96	910,96
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	910,96
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			910,96
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			910,96

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO		
04.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 910,96	0,0550	50,10
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	50,10
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			50,10
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			50,10

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO			
04.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	50,10	30	1503,08
		50,10	35,46	1776,52
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.279,60
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.279,60
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.279,60

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
4	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO			
04.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSEFA CIPRIANO DE CARVALHO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	50,10	43,6382	2186,40
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.186,40
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.186,40
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.186,40

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		
05.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		1.219,58	
De acordo com o projeto topográfico		1.219,58	1219,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.219,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.219,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.219,58

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		
05.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO			1.219,58
De acordo com o projeto topográfico		1.219,58	1219,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.219,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.219,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.219,58

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		
05.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO			1.219,58
De acordo com o projeto topográfico		1.219,58	1219,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	1.219,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			1.219,58

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		
05.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO		ÁREA (m²)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada	1.219,58	67,07
	Reperfilagem		
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	67,07
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			67,07
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			67,07

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO			
05.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	67,07	30	2012,01
		67,07	34,9	2340,74
	EXECUTADO NO PERÍODO:			4.352,75
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			4.352,75
	SALDO DO CONTRATO			37,81
	A MEDIR NO PERÍODO:			4.352,75

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
5	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO			
05.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA AMAZILDE MENEZES SAMPAIO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	67,07	43,64	2927,04
EXECUTADO NO PERÍODO:				2.927,04
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				2.927,04
SALDO DO CONTRATO				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				2.927,04

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		
06.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS			1.485,56
De acordo com o projeto topográfico		1.485,56	1485,56
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.485,56
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.485,56
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			1.485,56

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		
06.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m ²	ÁREA
RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS			1.485,56
De acordo com o projeto topográfico		1.485,56	1485,56
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	1.485,56
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.485,56
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.485,56

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		
06.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS			1.485,56
De acordo com o projeto topográfico		1.485,56	1485,56
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	1.485,56
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			1.485,56

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		
06.01.004	Execução de pavimento		
RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS		ÁREA (m²)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada	1.485,56	81,68
EXECUTADO NO PERÍODO:			81,68
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			81,68
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			81,68

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS			
06.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	81,68	30	2450,27
		81,68	31,99	2612,94
	EXECUTADO NO PERÍODO:			5.063,22
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			5.063,22
	SALDO DO CONTRATO			817,60
	A MEDIR NO PERÍODO:			5.063,22

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
6	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS			
06.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA MIGUEL ALVES DOS SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	81,68	48,0	3920,54
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.920,54
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.920,54
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.920,54

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
7	RUA JOAO ANDRADE		
07.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOÃO ANDRADE			1.100,82
De acordo com o projeto topográfico		1.100,82	1100,82
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.100,82
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.100,82
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			1.100,82

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
7	RUA JOAO ANDRADE		
07.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JOÃO ANDRADE			1.100,82
De acordo com o projeto topográfico		1.100,82	1100,82
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.100,82
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.100,82
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.100,82

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
7	RUA JOAO ANDRADE		
07.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA JOÃO ANDRADE			1.100,82
De acordo com o projeto topográfico		1.100,82	1100,82
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	1.100,82
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.100,82
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.100,82

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
7	RUA JOAO ANDRADE		
07.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
RUA JOÃO ANDRADE		ÁREA (m²)	ESP. (m)
Camada		1.100,82	0,0550
			60,54
EXECUTADO NO PERÍODO:			60,54
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			60,54
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			60,54

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
7	RUA JOAO ANDRADE			
07.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOÃO ANDRADE	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	60,54	30	1816,05
		60,54	31,9953	1937,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.753,05
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.753,05
	SALDO DO CONTRATO			605,90
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.753,05

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
7	RUA JOAO ANDRADE			
07.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOÃO ANDRADE	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	60,54	48,0047	2905,97
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.905,97
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.905,97
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.905,97

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		
08.01.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS			582,80
De acordo com o projeto topográfico		582,80	582,80
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	582,80
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			582,80
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			582,80

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		
08.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m ²	ÁREA
RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS			582,80
De acordo com o projeto topográfico		582,80	582,80
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	582,80
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			582,80
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			582,80

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		
08.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS			582,80
De acordo com o projeto topográfico		582,80	582,80
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	582,80
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			582,80
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			582,80

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		
08.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS		ÁREA (m²)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada	582,80	32,04
EXECUTADO NO PERÍODO:			32,04
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			32,04
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			32,04

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS			
08.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	32,04	30	961,32
		32,04	31,006	993,56
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.954,88
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.954,88
	SALDO DO CONTRATO			352,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.954,88

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
8	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS			
08.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CUBQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA AGDO OLIVEIRA SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	32,04	47,994	1537,92
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.537,92
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.537,92
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.537,92

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
9	RUA ANTONIO SAMPAIO		
09.01.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
RUA ANTONIO SAMPAIO			2.136,36
De acordo com o projeto topográfico		2.136,36	2136,36
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.136,36
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.136,36
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
À MEDIR NO PERÍODO:			2.136,36

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
9	RUA ANTONIO SAMPAIO		
09.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA ANTONIO SAMPAIO			2.136,36
De acordo com o projeto topográfico		2.136,36	2136,36
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	2.136,36
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.136,36
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			2.136,36

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
9	RUA ANTONIO SAMPAIO		
09.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA ANTONIO SAMPAIO			2.136,36
De acordo com o projeto topográfico		2.136,36	2136,36
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	2.136,36
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			2.136,36
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			2.136,36

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
9	RUA ANTONIO SAMPAIO		
09.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	RUA ANTONIO SAMPAIO	ÁREA (m²)	ESP. (m)
	Camada	2.136,36	0,0550
			116,82
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	116,82
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			116,82
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			116,82

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
9	RUA ANTONIO SAMPAIO			
09.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ANTONIO SAMPAIO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	116,82	30	3504,59
		116,82	32	3738,23
	EXECUTADO NO PERÍODO:			7.242,83
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			7.242,83
	SALDO DO CONTRATO			1.168,07
	A MEDIR NO PERÍODO:			7.242,83

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
9	RUA ANTONIO SAMPAIO			
09.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ANTONIO SAMPAIO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	116,82	48,00	5607,26
	EXECUTADO NO PERÍODO:			5.607,26
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			5.607,26
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	À MEDIR NO PERÍODO:			5.607,26

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
10	RUA ANTONIO T. LÔBO		
10.01.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
RUA ANTONIO T. LÔBO			834,43
De acordo com o projeto topográfico		834,43	834,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	834,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			834,43
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
À MEDIR NO PERÍODO:			834,43

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
10	RUA ANTONIO T. LÔBO		
10.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m ²	ÁREA
RUA ANTONIO T. LÔBO			834,43
De acordo com o projeto topográfico		834,43	834,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	834,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			834,43
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			834,43

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
10	RUA ANTONIO T. LÔBO		
10.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA ANTONIO T. LÔBO			834,43
De acordo com o projeto topográfico		834,43	834,43
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	834,43
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			834,43
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			834,43

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
10	RUA ANTONIO T. LOBO		
10.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
RUA ANTONIO T. LÔBO		ÁREA (m²)	ESP. (m)
Camada		834,43	0,0550
EXECUTADO NO PERÍODO:			45,82
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			45,82
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			45,82

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
10	RUA ANTONIO T. LÔBO			
10.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ANTONIO T. LÔBO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	45,82	30	1374,71
	reperfilagem	45,82	32	1466,36
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.841,07
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.841,07
	SALDO DO CONTRATO			458,08
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.841,07

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
10	RUA ANTONIO T. LÔBO			
10.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ANTONIO T. LÔBO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	45,82	47,9977	2199,43
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.199,43
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.199,43
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.199,43

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS		
11.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m ²	ÁREA
RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS			728,73
De acordo com o projeto topográfico		728,73	728,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	728,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			728,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			728,73

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS		
11.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS			728,73
De acordo com o projeto topográfico		728,73	728,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	728,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			728,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			728,73

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS		
11.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS			728,73
De acordo com o projeto topográfico		728,73	728,73
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	728,73
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			728,73
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			728,73

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS		
11.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
ÁREA (m²)		ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada	728,73	0,0550	40,04
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	40,04
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			40,04
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			40,04

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS			
11.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	40,04	30	1201,20
		40,04	32,00	1281,47
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.482,68
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.482,68
	SALDO DO CONTRATO			399,96
	À MEDIR NO PERÍODO:			2.482,68

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
11	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS			
11.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	40,04	47,9956	1921,75
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.921,75
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.921,75
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.921,75

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO		
12.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA ABDOM PINTO MONTEIRO			543,32
De acordo com o projeto topográfico		543,32	543,32
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	543,32
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			543,32
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			543,32

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO		
12.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA ABDOM PINTO MONTEIRO			543,32
De acordo com o projeto topográfico		543,32	543,32
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	543,32
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			543,32
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			543,32

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO		
12.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA ABDOM PINTO MONTEIRO			543,32
De acordo com o projeto topográfico		543,32	543,32
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	543,32
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			543,32
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			543,32

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO		
12.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 543,32	0,0550	29,87
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	29,87
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			29,87
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			29,87

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO			
12.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	29,87	30	896,18
		29,87	32,01	956,25
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.852,43
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.852,43
	SALDO DO CONTRATO			297,92
	À MEDIR NO PERÍODO:			1.852,43

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
12	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO			
12.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ABDOM PINTO MONTEIRO	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	29,87	47,9894	1433,57
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.433,57
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.433,57
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.433,57

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE		
13.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE			530,51
De acordo com o projeto topográfico		530,51	530,51
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	530,51
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			530,51
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			530,51

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE		
13.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE			530,51
De acordo com o projeto topográfico		530,51	530,51
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	530,51
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			530,51
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			530,51

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE		
13.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE			530,51
De acordo com o projeto topográfico		530,51	530,51
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	530,51
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			530,51
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			530,51

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE		
13.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
ÁREA (m²)		ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada	530,51	0,0550	29,13
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	29,13
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			29,13
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			29,13

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE			
13.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	29,13	30	873,84
		29,13	32,00	932,22
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.806,07
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.806,07
	SALDO DO CONTRATO			290,98
	À MEDIR NO PERÍODO:			1.806,07

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
13	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE			
13.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA PEDRO PEREIRA DE ANDRADE	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	29,13	47,9960	1398,02
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.398,02
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.398,02
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.398,02

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
14.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			1.505,64
De acordo com o projeto topográfico		1.505,64	1505,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.505,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.505,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
À MEDIR NO PERÍODO:			1.505,64

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
14.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			1.505,64
De acordo com o projeto topográfico		1.505,64	1505,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.505,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.505,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			1.505,64

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
14.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			1.505,64
De acordo com o projeto topográfico		1.505,64	1505,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	1.505,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.505,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			1.505,64

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
14	RUA JOSE FRANCISCO DE MENESES		
14.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		ÁREA (m²)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada		1.505,64	0,0550
			82,78
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	82,78
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			82,78
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			82,78

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
14	RUA JOSE FRANCISCO DE MENESES			
14.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	82,78	30	2483,41
		82,78	31,99	2648,14
	EXECUTADO NO PERÍODO:			5.131,54
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			5.131,54
	SALDO DO CONTRATO			828,76
	À MEDIR NO PERÍODO:			5.131,54

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			
14.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	82,78	48,0	3973,54
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.973,54
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.973,54
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.973,54

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
15	RUA JOAO MELO RESENDE		
15.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOÃO MELO RESENDE			1.281,97
De acordo com o projeto topográfico		1.281,97	1.281,97
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.281,97
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.281,97
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.281,97

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
15	RUA JOAO MELO RESENDE		
15.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JOÃO MELO RESENDE			1.281,97
De acordo com o projeto topográfico		1.281,97	1281,97
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.281,97
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.281,97
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.281,97

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
15	RUA JOAO MELO RESENDE		
15.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA JOÃO MELO RESENDE		1.281,97	
De acordo com o projeto topográfico		1.281,97	1281,97
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.281,97
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.281,97
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			1.281,97

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
15	RUA JOAO MELO RESENDE		
15.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
ÁREA (m²)		ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada	1.281,97	0,0550	70,50
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	70,50
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			70,50
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			70,50

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
15	RUA JOAO MELO RESENDE			
15.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	70,50	30	2114,95
		70,50	32,00	2255,96
	EXECUTADO NO PERÍODO:			4.370,91
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			4.370,91
	SALDO DO CONTRATO			704,98
	À MEDIR NO PERÍODO:			4.370,91

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
15	RUA JOAO MELO RESENDE			
15.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOÃO MELO RESENDE	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	70,50	48,0000	3383,93
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.383,93
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.383,93
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			3.383,93

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA		
16.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA			890,64
De acordo com o projeto topográfico		890,64	890,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	890,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			890,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			890,64

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA		
16.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA			890,64
De acordo com o projeto topográfico		890,64	890,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	890,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			890,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			890,64

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA		
16.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA			890,64
De acordo com o projeto topográfico		890,64	890,64
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	890,64
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			890,64
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			890,64

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA		
16.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
ÁREA (m²)		ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada	890,64	0,0550	48,93
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	48,93
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			48,93
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			48,93

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA			
16.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	48,93	30	1467,76
		48,93	31,91	1561,26
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.029,02
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.029,02
	SALDO DO CONTRATO			494,08
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.029,02

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
16	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA			
16.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA NELSON ALMEIDA DE OLIVEIRA	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	48,93	48,0890	2352,74
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.352,74
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.352,74
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.352,74

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
17	RUA JOAO PAES DA COSTA		
17.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOÃO PAES DA COSTA			883,79
De acordo com o projeto topográfico		883,79	883,79
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	883,79
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			883,79
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			883,79

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
17	RUA JOAO PAES DA COSTA		
17.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JOÃO PAES DA COSTA			883,79
De acordo com o projeto topográfico		883,79	883,79
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	883,79
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			883,79
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			883,79

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
17	RUA JOAO PAES DA COSTA		
17.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
]			883,79
De acordo com o projeto topográfico		883,79	883,79
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	883,79
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			883,79
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			883,79

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
17	RUA JOAO PAES DA COSTA		
17.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
ÁREA (m²)		ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada	883,79	0,0550	48,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	48,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			48,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			48,59

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
17	RUA JOAO PAES DA COSTA			
17.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	48,59	30	1457,65
		48,59	32,00	1554,84
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.012,49
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.012,49
	SALDO DO CONTRATO			485,95
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.012,49

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
17	RUA JOAO PAES DA COSTA			
17.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOÃO PAES DA COSTA	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	48,59	48,0000	2332,30
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.332,30
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.332,30
	SALDO DO CONTRATO			0,01
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.332,30

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
18	RUA JULIO RESENDE		
18.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JÚLIO RESENDE		993,91	
De acordo com o projeto topográfico		993,91	993,91
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	993,91
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			993,91
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			993,91

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
18	RUA JÚLIO RESENDE		
18.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JÚLIO RESENDE			993,91
De acordo com o projeto topográfico		993,91	993,91
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	993,91
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			993,91
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			993,91

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
18	RUA JÚLIO RESENDE		
18.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA JÚLIO RESENDE			993,91
De acordo com o projeto topográfico		993,91	993,91
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	993,91
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			993,91
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			993,91

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
18	RUA JULIO RESENDE		
18.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 993,91	0,0550	54,60
EXECUTADO NO PERÍODO:			54,60
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			54,60
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			54,60

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
18	RUA JULIO RESENDE			
18.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	54,60	30	1637,85
		54,60	32,00	1747,05
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.384,90
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.384,90
	SALDO DO CONTRATO			545,98
	À MEDIR NO PERÍODO:			3.384,90

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND		
18	RUA JULIO RESENDE			
18.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JÚLIO RESENDE	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	54,60	48,000	2620,58
	EXECUTADO NO PERÍODO:			2.620,58
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			2.620,58
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			2.620,58

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
19	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR		
19.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR			297,35
De acordo com o projeto topográfico		297,35	297,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	297,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			297,35
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			297,35

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
19	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR		
19.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR			297,35
De acordo com o projeto topográfico		297,35	297,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	297,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			297,35
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			297,35

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
19	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR		
19.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR			297,35
De acordo com o projeto topográfico		297,35	297,35
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	297,35
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			297,35
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			297,35

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
19	RUA ANTONIO PEREIRA JUNIOR		
19.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 297,35	0,0550	16,27
EXECUTADO NO PERÍODO:			16,27
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			16,27
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			16,27

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
19	RUA ANTÔNIO PEREIRA JUNIOR			
19.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	16,27	30	488,23
		16,27	32,02	521,10
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.009,32
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.009,32
	SALDO DO CONTRATO			161,94
	À MEDIR NO PERÍODO:			1.009,32

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
19	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR			
19.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	16,27	47,9810	780,84
	EXECUTADO NO PERÍODO:			780,84
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			780,84
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			780,84

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
20	RUA JOSE OSVALDO TAVARES		
20.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES			1.392,72
De acordo com o projeto topográfico		1.392,72	1.392,72
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.392,72
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.392,72
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.392,72

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
20	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES		
20.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES			1.392,72
De acordo com o projeto topográfico		1.392,72	1392,72
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.392,72
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.392,72
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.392,72

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
20	RUA JOSE OSVALDO TAVARES		
20.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES		1.392,72	
De acordo com o projeto topográfico		1.392,72	1392,72
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	1.392,72
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			1.392,72
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			1.392,72

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
20	RUA JOSE OSVALDO TAVARES		
20.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 1.392,72	0,0550	76,54
EXECUTADO NO PERÍODO:			76,54
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			76,54
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			76,54

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
20	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES			
20.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	76,54	30	2296,19
		76,54	32,00	2449,45
	EXECUTADO NO PERÍODO:			4.745,63
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			4.745,63
	SALDO DO CONTRATO			764,96
	À MEDIR NO PERÍODO:			4.745,63

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
20	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES			
20.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSÉ OSVALDO TAVARES	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	76,54	48,0	3673,73
	EXECUTADO NO PERÍODO:			3.673,73
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			3.673,73
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			3.673,73

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE		
21.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA FILOMENA DE ANDRADE			337,41
De acordo com o projeto topográfico		337,41	337,41
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	337,41
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			337,41
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			337,41

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE		
21.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m²	ÁREA
RUA FILOMENA DE ANDRADE			337,41
De acordo com o projeto topográfico		337,41	337,41
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	337,41
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			337,41
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			337,41

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE		
21.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA FILOMENA DE ANDRADE			337,41
De acordo com o projeto topográfico		337,41	337,41
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	337,41
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			337,41
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			337,41

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE		
21.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 337,41	0,0550	18,47
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	18,47
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			18,47
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			18,47

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE			
21.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	18,47	30	554,03
		18,47	31,99	590,82
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.144,85
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.144,85
	SALDO DO CONTRATO			185,03
	À MEDIR NO PERÍODO:			1.144,85

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
21	RUA FILOMENA DE ANDRADE			
21.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA FILOMENA DE ANDRADE	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	18,47	48,0	886,58
	EXECUTADO NO PERÍODO:			886,58
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			886,58
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			886,58

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS
RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
22.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			9.244,27
De acordo com o projeto topográfico		9.244,27	9244,27
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	9.244,27
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			9.244,27
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
À MEDIR NO PERÍODO:			9.244,27

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
22.01.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m ²	ÁREA
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			9.244,27
De acordo com o projeto topográfico		9.244,27	9244,27
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	9.244,27
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			9.244,27
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			9.244,27

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		
22.01.003	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			9.244,27
De acordo com o projeto topográfico		9.244,27	9244,27
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	9.244,27
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			9.244,27
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			1.219,58
A MEDIR NO PERÍODO:			9.244,27

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
14	RUA JOSE FRANCISCO DE MENESES		
22.01.004	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES		ÁREA (m²)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada		9.244,27	508,21
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	508,21
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			508,21
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			508,21

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			
22.01.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	508,21	30	15246,45
		508,21	32	16262,88
	EXECUTADO NO PERÍODO:			31.509,32
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			31.509,32
	SALDO DO CONTRATO			5.082,05
	A MEDIR NO PERÍODO:			31.509,32

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
14	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES			
22.01.006	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOSÉ FRANCISCO DE MENESES	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	508,21	48,00	24394,25
	EXECUTADO NO PERÍODO:			24.394,25
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			24.394,25
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			24.394,25

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA		
23.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA			349,63
De acordo com o projeto topográfico		349,63	349,63
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	349,63
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			349,63
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			349,63

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		AREA
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA			
23.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e coloc ação do material af_12/2020	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA				
		349,63	0,30	104,89
EXECUTADO NO PERÍODO:				104,89
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				104,89
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
À MEDIR NO PERÍODO:				104,89

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA			
23.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
		104,89	15,96	1674,03
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.674,03
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.674,03
SALDO DO CONTRATO				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				1.674,03

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS
DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA		
23.01.005	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m ²	ÁREA
TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA			349,63
De acordo com o projeto topográfico		349,63	349,63
EXECUTADO NO PERÍODO:		m ²	349,63
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			349,63
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			349,63

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA		
23.01.006	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019		
	ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada 349,63	0,0500	17,48
EXECUTADO NO PERÍODO:		0,00	17,48
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			17,48
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
À MEDIR NO PERÍODO:			17,48

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA			
23.01.007	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³XKm)
	Camada	17,48	30	524,45
		17,48	32,00	559,42
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.083,86
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.083,86
	SALDO DO CONTRATO			174,81
	À MEDIR NO PERÍODO:			1.083,86

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 337/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND		
23	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA			
23.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	TRECHO PRIMITIVO- RUA PROJETADA	m³	Km	(m³XKm)
	Camada	17,48	48,0000	839,11
	EXECUTADO NO PERÍODO:			839,11
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			839,11
	SALDO DO CONTRATO			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			839,11

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 351/25

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND	
25	PROJETO		
25.01.001	Projeto Executivo	m ²	Km
PROJETO			
De acordo com o levantamento		829,40	0,83
EXECUTADO NO PERÍODO:		km	0,83
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,83
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			3,05
A MEDIR NO PERÍODO:			0,82940

**EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO ROTARY CLUB)**

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO		
	DMT		

The screenshot displays the Google Maps interface with a route calculated between two points in Itabaiana, SE. The starting point is 'Rod. Rubens Oliveira, Muribeca - SE, 497' and the destination is 'Rotary Club, Itabaiana - SE, 49500-000'. The map shows a blue route with three suggested paths. The first path, 'via BR-101', is the fastest at 1h 44 min for 110 km. The second path, 'via BR-101 e SE-245', takes 1h 45 min for 103 km. The third path, 'via BR-101 e BR-235', takes 1h 49 min for 111 km. The map includes various landmarks, road labels, and a sidebar with navigation options.

Opção	Tempo	Distância
via BR-101	1 h 44 min	110 km
via BR-101 e SE-245	1 h 45 min	103 km
via BR-101 e BR-235	1 h 49 min	111 km



Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 13/11/2025 12:07:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2025.11.13 11:52:28 -03'00'

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 13/11/2025 12:16:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025



MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 31/10/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM	
FOTO 01- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno	FOTO 02- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno
 13/10/2025 18:49 10.694908333333334S 37.43354333333333W ±1,40m	 13/10/2025 11:56 10.695764999999998S 37.43347000000001W ±2,50m
FOTO 03- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno	FOTO 04- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno
 13/10/2025 13:33 10.695063333333334S 37.433475W ±2,70m	 13/10/2025 15:13 10.697296666666666S 37.433035000000004W ±1,80m
FOTO 05- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno	FOTO 06- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno
 14/10/2025 17:22 10.698043333333333S 37.43280666666667W ±3,10m	 14/10/2025 16:53 10.696589999999999S 37.433166666666665W ±2,20m
FOTO 07- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno	FOTO 08- Avenida Doutor Pedro Garcia Moreno
 14/10/2025 16:28 10.697751666666667S 37.433080000000004W ±2,20m	 15/10/2025 13:22 10.697685000000002S 37.433056666666666W ±2,00m

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025



MEDICÃO 01

Período: 13/10/2025 a 31/10/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM		
------	--	--

FOTO 09- Amazilde Menezes Sampaio



15/10/2025 17:05
10.694196666666666S 37.4356W ±2.10m

FOTO 11-Amazilde Menezes Sampaio



16/10/2025 11:46
10.693978333333333S 37.43672833333333W ±1.50m

FOTO 13-Rua Lorenzo Alves dos Santos



17/10/2025 14:03
10.69298S 37.43728833333333W ±3,10m

FOTO 15- Rua Agdo Oliveira Santos



20/10/2025 17:08
10.692375S 37.43644W ±2,10m

FOTO 10-Miguel Alves dos Santos



16/10/2025 13:10
10.694248333333333S 37.43533W ±7,70m

FOTO 12- Josefa Cipriano de Carvalho



16/10/2025 16:57
10.693723333333333S 37.43593166666667W ±1,60m

FOTO 14- Josefa Cipriano de Carvalho



18/10/2025 01:39
10.693581666666667S 37.43584833333333W ±1,60m

FOTO 16- Rua Agdo Oliveira Santos



20/10/2025 17:27
10.692208333333333S 37.436915W ±1,90m

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025



MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 31/10/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM		

FOTO 17- Rua João Andrade



20/10/2025 19:17
10.692406666666667S 37.4361W ±1,60m

FOTO 18- Rua Antônio T. Lôbo



21/10/2025 13:58
10.691741666666667S 37.43680833333334W ±1,30m

FOTO 19-Antônio Lorenzo dos Santos



21/10/2025 15:26
10.691921666666667S 37.43737W ±2,00m

FOTO 20- Rua Antônio Sampaio



22/10/2025 13:56
10.691474999999999S 37.43644666666667W ±3,10m

FOTO 21- Rua José Francisco de Menezes



22/10/2025 17:16
10.692881666666665S 37.437545W ±2,70m

FOTO 22- Rua Lourenço Alves dos Santos



22/10/2025 11:16
10.692901666666668S 37.43708833333335W ±3,10m

FOTO 23- Rua José Francisco de Menezes



22/10/2025 17:07
10.692691666666667S 37.43727W ±3,30m

FOTO 24- Rua Pedro Pereira de Andrade



22/10/2025 15:56
10.690778333333333S 37.43643W ±1,40m

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025



MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 31/10/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM	
FOTO 25- Rua Abdom Pinto Monteiro	FOTO 26- Rua Filomena Pereira de Andrade
	
FOTO 27- Rua Vesta Maria de Góis	FOTO 28- Rua Vesta Maria de Góis
	
FOTO 29- Rua Vesta Maria de Góis	FOTO 30- Rua Júlio Rezende
	
FOTO 31- Rua Antônio Lorenzo dos Santos	FOTO 32- Rua João Pães Costa
	

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (RUAS DO BAIRRO
ROTARY CLUB)

LOCAL DA OBRA: ROTARY CLUB- ITABAIANA-SE

CONTRATO: 351/2025



Documento assinado digitalmente
JOSE ARNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA JUN
Data: 14/11/2025 11:21:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEDIÇÃO 01

Período: 13/10/2025 a 31/10/2025
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 14/11/2025 11:17:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITEM	
------	--

FOTO 33- Rua Nelson Almeida de Oliveira



FOTO 35-Rua Projetada- Trecho Primitivo



FOTO 37- Rua João Melo Resende



FOTO 39-Rua José Osvaldo Tavares



FOTO 34- Rua Projetada- Trecho Primitivo



FOTO 36- Rua Antônio Pereira Junior



FOTO 38- João Melo Resende



FOTO 40-Rua José Osvaldo Tavares

