



SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA
Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO


OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).	ORDEN DE SERVIÇO		CONTRATO		PERÍODO CONTRATO		BOLETIM Nº		PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA:	13/11/2025	
		13/10/2025		280/2025		12 MESES		01		13/10/2025 À 10/11/2025				
		CONTRATO				MEDIÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	QUANTIDADE			CONTÁBIL			A MEDIR	(%) MEDIDA
							DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO		
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE				712.000,00					-	192.394,52	192.394,52	519.605,48	
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES				1.959,46					-	1.959,46	1.959,46	- 0,00	
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	326,58	1.959,46		6,00	6,00	-		1.959,46	1.959,46	- 0,00	100,00%
01.002	RUA ELANDRO DO NASCIMENTO SILVA				59.684,06					-	-	-	59.684,07	
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO				56.184,64					-	-	-	56.184,64	
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	493,46	1,34	661,24		-	-	493,46		-	-	661,24	0,00%
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	493,46	0,82	404,64		-	-	493,46		-	-	404,64	0,00%
01.002.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	461,10	108,14	49.863,35		-	-	461,10		-	-	49.863,35	0,00%
01.002.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	853,05	0,72	614,20		-	-	853,05		-	-	614,20	0,00%
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	107,86	38,08	4.107,31		-	-	107,86		-	-	4.107,31	0,00%
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	107,86	4,95	533,91		-	-	107,86		-	-	533,91	0,00%
01.002.002	DRENAGEM				3.499,41		-	-	-		-	-	3.499,41	0,00%
01.002.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	32,36	108,14	3.499,41		-	-	32,36		-	-	3.499,41	0,00%
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA				258.702,39		-	-	-		182.616,84	182.616,84	76.085,55	70,59%
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO				242.338,64		-	-	-		170.418,65	170.418,65	71.919,99	70,32%
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.128,89	1,34	2.852,71		1.504,00	1.504,00	624,89		2.015,36	2.015,36	837,35	70,65%
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	2.128,89	0,82	1.745,69		1.504,00	1.504,00	624,89		1.233,28	1.233,28	512,41	70,65%
01.003.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.956,66	108,14	211.593,21		1.391,20	1.391,20	565,46		150.444,37	150.444,37	61.148,84	71,10%
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.151,25	1,07	4.441,84		2.961,83	2.961,83	1.189,42		3.169,16	3.169,16	1.272,68	71,35%
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	504,42	38,08	19.208,31		356,00	356,00	148,42		13.556,48	13.556,48	5.651,83	70,58%
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	504,42	4,95	2.496,88		-	-	504,42		-	-	2.496,88	0,00%
01.003.002	DRENAGEM				16.363,74		-	-	-		12.198,19	12.198,19	4.165,55	
01.003.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	151,32	108,14	16.363,74		112,80	112,80	38,52		12.198,19	12.198,19	4.165,55	74,54%
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO				305.038,08		-	-	-		-	-	305.038,08	
01.004.001	TRECHO 01				97.468,02		-	-	-		-	-	97.468,02	
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO				91.513,83		-	-	-		-	-	91.513,83	
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	772,75	1,34	1.035,48		-	-	772,75		-	-	1.035,48	0,00%
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	772,75	0,82	633,66		-	-	772,75		-	-	633,66	0,00%
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	26,94	112,74	3.037,22		-	-	26,94		-	-	3.037,22	0,00%
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	296,34	0,72	213,36		-	-	296,34		-	-	213,36	0,00%
01.004.002.005	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	717,69	108,14	77.611,00		-	-	717,69		-	-	77.611,00	0,00%
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.506,90	0,72	1.084,97		-	-	1.506,90		-	-	1.084,97	0,00%
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	183,55	38,08	6.989,58		-	-	183,55		-	-	6.989,58	0,00%
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caliação)	m	183,55	4,95	908,57		-	-	183,55		-	-	908,57	0,00%
01.004.003	DRENAGEM				5.954,19		-	-	-		-	-	5.954,19	

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310 CNPJ : 29.889.275/0001-00													
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO														
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).	ORDEM DE SERVIÇO		CONTRATO		PERÍODO CONTRATO		BOLETIM Nº		PERÍODO DE MEDIÇÃO		DATA:		13/11/2025
		13/10/2025		280/2025		12 MESES		01		13/10/2025 À 10/11/2025				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	MEDIÇÃO								(%) MEDIDA
						CONTRATO		QUANTIDADE		CONTÁBIL				
						ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	ACUMULADO ANTERIOR	DO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O MOMENTO	A MEDIR	
01.004.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	55,06	108,14	5.954,19		-	-	55,06		-	-	5.954,19	0,00%
01.004.004	TRECHO 02				207.570,06		-	-	-		-	-	207.570,06	
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO				193.957,40		-	-	-		-	-	193.957,40	
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.563,80	1,34	2.095,49		-	-	1.563,80		-	-	2.095,49	0,00%
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	1.563,80	0,82	1.282,32		-	-	1.563,80		-	-	1.282,32	0,00%
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	100,65	118,84	11.961,25		-	-	100,65		-	-	11.961,25	0,00%
01.004.005.004	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.437,92	108,14	155.496,67		-	-	1.437,92		-	-	155.496,67	0,00%
01.004.005.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	7.037,10	0,72	5.066,71		-	-	7.037,10		-	-	5.066,71	0,00%
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	419,59	38,08	15.977,99		-	-	419,59		-	-	15.977,99	0,00%
01.004.005.007	Pintura de meio fio (caliação)	m	419,59	4,95	2.076,97		-	-	419,59		-	-	2.076,97	0,00%
01.004.006	DRENAGEM				13.612,66		-	-	-		-	-	13.612,66	
01.004.007	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	125,88	108,14	13.612,66		-	-	125,88		-	-	13.612,66	0,00%
01.005	TRAVESSA PAULINO DIAS DE TRINDADE				54.044,80		-	-	-		-	-	54.044,80	
01.005.001	PAVIMENTAÇÃO				52.033,40		-	-	-		-	-	52.033,40	
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	468,10	1,34	627,25		-	-	468,10		-	-	627,25	0,00%
01.005.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	468,10	0,82	383,83		-	-	468,10		-	-	383,83	0,00%
01.005.001.003	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	449,50	108,14	48.608,93		-	-	449,50		-	-	48.608,93	0,00%
01.005.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	912,75	0,72	657,18		-	-	912,75		-	-	657,18	0,00%
01.005.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	30,00	38,08	1.142,40		-	-	30,00		-	-	1.142,40	0,00%
01.005.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	124,00	4,95	613,80		-	-	124,00		-	-	613,80	0,00%
01.005.002	DRENAGEM				2.011,40		-	-	-		-	-	2.011,40	
01.005.002.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	18,60	108,14	2.011,40		-	-	18,60		-	-	2.011,40	0,00%
01.006	LIMPEZA				2.713,50		-	-	-		-	-	2.713,50	
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	5.427,00	0,50	2.713,50		-	-	5.427,00		-	-	2.713,50	0,00%
01.007	ADMINISTRAÇÃO				29.857,72		-	-	-		7.818,22	7.818,22	22.039,50	
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00	100,51	12.262,22		32,00	32,00	90,00		3.216,32	3.216,32	9.045,90	26,23%
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00	54,14	17.595,50		85,00	85,00	240,00		4.601,90	4.601,90	12.993,60	26,15%
TOTAIS					712.000,00					-	192.394,68	192.394,68	519.605,32	
PORCENTAGENS (%):					100,00%					0,00%	27,02%	27,02%	72,98%	
						Valor Contratado				712.000,00				
 Dineiz Vilmar Engenheiro Civil CREA 10.890-D-SE CPF 267.687.395-49 CONTRATADA: SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ. 29.889.275/0001-00					Atesto que os serviços acima foram executados ITABAIANA/SE ____/____/2025					OBSERVAÇÕES				
					SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ITABAIANA/SE									

		SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310, CNPJ : 29.889.275/0001-00									
MEMORIAL DE CÁLCULO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO											
OBJETO:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).										
ORDEM DE SERVIÇO:	13/10/2025										
CONTRATO:	280/2025										
PERÍODO DE CONTRATO:	12 meses										
BOLETIM DE MEDIÇÃO:	Nº 01										
PERÍODO DE MEDIÇÃO:	13/10/2025 À 10/11/2025										
DATA:	17/11/2025										
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		X		Y		Z		TOTAL	UNID	
01	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO EM PERÍMETRO URBANO - RUAS DO BAIRRO MARIANGA - ITABAIANA/SE										
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	0,00		3,00	m	x	2,00	m	= 6,00	m2
01.002	RUA ELEANDRO DO NASCIMENTO SILVA										
01.002.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.002.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.002.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.002.001.003	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.002.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm									tkm
01.002.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.002.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.002.002	DRENAGEM										
01.002.002.001	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.003	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA										
01.003.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.003.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		188,00	m	x	8,00	m	= 1504,00	m2
01.003.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		188,00	m	x	8,00	m	= 1504,00	m2
01.003.001.003	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		188,00	m	x	7,40	m	= 1391,20	m2
01.003.001.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm			(356 X 50/1000) X 166,4				=	2.961,83	tkm
01.003.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		178,00	m	x	2,00	lado	= 356,00	m
01.003.001.006	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x	0,00	lado	= 0,00	m
01.003.002	DRENAGEM										
01.003.002.001	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		376,00	m	x	0,30	m	= 112,80	m2
01.004	RUA MARIA DE SOUZA CARVALHO										
01.004.001	TRECHO 01										
01.004.002	PAVIMENTAÇÃO										
01.004.002.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.004.002.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.004.002.003	Cascalho (piçarra branca) aplicado	m3	0,00			m	x		m	= 0,00	m3
01.004.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00			m	x		m	= 0,00	tkm
01.004.002.005	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.004.002.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.004.002.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.004.002.008	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x		m	= 0,00	m
01.004.003	DRENAGEM										
01.004.003.001	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.004.004	TRECHO 02										
01.004.005	PAVIMENTAÇÃO										
01.004.005.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.004.005.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00			m	x		m	= 0,00	m2
01.004.005.003	Colchão de areia	m3	0,00			m	x		m	= 0,00	m3
01.004.005.004	rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.004.005.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00			m	x		lado	= 0,00	tkm
01.004.005.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00			m	x		lado	= 0,00	m
01.004.005.007	Pintura de meio fio (caiação)	m	0,00			m	x		m	= 0,00	m

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-4
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

	SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310, CNPJ : 29.889.275/0001-00										
	MEMORIAL DE CÁLCULO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO										
OBJETO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT.JARDIM SERRANO).											
ORDEN DE SERVIÇO: 13/10/2025											
CONTRATO: 280/2025											
PERÍODO DE CONTRATO: 12 meses											
BOLETIM DE MEDIÇÃO: Nº 01											
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 13/10/2025 À 10/11/2025											
DATA: 17/11/2025											
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	X		Y		Z		TOTAL		UNID	
01.004.006	DRENAGEM										
01.004.007	rejtundo com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		m	x		m	=	0,00 m2	
01.005	TRAVESSA PAULINO DIAS DE TRINDADE										
01.005.001	PAVIMENTAÇÃO										
01.005.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	0,00		m	x		m	=	0,00 m2	
01.005.001.002	Regularização mecanizada de áreas	m2	0,00		m	x		m	=	0,00 m2	
01.005.001.003	rejtundo com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		m	x		lado	=	0,00 m2	
01.005.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	0,00		m	x		lado	=	0,00 tkm	
01.005.001.005	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejtundo com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	0,00		m	x		lado	=	0,00 m	
01.005.001.006	Pintura de meio fio (caliação)	m	0,00		m	x		m	=	0,00 m	
01.005.002	DRENAGEM										
01.005.002.001	rejtundo com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	0,00		m	x		lado	=	0,00 m2	
01.006	LIMPEZA										
01.006.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	0,00		m	x		lado	=	0,00 m2	
01.007	ADMINISTRAÇÃO										
01.007.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	122,00		32,00	x		1,00 un	=	32,00 h	
01.007.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	325,00		85,00	x		1,00 un	=	85,00 h	
 Diniz Kumar Engenheiro Civil CREA 10.255D-SE CPF 267.687.395-49		Documento assinado digitalmente  RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 18/11/2025 10:37:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br									
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)		RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)									

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA - 272335922-J
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabuna

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM
	RUA CATARINA DE OLIVEIRA SOUZA

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itaborema

**SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua Santa Luzia, nº 459, Sala 01, Térreo 01, Centro, na cidade de Aracaju, estado de Sergipe, CEP 49010-310
CNPJ : 29.889.275/0001-00

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 1ºBM

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para pavimentação a paralelepípedo em perímetro urbano, contrato de repasse nº 961784/2024/OP 1.094.087-20/2024 (LOT. MARIANGA E LOT. JARDIM SERRANO).

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	
		
		
		
 Dinesh Kumar Engenheiro Civil CREA 10.195/D-SE CPF. 267.687.395-49 RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)		 Documento assinado digitalmente RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ Data: 18/11/2025 10:37:08-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br RESPONSÁVEL FISCAL DA OBRA (ASSINATURA E CARIMBO)

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-J
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabuna