

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (BANANEIRA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 356/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2025					ORDEM DE SERVIÇO = 10/10/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 10/10/2025 a 10/12/2025					DATA: 10/12/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							10.185,39	-	10.185,39	10.185,39	-	100,00
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	200,00	-	200,00	200,00	50,11	R\$ 10.022,00	0,00	10.022,00	10.022,00	0,00	100,00
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	-	-	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	0,10	-	0,10	0,10	1633,94	R\$ 163,39	0,00	163,39	163,39	0,00	100,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 542,92	-	542,92	542,92	-	100,00
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	1,97	-	1,97	1,97	155,26	R\$ 305,86	0,00	305,86	305,86	0,00	100,00
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	3,93	-	3,93	3,93	60,32	R\$ 237,06	0,00	237,06	237,06	0,00	100,00
Total geral								10.728,31	0,00	10.728,31	10.728,31	0,00	100,00
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2025.12.19 15:04:14 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (BANANEIRA)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 356/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2025	ORDEM DE SERVIÇO = 10/10/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 10/10/2025 a 10/12/2025	DATA:10/12/2025		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	16/10/2025	RUA ALOISIO SANATANA	BAIRRO BANANEIRA	10.60	9.60	101.76
2	11/11/2025	RUA ALOISIO SANATANA	BAIRRO BANANEIRA	10.80	4.20	45.35
3	12/11/2025	RUA ALOISIO SANATANA	BAIRRO BANANEIRA	3.65	5.90	21.54
4	13/11/2025	RUA ALOISIO SANATANA	BAIRRO BANANEIRA	11.20	2.80	31.36
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²)==>						200.00

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.12.19
15:01:29 -03'00'


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 356/2025 – (BAIRRO BANANEIRAS)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025

RUA ALOISIO SANTANA



RUA ALOISIO SANTANA



RUA ALOISIO SANTANA



RUA ALOISIO SANTANA



**MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525**

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.12.11 11:59:27 -03'00'

**Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603**


Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2711894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana


Diego Oliveira Barros
Eng.º Civil CREA - 2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana