


| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |                                                                                                                                          |      |            | CONTRATO: 137/2024          |            | Boletim de Medição: 01           |               |                      |  |                    |  |                         |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|
| CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.                                                                                           |                                                                                                                                          |      |            | VIGÊNCIA: 07/2024 a 07/202  |            | Período: 05/07/2024 a 17/07/2024 |               |                      |                                                                                     |                    |                                                                                     |                         |                  |          |
| Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                     |                                                                                                                                          |      |            | EXECUÇÃO: 07/2024 a 12/2024 |            | Data de medição: 18/07/2024      |               |                      |                                                                                     |                    |                                                                                     |                         |                  |          |
| Item                                                                                                                                            | Descrição dos Serviços                                                                                                                   | Und. | Contratada | Acumulado Anterior          | Do Período | Acumulado até o Período          | Saldo a Medir | Preço Unitário (R\$) | Contratada                                                                          | Acumulado Anterior | Do Período                                                                          | Acumulado até o Período | Saldo a Medir    | % Medido |
| 1                                                                                                                                               | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS NO MUNICÍPIO (LOT. RIVIERA, LOT. VALE DOS EUCALIPTOS E DIV. RUAS)                                         |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 4.180.984,56                                                                    | R\$                | R\$ 478.184,26                                                                      | R\$ 478.184,26          | R\$ 3.702.800,30 | 11,44    |
| 1.1                                                                                                                                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                    |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 7.400,92                                                                        | R\$                | R\$ 4.092,28                                                                        | R\$ 4.092,28            | R\$ 3.308,64     | 55,29    |
| 1.1.1                                                                                                                                           | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                       | m2   | 12,000     |                             | 12,00      | 12,000                           | -             | R\$ 230,41           | R\$ 2.764,92                                                                        | R\$                | R\$ 2.764,92                                                                        | R\$ 2.764,92            | R\$ -            | 100,00   |
| 1.1.2                                                                                                                                           | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada                                                                              | km   | 300,000    |                             | 150,00     | 150,000                          | 150,000       | R\$ 7,32             | R\$ 2.196,00                                                                        | R\$                | R\$ 1.098,00                                                                        | R\$ 1.098,00            | R\$ 1.098,000    | 50,00    |
| 1.1.3                                                                                                                                           | Locação de container - Almoxnafado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                          | mês  | 5,000      |                             | 0,47       | 0,470                            | 4,530         | R\$ 488,00           | R\$ 2.440,00                                                                        | R\$                | R\$ 229,36                                                                          | R\$ 229,36              | R\$ 2.210,640    | 9,40     |
| 1.2                                                                                                                                             | LOTEAMENTO RIVIERA                                                                                                                       |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 1.322.924,95                                                                    | R\$                |                                                                                     |                         |                  |          |
| 1.2.1                                                                                                                                           | AVENIDA MAURICIO ANDRADE                                                                                                                 |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 320.146,72                                                                      | R\$                | R\$ 315.166,42                                                                      | R\$ 315.166,42          | R\$ 4.980,280    | 98,44    |
| 1.2.1.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 3.582,850  |                             | 3.582,85   | 3.582,850                        | -             | R\$ 0,98             | R\$ 3.511,19                                                                        | R\$                | R\$ 3.511,19                                                                        | R\$ 3.511,19            | R\$ -            | 100,00   |
| 1.2.1.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 179,140    |                             | 179,14     | 179,140                          | -             | R\$ 1.681,89         | R\$ 301.293,77                                                                      | R\$                | R\$ 301.293,77                                                                      | R\$ 301.293,77          | R\$ -            | 100,00   |
| 1.2.1.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 12.898,260 |                             | 12.898,08  | 12.898,080                       | 0,180         | R\$ 0,63             | R\$ 8.125,90                                                                        | R\$                | R\$ 8.125,79                                                                        | R\$ 8.125,79            | R\$ 0,100        | 100,00   |
| 1.2.1.4                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 8.598,840  |                             | 8.598,72   | 8.598,720                        | 0,120         | R\$ 0,26             | R\$ 2.235,70                                                                        | R\$                | R\$ 2.235,67                                                                        | R\$ 2.235,67            | R\$ 0,020        | 100,00   |
| 1.2.1.5                                                                                                                                         | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 3.582.850  |                             | -          | -                                | 3.582,850     | R\$ 1,39             | R\$ 4.980,16                                                                        | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 4.980,160    | 0,00     |
| 1.2.2                                                                                                                                           | RUA JOSÉ ASSIS GOIS                                                                                                                      |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 31.488,80                                                                       | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 31.488,80    |          |
| 1.2.2.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 352,320    |                             | -          | -                                | 352,320       | R\$ 0,98             | R\$ 345,27                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 345,27       | 0,00     |
| 1.2.2.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 17,620     |                             | -          | -                                | 17,620        | R\$ 1.681,89         | R\$ 29.634,90                                                                       | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 29.634,90    | 0,00     |
| 1.2.2.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 1.268,350  |                             | -          | -                                | 1.268,350     | R\$ 0,63             | R\$ 799,06                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 799,06       | 0,00     |
| 1.2.2.4                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 845,570    |                             | -          | -                                | 845,570       | R\$ 0,26             | R\$ 219,85                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 219,85       | 0,00     |
| 1.2.2.5                                                                                                                                         | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 352,320    |                             | -          | -                                | 352,320       | R\$ 1,39             | R\$ 489,72                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 489,72       | 0,00     |
| 1.2.3                                                                                                                                           | RUA PEDRO FAGUNDES DE LIMA                                                                                                               |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 37.655,14                                                                       | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 37.655,14    | 0,00     |
| 1.2.3.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 421,460    |                             | -          | -                                | 421,460       | R\$ 0,98             | R\$ 413,03                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 413,03       | 0,00     |
| 1.2.3.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 21,070     |                             | -          | -                                | 21,070        | R\$ 1.681,89         | R\$ 35.437,42                                                                       | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 35.437,42    | 0,00     |
| 1.2.3.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 1.517,260  |                             | -          | -                                | 1.517,260     | R\$ 0,63             | R\$ 955,87                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 955,87       | 0,00     |
| 1.2.3.4                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.011,500  |                             | -          | -                                | 1.011,500     | R\$ 0,26             | R\$ 262,99                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 262,99       | 0,00     |
| 1.2.3.5                                                                                                                                         | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 421,460    |                             | -          | -                                | 421,460       | R\$ 1,39             | R\$ 585,83                                                                          | R\$                | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 585,83       | 0,00     |
| 1.2.4                                                                                                                                           | RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA                                                                                                              |      |            |                             |            |                                  |               |                      | R\$ 141.433,62                                                                      | R\$                | R\$ 139.233,40                                                                      | R\$ 139.233,40          | R\$ 2.200,22     | 98,44    |
| 1.2.4.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.582,830  |                             | 1.582,830  | 1.582,830                        | -             | R\$ 0,98             | R\$ 1.551,17                                                                        | R\$                | R\$ 1.551,17                                                                        | R\$ 1.551,17            | R\$ -            | 100,00   |
| 1.2.4.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 79,140     |                             | 79,140     | 79,140                           | -             | R\$ 1.681,89         | R\$ 133.104,77                                                                      | R\$                | R\$ 133.104,77                                                                      | R\$ 133.104,77          | R\$ -            | 100,00   |
| 1.2.4.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.698,190  |                             | 5.698,080  | 5.698,080                        | 0,109         | R\$ 0,63             | R\$ 3.589,86                                                                        | R\$                | R\$ 3.589,79                                                                        | R\$ 3.589,79            | R\$ 0,07         | 100,00   |

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:  
83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA 83019200415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=36702921000143, OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-07-24 11:08:15  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo

|         |                                                                                                                                          |      |           |           |           |           |     |          |     |                   |     |   |     |        |     |        |     |                   |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|-----|-------------------|-----|---|-----|--------|-----|--------|-----|-------------------|-------------|
| 1.2.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.798,790 | 3.798,720 | 3.798,720 | 0,070     | R\$ | 0,26     | R\$ | 987,69            | R\$ | - | R\$ | 987,67 | R\$ | 987,67 | R\$ | 0,02              | 100,00      |
| 1.2.4.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.582,830 | -         | -         | 1.582,830 | R\$ | 1,39     | R\$ | 2.200,13          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 2.200,13          | 0,00        |
| 1.2.5   | <b>RUA MARIA ROSA DE OLIVEIRA</b>                                                                                                        |      |           |           |           |           |     |          |     | <b>47.525,59</b>  | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | <b>47.525,59</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.2.5.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 527,170   | -         | -         | 527,170   | R\$ | 0,98     | R\$ | 516,63            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 516,63            | 0,00        |
| 1.2.5.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 26,360    | -         | -         | 26,360    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 44.334,62         | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 44.334,62         | 0,00        |
| 1.2.5.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 1.897,810 | -         | -         | 1.897,810 | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.195,62          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.195,62          | 0,00        |
| 1.2.5.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.265,210 | -         | -         | 1.265,210 | R\$ | 0,26     | R\$ | 328,95            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 328,95            | 0,00        |
| 1.2.5.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 827,170   | -         | -         | 827,170   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.149,77          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.149,77          | 0,00        |
| 1.2.6   | <b>RUA CARLOS CORDEIRO</b>                                                                                                               |      |           |           |           |           |     |          |     | <b>61.727,26</b>  | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | <b>61.727,26</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.2.6.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 690,760   | -         | -         | 690,760   | R\$ | 0,98     | R\$ | 676,94            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 676,94            | 0,00        |
| 1.2.6.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 34,540    | -         | -         | 34,540    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 58.092,48         | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 58.092,48         | 0,00        |
| 1.2.6.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.486,740 | -         | -         | 2.486,740 | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.566,65          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.566,65          | 0,00        |
| 1.2.6.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.657,820 | -         | -         | 1.657,820 | R\$ | 0,26     | R\$ | 431,03            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 431,03            | 0,00        |
| 1.2.6.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 690,760   | -         | -         | 690,760   | R\$ | 1,39     | R\$ | 960,16            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 960,16            | 0,00        |
| 1.2.7   | <b>RUA NORMANDO TAVARES DE JESUS</b>                                                                                                     |      |           |           |           |           |     |          |     | <b>116.556,25</b> | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | <b>116.556,25</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.7.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.304,330 | -         | -         | 1.304,330 | R\$ | 0,98     | R\$ | 1.278,24          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.278,24          | 0,00        |
| 1.2.7.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 65,220    | -         | -         | 65,220    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 109.692,87        | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 109.692,87        | 0,00        |
| 1.2.7.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.695,590 | -         | -         | 4.695,590 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.958,22          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 2.958,22          | 0,00        |
| 1.2.7.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.130,390 | -         | -         | 3.130,390 | R\$ | 0,26     | R\$ | 813,90            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 813,90            | 0,00        |
| 1.2.7.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.304,330 | -         | -         | 1.304,330 | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.813,02          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.813,02          | 0,00        |
| 1.2.8   | <b>RUA FIRMINO JOSE DE OLIVEIRA</b>                                                                                                      |      |           |           |           |           |     |          |     | <b>110.301,24</b> | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | <b>110.301,24</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.8.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.234,320 | -         | -         | 1.234,320 | R\$ | 0,98     | R\$ | 1.209,63          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.209,63          | 0,00        |
| 1.2.8.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 61,720    | -         | -         | 61,720    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 103.806,25        | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 103.806,25        | 0,00        |
| 1.2.8.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.443,550 | -         | -         | 4.443,550 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.799,44          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 2.799,44          | 0,00        |
| 1.2.8.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.962,370 | -         | -         | 2.962,370 | R\$ | 0,26     | R\$ | 770,22            | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 770,22            | 0,00        |
| 1.2.8.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.234,320 | -         | -         | 1.234,320 | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.715,70          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 1.715,70          | 0,00        |
| 1.2.9   | <b>RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>                                                                                                     |      |           |           |           |           |     |          |     | <b>191.080,03</b> | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | <b>191.080,03</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.9.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 2.138,420 | -         | -         | 2.138,420 | R\$ | 0,98     | R\$ | 2.095,65          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 2.095,65          | 0,00        |
| 1.2.9.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 106,920   | -         | -         | 106,920   | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 179.827,68        | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 179.827,68        | 0,00        |
| 1.2.9.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 7.698,310 | -         | -         | 7.698,310 | R\$ | 0,63     | R\$ | 4.849,93          | R\$ | - | R\$ | -      | R\$ | -      | R\$ | 4.849,93          | 0,00        |

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng. Civil - CREA 4715638353  
 Coordenador de Núcleo

**ALEXANDRE**  
**ALBUQUERQUE**  
 TEIXEIRA:83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
 TEIXEIRA:83019200415  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla VS,  
 OU=36702921000143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF  
 A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.07.24 11:08:26  
 Versão: 9.8.0

**José Robson Santos da Paixão**  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

|          |                                                                                                                                                                       |      |           |   |           |     |          |            |                   |            |   |            |   |            |                   |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-----------|-----|----------|------------|-------------------|------------|---|------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 1.2.9.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                              | txkm | 5.132,210 | - | 5.132,210 | R\$ | 0,26     | R\$        | 1.334,37          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.334,37          | 0,00        |
| 1.2.9.5  | Limpeza geral                                                                                                                                                         | m2   | 2.138,420 | - | 2.138,420 | R\$ | 1,39     | R\$        | 2.972,40          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.972,40          | 0,00        |
| 1.2.10   | <b>RUA PROJETADA B</b>                                                                                                                                                |      |           |   |           |     |          | <b>R\$</b> | <b>18.729,12</b>  | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>18.729,12</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.2.10.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                      | m2   | 209,600   | - | 209,600   | R\$ | 0,98     | R\$        | 205,41            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 205,41            | 0,00        |
| 1.2.10.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                             | m3   | 10,480    | - | 10,480    | R\$ | 1.681,89 | R\$        | 17.626,21         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 17.626,21         | 0,00        |
| 1.2.10.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                     | txkm | 754,560   | - | 754,560   | R\$ | 0,63     | R\$        | 475,37            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 475,37            | 0,00        |
| 1.2.10.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                              | txkm | 503,040   | - | 503,040   | R\$ | 0,26     | R\$        | 130,79            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 130,79            | 0,00        |
| 1.2.10.5 | Limpeza geral                                                                                                                                                         | m2   | 209,600   | - | 209,600   | R\$ | 1,39     | R\$        | 291,34            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 291,34            | 0,00        |
| 1.2.11   | <b>RUA JOSE COSTA DE CARVALHO</b>                                                                                                                                     |      |           |   |           |     |          | <b>R\$</b> | <b>115.716,30</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>115.716,30</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.11.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                      | m2   | 1.294,930 | - | 1.294,930 | R\$ | 0,98     | R\$        | 1.269,03          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.269,03          | 0,00        |
| 1.2.11.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                             | m3   | 64,750    | - | 64,750    | R\$ | 1.681,89 | R\$        | 108.902,38        | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 108.902,38        | 0,00        |
| 1.2.11.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                     | txkm | 4.661,750 | - | 4.661,750 | R\$ | 0,63     | R\$        | 2.936,90          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.936,90          | 0,00        |
| 1.2.11.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                              | txkm | 3.107,830 | - | 3.107,830 | R\$ | 0,26     | R\$        | 808,04            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 808,04            | 0,00        |
| 1.2.11.5 | Limpeza geral                                                                                                                                                         | m2   | 1.294,930 | - | 1.294,930 | R\$ | 1,39     | R\$        | 1.799,95          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.799,95          | 0,00        |
| 1.2.19   | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                              |      |           |   |           |     |          | <b>R\$</b> | <b>130.564,88</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>130.564,88</b> | <b>0,00</b> |
| 1.2.19.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNBR, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA                                                        | m2   | 42,000    | - | 42,000    | R\$ | 366,92   | R\$        | 15.410,64         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 15.410,64         | 0,00        |
| 1.2.19.2 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada e renovada, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un   | 98,000    | - | 98,000    | R\$ | 461,95   | R\$        | 45.271,10         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 45.271,10         | 0,00        |
| 1.2.19.3 | Ensaio - Marshall                                                                                                                                                     | un   | 20,000    | - | 20,000    | R\$ | 143,35   | R\$        | 2.867,00          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.867,00          | 0,00        |
| 1.2.19.4 | Pintura de meio fio (calçamento)                                                                                                                                      | m    | 3.536,240 | - | 3.536,240 | R\$ | 2,39     | R\$        | 8.451,61          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 8.451,61          | 0,00        |
| 1.2.19.5 | PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)                                                                                                              | m2   | 1.360,700 | - | 1.360,700 | R\$ | 43,04    | R\$        | 58.564,53         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 58.564,53         | 0,00        |
| 1.3      | <b>LOTEAMENTO VALE DOS EUCALIPTOS</b>                                                                                                                                 |      |           |   |           |     |          | <b>R\$</b> | <b>71.038,42</b>  | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>71.038,42</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.1    | <b>RUA JOANA PERPETUA CUNHA</b>                                                                                                                                       |      |           |   |           |     |          | <b>R\$</b> | <b>779,10</b>     | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>779,10</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1  | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                      | m2   | 795,000   | - | 795,000   | R\$ | 0,98     | R\$        | 779,10            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 779,10            | 0,00        |
| 1.3.1.2  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                             | m3   | 39,750    | - | 39,750    | R\$ | 1.681,89 | R\$        | 66.855,13         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 66.855,13         | 0,00        |
| 1.3.1.3  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                     | txkm | 2.862,000 | - | 2.862,000 | R\$ | 0,63     | R\$        | 1.803,06          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.803,06          | 0,00        |
| 1.3.1.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                              | txkm | 1.908,000 | - | 1.908,000 | R\$ | 0,26     | R\$        | 496,08            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 496,08            | 0,00        |
| 1.3.1.5  | Limpeza geral                                                                                                                                                         | m2   | 795,000   | - | 795,000   | R\$ | 1,39     | R\$        | 1.105,05          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.105,05          | 0,00        |
| 1.3.2    | <b>RUA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS</b>                                                                                                                                  |      |           |   |           |     |          | <b>R\$</b> | <b>93.841,99</b>  | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>93.841,99</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1  | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                      | m2   | 1.050,160 | - | 1.050,160 | R\$ | 0,98     | R\$        | 1.029,16          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.029,16          | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                             | m3   | 52,510    | - | 52,510    | R\$ | 1.681,89 | R\$        | 88.316,04         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 88.316,04         | 0,00        |
| 1.3.2.3  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                     | txkm | 3.780,580 | - | 3.780,580 | R\$ | 0,63     | R\$        | 2.381,77          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.381,77          | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                              | txkm | 2.520,380 | - | 2.520,380 | R\$ | 0,26     | R\$        | 655,30            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 655,30            | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Limpeza geral                                                                                                                                                         | m2   | 1.050,160 | - | 1.050,160 | R\$ | 1,39     | R\$        | 1.459,72          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.459,72          | 0,00        |

José Robson Santos do Prado  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:  
83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE TEIXEIRA.83019200415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla  
vs, OU=38702921000143, OU=Videoconferência,  
OU=Certificado PF A1, CN=ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE TEIXEIRA.83019200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-07-24 11:08:36

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA 2715630353  
Coordenador de Núcleo

|         |                                                                                                                                          |      |           |  |  |  |           |     |            |     |            |     |  |     |            |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|--|--|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|--|-----|------------|------|
| 1.3.3   | RUA ANTONIO FELIX BARROS                                                                                                                 |      |           |  |  |  |           | R\$ | 91.590,09  | R\$ |            | R\$ |  | R\$ | 91.590,09  | 0,00 |
| 1.3.3.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.024,940 |  |  |  | 1.024,940 | R\$ | 0,98       | R\$ | 1.004,44   | R\$ |  | R\$ | 1.004,44   | 0,00 |
| 1.3.3.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 51,250    |  |  |  | 51,250    | R\$ | 1.681,89   | R\$ | 86.196,86  | R\$ |  | R\$ | 86.196,86  | 0,00 |
| 1.3.3.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 3.689,780 |  |  |  | 3.689,780 | R\$ | 0,63       | R\$ | 2.324,56   | R\$ |  | R\$ | 2.324,56   | 0,00 |
| 1.3.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.459,860 |  |  |  | 2.459,860 | R\$ | 0,26       | R\$ | 639,56     | R\$ |  | R\$ | 639,56     | 0,00 |
| 1.3.3.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.024,940 |  |  |  | 1.024,940 | R\$ | 1,39       | R\$ | 1.424,67   | R\$ |  | R\$ | 1.424,67   | 0,00 |
| 1.3.4   | RUA TARCIZO ALVES DOS SANTOS                                                                                                             |      |           |  |  |  |           | R\$ | 78.794,98  | R\$ |            | R\$ |  | R\$ | 78.794,98  | 0,00 |
| 1.3.4.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 881,880   |  |  |  | 881,880   | R\$ | 0,98       | R\$ | 864,24     | R\$ |  | R\$ | 864,24     | 0,00 |
| 1.3.4.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 44,090    |  |  |  | 44,090    | R\$ | 1.681,89   | R\$ | 74.154,53  | R\$ |  | R\$ | 74.154,53  | 0,00 |
| 1.3.4.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 3.174,770 |  |  |  | 3.174,770 | R\$ | 0,63       | R\$ | 2.000,11   | R\$ |  | R\$ | 2.000,11   | 0,00 |
| 1.3.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.116,510 |  |  |  | 2.116,510 | R\$ | 0,26       | R\$ | 550,29     | R\$ |  | R\$ | 550,29     | 0,00 |
| 1.3.4.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 881,880   |  |  |  | 881,880   | R\$ | 1,39       | R\$ | 1.225,81   | R\$ |  | R\$ | 1.225,81   | 0,00 |
| 1.3.5   | TRAVESSA JOSE LIBANO DE JESUS                                                                                                            |      |           |  |  |  |           | R\$ | 38.190,86  | R\$ |            | R\$ |  | R\$ | 38.190,86  | 0,00 |
| 1.3.5.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 427,380   |  |  |  | 427,380   | R\$ | 0,98       | R\$ | 418,83     | R\$ |  | R\$ | 418,83     | 0,00 |
| 1.3.5.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 21,370    |  |  |  | 21,370    | R\$ | 1.681,89   | R\$ | 35.941,99  | R\$ |  | R\$ | 35.941,99  | 0,00 |
| 1.3.5.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 1.538,570 |  |  |  | 1.538,570 | R\$ | 0,63       | R\$ | 969,30     | R\$ |  | R\$ | 969,30     | 0,00 |
| 1.3.5.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.025,710 |  |  |  | 1.025,710 | R\$ | 0,26       | R\$ | 266,68     | R\$ |  | R\$ | 266,68     | 0,00 |
| 1.3.5.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 427,380   |  |  |  | 427,380   | R\$ | 1,39       | R\$ | 594,06     | R\$ |  | R\$ | 594,06     | 0,00 |
| 1.3.6   | TRAVESSA ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO                                                                                                    |      |           |  |  |  |           | R\$ | 46.072,16  | R\$ |            | R\$ |  | R\$ | 46.072,16  | 0,00 |
| 1.3.6.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 515,590   |  |  |  | 515,590   | R\$ | 0,98       | R\$ | 505,28     | R\$ |  | R\$ | 505,28     | 0,00 |
| 1.3.6.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 25,780    |  |  |  | 25,780    | R\$ | 1.681,89   | R\$ | 43.359,12  | R\$ |  | R\$ | 43.359,12  | 0,00 |
| 1.3.6.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 1.856,120 |  |  |  | 1.856,120 | R\$ | 0,63       | R\$ | 1.169,36   | R\$ |  | R\$ | 1.169,36   | 0,00 |
| 1.3.6.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.237,420 |  |  |  | 1.237,420 | R\$ | 0,26       | R\$ | 321,73     | R\$ |  | R\$ | 321,73     | 0,00 |
| 1.3.6.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 515,590   |  |  |  | 515,590   | R\$ | 1,39       | R\$ | 716,67     | R\$ |  | R\$ | 716,67     | 0,00 |
| 1.3.7   | RUA JOSEFA ADALUIA NORONHA                                                                                                               |      |           |  |  |  |           | R\$ | 102.402,55 | R\$ |            | R\$ |  | R\$ | 102.402,55 | 0,00 |
| 1.3.7.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.146,000 |  |  |  | 1.146,000 | R\$ | 0,98       | R\$ | 1.123,08   | R\$ |  | R\$ | 1.123,08   | 0,00 |
| 1.3.7.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 57,300    |  |  |  | 57,300    | R\$ | 1.681,89   | R\$ | 96.372,30  | R\$ |  | R\$ | 96.372,30  | 0,00 |
| 1.3.7.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.125,600 |  |  |  | 4.125,600 | R\$ | 0,63       | R\$ | 2.599,13   | R\$ |  | R\$ | 2.599,13   | 0,00 |
| 1.3.7.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.750,400 |  |  |  | 2.750,400 | R\$ | 0,26       | R\$ | 715,10     | R\$ |  | R\$ | 715,10     | 0,00 |
| 1.3.7.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.146,000 |  |  |  | 1.146,000 | R\$ | 1,39       | R\$ | 1.592,94   | R\$ |  | R\$ | 1.592,94   | 0,00 |
| 1.3.8   | RUA GERMANO PEREIRA SANTOS                                                                                                               |      |           |  |  |  |           | R\$ | 112.517,32 | R\$ |            | R\$ |  | R\$ | 112.517,32 | 0,00 |
| 1.3.8.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.259,130 |  |  |  | 1.259,130 | R\$ | 0,98       | R\$ | 1.233,95   | R\$ |  | R\$ | 1.233,95   | 0,00 |
| 1.3.8.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 62,960    |  |  |  | 62,960    | R\$ | 1.681,89   | R\$ | 105.891,79 | R\$ |  | R\$ | 105.891,79 | 0,00 |

José Robson Santos da Silva  
Eng. Civil - CREA 27.20293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Múltipla v5,  
ou=36702921000143, ou=Videoconferência, ou=Certificado PF  
A1, cn=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-07-24 11:08:47  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715636353  
Coordenador de Núcleo



|          |                                                                                                                                          |      |           |   |           |     |          |     |                   |     |   |     |   |     |                   |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-----------|-----|----------|-----|-------------------|-----|---|-----|---|-----|-------------------|-------------|
| 1.3.14.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 64,980    | - | 64,980    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 109.289,21        | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 109.289,21        | 0,00        |
| 1.3.14.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.678,270 | - | 4.678,270 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.947,31          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 2.947,31          | 0,00        |
| 1.3.14.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.118,850 | - | 3.118,850 | R\$ | 0,26     | R\$ | 810,90            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 810,90            | 0,00        |
| 1.3.14.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.299,520 | - | 1.299,520 | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.806,33          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.806,33          | 0,00        |
| 1.3.15   | <b>RUA BELIZARIO ANTONIO DE ANDRADE</b>                                                                                                  |      |           |   |           |     |          | R\$ | <b>123.865,77</b> | R\$ |   | R\$ |   | R\$ | <b>123.865,77</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.15.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.386,160 | - | 1.386,160 | R\$ | 0,98     | R\$ | 1.358,44          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.358,44          | 0,00        |
| 1.3.15.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 69,310    | - | 69,310    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 116.571,80        | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 116.571,80        | 0,00        |
| 1.3.15.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.990,180 | - | 4.990,180 | R\$ | 0,63     | R\$ | 3.143,81          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 3.143,81          | 0,00        |
| 1.3.15.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.326,780 | - | 3.326,780 | R\$ | 0,26     | R\$ | 864,96            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 864,96            | 0,00        |
| 1.3.15.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.386,160 | - | 1.386,160 | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.926,76          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.926,76          | 0,00        |
| 1.3.16   | <b>TRAVESSA JOSEFA DOS SANTOS ANDRADE</b>                                                                                                |      |           |   |           |     |          | R\$ | <b>23.232,32</b>  | R\$ |   | R\$ |   | R\$ | <b>23.232,32</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.16.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 259,930   | - | 259,930   | R\$ | 0,98     | R\$ | 254,73            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 254,73            | 0,00        |
| 1.3.16.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 13,000    | - | 13,000    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 21.864,57         | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 21.864,57         | 0,00        |
| 1.3.16.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 935,750   | - | 935,750   | R\$ | 0,63     | R\$ | 589,52            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 589,52            | 0,00        |
| 1.3.16.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 623,830   | - | 623,830   | R\$ | 0,26     | R\$ | 162,20            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 162,20            | 0,00        |
| 1.3.16.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 259,930   | - | 259,930   | R\$ | 1,39     | R\$ | 361,30            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 361,30            | 0,00        |
| 1.3.17   | <b>RUA MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEIKOTO</b>                                                                                              |      |           |   |           |     |          | R\$ | <b>124.384,38</b> | R\$ |   | R\$ |   | R\$ | <b>124.384,38</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.17.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.392,000 | - | 1.392,000 | R\$ | 0,98     | R\$ | 1.364,16          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.364,16          | 0,00        |
| 1.3.17.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 69,600    | - | 69,600    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 117.059,54        | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 117.059,54        | 0,00        |
| 1.3.17.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.011,420 | - | 5.011,420 | R\$ | 0,63     | R\$ | 3.157,19          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 3.157,19          | 0,00        |
| 1.3.17.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.340,800 | - | 3.340,800 | R\$ | 0,26     | R\$ | 868,61            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 868,61            | 0,00        |
| 1.3.17.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.392,000 | - | 1.392,000 | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.934,88          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.934,88          | 0,00        |
| 1.3.18   | <b>RUA ANTONIO SANTANA FERREIRA</b>                                                                                                      |      |           |   |           |     |          | R\$ | <b>64.319,07</b>  | R\$ |   | R\$ |   | R\$ | <b>64.319,07</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.18.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 719,850   | - | 719,850   | R\$ | 0,98     | R\$ | 705,45            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 705,45            | 0,00        |
| 1.3.18.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 35,990    | - | 35,990    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 60.531,22         | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 60.531,22         | 0,00        |
| 1.3.18.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.591,460 | - | 2.591,460 | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.632,62          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.632,62          | 0,00        |
| 1.3.18.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.727,640 | - | 1.727,640 | R\$ | 0,26     | R\$ | 449,19            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 449,19            | 0,00        |
| 1.3.18.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 719,850   | - | 719,850   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.000,59          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.000,59          | 0,00        |
| 1.3.19   | <b>RUA SAUDALINA SANTANA FERREIRA</b>                                                                                                    |      |           |   |           |     |          | R\$ | <b>115.377,32</b> | R\$ |   | R\$ |   | R\$ | <b>115.377,32</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.19.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.291,240 | - | 1.291,240 | R\$ | 0,98     | R\$ | 1.265,42          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 1.265,42          | 0,00        |
| 1.3.19.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 64,560    | - | 64,560    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 108.582,82        | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 108.582,82        | 0,00        |
| 1.3.19.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.648,460 | - | 4.648,460 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.928,53          | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 2.928,53          | 0,00        |
| 1.3.19.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.098,980 | - | 3.098,980 | R\$ | 0,26     | R\$ | 805,73            | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 805,73            | 0,00        |

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA: 2170293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
EMPREGADA: 83019200411  
DN: C=BR, O=CP-C Brasil, OU=AC SOLUTI Multisys v5,  
OU=3670292100043, OU=Reduconferencia, OU=Certificado PF  
A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE, TE=ALEIRA:83019200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2115638353  
Coordenador de Núcleo

|               |                                                                                                                                                                         |      |           |  |  |  |  |  |           |            |          |            |                   |            |      |            |   |            |                   |             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|--|--|--|--|-----------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------|------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 1.3.19.5      | Limpeza geral                                                                                                                                                           | m2   | 1.291,240 |  |  |  |  |  | 1.291,240 | R\$        | 1,39     | R\$        | 1.794,82          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 1.794,82          | 0,00        |
| <b>1.3.20</b> | <b>RUA MANOEL MARTINS FERREIRA</b>                                                                                                                                      |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>83.280,52</b>  | <b>R\$</b> | -    | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>83.280,52</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.20.1      | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                        | m2   | 932,050   |  |  |  |  |  | 932,050   | R\$        | 0,98     | R\$        | 913,41            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 913,41            | 0,00        |
| 1.3.20.2      | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                               | m3   | 46,600    |  |  |  |  |  | 46,600    | R\$        | 1.681,89 | R\$        | 78.376,07         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 78.376,07         | 0,00        |
| 1.3.20.3      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                       | txkm | 3.355,380 |  |  |  |  |  | 3.355,380 | R\$        | 0,63     | R\$        | 2.113,89          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 2.113,89          | 0,00        |
| 1.3.20.4      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                | txkm | 2.236,920 |  |  |  |  |  | 2.236,920 | R\$        | 0,26     | R\$        | 581,60            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 581,60            | 0,00        |
| 1.3.20.5      | Limpeza geral                                                                                                                                                           | m2   | 932,050   |  |  |  |  |  | 932,050   | R\$        | 1,39     | R\$        | 1.295,55          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 1.295,55          | 0,00        |
| <b>1.3.21</b> | <b>TRAVESSA MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO</b>                                                                                                                             |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>40.031,61</b>  | <b>R\$</b> | -    | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>40.031,61</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.21.1      | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                        | m2   | 447,980   |  |  |  |  |  | 447,980   | R\$        | 0,98     | R\$        | 439,02            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 439,02            | 0,00        |
| 1.3.21.2      | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                               | m3   | 22,400    |  |  |  |  |  | 22,400    | R\$        | 1.681,89 | R\$        | 37.674,34         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 37.674,34         | 0,00        |
| 1.3.21.3      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                       | txkm | 1.612,730 |  |  |  |  |  | 1.612,730 | R\$        | 0,63     | R\$        | 1.016,02          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 1.016,02          | 0,00        |
| 1.3.21.4      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                | txkm | 1.075,150 |  |  |  |  |  | 1.075,150 | R\$        | 0,26     | R\$        | 279,54            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 279,54            | 0,00        |
| 1.3.21.5      | Limpeza geral                                                                                                                                                           | m2   | 447,980   |  |  |  |  |  | 447,980   | R\$        | 1,39     | R\$        | 622,69            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 622,69            | 0,00        |
| <b>1.3.22</b> | <b>RUA MANOEL ALVES FERREIRA</b>                                                                                                                                        |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>129.388,84</b> | <b>R\$</b> | -    | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>129.388,84</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.22.1      | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                        | m2   | 1.448,080 |  |  |  |  |  | 1.448,080 | R\$        | 0,98     | R\$        | 1.419,12          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 1.419,12          | 0,00        |
| 1.3.22.2      | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                               | m3   | 72,400    |  |  |  |  |  | 72,400    | R\$        | 1.681,89 | R\$        | 121.768,84        | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 121.768,84        | 0,00        |
| 1.3.22.3      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                       | txkm | 5.213,090 |  |  |  |  |  | 5.213,090 | R\$        | 0,63     | R\$        | 3.284,25          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 3.284,25          | 0,00        |
| 1.3.22.4      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                | txkm | 3.475,390 |  |  |  |  |  | 3.475,390 | R\$        | 0,26     | R\$        | 903,60            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 903,60            | 0,00        |
| 1.3.22.5      | Limpeza geral                                                                                                                                                           | m2   | 1.448,080 |  |  |  |  |  | 1.448,080 | R\$        | 1,39     | R\$        | 2.012,83          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 2.012,83          | 0,00        |
| <b>1.3.23</b> | <b>TRAVESSA JOSÉ MILTON DA CUNHA</b>                                                                                                                                    |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>162.825,42</b> | <b>R\$</b> | -    | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>162.825,42</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.23.1      | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                        | m2   | 1.822,200 |  |  |  |  |  | 1.822,200 | R\$        | 0,98     | R\$        | 1.785,76          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 1.785,76          | 0,00        |
| 1.3.23.2      | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                               | m3   | 91,110    |  |  |  |  |  | 91,110    | R\$        | 1.681,89 | R\$        | 153.237,00        | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 153.237,00        | 0,00        |
| 1.3.23.3      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                       | txkm | 6.559,920 |  |  |  |  |  | 6.559,920 | R\$        | 0,63     | R\$        | 4.132,75          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 4.132,75          | 0,00        |
| 1.3.23.4      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                | txkm | 4.373,280 |  |  |  |  |  | 4.373,280 | R\$        | 0,26     | R\$        | 1.137,05          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 1.137,05          | 0,00        |
| 1.3.23.5      | Limpeza geral                                                                                                                                                           | m2   | 1.822,200 |  |  |  |  |  | 1.822,200 | R\$        | 1,39     | R\$        | 2.532,86          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 2.532,86          | 0,00        |
| <b>1.3.24</b> | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>173.878,78</b> | <b>R\$</b> | 0,00 | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>173.878,78</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.14.1      | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA                                                          | m2   | 49,000    |  |  |  |  |  | 49,000    | R\$        | 366,92   | R\$        | 17.979,08         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 17.979,08         | 0,00        |
| 1.3.14.2      | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un   | 120,000   |  |  |  |  |  | 120,000   | R\$        | 461,95   | R\$        | 55.434,00         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 55.434,00         | 0,00        |
| 1.3.14.3      | Ensaio - Marshall                                                                                                                                                       | un   | 44,000    |  |  |  |  |  | 44,000    | R\$        | 143,35   | R\$        | 6.307,40          | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 6.307,40          | 0,00        |
| 1.3.14.4      | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                          | m    | 6.153,330 |  |  |  |  |  | 6.153,330 | R\$        | 2,39     | R\$        | 14.706,46         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 14.706,46         | 0,00        |
| 1.3.14.5      | PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)                                                                                                                | m2   | 1.846,000 |  |  |  |  |  | 1.846,000 | R\$        | 43,04    | R\$        | 79.451,84         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 79.451,84         | 0,00        |
| <b>1.4</b>    | <b>DIVERSAS RUAS</b>                                                                                                                                                    |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>88.998,97</b>  | <b>R\$</b> | -    | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>88.998,97</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>1.4.1</b>  | <b>RUA PERCILIO ANDRADE</b>                                                                                                                                             |      |           |  |  |  |  |  |           | <b>R\$</b> |          | <b>R\$</b> | <b>976,08</b>     | <b>R\$</b> | -    | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>976,08</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.4.1.1       | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                        | m2   | 996,000   |  |  |  |  |  | 996,000   | R\$        | 0,98     | R\$        | 976,08            | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 976,08            | 0,00        |
| 1.4.1.2       | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                               | m3   | 49,800    |  |  |  |  |  | 49,800    | R\$        | 1.681,89 | R\$        | 83.758,12         | R\$        | -    | R\$        | - | R\$        | 83.758,12         | 0,00        |

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA: 83010200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA: 83010200415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5,  
OU=36702921050143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF  
A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA: 83010200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento.  
Localização: sua localização de assinatura aqui

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715636353  
Coordenador de Núcleo

|         |                                                                                                                                          |      |           |   |   |           |     |          |     |                       |            |             |            |          |            |                    |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|-----------|-----|----------|-----|-----------------------|------------|-------------|------------|----------|------------|--------------------|-------------|
| 1.4.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 3.585,600 | - | - | 3.585,600 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.258,93              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 2.258,930          | 0,00        |
| 1.4.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.390,000 | - | - | 2.390,000 | R\$ | 0,26     | R\$ | 621,40                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 621,400            | 0,00        |
| 1.4.1.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 996,000   | - | - | 996,000   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.384,44              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.384,440          | 0,00        |
| 1.4.2   | <b>TRAVESSA HUMBERTO DIAS DO SACRAMENTO</b>                                                                                              |      |           |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 85.031,55</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>    | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>85.031,550</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.4.2.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 951,580   | - | - | 951,580   | R\$ | 0,98     | R\$ | 932,55                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 932,550            | 0,00        |
| 1.4.2.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 47,580    | - | - | 47,580    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 80.024,33             | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 80.024,330         | 0,00        |
| 1.4.2.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 3.425,690 | - | - | 3.425,690 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.158,18              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 2.158,180          | 0,00        |
| 1.4.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.283,790 | - | - | 2.283,790 | R\$ | 0,26     | R\$ | 593,79                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 593,790            | 0,00        |
| 1.4.2.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 951,580   | - | - | 951,580   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.322,70              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.322,700          | 0,00        |
| 1.4.3   | <b>TRAVESSA INTENDENTE MANOEL LEITE SAMPAIO</b>                                                                                          |      |           |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 59.135,61</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>    | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>59.135,610</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.4.3.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 661,700   | - | - | 661,700   | R\$ | 0,98     | R\$ | 648,47                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 648,470            | 0,00        |
| 1.4.3.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 33,090    | - | - | 33,090    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 55.653,74             | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 55.653,740         | 0,00        |
| 1.4.3.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.382,120 | - | - | 2.382,120 | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.500,74              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.500,740          | 0,00        |
| 1.4.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.588,080 | - | - | 1.588,080 | R\$ | 0,26     | R\$ | 412,90                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 412,900            | 0,00        |
| 1.4.3.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 661,700   | - | - | 661,700   | R\$ | 1,39     | R\$ | 919,76                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 919,760            | 0,00        |
| 1.4.4   | <b>RUA PADRE FELISMINO</b>                                                                                                               |      |           |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 73.290,48</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>    | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>73.290,480</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.4.4.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 820,250   | - | - | 820,250   | R\$ | 0,98     | R\$ | 803,85                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 803,850            | 0,00        |
| 1.4.4.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 41,010    | - | - | 41,010    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 68.974,31             | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 68.974,310         | 0,00        |
| 1.4.4.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.952,900 | - | - | 2.952,900 | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.860,33              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.860,330          | 0,00        |
| 1.4.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.968,600 | - | - | 1.968,600 | R\$ | 0,26     | R\$ | 511,84                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 511,840            | 0,00        |
| 1.4.4.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 820,250   | - | - | 820,250   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.140,15              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.140,150          | 0,00        |
| 1.4.5   | <b>RUA MIGUEL TEIXEIRA</b>                                                                                                               |      |           |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 56.026,21</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>    | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>56.026,210</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.4.5.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 626,940   | - | - | 626,940   | R\$ | 0,98     | R\$ | 614,40                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 614,400            | 0,00        |
| 1.4.5.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 31,350    | - | - | 31,350    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 52.727,25             | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 52.727,250         | 0,00        |
| 1.4.5.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.256,980 | - | - | 2.256,980 | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.421,90              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.421,900          | 0,00        |
| 1.4.5.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.504,660 | - | - | 1.504,660 | R\$ | 0,26     | R\$ | 391,21                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 391,210            | 0,00        |
| 1.4.5.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 626,940   | - | - | 626,940   | R\$ | 1,39     | R\$ | 871,45                | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 871,450            | 0,00        |
| 1.4.6   | <b>TRAVESSA PROFESSORA RITA VIEIRA SANTOS</b>                                                                                            |      |           |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 161.681,93</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b>    | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>161.681,930</b> | <b>0,00</b> |
| 1.4.6.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.791,580 | - | - | 1.791,580 | R\$ | 0,98     | R\$ | 1.755,75              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 1.755,750          | 0,00        |
| 1.4.6.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 89,580    | - | - | 89,580    | R\$ | 1.681,89 | R\$ | 150.663,71            | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 150.663,710        | 0,00        |
| 1.4.6.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 6.449,690 | - | - | 6.449,690 | R\$ | 0,63     | R\$ | 4.063,30              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 4.063,300          | 0,00        |
| 1.4.6.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 4.299,790 | - | - | 4.299,790 | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.708,87              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 2.708,870          | 0,00        |
| 1.4.6.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.791,580 | - | - | 1.791,580 | R\$ | 1,39     | R\$ | 2.490,30              | R\$        | -           | R\$        | -        | R\$        | 2.490,300          | 0,00        |
| 1.4.7   | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                 |      |           |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 40.001,84</b>  | <b>R\$</b> | <b>0,00</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>40.001,840</b>  | <b>0,00</b> |

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLU11 Multipia v5, ou=36702921030143,  
ou=videconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE TEIXEIRA 83019206415  
Radic: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

|                        |                                                                                                                                                                       |     |           |      |      |           |                  |                |                |                |                  |                |       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------|
| 1.4.7.1                | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA                                                        | m2  | 12,000    | -    | -    | 12,000    | R\$ 366,92       | R\$ 4.403,04   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 4.403,04   | 0,00  |
| 1.4.7.2                | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, despolada, pintada e m novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional | un  | 24,000    |      |      | 24,000    | R\$ 461,95       | R\$ 11.086,80  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 11.086,80  | 0,00  |
| 1.4.7.3                | Ensaio - Marshall                                                                                                                                                     | un  | 12,000    | -    | -    | 12,000    | R\$ 143,35       | R\$ 1.720,20   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 1.720,20   | 0,00  |
| 1.4.7.4                | Pintura de meio fio (caliação)                                                                                                                                        | m   | 1.489,460 | -    | -    | 1.489,460 | R\$ 2,39         | R\$ 3.559,81   | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 3.559,81   | 0,00  |
| 1.4.7.5                | PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)                                                                                                              | m2  | 446,840   | -    | -    | 446,840   | R\$ 43,04        | R\$ 19.231,99  | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 19.231,99  | 0,00  |
| 1.5                    | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                                                      |     |           |      |      |           | R\$ 190.430,87   | R\$ 0,00       | R\$ 19.692,16  | R\$ 19.692,16  | R\$ 170.738,71   |                |       |
| 1.5.1                  | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                           | mês | 5,000     | 0,47 | 0,47 | 4,53      | R\$ 23.995,91    | R\$ 119.979,55 | R\$ -          | R\$ 11.278,08  | R\$ 11.278,08    | R\$ 108.701,47 | 9,40  |
| 1.5.2                  | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                           | mês | 5,000     | 0,47 | 0,47 | 4,53      | R\$ 11.548,90    | R\$ 57.744,50  | R\$ -          | R\$ 5.427,98   | R\$ 5.427,98     | R\$ 52.316,52  | 9,40  |
| 1.5.3                  | Topografo com encargos complementares                                                                                                                                 | mês | 2,000     | 0,47 | 0,47 | 1,53      | R\$ 4.210,22     | R\$ 8.420,44   | R\$ -          | R\$ 1.978,80   | R\$ 1.978,80     | R\$ 6.441,64   | 23,50 |
| 1.5.4                  | Auxiliar de Topografo com encargos complementares                                                                                                                     | mês | 2,000     | 0,47 | 0,47 | 1,53      | R\$ 2.143,19     | R\$ 4.286,38   | R\$ -          | R\$ 1.007,30   | R\$ 1.007,30     | R\$ 3.279,08   | 23,50 |
| VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO |                                                                                                                                                                       |     |           |      |      |           | R\$ 4.180.984,56 | R\$ -          | R\$ 478.184,26 | R\$ 478.184,26 | R\$ 3.702.800,30 |                | 11,44 |
| PERCENTUAL             |                                                                                                                                                                       |     |           |      |      |           | 100%             | 0,00%          | 11,44%         | 11,44%         | 88,56%           |                |       |

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ALEXANDRE  
ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415

Assinado digitalmente por ALEXANDRE ALBUQUERQUE  
TEIXEIRA:83019200415  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,  
OU=36702921000143, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF  
A1, CN=ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024-07-24 11:10:17  
Foxit Reader Versão: 9.5.0

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tayres Santana  
Eng. Civil - CREA: 2445636353  
Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|       |       |                                                                    |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ITEM: | 1.1.1 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**  
**CONTRATO: 137/2024**

### CÁLCULO EXPLICATIVO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715636353  
Coordenador de Núcleo

|                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |       |   |         |
| Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos                                                                         |       |                                                                                                                                                                         |         |
| EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.                                                                                   |       |                                                                                                                                                                         |         |
| MATERIAIS:                                                                                                                                      | 1.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                   |         |
| ITEM:                                                                                                                                           | 1.1.2 | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada                                                                                                             |         |
| Serviço                                                                                                                                         |       | VALORES                                                                                                                                                                 | UNID.   |
|                                                                                                                                                 |       | Quantidade                                                                                                                                                              | km      |
| Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada                                                                                     |       | 150,00                                                                                                                                                                  | 150,000 |
| EXECUTADO NO PERÍODO:                                                                                                                           |       | km                                                                                                                                                                      | 150,000 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                                                                                                                             |       | km                                                                                                                                                                      | -       |
| ACUMULADO ATUAL:                                                                                                                                |       | km                                                                                                                                                                      | 150,00  |
| SALDO DO CONTRATO:                                                                                                                              |       | km                                                                                                                                                                      | 150,00  |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):                                                                                                     |       | km                                                                                                                                                                      | -       |
| À MEDIR NO PERÍODO:                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                         | 150,000 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                                                                            |       | CÁLCULO EXPLICATIVO                                                                                                                                                     |         |
| CONTRATO: 137/2024                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                         |         |

Jose Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Taxares Santana  
 Eng. Civil - CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



|                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.</b> |                |   |                 |
| <b>Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos</b>                                                                         |                |                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.</b>                                                                                   |                |                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>LOCALIZAÇÃO:</b>                                                                                                                                    | <b>1.2</b>     | <b>LOTEAMENTO RIVIERA</b>                                                                                                                                               |                 |
| <b>ITEM:</b>                                                                                                                                           | <b>1.2.1</b>   | <b>AVENIDA MAURICIO ANDRADE</b>                                                                                                                                         |                 |
| <b>ITEM:</b>                                                                                                                                           | <b>1.2.1.1</b> | <b>Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante</b>                                                                                                                 |                 |
| <b>Serviço</b>                                                                                                                                         |                | <b>QUANT.</b>                                                                                                                                                           |                 |
|                                                                                                                                                        |                | <b>Total</b>                                                                                                                                                            |                 |
| Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                       |                | <b>EXTENSÃO</b>                                                                                                                                                         | <b>LARGURA</b>  |
|                                                                                                                                                        |                | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                            |                 |
| REPERFILAGEM                                                                                                                                           |                | 7,20                                                                                                                                                                    | 2,00            |
|                                                                                                                                                        |                | 6,40                                                                                                                                                                    | 1,80            |
|                                                                                                                                                        |                | 5,35                                                                                                                                                                    | 2,12            |
|                                                                                                                                                        |                | 7,00                                                                                                                                                                    | 1,95            |
|                                                                                                                                                        |                | 6,85                                                                                                                                                                    | 3,10            |
|                                                                                                                                                        |                | 2,60                                                                                                                                                                    | 1,80            |
|                                                                                                                                                        |                | 2,25                                                                                                                                                                    | 1,30            |
|                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                         |                 |
|                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                         | 79,75           |
| AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA                                                                                                                          |                |                                                                                                                                                                         | 3503,10         |
|                                                                                                                                                        |                | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                            | <b>3582,85</b>  |
| <b>EXECUTADO NO PERÍODO:</b>                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                         | <b>3.582,85</b> |
| <b>ACUMULADO ANTERIOR:</b>                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                         | <b>-</b>        |
| <b>ACUMULADO ATUAL:</b>                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                         | <b>3.582,85</b> |
| <b>SALDO DO CONTRATO:</b>                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                         | <b>-</b>        |
| <b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                         | <b>3.582,85</b> |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE</b>                                                                                                            |                | <b>CÁLCULO EXPLICATIVO</b>                                                                                                                                              |                 |
| <b>CONTRATO: 137/2024</b>                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                         |                 |

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - RPN nº 180324912-9

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Van Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**

|              |         |                                                                                                                           |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | LOTEAMENTO RIVIERA                                                                                                        |
| ITEM:        | 1.2.1   | AVENIDA MAURICIO ANDRADE                                                                                                  |
| ITEM:        | 1.2.1.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                   |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | LOTEAMENTO RIVIERA                                                                                                |
| ITEM:        | 1.2.1   | AVENIDA MAURICIO ANDRADE                                                                                          |
| ITEM:        | 1.2.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Taxares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo



|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |         |   |           |
| Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos                                                                         |         |                                                                                                                                                                         |           |
| EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.                                                                                   |         |                                                                                                                                                                         |           |
| LOCALIZAÇÃO:                                                                                                                                    | 1.2     | LOTEAMENTO RIVIERA                                                                                                                                                      |           |
| ITEM:                                                                                                                                           | 1.2.4   | RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA                                                                                                                                             |           |
| ITEM:                                                                                                                                           | 1.2.4.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                                        |           |
| Serviço                                                                                                                                         |         | QUANT.                                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                 |         | Total                                                                                                                                                                   |           |
| Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante                                                                                                |         | EXTENSÃO                                                                                                                                                                | LARGURA   |
| REPERFILAGEM                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         |           |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         |           |
| AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                         | 1582,83   |
|                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                         | 1582,83   |
| EXECUTADO NO PERÍODO:                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                         | 1.582,83  |
| ACUMULADO ANTERIOR:                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                         | -         |
| ACUMULADO ATUAL:                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                         | 1.582,830 |
| SALDO DO CONTRATO:                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                         | -         |
| À MEDIR NO PERÍODO:                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                         | 1.582,830 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE                                                                                                            |         | CÁLCULO EXPLICATIVO                                                                                                                                                     |           |
| CONTRATO: 137/2024                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                         |           |

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**  
Sondering, S.A. e S.p.A. - Milano

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                           |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | LOTEAMENTO RIVIERA                                                                                                        |
| ITEM:        | 1.2.4   | RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA                                                                                               |
| ITEM:        | 1.2.4.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715638353  
Coordenador de Núcleo

**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                   |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | LOTEAMENTO RIVIERA                                                                                                |
| ITEM:        | 1.2.4   | RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA                                                                                       |
| ITEM:        | 1.2.4.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE**  
**CONTRATO: 137/2024**

### CÁLCULO EXPLICATIVO

~~José Robson Santos da Raizão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**  
Societas per a.s. s.p.a. s.p.a. s.p.a. s.p.a. s.p.a.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Prefeitura Municipal de Itabaiana  
**Yan Henrique Tavares Santana**  
 Eng. Civil - CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|            |       |                                             |
|------------|-------|---------------------------------------------|
| MATERIAIS: | 1.5   | EQUIPE DIRIGENTE                            |
| ITEM:      | 1.5.2 | Mestre de obras com encargos complementares |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil-RPN nº 180324912-9

Prefeitura Municipal de Itaboraí  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil - CREA: 2715838358  
Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**  
SOLUTIONS FOR THE FUTURE

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Prefeitura Municipal de Itabelana  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng. Civil - CREA: 2715638353  
 Coordenador de Núcleo



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|                                                            |  |                     |
|------------------------------------------------------------|--|---------------------|
|                                                            |  | CÁLCULO EXPLICATIVO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE<br>CONTRATO: 137/2024 |  |                     |

**Prefeitura Municipal de Itabaiana**  
**Van Henrique Tavares Santana**  
**Eng. Civil - CREA: 2715638353**  
**Coordenador de Núcleo**

|                                                                                                                                                 |                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |                    |                                                                                     |
| CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.                                                                                           | CONTRATO: 137/2024 |  |
| Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                     |                    |                                                                                     |
| RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 01                                                                                                                   |                    |                                                                                     |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>AVENIDA MAURICIO ANDRADE</p>                     | <p>AVENIDA MAURICIO ANDRADE</p>  <p>110 Rua José Paixão de Oliveira<br/>Anísio Amâncio de Oliveira<br/>Itabaiana<br/>Sergipe<br/>12 de jul. de 2024 13:37:59</p> |
| <p>AVENIDA MAURICIO ANDRADE</p>                    | <p>RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA</p>                                                                                                                              |
| <p>RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA</p>                | <p>RUA JOSÉ PAIXAO DE OLIVEIRA</p>                                                                                                                             |
| <p>José Robson Santos de Paixão<br/>Eng. Civil - CREA 2720293954<br/>Coordenador de Núcleo<br/>Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> | <p>Prefeitura Municipal de Itabaiana<br/>Van Henrique Torres Santana<br/>Eng. Civil - CREA 2715638353<br/>Coordenador de Núcleo<br/>FISCAL - DER/SE</p>                                                                                            |

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 137/2024

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 01

FOTO 01



Prefeitura Municipal de Itabaiana  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil - CREA/SE 2715638353  
Coordenador de Núcleo

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil RPN nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 272029395-4  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana