

| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO                             |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                           | Valores (R\$) |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 1                                                                                                                                                                                          | REFORMA E CONSTRUÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 1.270.189,12  | 0,00               | 44.386,27  | 44.386,27                   | 1.225.802,85  | 17,80    |
| 01.01                                                                                                                                                                                      | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 28.822,80     | 0,00               | 1.325,85   | 1.325,85                    | 27.496,95     | 4,60     |
| 01.01.001                                                                                                                                                                                  | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 28.822,80     | 0,00               | 1.325,85   | 1.325,85                    | 27.496,95     | 4,60     |
| 01.01.001.001                                                                                                                                                                              | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                                                                                                                                | h   | 120,00      |                    | 5,52       | 5,52                    | 114,48        | 118,57                                         | 14.228,40     | 0,00               | 654,51     | 654,51                      | 13.573,89     | 4,60     |
| 01.01.001.002                                                                                                                                                                              | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                                                                                                                                | h   | 240,00      |                    | 11,04      | 11,04                   | 228,96        | 60,81                                          | 14.594,40     | 0,00               | 671,34     | 671,34                      | 13.923,06     | 4,60     |
| 01.02                                                                                                                                                                                      | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 12.518,54     | 0,00               | 6.965,80   | 6.965,80                    | 5.552,74      | 73,16    |
| 01.02.001                                                                                                                                                                                  | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                                                                                                                                         | m2  | 10,00       |                    | 10,00      | 10,00                   | 0,00          | 317,95                                         | 3.179,50      | 0,00               | 3.179,50   | 3.179,50                    | 0,00          | 100,00   |
| 01.02.002                                                                                                                                                                                  | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor                                                                                                                                       | un  | 1,00        |                    | 1,00       | 1,00                    | 0,00          | 1.610,85                                       | 1.610,85      | 0,00               | 1.610,85   | 1.610,85                    | 0,00          | 100,00   |
| 01.02.003                                                                                                                                                                                  | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                                                                                                         | m2  | 843,71      |                    |            | 0,00                    | 843,71        | 6,05                                           | 5.104,45      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.104,45      | 0,00     |
| 01.02.004                                                                                                                                                                                  | Regularização mecanizada de áreas                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1.809,48    |                    | 1.500,31   | 1.500,31                | 309,17        | 0,86                                           | 1.556,15      | 0,00               | 1.290,27   | 1.290,27                    | 265,88        | 82,91    |
| 01.02.005                                                                                                                                                                                  | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024                                                                                                               | m2  | 1.809,48    |                    | 1.500,31   | 1.500,31                | 309,17        | 0,59                                           | 1.067,59      | 0,00               | 885,18     | 885,18                      | 182,41        | 82,91    |
| 01.03                                                                                                                                                                                      | DEMOLIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 13.035,56     | 0,00               | 13.035,56  | 13.035,56                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.03.001                                                                                                                                                                                  | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambreado, guarda-corpo)                                                                                                                                                                              | m²  | 248,21      |                    | 248,21     | 248,21                  | 0,00          | 51,60                                          | 12.807,64     | 0,00               | 12.807,64  | 12.807,64                   | 0,00          | 100,00   |
| 01.03.002                                                                                                                                                                                  | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                                                                                                               | m3  | 7,87        |                    | 7,87       | 7,87                    | 0,00          | 28,96                                          | 227,92        | 0,00               | 227,92     | 227,92                      | 0,00          | 100,00   |
| 01.04                                                                                                                                                                                      | GALPÃO PRÉ-MOLDADO                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 412.727,64    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 412.727,64    | 0,00     |
| 01.04.001                                                                                                                                                                                  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 1.995,49      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.995,49      | 0,00     |
| 01.04.001.001                                                                                                                                                                              | Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade                                                                                                                                                  | m3  | 47,32       |                    |            | 0,00                    | 47,32         | 9,46                                           | 447,65        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 447,65        | 0,00     |
| 01.04.001.002                                                                                                                                                                              | Carga mecânica de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 47,32       |                    |            | 0,00                    | 47,32         | 0,91                                           | 43,06         | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 43,06         | 0,00     |
| 01.04.001.003                                                                                                                                                                              | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                                                                    | tkm | 1.419,60    |                    |            | 0,00                    | 1.419,60      | 1,06                                           | 1.504,78      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.504,78      | 0,00     |
| 01.04.002                                                                                                                                                                                  | ESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 265.492,90    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 265.492,90    | 0,00     |
| 01.04.002.001                                                                                                                                                                              | Estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, Padrão Quadra de Esporte SEDUC sem lanternim, c/montagem, vãos de 15 a 25m, atirantados, vãos entre pilares de 5,00/6,00m, altura 6,50/7,50m(lateral/meio), excluso telhas, inclusive fundação - Rv1 | m2  | 886,01      |                    |            | 0,00                    | 886,01        | 299,65                                         | 265.492,90    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 265.492,90    | 0,00     |
| 01.04.003                                                                                                                                                                                  | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 121.285,91    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 121.285,91    | 0,00     |
| 01.04.003.001                                                                                                                                                                              | Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar - Rev 02_10/2022                                                                                                                     | m2  | 886,01      |                    |            | 0,00                    | 886,01        | 136,89                                         | 121.285,91    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 121.285,91    | 0,00     |
| 01.04.004                                                                                                                                                                                  | DRENAGEM                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 23.953,34     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 23.953,34     | 0,00     |
| 01.04.004.001                                                                                                                                                                              | Tubo pvc rígido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm                                                                                                                                                                             | m   | 211,10      |                    |            | 0,00                    | 211,10        | 44,17                                          | 9.324,29      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 9.324,29      | 0,00     |
| 01.04.004.002                                                                                                                                                                              | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                                                                                        | un  | 56,00       |                    |            | 0,00                    | 56,00         | 37,66                                          | 2.108,96      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.108,96      | 0,00     |
| 01.04.004.003                                                                                                                                                                              | Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm                                                                                                                                                                                                          | m   | 73,68       |                    |            | 0,00                    | 73,68         | 127,58                                         | 9.400,09      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 9.400,09      | 0,00     |
| 01.04.004.004                                                                                                                                                                              | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa                                                                                                                                           | un  | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 260,00                                         | 3.120,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.120,00      | 0,00     |
| 01.05                                                                                                                                                                                      | QUADRA POLIESPORTIVA                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 118.475,97    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 118.475,97    | 0,00     |
| 01.05.001                                                                                                                                                                                  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 7.259,24      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 7.259,24      | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO<br>B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026<br>Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                             | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                                                 | Valores (R\$) |                    |            |                                                      |               | % Medido |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                                      | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período                              | Saldo a medir |          |
| 01.05.001.001                                                                                                                                                                              | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte                        | m3  | 112,32      |                    |            | 0,00                    | 112,32        | 13,01                                                                | 1.461,28      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.461,28      | 0,00     |
| 01.05.001.002                                                                                                                                                                              | Execução de aterro compactado, sem controle do grau de compactação e sem forn. de material                                                                             | m3  | 112,32      |                    |            | 0,00                    | 112,32        | 19,82                                                                | 2.226,18      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 2.226,18      | 0,00     |
| 01.05.001.003                                                                                                                                                                              | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)                                                                                  | tkm | 3.369,60    |                    |            | 0,00                    | 3.369,60      | 1,06                                                                 | 3.571,78      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.571,78      | 0,00     |
| 01.05.002                                                                                                                                                                                  | densidade=1,5t/m³                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 111.216,73    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 111.216,73    | 0,00     |
| 01.05.002.001                                                                                                                                                                              | PISO                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      |               |                    |            |                                                      |               |          |
| 01.05.002.001                                                                                                                                                                              | Lona plástica preta                                                                                                                                                    | m2  | 750,00      |                    |            | 0,00                    | 750,00        | 5,66                                                                 | 4.245,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 4.245,00      | 0,00     |
| 01.05.002.002                                                                                                                                                                              | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3,4mm (0,97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                      | m2  | 750,00      |                    |            | 0,00                    | 750,00        | 16,53                                                                | 12.397,50     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 12.397,50     | 0,00     |
| 01.05.002.003                                                                                                                                                                              | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa                                                                                                  | m2  | 750,00      |                    |            | 0,00                    | 750,00        | 35,06                                                                | 26.295,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 26.295,00     | 0,00     |
| 01.05.002.004                                                                                                                                                                              | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusive argamassa de regularização, aplicado                    | m2  | 750,00      |                    |            | 0,00                    | 750,00        | 39,19                                                                | 29.392,50     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 29.392,50     | 0,00     |
| 01.05.002.005                                                                                                                                                                              | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1                                                                                                                        | m2  | 750,00      |                    |            | 0,00                    | 750,00        | 33,70                                                                | 25.275,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 25.275,00     | 0,00     |
| 01.05.002.006                                                                                                                                                                              | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                      | m2  | 177,44      |                    |            | 0,00                    | 177,44        | 51,02                                                                | 9.052,99      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 9.052,99      | 0,00     |
| 01.05.002.007                                                                                                                                                                              | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 667,84                                                               | 1.335,68      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.335,68      | 0,00     |
| 01.05.002.008                                                                                                                                                                              | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021                                                               | m   | 357,72      |                    |            | 0,00                    | 357,72        | 9,01                                                                 | 3.223,06      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.223,06      | 0,00     |
| 01.06                                                                                                                                                                                      | ALAMBRADO E PAREDE                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 142.483,86    | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 142.483,86    | 0,00     |
| 01.06.001                                                                                                                                                                                  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 891,09        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 891,09        | 0,00     |
| 01.06.001.001                                                                                                                                                                              | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | m3  | 9,51        |                    |            | 0,00                    | 9,51          | 51,60                                                                | 490,72        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 490,72        | 0,00     |
| 01.06.001.002                                                                                                                                                                              | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                               | m3  | 9,51        |                    |            | 0,00                    | 9,51          | 10,30                                                                | 97,95         | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 97,95         | 0,00     |
| 01.06.001.003                                                                                                                                                                              | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção)                                                                                  | tkm | 285,30      |                    |            | 0,00                    | 285,30        | 1,06                                                                 | 302,42        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 302,42        | 0,00     |
| 01.06.002                                                                                                                                                                                  | densidade=1,5t/m³                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 5.516,32      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 5.516,32      | 0,00     |
| 01.06.002.001                                                                                                                                                                              | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      |               |                    |            |                                                      |               |          |
| 01.06.002.001                                                                                                                                                                              | Concreto magro para lastro, traço 1:4:5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021                        | m3  | 0,74        |                    |            | 0,00                    | 0,74          | 381,52                                                               | 282,32        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 282,32        | 0,00     |
| 01.06.002.002                                                                                                                                                                              | Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3  | 5,80        |                    |            | 0,00                    | 5,80          | 488,50                                                               | 2.833,30      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 2.833,30      | 0,00     |
| 01.06.002.003                                                                                                                                                                              | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                            | m3  | 1,06        |                    |            | 0,00                    | 1,06          | 2.264,81                                                             | 2.400,70      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 2.400,70      | 0,00     |
| 01.06.003                                                                                                                                                                                  | ELEVAÇÃO                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 45.468,28     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 45.468,28     | 0,00     |
| 01.06.003.001                                                                                                                                                                              | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                  | m2  | 187,20      |                    |            | 0,00                    | 187,20        | 49,74                                                                | 9.311,33      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 9.311,33      | 0,00     |
| 01.06.003.002                                                                                                                                                                              | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm                                                                                                                      | m2  | 145,54      |                    |            | 0,00                    | 145,54        | 81,10                                                                | 11.803,29     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 11.803,29     | 0,00     |
| 01.06.003.003                                                                                                                                                                              | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                            | m3  | 4,01        |                    |            | 0,00                    | 4,01          | 2.264,81                                                             | 9.081,89      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 9.081,89      | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO                             |               |                    | CONTRATO Nº: 187/2026       |                         |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    | Data da medição: 06/07/2026 |                         |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                           | Valores (R\$) |                    |                             |                         |               | % Medido |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período                  | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 01.06.003.004                                                                                                                                                                              | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022                                                              | m2  | 374,40      |                    |            | 0,00                    | 374,40        | 4,41                                           | 1.651,10      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.651,10      | 0,00     |
| 01.06.003.005                                                                                                                                                                              | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm                                                                                              | m2  | 374,40      |                    |            | 0,00                    | 374,40        | 36,38                                          | 13.620,67     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 13.620,67     | 0,00     |
| 01.06.004                                                                                                                                                                                  | ALAMBRADO                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 84.064,84     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 84.064,84     | 0,00     |
| 01.06.004.001                                                                                                                                                                              | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta                               | m2  | 225,18      |                    |            | 0,00                    | 225,18        | 294,00                                         | 66.202,92     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 66.202,92     | 0,00     |
| 01.06.004.002                                                                                                                                                                              | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"                                                                                                                                        | m2  | 24,78       |                    |            | 0,00                    | 24,78         | 720,82                                         | 17.861,92     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 17.861,92     | 0,00     |
| 01.06.005                                                                                                                                                                                  | PINTURA                                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 6.543,33      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 6.543,33      | 0,00     |
| 01.06.005.001                                                                                                                                                                              | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2  | 47,00       |                    |            | 0,00                    | 47,00         | 42,04                                          | 1.975,88      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.975,88      | 0,00     |
| 01.06.005.002                                                                                                                                                                              | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2                                                                                              | m2  | 177,17      |                    |            | 0,00                    | 177,17        | 7,45                                           | 1.319,92      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.319,92      | 0,00     |
| 01.06.005.003                                                                                                                                                                              | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1                                                                                                     | m2  | 177,17      |                    |            | 0,00                    | 177,17        | 18,33                                          | 3.247,53      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 3.247,53      | 0,00     |
| 01.07                                                                                                                                                                                      | ARQUIBANCADA                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 91.525,62     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 91.525,62     | 0,00     |
| 01.07.001                                                                                                                                                                                  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 14.039,54     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 14.039,54     | 0,00     |
| 01.07.001.001                                                                                                                                                                              | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                       | m3  | 32,20       |                    |            | 0,00                    | 32,20         | 51,60                                          | 1.661,52      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.661,52      | 0,00     |
| 01.07.001.002                                                                                                                                                                              | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                   | m3  | 32,20       |                    |            | 0,00                    | 32,20         | 10,30                                          | 331,66        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 331,66        | 0,00     |
| 01.07.001.003                                                                                                                                                                              | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                    | tkm | 965,90      |                    |            | 0,00                    | 965,90        | 1,06                                           | 1.023,85      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.023,85      | 0,00     |
| 01.07.001.004                                                                                                                                                                              | Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.                                                                                                             | m3  | 63,60       |                    |            | 0,00                    | 63,60         | 163,44                                         | 10.394,78     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 10.394,78     | 0,00     |
| 01.07.001.005                                                                                                                                                                              | Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação                                                                                                                                | m3  | 63,60       |                    |            | 0,00                    | 63,60         | 9,87                                           | 627,73        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 627,73        | 0,00     |
| 01.07.002                                                                                                                                                                                  | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 15.729,70     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 15.729,70     | 0,00     |
| 01.07.002.001                                                                                                                                                                              | Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                     | m3  | 32,20       |                    |            | 0,00                    | 32,20         | 488,50                                         | 15.729,70     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 15.729,70     | 0,00     |
| 01.07.003                                                                                                                                                                                  | ALVENARIA                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 17.027,63     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 17.027,63     | 0,00     |
| 01.07.003.001                                                                                                                                                                              | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev 01_07/2024                                                                             | m2  | 130,40      |                    |            | 0,00                    | 130,40        | 49,00                                          | 6.389,60      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 6.389,60      | 0,00     |
| 01.07.003.002                                                                                                                                                                              | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022                                                              | m2  | 260,80      |                    |            | 0,00                    | 260,80        | 4,41                                           | 1.150,13      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.150,13      | 0,00     |
| 01.07.003.003                                                                                                                                                                              | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm                                                                                              | m2  | 260,80      |                    |            | 0,00                    | 260,80        | 36,38                                          | 9.487,90      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 9.487,90      | 0,00     |
| 01.07.004                                                                                                                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 2.944,04      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.944,04      | 0,00     |
| 01.07.004.001                                                                                                                                                                              | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem                                                                                                | m2  | 63,60       |                    |            | 0,00                    | 63,60         | 46,29                                          | 2.944,04      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.944,04      | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    | CONTRATO Nº: 187/2026       |                         |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |               |                    | Data da medição: 06/07/2026 |                         |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |                             |                         |               |          |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |                             |                         |               | % Medido |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período                  | Acumulado até o Período | Saldo a medir |          |
| 01.07.005                                                                        | <b>GUARDA CORPO</b>                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 13.988,82     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 13.988,82     | 0,00     |
| 01.07.005.001                                                                    | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")                                     | m   | 53,00       |                    |            | 0,00                    | 53,00         | 263,94                           | 13.988,82     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 13.988,82     | 0,00     |
| 01.07.006                                                                        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 5.482,02      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 5.482,02      | 0,00     |
| 01.07.006.001                                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2  | 130,40      |                    |            | 0,00                    | 130,40        | 42,04                            | 5.482,02      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 5.482,02      | 0,00     |
| 01.07.007                                                                        | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 22.313,87     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 22.313,87     | 0,00     |
| 01.07.007.001                                                                    | Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv. 3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)                                                                                 | par | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 3.896,03                         | 3.896,03      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 3.896,03      | 0,00     |
| 01.07.007.002                                                                    | Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada                                                                  | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 3.068,88                         | 6.137,76      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 6.137,76      | 0,00     |
| 01.07.007.003                                                                    | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/estecedor e catraca                                                                                                                                    | par | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 932,89                           | 932,89        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 932,89        | 0,00     |
| 01.07.007.004                                                                    | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura                                                                                                                                             | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 229,19                           | 229,19        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 229,19        | 0,00     |
| 01.07.007.005                                                                    | Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte                                                                                                             | m²  | 600,00      |                    |            | 0,00                    | 600,00        | 18,53                            | 11.118,00     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 11.118,00     | 0,00     |
| 01.08                                                                            | <b>PALCO</b>                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 22.934,99     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 22.934,99     | 0,00     |
| 01.08.001                                                                        | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                       | m3  | 6,40        |                    |            | 0,00                    | 6,40          | 51,60                            | 330,24        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 330,24        | 0,00     |
| 01.08.002                                                                        | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                   | m3  | 6,40        |                    |            | 0,00                    | 6,40          | 10,30                            | 65,92         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 65,92         | 0,00     |
| 01.08.003                                                                        | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                    | tkm | 192,00      |                    |            | 0,00                    | 192,00        | 1,06                             | 203,52        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 203,52        | 0,00     |
| 01.08.004                                                                        | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 05/2021                                                           | m3  | 0,99        |                    |            | 0,00                    | 0,99          | 381,52                           | 377,70        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 377,70        | 0,00     |
| 01.08.005                                                                        | Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                     | m3  | 7,82        |                    |            | 0,00                    | 7,82          | 488,50                           | 3.820,07      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 3.820,07      | 0,00     |
| 01.08.006                                                                        | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                | m3  | 1,42        |                    |            | 0,00                    | 1,42          | 2.264,81                         | 3.216,03      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 3.216,03      | 0,00     |
| 01.08.007                                                                        | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                                       | m2  | 23,70       |                    |            | 0,00                    | 23,70         | 25,26                            | 598,66        | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 598,66        | 0,00     |
| 01.08.008                                                                        | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                                                    | m3  | 44,72       |                    |            | 0,00                    | 44,72         | 162,80                           | 7.280,42      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 7.280,42      | 0,00     |
| 01.08.009                                                                        | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                        | m2  | 55,91       |                    |            | 0,00                    | 55,91         | 51,02                            | 2.852,53      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.852,53      | 0,00     |
| 01.08.010                                                                        | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2  | 73,21       |                    |            | 0,00                    | 73,21         | 42,04                            | 3.077,75      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 3.077,75      | 0,00     |
| 01.08.011                                                                        | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria                                                                                                                          | m   | 10,49       |                    |            | 0,00                    | 10,49         | 106,02                           | 1.112,15      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.112,15      | 0,00     |
| 01.09                                                                            | <b>AREA EXTERNA</b>                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 42.280,40     | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 42.280,40     | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO                             |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                             | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                           | Valores (R\$) |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 01.09.001                                                                                                                                                                                  | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 29.697,86     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 29.697,86     | 0,00     |
| 01.09.001.001                                                                                                                                                                              | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3                  | m   | 35,38       |                    |            | 0,00                    | 35,38         | 40,36                                          | 1.427,94      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.427,94      | 0,00     |
| 01.09.001.002                                                                                                                                                                              | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3  | 2,80        |                    |            | 0,00                    | 2,80          | 488,50                                         | 1.367,80      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.367,80      | 0,00     |
| 01.09.001.003                                                                                                                                                                              | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | m3  | 2,30        |                    |            | 0,00                    | 2,30          | 51,60                                          | 118,68        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 118,68        | 0,00     |
| 01.09.001.004                                                                                                                                                                              | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                  | m2  | 6,80        |                    |            | 0,00                    | 6,80          | 49,74                                          | 338,23        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 338,23        | 0,00     |
| 01.09.001.005                                                                                                                                                                              | Pintura de meio fio (calação)                                                                                                                                          | m   | 8,84        |                    |            | 0,00                    | 8,84          | 3,87                                           | 34,21         | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 34,21         | 0,00     |
| 01.09.001.006                                                                                                                                                                              | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio                                                                                                                      | m2  | 67,39       |                    |            | 0,00                    | 67,39         | 29,43                                          | 1.983,29      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.983,29      | 0,00     |
| 01.09.001.007                                                                                                                                                                              | Lona plástica preta                                                                                                                                                    | m2  | 424,11      |                    |            | 0,00                    | 424,11        | 5,66                                           | 2.400,46      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.400,46      | 0,00     |
| 01.09.001.008                                                                                                                                                                              | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena                                                                                                              | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 64,86                                          | 389,16        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 389,16        | 0,00     |
| 01.09.001.009                                                                                                                                                                              | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                      | m2  | 424,11      |                    |            | 0,00                    | 424,11        | 51,02                                          | 21.638,09     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 21.638,09     | 0,00     |
| 01.09.002                                                                                                                                                                                  | ACESSIBILIDADE                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 12.582,54     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 12.582,54     | 0,00     |
| 01.09.002.001                                                                                                                                                                              | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                      | m2  | 57,50       |                    |            | 0,00                    | 57,50         | 51,02                                          | 2.933,65      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.933,65      | 0,00     |
| 01.09.002.002                                                                                                                                                                              | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | m3  | 7,12        |                    |            | 0,00                    | 7,12          | 51,60                                          | 367,39        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 367,39        | 0,00     |
| 01.09.002.003                                                                                                                                                                              | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3  | 19,00       |                    |            | 0,00                    | 19,00         | 488,50                                         | 9.281,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 9.281,50      | 0,00     |
| 01.10                                                                                                                                                                                      | VESTIÁRIOS                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 385.383,74    | 0,00               | 23.059,06  | 23.059,06                   | 362.324,68    | 0,21     |
| 01.10.001                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 551,81        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 551,81        | 0,00     |
| 01.10.001.001                                                                                                                                                                              | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                               | m2  | 67,13       |                    |            | 0,00                    | 67,13         | 8,22                                           | 551,81        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 551,81        | 0,00     |
| 01.10.002                                                                                                                                                                                  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 2.980,72      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.980,72      | 0,00     |
| 01.10.002.001                                                                                                                                                                              | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                   | m3  | 31,80       |                    |            | 0,00                    | 31,80         | 51,60                                          | 1.640,88      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.640,88      | 0,00     |
| 01.10.002.002                                                                                                                                                                              | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                               | m3  | 31,80       |                    |            | 0,00                    | 31,80         | 10,30                                          | 327,54        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 327,54        | 0,00     |
| 01.10.002.003                                                                                                                                                                              | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                | tkm | 955,00      |                    |            | 0,00                    | 955,00        | 1,06                                           | 1.012,30      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.012,30      | 0,00     |
| 01.10.003                                                                                                                                                                                  | FUNDAÇÃO                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 30.155,51     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 30.155,51     | 0,00     |
| 01.10.003.001                                                                                                                                                                              | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte | m3  | 20,50       |                    |            | 0,00                    | 20,50         | 488,50                                         | 10.014,25     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 10.014,25     | 0,00     |
| 01.10.003.002                                                                                                                                                                              | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af. 05/2021                       | m3  | 3,66        |                    |            | 0,00                    | 3,66          | 381,52                                         | 1.396,36      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.396,36      | 0,00     |
| 01.10.003.003                                                                                                                                                                              | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                            | m3  | 5,65        |                    |            | 0,00                    | 5,65          | 2.264,81                                       | 12.796,18     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 12.796,18     | 0,00     |
| 01.10.003.004                                                                                                                                                                              | Impermeabilização de alçerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                    | m2  | 62,13       |                    |            | 0,00                    | 62,13         | 25,26                                          | 1.569,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.569,40      | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO<br>B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    | CONTRATO Nº: 187/2026<br>Data da medição: 06/07/2026 |                         |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                           | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                                                 | Valores (R\$)    |                    |                                                      | Acumulado até o Período | Saldo a medir    | % Medido    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                                      | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período                                           |                         |                  |             |
| 01.10.003.005                                                                                                                                                                              | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                              | m3  | 26,90       |                    |            | 0,00                    | 26,90         | 162,80                                                               | 4.379,32         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 4.379,32         | 0,00        |
| 01.10.004                                                                                                                                                                                  | <b>SUPER- ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | <b>22.263,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>22.263,08</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.004.001                                                                                                                                                                              | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                          | m3  | 9,83        |                    |            | 0,00                    | 9,83          | 2.264,81                                                             | 22.263,08        | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 22.263,08        | 0,00        |
| 01.10.005                                                                                                                                                                                  | <b>LAJE TRELIÇADA</b>                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | <b>18.251,21</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>18.251,21</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.005.001                                                                                                                                                                              | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco ceramico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                 | M2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 213,51                                                               | 16.668,73        | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 16.668,73        | 0,00        |
| 01.10.005.002                                                                                                                                                                              | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                    | m2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 20,27                                                                | 1.582,48         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 1.582,48         | 0,00        |
| 01.10.006                                                                                                                                                                                  | <b>ELEVAÇÃO</b>                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | <b>19.275,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>19.275,26</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.006.001                                                                                                                                                                              | Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm                                                                                                                                        | m2  | 8,70        |                    |            | 0,00                    | 8,70          | 183,94                                                               | 1.600,28         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 1.600,28         | 0,00        |
| 01.10.006.002                                                                                                                                                                              | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15" cm, af. 03/2024                                                                                                                 | m   | 28,50       |                    |            | 0,00                    | 28,50         | 58,20                                                                | 1.658,70         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 1.658,70         | 0,00        |
| 01.10.006.003                                                                                                                                                                              | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                                 | m2  | 322,00      |                    |            | 0,00                    | 322,00        | 49,74                                                                | 16.016,28        | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 16.016,28        | 0,00        |
| 01.10.007                                                                                                                                                                                  | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | <b>10.530,77</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>10.530,77</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.007.001                                                                                                                                                                              | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, af. 10/2025 | m2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 18,54                                                                | 1.447,42         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 1.447,42         | 0,00        |
| 01.10.007.002                                                                                                                                                                              | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev.02                                                                                                 | m2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 49,17                                                                | 3.838,70         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 3.838,70         | 0,00        |
| 01.10.007.003                                                                                                                                                                              | Ruífo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af. 07/2019                                                                                | m   | 42,69       |                    |            | 0,00                    | 42,69         | 49,66                                                                | 2.119,99         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 2.119,99         | 0,00        |
| 01.10.007.004                                                                                                                                                                              | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 06/2022                                                             | m   | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 26,86                                                                | 376,04           | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 376,04           | 0,00        |
| 01.10.007.005                                                                                                                                                                              | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m                                                                                      | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 225,62                                                               | 676,86           | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 676,86           | 0,00        |
| 01.10.007.006                                                                                                                                                                              | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                                            | m   | 19,24       |                    |            | 0,00                    | 19,24         | 107,68                                                               | 2.071,76         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 2.071,76         | 0,00        |
| 01.10.008                                                                                                                                                                                  | <b>REVESTIMENTO DE TETO</b>                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | <b>3.416,55</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>3.416,55</b>  | <b>0,00</b> |
| 01.10.008.001                                                                                                                                                                              | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af. 10/2022                                     | m2  | 77,95       |                    |            | 0,00                    | 77,95         | 9,88                                                                 | 770,15           | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 770,15           | 0,00        |
| 01.10.008.002                                                                                                                                                                              | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                         | m2  | 77,95       |                    |            | 0,00                    | 77,95         | 33,95                                                                | 2.646,40         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 2.646,40         | 0,00        |
| 01.10.009                                                                                                                                                                                  | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA</b>                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | <b>42.636,21</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>42.636,21</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.009.001                                                                                                                                                                              | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                 | m2  | 458,50      |                    |            | 0,00                    | 458,50        | 6,25                                                                 | 2.865,63         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 2.865,63         | 0,00        |
| 01.10.009.002                                                                                                                                                                              | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                       | m2  | 326,72      |                    |            | 0,00                    | 326,72        | 30,07                                                                | 9.824,47         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 9.824,47         | 0,00        |
| 01.10.009.003                                                                                                                                                                              | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                        | m2  | 131,80      |                    |            | 0,00                    | 131,80        | 33,73                                                                | 4.445,61         | 0,00               | 0,00                                                 | 0,00                    | 4.445,61         | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO<br>B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026<br>Data da medição: 06/07/2026 |           |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                                                 | Valores (R\$) |                    |            |                                                      | % Medido  |               |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                                      | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período                              |           | Saldo a medir |
| 01.10.009.004                                                                                                                                                                              | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                           | m2  | 326,72      |                    |            | 0,00                    | 326,72        | 78,05                                                                | 25.500,50     | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 25.500,50 | 0,00          |
| 01.10.010                                                                                                                                                                                  | REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 3.441,21      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.441,21  | 0,00          |
| 01.10.010.001                                                                                                                                                                              | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023                                                                                                                       | m2  | 13,75       |                    |            | 0,00                    | 13,75         | 250,27                                                               | 3.441,21      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.441,21  | 0,00          |
| 01.10.011                                                                                                                                                                                  | PISO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 7.722,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 7.722,60  | 0,00          |
| 01.10.011.001                                                                                                                                                                              | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021                                                                                  | m2  | 61,00       |                    |            | 0,00                    | 61,00         | 43,88                                                                | 2.676,68      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 2.676,68  | 0,00          |
| 01.10.011.002                                                                                                                                                                              | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                                         | m2  | 61,00       |                    |            | 0,00                    | 61,00         | 24,83                                                                | 1.514,63      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.514,63  | 0,00          |
| 01.10.011.003                                                                                                                                                                              | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                            | m2  | 61,00       |                    |            | 0,00                    | 61,00         | 57,89                                                                | 3.531,29      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.531,29  | 0,00          |
| 01.10.012                                                                                                                                                                                  | SOLEIRA E PEITORIL                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 1.484,94      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.484,94  | 0,00          |
| 01.10.012.001                                                                                                                                                                              | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm                                                                                                                                                                                                    | m   | 4,20        |                    |            | 0,00                    | 4,20          | 84,74                                                                | 355,91        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 355,91    | 0,00          |
| 01.10.012.002                                                                                                                                                                              | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                                                                                                              | m   | 9,40        |                    |            | 0,00                    | 9,40          | 120,11                                                               | 1.129,03      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.129,03  | 0,00          |
| 01.10.013                                                                                                                                                                                  | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 8.572,27      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 8.572,27  | 0,00          |
| 01.10.013.001                                                                                                                                                                              | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                         | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 1.614,95                                                             | 4.844,85      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 4.844,85  | 0,00          |
| 01.10.013.002                                                                                                                                                                              | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                         | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.863,71                                                             | 3.727,42      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.727,42  | 0,00          |
| 01.10.014                                                                                                                                                                                  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 9.864,42      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 9.864,42  | 0,00          |
| 01.10.014.001                                                                                                                                                                              | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                               | m2  | 13,25       |                    |            | 0,00                    | 13,25         | 299,31                                                               | 3.965,86      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 3.965,86  | 0,00          |
| 01.10.014.002                                                                                                                                                                              | Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e | m2  | 6,75        |                    |            | 0,00                    | 6,75          | 670,40                                                               | 4.525,20      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 4.525,20  | 0,00          |
| 01.10.014.003                                                                                                                                                                              | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 6,75        |                    |            | 0,00                    | 6,75          | 203,46                                                               | 1.373,36      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.373,36  | 0,00          |
| 01.10.015                                                                                                                                                                                  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                                                      | 4.259,48      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 4.259,48  | 0,00          |
| 01.10.015.001                                                                                                                                                                              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                                                                                                                | un  | 18,00       |                    |            | 0,00                    | 18,00         | 68,75                                                                | 1.237,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 1.237,50  | 0,00          |
| 01.10.015.002                                                                                                                                                                              | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                                                                                                               | pt  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 94,29                                                                | 565,74        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 565,74    | 0,00          |
| 01.10.015.003                                                                                                                                                                              | Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar                                                                                                                               | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 35,57                                                                | 213,42        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 213,42    | 0,00          |
| 01.10.015.004                                                                                                                                                                              | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco                                                                                                                                                                                 | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 41,92                                                                | 251,52        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 251,52    | 0,00          |
| 01.10.015.005                                                                                                                                                                              | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm                                                                                                                                                                                  | m   | 25,00       |                    |            | 0,00                    | 25,00         | 21,22                                                                | 530,50        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 530,50    | 0,00          |
| 01.10.015.006                                                                                                                                                                              | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 34,04                                                                | 680,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 680,80    | 0,00          |
| 01.10.015.007                                                                                                                                                                              | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa                                                                                                                                           | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 260,00                                                               | 780,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                 | 780,00    | 0,00          |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO                             |                  |                    | CONTRATO Nº: 187/2026       |                         |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    | Data da medição: 06/07/2026 |                         |                  |             |
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                           | Valores (R\$)    |                    |                             |                         |                  | % Medido    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período                  | Acumulado até o Período | Saldo a medir    |             |
| <b>01.10.016</b>                                                                                                                                                                           | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                                | <b>4.100,30</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>4.100,30</b>  | <b>0,00</b> |
| 01.10.016.001                                                                                                                                                                              | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm                                                                                                                                               | un  | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 109,11                                         | 1.527,54         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.527,54         | 0,00        |
| 01.10.016.002                                                                                                                                                                              | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021                                                                                     | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 76,32                                          | 76,32            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 76,32            | 0,00        |
| 01.10.016.003                                                                                                                                                                              | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                                                                   | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 156,99                                         | 941,94           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 941,94           | 0,00        |
| 01.10.016.004                                                                                                                                                                              | Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022                                                                                                | m   | 45,00       |                    |            | 0,00                    | 45,00         | 9,30                                           | 418,50           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 418,50           | 0,00        |
| 01.10.016.005                                                                                                                                                                              | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af. 06/2022                                                                                                | m   | 15,00       |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 16,36                                          | 245,40           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 245,40           | 0,00        |
| 01.10.016.006                                                                                                                                                                              | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af. 06/2021                                                                                                                                | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 445,30                                         | 890,60           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 890,60           | 0,00        |
| <b>01.10.017</b>                                                                                                                                                                           | <b>APARELHOS HIDRO-SANITARIOS</b>                                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                                | <b>14.385,98</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>14.385,98</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.017.001                                                                                                                                                                              | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares                                          | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 226,47                                         | 452,94           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 452,94           | 0,00        |
| 01.10.017.002                                                                                                                                                                              | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                                                        | m2  | 2,40        |                    |            | 0,00                    | 2,40          | 518,03                                         | 1.243,27         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.243,27         | 0,00        |
| 01.10.017.003                                                                                                                                                                              | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02                                                                                                                   | m2  | 0,96        |                    |            | 0,00                    | 0,96          | 664,44                                         | 637,86           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 637,86           | 0,00        |
| 01.10.017.004                                                                                                                                                                              | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado                                                                                          | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 438,95                                         | 2.633,70         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.633,70         | 0,00        |
| 01.10.017.005                                                                                                                                                                              | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar                                                                                                                                                     | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 30,29                                          | 181,74           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 181,74           | 0,00        |
| 01.10.017.006                                                                                                                                                                              | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares                                                     | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.293,24                                       | 2.586,48         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.586,48         | 0,00        |
| 01.10.017.007                                                                                                                                                                              | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af. 01/2020                                                                                                                 | un  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 430,34                                         | 1.721,36         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.721,36         | 0,00        |
| 01.10.017.008                                                                                                                                                                              | Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af. 01/2020                                                                             | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 673,79                                         | 1.347,58         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.347,58         | 0,00        |
| 01.10.017.009                                                                                                                                                                              | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar                                                                                                                                     | un  | 7,00        |                    |            | 0,00                    | 7,00          | 6,62                                           | 46,34            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 46,34            | 0,00        |
| 01.10.017.010                                                                                                                                                                              | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular                                                                                                                                         | un  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 22,09                                          | 110,45           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 110,45           | 0,00        |
| 01.10.017.011                                                                                                                                                                              | Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af. 01/2020                                                                                                  | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 657,01                                         | 1.314,02         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.314,02         | 0,00        |
| 01.10.017.012                                                                                                                                                                              | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 136,46                                         | 272,92           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 272,92           | 0,00        |
| 01.10.017.013                                                                                                                                                                              | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"                                                                                                      | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 724,35                                         | 1.448,70         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 1.448,70         | 0,00        |
| 01.10.017.014                                                                                                                                                                              | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc                                                                                                                           | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 64,77                                          | 388,62           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 388,62           | 0,00        |
| <b>01.10.018</b>                                                                                                                                                                           | <b>PINTURA DE TETO E PAREDE</b>                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                                | <b>11.201,36</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>             | <b>11.201,36</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.018.001                                                                                                                                                                              | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2  | 66,65       |                    |            | 0,00                    | 66,65         | 39,92                                          | 2.660,67         | 0,00               | 0,00                        | 0,00                    | 2.660,67         | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS<br>Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME<br>Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO                             |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
| Item                                                                                                                                                                                       | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)                           | Valores (R\$) |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                                | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 01.10.018.002                                                                                                                                                                              | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2  | 185,55      |                    |            | 0,00                    | 185,55        | 42,04                                          | 7.800,52      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 7.800,52      | 0,00     |
| 01.10.018.003                                                                                                                                                                              | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte                                                         | m2  | 14,30       |                    |            | 0,00                    | 14,30         | 51,76                                          | 740,17        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 740,17        | 0,00     |
| 01.10.019                                                                                                                                                                                  | MARCO INAUGURAL                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 1.980,49      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.980,49      | 0,00     |
| 01.10.019.001                                                                                                                                                                              | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                                                                                                     | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 1.980,49                                       | 1.980,49      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.980,49      | 0,00     |
| 01.10.020                                                                                                                                                                                  | SERVIÇOS FINAIS                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 4.179,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 4.179,90      | 0,00     |
| 01.10.020.001                                                                                                                                                                              | Limpeza geral                                                                                                                                                                                              | m2  | 1.809,48    |                    |            | 0,00                    | 1.809,48      | 2,31                                           | 4.179,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 4.179,90      | 0,00     |
| 01.10.021                                                                                                                                                                                  | INSTALAÇÕES ELETRICAS                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 164.129,67    | 0,00               | 23.059,06  | 23.059,06                   | 141.070,61    | 4,49     |
| 01.10.021.001                                                                                                                                                                              | PADRÃO DE ENTRADA                                                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 4.031,19      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 4.031,19      | 0,00     |
| 01.10.021.001.001                                                                                                                                                                          | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril                                                                                                                                           | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 461,77                                         | 461,77        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 461,77        | 0,00     |
| 01.10.021.001.002                                                                                                                                                                          | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                                                                                         | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 497,14                                         | 497,14        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 497,14        | 0,00     |
| 01.10.021.001.003                                                                                                                                                                          | Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af_12/2025                                                                                                                  | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 140,30                                         | 140,30        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 140,30        | 0,00     |
| 01.10.021.001.004                                                                                                                                                                          | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 25mm², 1kv / 90° C                                                                                                                                                      | m   | 50,00       |                    |            | 0,00                    | 50,00         | 31,76                                          | 1.588,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.588,00      | 0,00     |
| 01.10.021.001.005                                                                                                                                                                          | Poste auxiliar p/entrada energia, trifásico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo                                                                                                                  | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 461,17                                         | 461,17        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 461,17        | 0,00     |
| 01.10.021.001.006                                                                                                                                                                          | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                                                                                       | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 17,22                                          | 17,22         | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 17,22         | 0,00     |
| 01.10.021.001.007                                                                                                                                                                          | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                                                                                  | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 123,02                                         | 123,02        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 123,02        | 0,00     |
| 01.10.021.001.008                                                                                                                                                                          | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")                                                                                                                                                    | m   | 25,00       |                    |            | 0,00                    | 25,00         | 22,60                                          | 565,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 565,00        | 0,00     |
| 01.10.021.001.009                                                                                                                                                                          | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")                                                                                                                                          | un  | 10,00       |                    |            | 0,00                    | 10,00         | 5,76                                           | 57,60         | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 57,60         | 0,00     |
| 01.10.021.001.010                                                                                                                                                                          | Cabeçote de alumínio de 1 1/2"                                                                                                                                                                             | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 13,59                                          | 13,59         | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 13,59         | 0,00     |
| 01.10.021.001.011                                                                                                                                                                          | Curva de 90° de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" Rev. 01 - 10/2022                                                                                                                                        | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 35,46                                          | 106,38        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 106,38        | 0,00     |
| 01.10.021.002                                                                                                                                                                              | REFORMA AREA EXISTENTE                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                                | 55.054,92     | 0,00               | 23.059,06  | 23.059,06                   | 31.995,86     | 31,43    |
| 01.10.021.002.001                                                                                                                                                                          | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                                               | pt  | 8,00        |                    | 4,00       | 4,00                    | 4,00          | 187,84                                         | 1.502,72      | 0,00               | 751,36     | 751,36                      | 751,36        | 50,00    |
| 01.10.021.002.002                                                                                                                                                                          | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                                     | pt  | 4,00        |                    | 2,00       | 2,00                    | 2,00          | 190,71                                         | 762,84        | 0,00               | 381,42     | 381,42                      | 381,42        | 50,00    |
| 01.10.021.002.003                                                                                                                                                                          | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                                                   | pt  | 2,00        |                    | 1,00       | 1,00                    | 1,00          | 192,55                                         | 385,10        | 0,00               | 192,55     | 192,55                      | 192,55        | 50,00    |
| 01.10.021.002.004                                                                                                                                                                          | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento                                   | pt  | 35,00       |                    | 17,00      | 17,00                   | 18,00         | 209,62                                         | 7.336,70      | 0,00               | 3.563,54   | 3.563,54                    | 3.773,16      | 48,57    |
| 01.10.021.002.005                                                                                                                                                                          | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                                                   | un  | 130,00      |                    | 65,00      | 65,00                   | 65,00         | 259,88                                         | 33.784,40     | 0,00               | 16.892,20  | 16.892,20                   | 16.892,20     | 50,00    |
| 01.10.021.002.006                                                                                                                                                                          | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023                                                                                            | un  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 38,77                                          | 193,85        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 193,85        | 0,00     |
| 01.10.021.002.007                                                                                                                                                                          | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024                                                                               | un  | 10,00       |                    |            | 0,00                    | 10,00         | 96,06                                          | 960,60        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 960,60        | 0,00     |
| 01.10.021.002.008                                                                                                                                                                          | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                                                            | un  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 22,71                                          | 113,55        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 113,55        | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                   |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                   |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                   |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                   |                    |             |                             |                   |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                    | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)     |                    |             |                             |                   | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                               |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir     |             |
| 01.10.021.002.009                                                                | Luminária para uma lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01                                                                                                      | un  | 38,00       |                    |            | 0,00                    | 38,00         | 61,65                            | 2.342,70          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.342,70          | 0,00        |
| 01.10.021.002.010                                                                | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt                                                                                                                     | un  | 48,00       |                    |            | 0,00                    | 48,00         | 95,71                            | 4.594,08          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.594,08          | 0,00        |
| 01.10.021.002.011                                                                | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar                                                                                    | un  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 71,63                            | 286,52            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 286,52            | 0,00        |
| 01.10.021.002.012                                                                | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024                                                                       | un  | 15,00       |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 14,81                            | 222,15            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 222,15            | 0,00        |
| 01.10.021.002.013                                                                | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                                            | un  | 3,00        |                    | 1,00       | 1,00                    | 2,00          | 10,74                            | 32,22             | 0,00               | 10,74       | 10,74                       | 21,48             | 33,33       |
| 01.10.021.002.014                                                                | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                                             | un  | 12,00       |                    | 6,00       | 6,00                    | 6,00          | 4,36                             | 52,32             | 0,00               | 26,16       | 26,16                       | 26,16             | 50,00       |
| 01.10.021.002.015                                                                | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                                                       | m   | 30,00       |                    | 15,00      | 15,00                   | 15,00         | 20,05                            | 601,50            | 0,00               | 300,75      | 300,75                      | 300,75            | 50,00       |
| 01.10.021.002.016                                                                | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                                                | un  | 4,00        |                    | 2,00       | 2,00                    | 2,00          | 7,68                             | 30,72             | 0,00               | 15,36       | 15,36                       | 15,36             | 50,00       |
| 01.10.021.002.017                                                                | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                                                 | un  | 15,00       |                    | 7,00       | 7,00                    | 8,00          | 2,99                             | 44,85             | 0,00               | 20,93       | 20,93                       | 23,92             | 46,67       |
| 01.10.021.002.018                                                                | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                                                           | m   | 30,00       |                    | 15,00      | 15,00                   | 15,00         | 15,99                            | 479,70            | 0,00               | 239,85      | 239,85                      | 239,85            | 50,00       |
| 01.10.021.002.019                                                                | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023                                     | m   | 30,00       |                    | 15,00      | 15,00                   | 15,00         | 15,03                            | 450,90            | 0,00               | 225,45      | 225,45                      | 225,45            | 50,00       |
| 01.10.021.002.020                                                                | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023                                       | m   | 50,00       |                    | 25,00      | 25,00                   | 25,00         | 17,55                            | 877,50            | 0,00               | 438,75      | 438,75                      | 438,75            | 50,00       |
| 01.10.021.003                                                                    | <b>AMPLIAÇÃO SALAS, BANHEIRO, VESTIÁRIO E QUADRA</b>                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>100.796,87</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>100.796,87</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.021.003.001                                                                | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                                                  | pt  | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 187,84                           | 3.756,80          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.756,80          | 0,00        |
| 01.10.021.003.002                                                                | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                        | pt  | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 190,71                           | 2.669,94          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.669,94          | 0,00        |
| 01.10.021.003.003                                                                | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento      | pt  | 78,00       |                    |            | 0,00                    | 78,00         | 209,62                           | 16.350,36         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 16.350,36         | 0,00        |
| 01.10.021.003.004                                                                | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                                                      | un  | 157,00      |                    |            | 0,00                    | 157,00        | 259,88                           | 40.801,16         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 40.801,16         | 0,00        |
| 01.10.021.003.005                                                                | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024                                                  | un  | 13,00       |                    |            | 0,00                    | 13,00         | 96,06                            | 1.248,78          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.248,78          | 0,00        |
| 01.10.021.003.006                                                                | Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/127v, c/ base móvel                                                                                                               | un  | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 22,71                            | 181,68            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 181,68            | 0,00        |
| 01.10.021.003.007                                                                | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar                                                                                                                | un  | 36,00       |                    |            | 0,00                    | 36,00         | 62,40                            | 2.246,40          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.246,40          | 0,00        |
| 01.10.021.003.008                                                                | Luminária para uma lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01                                                                                                      | un  | 69,00       |                    |            | 0,00                    | 69,00         | 61,65                            | 4.253,85          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.253,85          | 0,00        |
| 01.10.021.003.009                                                                | Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt                                                                                                                     | un  | 24,00       |                    |            | 0,00                    | 24,00         | 95,71                            | 2.297,04          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.297,04          | 0,00        |
| 01.10.021.003.010                                                                | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_09/2024                                                                       | un  | 15,00       |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 14,81                            | 222,15            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 222,15            | 0,00        |
| 01.10.021.003.011                                                                | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023                                       | m   | 50,00       |                    |            | 0,00                    | 50,00         | 17,55                            | 877,50            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 877,50            | 0,00        |
| 01.10.021.003.012                                                                | Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 957,16                           | 957,16            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 957,16            | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                 |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                 |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                 |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                 |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                 |                    |             |                             |                 |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                   | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)   |                    |             |                             |                 | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                              |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado      | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir   |             |
| 01.10.021.003.013                                                                | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 197,70                           | 197,70          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 197,70          | 0,00        |
| 01.10.021.003.014                                                                | Luminária high bay led DC 100w, 150° (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLLED-DC-150-100-50-3C, da Clight ou similar                  | un  | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 559,19                           | 11.183,80       | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 11.183,80       | 0,00        |
| 01.10.021.003.015                                                                | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/750v / 70°C                                                                                                                  | m   | 300,00      |                    |            | 0,00                    | 300,00        | 8,83                             | 2.649,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.649,00        | 0,00        |
| 01.10.021.003.016                                                                | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C                                                                                                       | m   | 200,00      |                    |            | 0,00                    | 200,00        | 11,22                            | 2.244,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.244,00        | 0,00        |
| 01.10.021.003.017                                                                | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C                                                                                                                | m   | 140,00      |                    |            | 0,00                    | 140,00        | 15,60                            | 2.184,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.184,00        | 0,00        |
| 01.10.021.003.018                                                                | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C                                                                                                                | m   | 250,00      |                    |            | 0,00                    | 250,00        | 21,10                            | 5.275,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 5.275,00        | 0,00        |
| 01.10.021.003.019                                                                | Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento                                       | pt  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 240,11                           | 1.200,55        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.200,55        | 0,00        |
| 01.10.021.004                                                                    | <b>QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO 1</b>                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>1.539,42</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.539,42</b> | <b>0,00</b> |
| 01.10.021.004.001                                                                | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.                          | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 17,07                            | 34,14           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 34,14           | 0,00        |
| 01.10.021.004.002                                                                | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                  | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 48,98                            | 48,98           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 48,98           | 0,00        |
| 01.10.021.004.003                                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 10,90                            | 32,70           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 32,70           | 0,00        |
| 01.10.021.004.004                                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 11,70                            | 11,70           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 11,70           | 0,00        |
| 01.10.021.004.005                                                                | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                  | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 52,11                            | 52,11           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 52,11           | 0,00        |
| 01.10.021.004.006                                                                | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                 | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 83,14                            | 83,14           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 83,14           | 0,00        |
| 01.10.021.004.007                                                                | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                                                                    | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 152,34                           | 152,34          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 152,34          | 0,00        |
| 01.10.021.004.008                                                                | Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA                                                                                           | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 497,14                           | 497,14          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 497,14          | 0,00        |
| 01.10.021.004.009                                                                | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                                               | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 486,93                           | 486,93          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 486,93          | 0,00        |
| 01.10.021.004.010                                                                | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                                                         | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 17,22                            | 17,22           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 17,22           | 0,00        |
| 01.10.021.004.011                                                                | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                                                    | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 123,02                           | 123,02          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 123,02          | 0,00        |
| 01.10.021.005                                                                    | <b>QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO 2</b>                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>884,10</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>884,10</b>   | <b>0,00</b> |
| 01.10.021.005.001                                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 10,90                            | 21,80           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 21,80           | 0,00        |
| 01.10.021.005.002                                                                | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 11,70                            | 11,70           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 11,70           | 0,00        |
| 01.10.021.005.003                                                                | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores                                 | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 405,68                           | 405,68          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 405,68          | 0,00        |
| 01.10.021.005.004                                                                | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                                                                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 152,34                           | 304,68          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 304,68          | 0,00        |
| 01.10.021.005.005                                                                | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                                                         | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 17,22                            | 17,22           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 17,22           | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                      |     |             |                    |               |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                     |                    |                  | CONTRATO Nº: 187/2026       |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                      |     |             |                    |               |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                     |                    |                  | Data da medição: 06/07/2026 |                     |              |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                      |     |             |                    |               |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                     |                    |                  |                             |                     |              |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                           | Und | Quantidades |                    |               |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)       |                    |                  |                             |                     | % Medido     |
|                                                                                  |                                                                                                                                                      |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período    | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado          | Acumulado Anterior | Do Período       | Acumulado até o Período     | Saldo a medir       |              |
| 01.10.021.005.006                                                                | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                            | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 123,02                           | 123,02              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 123,02              | 0,00         |
| 01.10.021.006                                                                    | <b>QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO 3</b>                                                                                                                |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>602,38</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>602,38</b>       | <b>0,00</b>  |
| 01.10.021.006.001                                                                | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                       | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 239,83                           | 239,83              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 239,83              | 0,00         |
| 01.10.021.006.002                                                                | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                                                  | un  | 5,00        |                    |               | 0,00                    | 5,00          | 17,06                            | 85,30               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 85,30               | 0,00         |
| 01.10.021.006.003                                                                | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.  | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 17,07                            | 17,07               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 17,07               | 0,00         |
| 01.10.021.006.004                                                                | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un  | 2,00        |                    |               | 0,00                    | 2,00          | 18,40                            | 36,80               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 36,80               | 0,00         |
| 01.10.021.006.005                                                                | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                                 | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 17,22                            | 17,22               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 17,22               | 0,00         |
| 01.10.021.006.006                                                                | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                            | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 123,02                           | 123,02              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 123,02              | 0,00         |
| 01.10.021.006.007                                                                | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                         | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 83,14                            | 83,14               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 83,14               | 0,00         |
| 01.10.021.007                                                                    | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4</b>                                                                                                                      |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>1.220,79</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1.220,79</b>     | <b>0,00</b>  |
| 01.10.021.007.001                                                                | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores                       | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 511,76                           | 511,76              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 511,76              | 0,00         |
| 01.10.021.007.002                                                                | Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA                                                            | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 152,34                           | 152,34              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 152,34              | 0,00         |
| 01.10.021.007.003                                                                | Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.  | un  | 2,00        |                    |               | 0,00                    | 2,00          | 17,07                            | 34,14               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 34,14               | 0,00         |
| 01.10.021.007.004                                                                | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA                                                  | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 17,06                            | 17,06               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 17,06               | 0,00         |
| 01.10.021.007.005                                                                | Disjuntor termomagnético bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA                                                    | un  | 5,00        |                    |               | 0,00                    | 5,00          | 73,05                            | 365,25              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 365,25              | 0,00         |
| 01.10.021.007.006                                                                | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa                                                                 | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 17,22                            | 17,22               | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 17,22               | 0,00         |
| 01.10.021.007.007                                                                | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector                                                                            | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 123,02                           | 123,02              | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 123,02              | 0,00         |
| 2                                                                                | <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS</b>                                                                     |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>1.601.419,79</b> | <b>0,00</b>        | <b>88.521,29</b> | <b>88.521,29</b>            | <b>1.512.898,50</b> | <b>7,83</b>  |
| 02.01                                                                            | <b>REFORMA</b>                                                                                                                                       |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>346.998,49</b>   | <b>0,00</b>        | <b>84.892,37</b> | <b>84.892,37</b>            | <b>262.106,12</b>   | <b>20,43</b> |
| 02.01.001                                                                        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                         |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>8.987,22</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>8.987,22</b>     | <b>0,00</b>  |
| 02.01.001.001                                                                    | Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura                                                                             | m   | 54,00       |                    |               | 0,00                    | 54,00         | 166,43                           | 8.987,22            | 0,00               | 0,00             | 0,00                        | 8.987,22            | 0,00         |
| 02.01.002                                                                        | <b>DEMOLIÇÃO</b>                                                                                                                                     |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>20.017,72</b>    | <b>0,00</b>        | <b>11.453,14</b> | <b>11.453,14</b>            | <b>8.564,58</b>     | <b>87,80</b> |
| 02.01.002.001                                                                    | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023                                                  | m2  | 469,00      |                    | <b>469,00</b> | 469,00                  | 0,00          | 1,78                             | 834,82              | 0,00               | 834,82           | 834,82                      | 0,00                | 100,00       |
| 02.01.002.002                                                                    | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                         | m3  | 25,65       |                    | <b>25,65</b>  | 25,65                   | 0,00          | 28,96                            | 742,82              | 0,00               | 742,82           | 742,82                      | 0,00                | 100,00       |
| 02.01.002.003                                                                    | Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02                                                                                                         | m2  | 0,50        |                    | <b>0,50</b>   | 0,50                    | 0,00          | 12,84                            | 6,42                | 0,00               | 6,42             | 6,42                        | 0,00                | 100,00       |
| 02.01.002.004                                                                    | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente                                                                                                  | m2  | 36,50       |                    | <b>36,50</b>  | 36,50                   | 0,00          | 15,45                            | 563,92              | 0,00               | 563,93           | 563,93                      | -0,01               | 100,00       |
| 02.01.002.005                                                                    | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01                                                                                 | m2  | 97,00       |                    | <b>97,00</b>  | 97,00                   | 0,00          | 25,13                            | 2.437,61            | 0,00               | 2.437,61         | 2.437,61                    | 0,00                | 100,00       |
| 02.01.002.006                                                                    | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)                                                                                  | un  | 10,00       |                    | <b>10,00</b>  | 10,00                   | 0,00          | 19,22                            | 192,20              | 0,00               | 192,20           | 192,20                      | 0,00                | 100,00       |
| 02.01.002.007                                                                    | Remoção de bancada de granito (ou marmore)                                                                                                           | m2  | 8,90        |                    | <b>8,90</b>   | 8,90                    | 0,00          | 20,37                            | 181,29              | 0,00               | 181,29           | 181,29                      | 0,00                | 100,00       |
| 02.01.002.008                                                                    | Remoção de vaso sanitário                                                                                                                            | un  | 6,00        |                    | <b>6,00</b>   | 6,00                    | 0,00          | 12,44                            | 74,64               | 0,00               | 74,64            | 74,64                       | 0,00                | 100,00       |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |           |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |               |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |           |               |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            |                             |           |               |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                      | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                             | % Medido  |               |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     |           | Saldo a medir |
| 02.01.002.009                                                                    | Demolição de piso de alta resistência                                                                                                                                                                           | m2  | 115,00      |                    | 115,00     | 115,00                  | 0,00          | 19,32                            | 2.221,80      | 0,00               | 2.221,80   | 2.221,80                    | 0,00      | 100,00        |
| 02.01.002.010                                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                     | tkm | 6.600,00    |                    | 2.170,80   | 2.170,80                | 4.429,20      | 1,36                             | 8.976,00      | 0,00               | 2.952,29   | 2.952,29                    | 6.023,71  | 32,89         |
| 02.01.002.011                                                                    | Coleta e carga manuais de entulho                                                                                                                                                                               | m3  | 220,00      |                    | 72,36      | 72,36                   | 147,64        | 17,21                            | 3.786,20      | 0,00               | 1.245,32   | 1.245,32                    | 2.540,88  | 32,89         |
| 02.01.003                                                                        | COBERTURA                                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 68.218,00     | 0,00               | 54.574,40  | 54.574,40                   | 13.643,60 | 80,00         |
| 02.01.003.001                                                                    | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar                                          | m2  | 920,00      |                    | 736,00     | 736,00                  | 184,00        | 74,15                            | 68.218,00     | 0,00               | 54.574,40  | 54.574,40                   | 13.643,60 | 80,00         |
| 02.01.004                                                                        | ELEVAÇÃO SECRETARIA, COZINHA, SALA DE RECURSO                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 7.372,46      | 0,00               | 6.586,57   | 6.586,57                    | 785,89    | 89,34         |
| 02.01.004.001                                                                    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                                                            | m2  | 148,22      |                    | 132,42     | 132,42                  | 15,80         | 49,74                            | 7.372,46      | 0,00               | 6.586,57   | 6.586,57                    | 785,89    | 89,34         |
| 02.01.005                                                                        | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 24.403,62     | 0,00               | 12.278,26  | 12.278,26                   | 12.125,36 | 49,30         |
| 02.01.005.001                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                            | m2  | 415,31      |                    | 307,11     | 307,11                  | 108,20        | 6,25                             | 2.595,69      | 0,00               | 1.919,44   | 1.919,44                    | 676,25    | 73,95         |
| 02.01.005.002                                                                    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                   | m2  | 415,31      |                    | 307,11     | 307,11                  | 108,20        | 33,73                            | 14.008,41     | 0,00               | 10.358,82  | 10.358,82                   | 3.649,59  | 73,95         |
| 02.01.005.003                                                                    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2  | 134,73      |                    |            | 0,00                    | 134,73        | 57,89                            | 7.799,52      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 7.799,52  | 0,00          |
| 02.01.006                                                                        | FORRO                                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 20.562,12     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 20.562,12 | 0,00          |
| 02.01.006.001                                                                    | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps                                                                                                                                              | m2  | 471,50      |                    |            | 0,00                    | 471,50        | 43,61                            | 20.562,12     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 20.562,12 | 0,00          |
| 02.01.007                                                                        | COBERTURA CENTRAL                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 20.770,27     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 20.770,27 | 0,00          |
| 02.01.007.001                                                                    | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025                                                              | un  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 1.058,98                         | 5.294,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.294,90  | 0,00          |
| 02.01.007.002                                                                    | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes                                                                                                                   | m   | 21,00       |                    |            | 0,00                    | 21,00         | 61,13                            | 1.283,73      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.283,73  | 0,00          |
| 02.01.007.003                                                                    | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025                                                  | m2  | 83,00       |                    |            | 0,00                    | 83,00         | 62,55                            | 5.191,65      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.191,65  | 0,00          |
| 02.01.007.004                                                                    | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                                                                       | m   | 46,00       |                    |            | 0,00                    | 46,00         | 107,68                           | 4.953,28      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 4.953,28  | 0,00          |
| 02.01.007.005                                                                    | Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019                                                                                               | m2  | 83,00       |                    |            | 0,00                    | 83,00         | 40,73                            | 3.380,59      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.380,59  | 0,00          |
| 02.01.007.006                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m                                                                                                                 | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 225,62                           | 451,24        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 451,24    | 0,00          |
| 02.01.007.007                                                                    | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                                                                         | m   | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 26,86                            | 214,88        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 214,88    | 0,00          |
| 02.01.008                                                                        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 10.826,11     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 10.826,11 | 0,00          |
| 02.01.008.001                                                                    | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                               | m2  | 108,94      |                    |            | 0,00                    | 108,94        | 24,83                            | 2.704,98      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.704,98  | 0,00          |
| 02.01.008.002                                                                    | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa                                                                                                                                           | m2  | 108,94      |                    |            | 0,00                    | 108,94        | 24,67                            | 2.687,55      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.687,55  | 0,00          |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                  |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                  |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                  |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    |             |                             |                  |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)    |                    |             |                             |                  | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir    |             |
| 02.01.008.003                                                                    | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe               | m2  | 87,44       |                    |            | 0,00                    | 87,44         | 48,00                            | 4.197,12         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.197,12         | 0,00        |
| 02.01.008.004                                                                    | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado    | m2  | 21,50       |                    |            | 0,00                    | 21,50         | 57,51                            | 1.236,46         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.236,46         | 0,00        |
| 02.01.009                                                                        | <b>PASSEIO DA FRENTE / MURO</b>                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>23.745,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>23.745,08</b> | <b>0,00</b> |
| 02.01.009.001                                                                    | Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem                                                  | m2  | 96,64       |                    |            | 0,00                    | 96,64         | 46,29                            | 4.473,47         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.473,47         | 0,00        |
| 02.01.009.002                                                                    | Revisão de esquadria de ferro                                                                                                                              | m2  | 52,19       |                    |            | 0,00                    | 52,19         | 126,06                           | 6.579,07         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 6.579,07         | 0,00        |
| 02.01.009.003                                                                    | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                   | m3  | 4,30        |                    |            | 0,00                    | 4,30          | 2.384,95                         | 10.255,28        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 10.255,28        | 0,00        |
| 02.01.009.004                                                                    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                       | m2  | 49,00       |                    |            | 0,00                    | 49,00         | 49,74                            | 2.437,26         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.437,26         | 0,00        |
| 02.01.010                                                                        | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>42.229,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>42.229,94</b> | <b>0,00</b> |
| 02.01.010.001                                                                    | Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de correr, c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens                                                   | m2  | 2,40        |                    |            | 0,00                    | 2,40          | 683,23                           | 1.639,75         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.639,75         | 0,00        |
| 02.01.010.002                                                                    | Conjunto de ferragens para janela em madeira, de correr, duas folhas, acabamento cromado                                                                   | cj  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 557,66                           | 1.115,32         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.115,32         | 0,00        |
| 02.01.010.003                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                         | un  | 12,00       |                    |            | 0,00                    | 12,00         | 1.614,95                         | 19.379,40        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 19.379,40        | 0,00        |
| 02.01.010.004                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                         | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 1.863,71                         | 5.591,13         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 5.591,13         | 0,00        |
| 02.01.010.005                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,60 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens                                                                          | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.413,11                         | 2.826,22         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.826,22         | 0,00        |
| 02.01.010.006                                                                    | Fechadura de embutir sem cilindro, para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_10/2025 | un  | 17,00       |                    |            | 0,00                    | 17,00         | 80,10                            | 1.361,70         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.361,70         | 0,00        |
| 02.01.010.007                                                                    | Revisão de esquadria de madeira                                                                                                                            | m2  | 13,40       |                    |            | 0,00                    | 13,40         | 95,06                            | 1.273,80         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.273,80         | 0,00        |
| 02.01.010.008                                                                    | Revisão de esquadrias de alumínio                                                                                                                          | m2  | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 111,00                           | 2.220,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.220,00         | 0,00        |
| 02.01.010.009                                                                    | Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1"                     | m2  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 609,89                           | 2.439,56         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.439,56         | 0,00        |
| 02.01.010.010                                                                    | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8"                                                                                                                | m2  | 23,40       |                    |            | 0,00                    | 23,40         | 162,76                           | 3.808,58         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.808,58         | 0,00        |
| 02.01.010.011                                                                    | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                    | m2  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 143,62                           | 574,48           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 574,48           | 0,00        |
| 02.01.011                                                                        | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/ ESGOTO</b>                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>1.690,26</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.690,26</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.01.011.001                                                                    | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm                                                                                         | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 109,11                           | 327,33           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 327,33           | 0,00        |
| 02.01.011.002                                                                    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 68,75                            | 206,25           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 206,25           | 0,00        |
| 02.01.011.003                                                                    | Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                           | m   | 16,00       |                    |            | 0,00                    | 16,00         | 9,30                             | 148,80           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 148,80           | 0,00        |
| 02.01.011.004                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x 0,80m                                                            | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 503,94                           | 1.007,88         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.007,88         | 0,00        |
| 02.01.012                                                                        | <b>METAIS E LOUÇAS</b>                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>1.323,06</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.323,06</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.01.012.001                                                                    | Vaso sanitário convencional, linha popular, com assento plástico universal branco e conjunto de fixação, exceto caixa descarga - Rev 04                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 312,70                           | 625,40           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 625,40           | 0,00        |
| 02.01.012.002                                                                    | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular                                                                                   | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 22,09                            | 44,18            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 44,18            | 0,00        |
| 02.01.012.003                                                                    | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar                                                                                                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 65,50                            | 131,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 131,00           | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |               |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                   |                    |                 | CONTRATO Nº: 187/2026       |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |               |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                   |                    |                 | Data da medição: 06/07/2026 |                   |               |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |               |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                   |                    |                 |                             |                   |               |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades |                    |               |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)     |                    |                 |                             |                   | % Medido      |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período    | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado        | Acumulada Anterior | Do Período      | Acumulada até o Período     | Saldo a medir     |               |
| 02.01.012.004                                                                    | Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                   | un  | 3,00        |                    |               | 0,00                    | 3,00          | 68,89                            | 206,67            | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 206,67            | 0,00          |
| 02.01.012.005                                                                    | Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01                                                                                                                 | un  | 3,00        |                    |               | 0,00                    | 3,00          | 105,27                           | 315,81            | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 315,81            | 0,00          |
| 02.01.013                                                                        | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>81.586,17</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>81.586,17</b>  | <b>0,00</b>   |
| 02.01.013.001                                                                    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2  | 835,14      |                    |               | 0,00                    | 835,14        | 39,92                            | 33.338,79         | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 33.338,79         | 0,00          |
| 02.01.013.002                                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03       | m2  | 1.025,50    |                    |               | 0,00                    | 1.025,50      | 42,04                            | 43.112,02         | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 43.112,02         | 0,00          |
| 02.01.013.003                                                                    | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte                                                               | m2  | 61,50       |                    |               | 0,00                    | 61,50         | 51,76                            | 3.183,24          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 3.183,24          | 0,00          |
| 02.01.013.004                                                                    | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2                                                                                                    | m2  | 74,00       |                    |               | 0,00                    | 74,00         | 7,45                             | 551,30            | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 551,30            | 0,00          |
| 02.01.013.005                                                                    | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1                                                                                                                     | m2  | 74,00       |                    |               | 0,00                    | 74,00         | 18,93                            | 1.400,82          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 1.400,82          | 0,00          |
| 02.01.014                                                                        | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>12.633,06</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>12.633,06</b>  | <b>0,00</b>   |
| 02.01.014.001                                                                    | Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm. Rev01_10/2025                                                                                                                           | m2  | 38,50       |                    |               | 0,00                    | 38,50         | 276,69                           | 10.652,57         | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 10.652,57         | 0,00          |
| 02.01.014.002                                                                    | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m                                                                                                                                                           | un  | 1,00        |                    |               | 0,00                    | 1,00          | 1.980,49                         | 1.980,49          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 1.980,49          | 0,00          |
| 02.01.015                                                                        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>2.633,40</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>2.633,40</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.01.015.001                                                                    | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                    | m2  | 1.140,00    |                    |               | 0,00                    | 1.140,00      | 2,31                             | 2.633,40          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 2.633,40          | 0,00          |
| 02.02                                                                            | <b>AMPLIAÇÃO SALAS</b>                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>828.055,29</b> | <b>0,00</b>        | <b>3.628,92</b> | <b>3.628,92</b>             | <b>824.426,37</b> | <b>10,88</b>  |
| 02.02.001                                                                        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>7.466,54</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2.474,74</b> | <b>2.474,74</b>             | <b>4.991,80</b>   | <b>41,41</b>  |
| 02.02.001.001                                                                    | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km                                                                                                | m2  | 1.486,85    |                    | <b>923,41</b> | 923,41                  | 563,44        | 1,82                             | 2.706,07          | 0,00               | 1.680,61        | 1.680,61                    | 1.025,46          | 62,11         |
| 02.02.001.002                                                                    | Regularização mecanizada de áreas                                                                                                                                                                                | m2  | 1.486,85    |                    | <b>923,41</b> | 923,41                  | 563,44        | 0,86                             | 1.278,69          | 0,00               | 794,13          | 794,13                      | 484,56            | 62,11         |
| 02.02.001.003                                                                    | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                                                               | m2  | 575,50      |                    |               | 0,00                    | 575,50        | 6,05                             | 3.481,78          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 3.481,78          | 0,00          |
| 02.02.002                                                                        | <b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>1.154,18</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1.154,18</b> | <b>1.154,18</b>             | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 02.02.002.001                                                                    | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01                                                                                                                                             | m2  | 27,50       |                    | <b>27,50</b>  | 27,50                   | 0,00          | 25,13                            | 691,08            | 0,00               | 691,08          | 691,08                      | 0,00              | 100,00        |
| 02.02.002.002                                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                         | m3  | 11,00       |                    | <b>11,00</b>  | 11,00                   | 0,00          | 10,30                            | 113,30            | 0,00               | 113,30          | 113,30                      | 0,00              | 100,00        |
| 02.02.002.003                                                                    | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)                                                                                                             | tkm | 330,00      |                    | <b>330,00</b> | 330,00                  | 0,00          | 1,06                             | 349,80            | 0,00               | 349,80          | 349,80                      | 0,00              | 100,00        |
| 02.02.003                                                                        | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>6.966,52</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>6.966,52</b>   | <b>0,00</b>   |
| 02.02.003.001                                                                    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                             | m3  | 135,01      |                    |               | 0,00                    | 135,01        | 51,60                            | 6.966,52          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 6.966,52          | 0,00          |
| 02.02.004                                                                        | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |               |                         |               |                                  | <b>124.965,23</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>124.965,23</b> | <b>0,00</b>   |
| 02.02.004.001                                                                    | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021                                                                                        | m3  | 12,55       |                    |               | 0,00                    | 12,55         | 435,86                           | 5.470,04          | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 5.470,04          | 0,00          |
| 02.02.004.002                                                                    | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte                                          | m3  | 78,19       |                    |               | 0,00                    | 78,19         | 488,50                           | 38.195,82         | 0,00               | 0,00            | 0,00                        | 38.195,82         | 0,00          |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |               |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            |                             |               |          |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                     | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 02.02.004.003                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                    | m3  | 11,11       |                    |            | 0,00                    | 11,11         | 2.264,81                         | 25.162,04     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 25.162,04     | 0,00     |
| 02.02.004.004                                                                    | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação                           | m3  | 10,90       |                    |            | 0,00                    | 10,90         | 14,18                            | 154,56        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 154,56        | 0,00     |
| 02.02.004.005                                                                    | Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                        | m3  | 190,00      |                    |            | 0,00                    | 190,00        | 162,80                           | 30.932,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 30.932,00     | 0,00     |
| 02.02.004.006                                                                    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização           | m2  | 210,00      |                    |            | 0,00                    | 210,00        | 25,26                            | 5.304,60      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.304,60      | 0,00     |
| 02.02.004.007                                                                    | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa                                                                                          | m2  | 475,01      |                    |            | 0,00                    | 475,01        | 41,57                            | 19.746,17     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 19.746,17     | 0,00     |
| 02.02.005                                                                        | <b>SUPERESTRUTURA</b>                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 121.235,28    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 121.235,28    | 0,00     |
| 02.02.005.001                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                    | m3  | 53,53       |                    |            | 0,00                    | 53,53         | 2.264,81                         | 121.235,28    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 121.235,28    | 0,00     |
| 02.02.006                                                                        | <b>ELEVAÇÃO</b>                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 54.222,15     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 54.222,15     | 0,00     |
| 02.02.006.001                                                                    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                           | m2  | 987,50      |                    |            | 0,00                    | 987,50        | 49,74                            | 49.118,25     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 49.118,25     | 0,00     |
| 02.02.006.002                                                                    | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm                                                                                        | m   | 107,00      |                    |            | 0,00                    | 107,00        | 47,70                            | 5.103,90      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.103,90      | 0,00     |
| 02.02.007                                                                        | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 122.554,38    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 122.554,38    | 0,00     |
| 02.02.007.001                                                                    | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025             | un  | 30,00       |                    |            | 0,00                    | 30,00         | 1.235,19                         | 37.055,70     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 37.055,70     | 0,00     |
| 02.02.007.002                                                                    | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_10/2025 | m2  | 687,32      |                    |            | 0,00                    | 687,32        | 62,55                            | 42.991,87     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 42.991,87     | 0,00     |
| 02.02.007.003                                                                    | Telhamento com telha cerâmica capa-canál, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019                                              | m2  | 687,32      |                    |            | 0,00                    | 687,32        | 40,73                            | 27.994,54     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 27.994,54     | 0,00     |
| 02.02.007.004                                                                    | Cálha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                      | m   | 122,40      |                    |            | 0,00                    | 122,40        | 107,68                           | 13.180,03     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 13.180,03     | 0,00     |
| 02.02.007.005                                                                    | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022                                        | m   | 16,00       |                    |            | 0,00                    | 16,00         | 26,86                            | 429,76        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 429,76        | 0,00     |
| 02.02.007.006                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m                                                                | un  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 225,62                           | 902,48        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 902,48        | 0,00     |
| 02.02.008                                                                        | <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 183.725,85    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 183.725,85    | 0,00     |
| 02.02.008.001                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                           | m2  | 1.975,00    |                    |            | 0,00                    | 1.975,00      | 6,25                             | 12.343,75     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 12.343,75     | 0,00     |
| 02.02.008.002                                                                    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                 | m2  | 1.975,00    |                    |            | 0,00                    | 1.975,00      | 30,07                            | 59.388,25     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 59.388,25     | 0,00     |
| 02.02.008.003                                                                    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm                                              | m2  | 1.975,00    |                    |            | 0,00                    | 1.975,00      | 30,53                            | 60.296,75     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 60.296,75     | 0,00     |
| 02.02.008.004                                                                    | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                  | m   | 52,50       |                    |            | 0,00                    | 52,50         | 120,11                           | 6.305,77      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 6.305,77      | 0,00     |
| 02.02.008.005                                                                    | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe                   | m2  | 252,42      |                    |            | 0,00                    | 252,42        | 48,00                            | 12.116,16     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 12.116,16     | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |               |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |               |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |               |                    |            |                             |               |          |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$) |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado    | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 02.02.008.006                                                                    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço  | m2  | 574,80      |                    |            | 0,00                    | 574,80        | 57,89                            | 33.275,17     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 33.275,17     | 0,00     |
| 02.02.009                                                                        | FORRO                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 20.714,75     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 20.714,75     | 0,00     |
| 02.02.009.001                                                                    | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_08/2023_ps                                                                                                                                               | m2  | 475,00      |                    |            | 0,00                    | 475,00        | 43,61                            | 20.714,75     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 20.714,75     | 0,00     |
| 02.02.010                                                                        | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 86.636,21     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 86.636,21     | 0,00     |
| 02.02.010.001                                                                    | INTERNO                                                                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 58.629,25     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 58.629,25     | 0,00     |
| 02.02.010.001.001                                                                | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                                                | m2  | 475,00      |                    |            | 0,00                    | 475,00        | 20,27                            | 9.628,25      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 9.628,25      | 0,00     |
| 02.02.010.001.002                                                                | Lona plástica preta                                                                                                                                                                                              | m2  | 475,00      |                    |            | 0,00                    | 475,00        | 5,66                             | 2.688,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.688,50      | 0,00     |
| 02.02.010.001.003                                                                | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa                                                                                                                                            | m2  | 475,00      |                    |            | 0,00                    | 475,00        | 24,67                            | 11.718,25     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 11.718,25     | 0,00     |
| 02.02.010.001.004                                                                | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                | m2  | 475,00      |                    |            | 0,00                    | 475,00        | 24,83                            | 11.794,25     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 11.794,25     | 0,00     |
| 02.02.010.001.005                                                                | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe                                                                     | m2  | 475,00      |                    |            | 0,00                    | 475,00        | 48,00                            | 22.800,00     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 22.800,00     | 0,00     |
| 02.02.010.002                                                                    | EXTERNO (CIRCULAÇÃO)                                                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 28.006,96     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 28.006,96     | 0,00     |
| 02.02.010.002.001                                                                | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_02/2023_pe                                                                     | m2  | 233,10      |                    |            | 0,00                    | 233,10        | 48,00                            | 11.188,80     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 11.188,80     | 0,00     |
| 02.02.010.002.002                                                                | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                | m2  | 233,10      |                    |            | 0,00                    | 233,10        | 24,83                            | 5.787,87      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.787,87      | 0,00     |
| 02.02.010.002.003                                                                | Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos                                                                                | m2  | 233,10      |                    |            | 0,00                    | 233,10        | 47,32                            | 11.030,29     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 11.030,29     | 0,00     |
| 02.02.011                                                                        | ESQUADRIA                                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 40.934,78     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 40.934,78     | 0,00     |
| 02.02.011.001                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                               | un  | 13,00       |                    |            | 0,00                    | 13,00         | 1.863,71                         | 24.228,23     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 24.228,23     | 0,00     |
| 02.02.011.002                                                                    | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro                                                                                                                | m2  | 26,25       |                    |            | 0,00                    | 26,25         | 432,98                           | 11.365,73     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 11.365,73     | 0,00     |
| 02.02.011.003                                                                    | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                                                                          | m2  | 26,25       |                    |            | 0,00                    | 26,25         | 203,46                           | 5.340,82      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 5.340,82      | 0,00     |
| 02.02.012                                                                        | PINTURA                                                                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 41.542,08     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 41.542,08     | 0,00     |
| 02.02.012.001                                                                    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2  | 485,00      |                    |            | 0,00                    | 485,00        | 39,92                            | 19.361,20     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 19.361,20     | 0,00     |
| 02.02.012.002                                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03       | m2  | 467,10      |                    |            | 0,00                    | 467,10        | 42,04                            | 19.636,88     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 19.636,88     | 0,00     |
| 02.02.012.003                                                                    | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte                                                               | m2  | 49,15       |                    |            | 0,00                    | 49,15         | 51,76                            | 2.544,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.544,00      | 0,00     |
| 02.02.013                                                                        | DIVERSOS                                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 15.937,34     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 15.937,34     | 0,00     |
| 02.02.013.001                                                                    | Quadro escolar em fórmica branca com moldura sobre chapa de MDF cru 6mm. Rev01_10/2025                                                                                                                           | m2  | 57,60       |                    |            | 0,00                    | 57,60         | 276,69                           | 15.937,34     | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 15.937,34     | 0,00     |
| 02.03                                                                            | AMPLIAÇÃO/ VESTIÁRIO 1                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 215.304,35    | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 215.304,35    | 0,00     |
| 02.03.001                                                                        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 551,81        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 551,81        | 0,00     |
| 02.03.001.001                                                                    | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                                                                         | m2  | 67,13       |                    |            | 0,00                    | 67,13         | 8,22                             | 551,81        | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 551,81        | 0,00     |
| 02.03.002                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               |                                  | 2.980,72      | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.980,72      | 0,00     |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                  |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                  |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                  |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    |             |                             |                  |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                           | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)    |                    |             |                             |                  | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado       | Acumulada Anterior | Do Período  | Acumulada até o Período     | Saldo a medir    |             |
| 02.03.002.001                                                                    | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                 | m3  | 31,80       |                    |            | 0,00                    | 31,80         | 51,60                            | 1.640,88         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.640,88         | 0,00        |
| 02.03.002.002                                                                    | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                             | m3  | 31,80       |                    |            | 0,00                    | 31,80         | 10,30                            | 327,54           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 327,54           | 0,00        |
| 02.03.002.003                                                                    | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                              | tkm | 955,00      |                    |            | 0,00                    | 955,00        | 1,06                             | 1.012,30         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.012,30         | 0,00        |
| 02.03.003                                                                        | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>30.155,51</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>30.155,51</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.003.001                                                                    | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l, af. 05/2021                                     | m3  | 3,66        |                    |            | 0,00                    | 3,66          | 381,52                           | 1.396,36         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.396,36         | 0,00        |
| 02.03.003.002                                                                    | Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte               | m3  | 20,50       |                    |            | 0,00                    | 20,50         | 488,50                           | 10.014,25        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 10.014,25        | 0,00        |
| 02.03.003.003                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                          | m3  | 5,65        |                    |            | 0,00                    | 5,65          | 2.264,81                         | 12.796,18        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 12.796,18        | 0,00        |
| 02.03.003.004                                                                    | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                 | m2  | 62,13       |                    |            | 0,00                    | 62,13         | 25,26                            | 1.569,40         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.569,40         | 0,00        |
| 02.03.003.005                                                                    | Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água                                                                                                               | m3  | 26,90       |                    |            | 0,00                    | 26,90         | 162,80                           | 4.379,32         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.379,32         | 0,00        |
| 02.03.004                                                                        | <b>SUPER ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>22.263,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>22.263,08</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.004.001                                                                    | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                          | m3  | 9,83        |                    |            | 0,00                    | 9,83          | 2.264,81                         | 22.263,08        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 22.263,08        | 0,00        |
| 02.03.005                                                                        | <b>LAJE TRELIÇADA</b>                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>18.251,21</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18.251,21</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.005.001                                                                    | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                 | M2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 213,51                           | 16.668,73        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 16.668,73        | 0,00        |
| 02.03.005.002                                                                    | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4,2mm (1,48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                    | m2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 20,27                            | 1.582,48         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.582,48         | 0,00        |
| 02.03.006                                                                        | <b>ELEVAÇÃO</b>                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>19.275,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>19.275,26</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.006.001                                                                    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                                 | m2  | 322,00      |                    |            | 0,00                    | 322,00        | 49,74                            | 16.016,28        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 16.016,28        | 0,00        |
| 02.03.006.002                                                                    | Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm                                                                                                                                        | m2  | 8,70        |                    |            | 0,00                    | 8,70          | 183,94                           | 1.600,28         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.600,28         | 0,00        |
| 02.03.006.003                                                                    | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af. 03/2024                                                                                                                 | m   | 28,50       |                    |            | 0,00                    | 28,50         | 58,20                            | 1.658,70         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.658,70         | 0,00        |
| 02.03.007                                                                        | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>10.531,26</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.531,26</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.007.001                                                                    | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical, af. 10/2025 | m2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 18,54                            | 1.447,42         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.447,42         | 0,00        |
| 02.03.007.002                                                                    | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02                                                                                                 | m2  | 78,07       |                    |            | 0,00                    | 78,07         | 49,17                            | 3.838,70         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.838,70         | 0,00        |
| 02.03.007.003                                                                    | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical, af. 07/2019                                                                                 | m   | 42,70       |                    |            | 0,00                    | 42,70         | 49,66                            | 2.120,48         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.120,48         | 0,00        |
| 02.03.007.004                                                                    | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                                            | m   | 19,24       |                    |            | 0,00                    | 19,24         | 107,68                           | 2.071,76         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.071,76         | 0,00        |
| 02.03.007.005                                                                    | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af. 06/2022                                                             | m   | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 26,86                            | 376,04           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 376,04           | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                  |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                  |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                  |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    |             |                             |                  |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                 | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)    |                    |             |                             |                  | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado       | Acumulada Anterior | Do Período  | Acumulada até o Período     | Saldo a medir    |             |
| 02.03.007.006                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m                                                                                                                                                            | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 225,62                           | 676,86           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 676,86           | 0,00        |
| <b>02.03.008</b>                                                                 | <b>REVESTIMENTO TETO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>3.416,55</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.416,55</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.008.001                                                                    | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica, argamassa industrializada com preparo manual. af. 10/2022                                                                                                           | m2  | 77,95       |                    |            | 0,00                    | 77,95         | 9,88                             | 770,15           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 770,15           | 0,00        |
| 02.03.008.002                                                                    | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                                                               | m2  | 77,95       |                    |            | 0,00                    | 77,95         | 33,95                            | 2.646,40         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.646,40         | 0,00        |
| <b>02.03.009</b>                                                                 | <b>REVESTIMENTO PAREDE INTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>42.636,21</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>42.636,21</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.009.001                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                                                                       | m2  | 458,50      |                    |            | 0,00                    | 458,50        | 6,25                             | 2.865,63         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.865,63         | 0,00        |
| 02.03.009.002                                                                    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                                                             | m2  | 326,72      |                    |            | 0,00                    | 326,72        | 30,07                            | 9.824,47         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 9.824,47         | 0,00        |
| 02.03.009.003                                                                    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                                                              | m2  | 131,80      |                    |            | 0,00                    | 131,80        | 33,73                            | 4.445,61         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.445,61         | 0,00        |
| 02.03.009.004                                                                    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04                                           | m2  | 326,72      |                    |            | 0,00                    | 326,72        | 78,05                            | 25.500,50        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 25.500,50        | 0,00        |
| <b>02.03.010</b>                                                                 | <b>REVESTIMENTO PAREDE EXTERNA</b>                                                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>3.441,21</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.441,21</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.010.001                                                                    | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af. 02/2023                                                                                                                      | m2  | 13,75       |                    |            | 0,00                    | 13,75         | 250,27                           | 3.441,21         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.441,21         | 0,00        |
| <b>02.03.011</b>                                                                 | <b>REVESTIMENTO PISO</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>7.722,60</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>7.722,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.011.001                                                                    | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af. 07/2021                                                                                 | m2  | 61,00       |                    |            | 0,00                    | 61,00         | 43,88                            | 2.676,68         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.676,68         | 0,00        |
| 02.03.011.002                                                                    | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                                                          | m2  | 61,00       |                    |            | 0,00                    | 61,00         | 24,83                            | 1.514,63         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.514,63         | 0,00        |
| 02.03.011.003                                                                    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço                                            | m2  | 61,00       |                    |            | 0,00                    | 61,00         | 57,89                            | 3.531,29         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.531,29         | 0,00        |
| <b>02.03.012</b>                                                                 | <b>SOLEIRA E PEITORIL</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>1.484,94</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.484,94</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.012.001                                                                    | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm                                                                                                                                                                                                    | m   | 4,20        |                    |            | 0,00                    | 4,20          | 84,74                            | 355,91           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 355,91           | 0,00        |
| 02.03.012.002                                                                    | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                                                                                                              | m   | 9,40        |                    |            | 0,00                    | 9,40          | 120,11                           | 1.129,03         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.129,03         | 0,00        |
| <b>02.03.013</b>                                                                 | <b>ESQUADRIA DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>8.572,27</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8.572,27</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.013.001                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                         | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 1.614,95                         | 4.844,85         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.844,85         | 0,00        |
| 02.03.013.002                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                                                         | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.863,71                         | 3.727,42         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.727,42         | 0,00        |
| <b>02.03.014</b>                                                                 | <b>ESQUADRIA DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>9.864,42</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>9.864,42</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.014.001                                                                    | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                                                               | m2  | 13,25       |                    |            | 0,00                    | 13,25         | 299,31                           | 3.965,86         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.965,86         | 0,00        |
| 02.03.014.002                                                                    | Janela de aço tipo basculante, para vidros (vidros não inclusos), batente/ requadro incluso (6,5 a 14 cm), dimensões 60x60 cm, com com pintura anticorrosiva, sem acabamento, com ferragens, fixação com argamassa, exclusive contramarco - fornecimento e | m2  | 6,75        |                    |            | 0,00                    | 6,75          | 670,40                           | 4.525,20         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.525,20         | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                  |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                  |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                  |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    |             |                             |                  |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                              | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)    |                    |             |                             |                  | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                         |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir    |             |
| 02.03.014.003                                                                    | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                                 | m2  | 6,75        |                    |            | 0,00                    | 6,75          | 203,46                           | 1.373,36         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.373,36         | 0,00        |
| <b>02.03.015</b>                                                                 | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>4.259,48</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.259,48</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.015.001                                                                    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                             | un  | 18,00       |                    |            | 0,00                    | 18,00         | 68,75                            | 1.237,50         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.237,50         | 0,00        |
| 02.03.015.002                                                                    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                            | pt  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 94,29                            | 565,74           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 565,74           | 0,00        |
| 02.03.015.003                                                                    | Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº61, acabamento branco, marca Akros ou similar                                            | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 35,57                            | 213,42           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 213,42           | 0,00        |
| 02.03.015.004                                                                    | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco                                                                                              | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 41,92                            | 251,52           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 251,52           | 0,00        |
| 02.03.015.005                                                                    | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm                                                                                               | m   | 25,00       |                    |            | 0,00                    | 25,00         | 21,22                            | 530,50           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 530,50           | 0,00        |
| 02.03.015.006                                                                    | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm                                                                                              | m   | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 34,04                            | 680,80           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 680,80           | 0,00        |
| 02.03.015.007                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa                                                        | un  | 3,00        |                    |            | 0,00                    | 3,00          | 260,00                           | 780,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 780,00           | 0,00        |
| <b>02.03.016</b>                                                                 | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>4.100,30</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.100,30</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.016.001                                                                    | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm                                                                                                      | un  | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 109,11                           | 1.527,54         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.527,54         | 0,00        |
| 02.03.016.002                                                                    | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021                                             | un  | 1,00        |                    |            | 0,00                    | 1,00          | 76,32                            | 76,32            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 76,32            | 0,00        |
| 02.03.016.003                                                                    | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar                                                                                          | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 156,99                           | 941,94           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 941,94           | 0,00        |
| 02.03.016.004                                                                    | Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                        | m   | 45,00       |                    |            | 0,00                    | 45,00         | 9,30                             | 418,50           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 418,50           | 0,00        |
| 02.03.016.005                                                                    | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022                                                        | m   | 15,00       |                    |            | 0,00                    | 15,00         | 16,36                            | 245,40           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 245,40           | 0,00        |
| 02.03.016.006                                                                    | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021                                                                                        | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 445,30                           | 890,60           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 890,60           | 0,00        |
| <b>02.03.017</b>                                                                 | <b>APARELHOS HIDRO-SANITÁRIO</b>                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>14.596,16</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>14.596,16</b> | <b>0,00</b> |
| 02.03.017.001                                                                    | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 226,47                           | 452,94           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 452,94           | 0,00        |
| 02.03.017.002                                                                    | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado                                                 | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 438,95                           | 2.633,70         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.633,70         | 0,00        |
| 02.03.017.003                                                                    | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e válvula mictório antivandalismo(docol ref.17015106) ou similares            | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.293,24                         | 2.586,48         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.586,48         | 0,00        |
| 02.03.017.004                                                                    | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                         | un  | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 430,34                           | 1.721,36         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.721,36         | 0,00        |
| 02.03.017.005                                                                    | Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020                                     | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 673,79                           | 1.347,58         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.347,58         | 0,00        |
| 02.03.017.006                                                                    | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                               | m2  | 2,40        |                    |            | 0,00                    | 2,40          | 518,03                           | 1.243,27         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.243,27         | 0,00        |
| 02.03.017.007                                                                    | Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02                                                                          | m2  | 0,96        |                    |            | 0,00                    | 0,96          | 664,44                           | 637,86           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 637,86           | 0,00        |
| 02.03.017.008                                                                    | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar                                                                                                            | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 30,29                            | 181,74           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 181,74           | 0,00        |



| Obr: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                   |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                            |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                   |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                   |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                   |                    |             |                             |                   |             |
| Item                                                                            | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)     |                    |             |                             |                   | % Medido    |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado        | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir     |             |
| 02.03.017.009                                                                   | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                                       | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 99,80                            | 598,80            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 598,80            | 0,00        |
| 02.03.017.010                                                                   | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar                                                                                                                                     | un  | 7,00        |                    |            | 0,00                    | 7,00          | 6,62                             | 46,34             | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 46,34             | 0,00        |
| 02.03.017.011                                                                   | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular                                                                                                                                         | un  | 5,00        |                    |            | 0,00                    | 5,00          | 22,09                            | 110,45            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 110,45            | 0,00        |
| 02.03.017.012                                                                   | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 136,46                           | 272,92            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 272,92            | 0,00        |
| 02.03.017.013                                                                   | Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                   | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 657,01                           | 1.314,02          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.314,02          | 0,00        |
| 02.03.017.014                                                                   | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox. L= 70cm, d=1 1/4"                                                                                                      | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 724,35                           | 1.448,70          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.448,70          | 0,00        |
| 02.03.018                                                                       | <b>PINTURA TETO E PAREDES</b>                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>11.201,36</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>11.201,36</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.03.018.001                                                                   | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2  | 66,65       |                    |            | 0,00                    | 66,65         | 39,92                            | 2.660,67          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.660,67          | 0,00        |
| 02.03.018.002                                                                   | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03       | m2  | 185,55      |                    |            | 0,00                    | 185,55        | 42,04                            | 7.800,52          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 7.800,52          | 0,00        |
| 02.03.018.003                                                                   | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte                                                               | m2  | 14,30       |                    |            | 0,00                    | 14,30         | 51,76                            | 740,17            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 740,17            | 0,00        |
| 02.04                                                                           | <b>BANHEIRO</b>                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>211.061,66</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>211.061,66</b> | <b>0,00</b> |
| 02.04.001                                                                       | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>645,27</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>645,27</b>     | <b>0,00</b> |
| 02.04.001.001                                                                   | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira                                                                                                                         | m2  | 78,50       |                    |            | 0,00                    | 78,50         | 8,22                             | 645,27            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 645,27            | 0,00        |
| 02.04.002                                                                       | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>2.187,87</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.187,87</b>   | <b>0,00</b> |
| 02.04.002.001                                                                   | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m                                                                                                                             | m3  | 34,75       |                    |            | 0,00                    | 34,75         | 51,60                            | 1.793,10          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.793,10          | 0,00        |
| 02.04.002.002                                                                   | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                                                                                                                         | m3  | 34,75       |                    |            | 0,00                    | 34,75         | 10,30                            | 357,93            | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 357,93            | 0,00        |
| 02.04.002.003                                                                   | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                                                                          | tkm | 34,75       |                    |            | 0,00                    | 34,75         | 1,06                             | 36,84             | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 36,84             | 0,00        |
| 02.04.003                                                                       | <b>FUNDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>20.174,80</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>20.174,80</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.003.001                                                                   | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021                                                                  | m3  | 6,50        |                    |            | 0,00                    | 6,50          | 381,52                           | 2.479,88          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.479,88          | 0,00        |
| 02.04.003.002                                                                   | Alvenaria pedra calcarea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte                                           | m3  | 18,10       |                    |            | 0,00                    | 18,10         | 488,50                           | 8.841,85          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 8.841,85          | 0,00        |
| 02.04.003.003                                                                   | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                      | m3  | 3,30        |                    |            | 0,00                    | 3,30          | 2.264,81                         | 7.473,87          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 7.473,87          | 0,00        |
| 02.04.003.004                                                                   | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização                                                             | m2  | 54,60       |                    |            | 0,00                    | 54,60         | 25,26                            | 1.379,20          | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.379,20          | 0,00        |
| 02.04.004                                                                       | <b>SUPER-ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>21.289,21</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>21.289,21</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.004.001                                                                   | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)                                                                      | m3  | 9,40        |                    |            | 0,00                    | 9,40          | 2.264,81                         | 21.289,21         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 21.289,21         | 0,00        |
| 02.04.005                                                                       | <b>LAJES TRELIÇADAS</b>                                                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>18.304,97</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18.304,97</b>  | <b>0,00</b> |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                  |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                  |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                  |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    |             |                             |                  |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)    |                    |             |                             |                  | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir    |             |
| 02.04.005.001                                                                    | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.                                             | M2  | 78,30       |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 213,51                           | 16.717,83        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 16.717,83        | 0,00        |
| 02.04.005.002                                                                    | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar                                                                | m2  | 78,30       |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 20,27                            | 1.587,14         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.587,14         | 0,00        |
| <b>02.04.006</b>                                                                 | <b>ELEVAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                  |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>17.002,96</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>17.002,96</b> | <b>0,00</b> |
| 02.04.006.001                                                                    | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                                                             | m2  | 331,54      |                    |            | 0,00                    | 331,54        | 49,74                            | 16.490,80        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 16.490,80        | 0,00        |
| 02.04.006.002                                                                    | Verga moldada in loco em concreto, espessura de *15* cm. af 03/2024                                                                                                                                              | m   | 8,80        |                    |            | 0,00                    | 8,80          | 58,20                            | 512,16           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 512,16           | 0,00        |
| <b>02.04.007</b>                                                                 | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                 |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>8.337,65</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8.337,65</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.007.001                                                                    | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af 10/2025                              | m2  | 78,30       |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 18,54                            | 1.451,68         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.451,68         | 0,00        |
| 02.04.007.002                                                                    | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02                                                                                                                             | m2  | 78,30       |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 49,17                            | 3.850,01         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.850,01         | 0,00        |
| 02.04.007.003                                                                    | Ruífo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af 07/2019                                                                                                             | m   | 35,44       |                    |            | 0,00                    | 35,44         | 49,66                            | 1.759,95         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.759,95         | 0,00        |
| 02.04.007.004                                                                    | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)                                                                                                        | m   | 11,85       |                    |            | 0,00                    | 11,85         | 107,68                           | 1.276,01         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.276,01         | 0,00        |
| <b>02.04.008</b>                                                                 | <b>REVESTIMENTO DE TETO</b>                                                                                                                                                                                      |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>3.431,88</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.431,88</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.008.001                                                                    | Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af 10/2022                                                                  | m2  | 78,30       |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 9,88                             | 773,60           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 773,60           | 0,00        |
| 02.04.008.002                                                                    | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                     | m2  | 78,30       |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 33,95                            | 2.658,28         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.658,28         | 0,00        |
| <b>02.04.009</b>                                                                 | <b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>                                                                                                                                                                                    |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>43.469,51</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>43.469,51</b> | <b>0,00</b> |
| 02.04.009.001                                                                    | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                                                             | m2  | 454,85      |                    |            | 0,00                    | 454,85        | 6,25                             | 2.842,81         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.842,81         | 0,00        |
| 02.04.009.002                                                                    | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm                                                                                                   | m2  | 280,32      |                    |            | 0,00                    | 280,32        | 30,07                            | 8.429,22         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 8.429,22         | 0,00        |
| 02.04.009.003                                                                    | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                                                                    | m2  | 174,51      |                    |            | 0,00                    | 174,51        | 33,73                            | 5.886,22         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 5.886,22         | 0,00        |
| 02.04.009.004                                                                    | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2  | 280,32      |                    |            | 0,00                    | 280,32        | 78,05                            | 21.878,98        | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 21.878,98        | 0,00        |
| 02.04.009.005                                                                    | Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af 02/2023                                                                             | m2  | 17,71       |                    |            | 0,00                    | 17,71         | 250,27                           | 4.432,28         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.432,28         | 0,00        |
| <b>02.04.010</b>                                                                 | <b>PISO INTERNO</b>                                                                                                                                                                                              |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>8.873,40</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8.873,40</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.010.001                                                                    | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af 07/2021                                        | m2  | 69,00       |                    |            | 0,00                    | 69,00         | 43,88                            | 3.027,72         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.027,72         | 0,00        |
| 02.04.010.002                                                                    | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm                                                                                                                                | m2  | 69,00       |                    |            | 0,00                    | 69,00         | 24,83                            | 1.713,27         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 1.713,27         | 0,00        |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                  |                    |             | CONTRATO Nº: 187/2026       |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                  |                    |             | Data da medição: 06/07/2026 |                  |             |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                  |                    |             |                             |                  |             |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                            | Und | Quantidades |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)    |                    |             |                             |                  | % Medido    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |     | Contratada  | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado       | Acumulado Anterior | Do Período  | Acumulado até o Período     | Saldo a medir    |             |
| 02.04.010.003                                                                    | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha riviera, cor branco mate, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2  | 69,00       |                    |            | 0,00                    | 69,00         | 59,89                            | 4.132,41         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.132,41         | 0,00        |
| 02.04.011                                                                        | <b>SOLEIRA E PEITORIL</b>                                                                                                                                                                                             |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>768,56</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>768,56</b>    | <b>0,00</b> |
| 02.04.011.001                                                                    | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm                                                                                                                                                               | m   | 3,40        |                    |            | 0,00                    | 3,40          | 84,74                            | 288,12           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 288,12           | 0,00        |
| 02.04.011.002                                                                    | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm                                                                                                                                                         | m   | 4,00        |                    |            | 0,00                    | 4,00          | 120,11                           | 480,44           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 480,44           | 0,00        |
| 02.04.012                                                                        | <b>ESQUEDRIA DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                           |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>6.957,32</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>6.957,32</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.012.001                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.614,95                         | 3.229,90         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.229,90         | 0,00        |
| 02.04.012.002                                                                    | Porta em madeira de lei, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens                                                                                                                                    | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 1.863,71                         | 3.727,42         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 3.727,42         | 0,00        |
| 02.04.013                                                                        | <b>ESQUADRIA DE ALUMÍNIO</b>                                                                                                                                                                                          |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>11.302,59</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>11.302,59</b> | <b>0,00</b> |
| 02.04.013.001                                                                    | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura                                                                          | m2  | 17,65       |                    |            | 0,00                    | 17,65         | 299,31                           | 5.282,82         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 5.282,82         | 0,00        |
| 02.04.013.002                                                                    | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro                                                                                                                                         | m2  | 0,96        |                    |            | 0,00                    | 0,96          | 473,57                           | 454,63           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 454,63           | 0,00        |
| 02.04.013.003                                                                    | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021                                                                                                                                                                               | m2  | 4,16        |                    |            | 0,00                    | 4,16          | 203,46                           | 846,39           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 846,39           | 0,00        |
| 02.04.013.004                                                                    | Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, com vidro de 4mm liso incolor                                                                                                                                    | m2  | 3,20        |                    |            | 0,00                    | 3,20          | 1.474,61                         | 4.718,75         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 4.718,75         | 0,00        |
| 02.04.014                                                                        | <b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>                                                                                                                                                                                         |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>4.059,78</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.059,78</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.014.001                                                                    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)                                                                                                           | un  | 14,00       |                    |            | 0,00                    | 14,00         | 68,75                            | 962,50           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 962,50           | 0,00        |
| 02.04.014.002                                                                    | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)                                                                                                                                          | pt  | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 94,29                            | 754,32           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 754,32           | 0,00        |
| 02.04.014.003                                                                    | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco                                                                                                                                            | un  | 8,00        |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 41,92                            | 335,36           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 335,36           | 0,00        |
| 02.04.014.004                                                                    | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm                                                                                                                                             | m   | 30,00       |                    |            | 0,00                    | 30,00         | 21,22                            | 636,60           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 636,60           | 0,00        |
| 02.04.014.005                                                                    | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm                                                                                                                                            | m   | 25,00       |                    |            | 0,00                    | 25,00         | 34,04                            | 851,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 851,00           | 0,00        |
| 02.04.014.006                                                                    | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,60m, inclusive tampa                                                                                                      | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 260,00                           | 520,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 520,00           | 0,00        |
| 02.04.015                                                                        | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>                                                                                                                                                                                        |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>4.801,48</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.801,48</b>  | <b>0,00</b> |
| 02.04.015.001                                                                    | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm                                                                                                                                                    | un  | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 109,11                           | 2.182,20         | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 2.182,20         | 0,00        |
| 02.04.015.002                                                                    | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af 08/2021                                                                                           | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 76,32                            | 152,64           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 152,64           | 0,00        |
| 02.04.015.003                                                                    | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref. 1509 Decca ou similar                                                                                                                                      | un  | 6,00        |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 156,99                           | 941,94           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 941,94           | 0,00        |
| 02.04.015.004                                                                    | Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                                      | m   | 33,00       |                    |            | 0,00                    | 33,00         | 9,30                             | 306,90           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 306,90           | 0,00        |
| 02.04.015.005                                                                    | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022                                                                                                      | m   | 20,00       |                    |            | 0,00                    | 20,00         | 16,36                            | 327,20           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 327,20           | 0,00        |
| 02.04.015.006                                                                    | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021                                                                                                                                      | un  | 2,00        |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 445,30                           | 890,60           | 0,00               | 0,00        | 0,00                        | 890,60           | 0,00        |
| 02.04.016                                                                        | <b>APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS</b>                                                                                                                                                                                     |     |             |                    |            |                         |               |                                  | <b>28.420,25</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>28.420,25</b> | <b>0,00</b> |



| Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS |                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          |                    |            |                         |               | BOLETIM DE MEDIÇÃO               |                                         |                    |            | CONTRATO Nº: 187/2026       |               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------|
| Contratada: CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME                             |                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          |                    |            |                         |               | B.M.Nº: 01                       |                                         |                    |            | Data da medição: 06/07/2026 |               |          |
| Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                   |                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          |                    |            |                         |               | Período: 01/06/2026 a 06/07/2026 |                                         |                    |            |                             |               |          |
| Item                                                                             | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                       | Und | Quantidades                                                                              |                    |            |                         |               | Preço Unit.<br>(R\$)             | Valores (R\$)                           |                    |            |                             |               | % Medido |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     | Contratada                                                                               | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada até o Período | Saldo a medir |                                  | Contratado                              | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a medir |          |
| 02.04.016.001                                                                    | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de fixação (deca ref sp7) ou similares                                          | un  | 2,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 226,47                           | 452,94                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 452,94        | 0,00     |
| 02.04.016.002                                                                    | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, engate cromado                                                                                          | un  | 6,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 438,95                           | 2.633,70                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.633,70      | 0,00     |
| 02.04.016.003                                                                    | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                                  | un  | 6,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 430,34                           | 2.582,04                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 2.582,04      | 0,00     |
| 02.04.016.004                                                                    | Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                              | un  | 2,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 673,79                           | 1.347,58                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.347,58      | 0,00     |
| 02.04.016.005                                                                    | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm                                                                                                                                                                        | m2  | 2,66                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 2,66          | 518,03                           | 1.377,96                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.377,96      | 0,00     |
| 02.04.016.006                                                                    | Divisória sanitária, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e. af_10/2025                                                                                                    | m2  | 20,16                                                                                    |                    |            | 0,00                    | 20,16         | 790,04                           | 15.927,21                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 15.927,21     | 0,00     |
| 02.04.016.007                                                                    | Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar                                                                                                                                                     | un  | 6,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 30,29                            | 181,74                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 181,74        | 0,00     |
| 02.04.016.008                                                                    | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                                       | un  | 6,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 6,00          | 99,80                            | 598,80                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 598,80        | 0,00     |
| 02.04.016.009                                                                    | Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar                                                                                                                                     | un  | 16,00                                                                                    |                    |            | 0,00                    | 16,00         | 6,62                             | 105,92                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 105,92        | 0,00     |
| 02.04.016.010                                                                    | Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular                                                                                                                                         | un  | 8,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 8,00          | 22,09                            | 176,72                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 176,72        | 0,00     |
| 02.04.016.011                                                                    | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar                                                                                                                                    | un  | 2,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 136,46                           | 272,92                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 272,92        | 0,00     |
| 02.04.016.012                                                                    | Barra de apoio em "I", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020                                                                                                   | un  | 2,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 657,01                           | 1.314,02                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.314,02      | 0,00     |
| 02.04.016.013                                                                    | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"                                                                                                      | un  | 2,00                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 2,00          | 724,35                           | 1.448,70                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 1.448,70      | 0,00     |
| 02.04.017                                                                        | PINTURA                                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 10.852,82                               | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 10.852,82     | 0,00     |
| 02.04.017.001                                                                    | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2  | 78,30                                                                                    |                    |            | 0,00                    | 78,30         | 39,92                            | 3.125,74                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 3.125,74      | 0,00     |
| 02.04.017.002                                                                    | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03       | m2  | 175,00                                                                                   |                    |            | 0,00                    | 175,00        | 42,04                            | 7.357,00                                | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 7.357,00      | 0,00     |
| 02.04.017.003                                                                    | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte                                                               | m2  | 7,15                                                                                     |                    |            | 0,00                    | 7,15          | 51,76                            | 370,08                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 370,08        | 0,00     |
| 02.04.018                                                                        | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 181,34                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 181,34        | 0,00     |
| 02.04.018.001                                                                    | Limpeza geral                                                                                                                                                                                                    | m2  | 78,50                                                                                    |                    |            | 0,00                    | 78,50         | 2,31                             | 181,34                                  | 0,00               | 0,00       | 0,00                        | 181,34        | 0,00     |
| TOTAIS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 2.871.608,91                            | 0,00               | 132.907,56 | 132.907,56                  | 2.738.701,35  | 4,63%    |
| PERCENTUAL                                                                       |                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                          |                    |            |                         |               |                                  | 100,00%                                 | 0,00%              | 4,63%      | 4,63%                       | 95,37%        |          |
| VICENTE MATHEUS ROCHA                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |     | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NOS EM PERFEITA ORDEM. |                    |            |                         |               |                                  | APROVADO PARA PAGAMENTO                 |                    |            |                             |               |          |
| BEZERRA:00748836586                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |     | DATA:                                                                                    |                    |            |                         |               |                                  | DATA:                                   |                    |            |                             |               |          |
| CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                                              |                                                                                                                                                                                                                  |     | Documento assinado digitalmente                                                          |                    |            |                         |               |                                  | Documento assinado digitalmente         |                    |            |                             |               |          |
| Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra                                               |                                                                                                                                                                                                                  |     | gov.br ELAINE DA CUNHA MENEZES                                                           |                    |            |                         |               |                                  | gov.br RYKELME MENDONÇA DE JESUS        |                    |            |                             |               |          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     | Data: 13/07/2026 08:15:05 -0300                                                          |                    |            |                         |               |                                  | Data: 13/07/2026 12:37:01 -0300         |                    |            |                             |               |          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |     | Verifique em https://validar.iti.gov.br                                                  |                    |            |                         |               |                                  | Verifique em https://validar.iti.gov.br |                    |            |                             |               |          |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Obra: <b>REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS</b><br>Contratada: <b>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</b><br>Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b> |                                                                                                                                              |    | <b>MEMORIAL DE CÁLCULO</b><br><br>B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026                                                                                                                                                     | CONTRATO Nº: 187/2026<br><br>Data da medição: 06/07/2026 |
| <b>MEMORIAL DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>REFORMA E CONSTRUÇÃO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS</b>                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>01.01</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>01.01.001</b>                                                                                                                                                                                                | <b>EQUIPE DIRIGENTE</b>                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 01.01.001.001                                                                                                                                                                                                   | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares                                                                                  | h  | Proporcional a execução dos serviços: $4,60\% \times 120,00h = 5,52h$                                                                                                                                                                |                                                          |
| 01.01.001.002                                                                                                                                                                                                   | Mestre de obras com encargos complementares                                                                                                  | h  | Proporcional a execução dos serviços: $4,60\% \times 240,00h = 11,04h$                                                                                                                                                               |                                                          |
| <b>01.02</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 01.02.001                                                                                                                                                                                                       | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022                                                                           | m2 | Área total: $5,00m \times 2,00m = 10,00m^2$                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| 01.02.002                                                                                                                                                                                                       | Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor                         | un | Quantidade total: 1,00und                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 01.02.004                                                                                                                                                                                                       | Regularização mecanizada de áreas                                                                                                            | m2 | Área total (Medida em projeto): 1.500,31m2                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| 01.02.005                                                                                                                                                                                                       | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af 03/2024 | m2 | Área total (Medida em projeto): 1.500,31m2                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| <b>01.03</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>DEMOLIÇÃO</b>                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 01.03.001                                                                                                                                                                                                       | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)                                                                 | m² | Área total: $((43,3m + 22,30m) \times 2 = 131,20m \times 2 \text{ peças} = 262,40m) + (22,00m + 22,00m + 11,00m + 11,00m = 66,00m \times 6,00m = 396,00m) = 396,00m + 262,40m = 658,40m \times 2 \times \pi \times 0,06 = 248,21m^2$ |                                                          |
| 01.03.002                                                                                                                                                                                                       | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                 | m3 | Volume total: $(43,30m + 22,30m) \times 2 \times 0,40m = 52,48m^2 \times 0,15m = 7,87m^3$                                                                                                                                            |                                                          |
| <b>01.10</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>VESTIÁRIOS</b>                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| <b>01.10.021.002</b>                                                                                                                                                                                            | <b>REFORMA ÁREA EXISTENTE</b>                                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 01.10.021.002.001                                                                                                                                                                                               | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                 | pt | Quantidade total: 4,00pt                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| 01.10.021.002.002                                                                                                                                                                                               | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                       | pt | Quantidade total: 2,00pt                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| 01.10.021.002.003                                                                                                                                                                                               | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"                                                     | pt | Quantidade total: 1,00pt                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| 01.10.021.002.004                                                                                                                                                                                               | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com                                                                                            | pt | Quantidade total: 17,00pt                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 01.10.021.002.005                                                                                                                                                                                               | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"                                                     | un | Quantidade total: 65,00und                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| 01.10.021.002.013                                                                                                                                                                                               | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                           | un | Quantidade total: 1,00und                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 01.10.021.002.014                                                                                                                                                                                               | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                            | un | Quantidade total: 6,00und                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 01.10.021.002.015                                                                                                                                                                                               | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")                                                                                      | m  | Comprimento total = 15,00m                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| 01.10.021.002.016                                                                                                                                                                                               | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                               | un | Quantidade total: 2,00und                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 01.10.021.002.017                                                                                                                                                                                               | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                | un | Quantidade total: 7,00und                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| 01.10.021.002.018                                                                                                                                                                                               | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")                                                                                          | m  | Comprimento total = 15,00m                                                                                                                                                                                                           |                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|
| Obra: <b>REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS</b><br>Contratada: <b>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</b><br>Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b> |                                                                                                                                                                        |     | <b>MEMORIAL DE CÁLCULO</b><br>B.M.Nº: 01<br>Período: <b>01/06/2026 a 06/07/2026</b>                                                                                                                                                                                                                      |  | CONTRATO Nº: 187/2026<br>Data da medição: <b>06/07/2026</b> |
| <b>MEMORIAL DE CALCULO</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| 01.10.021.002.019                                                                                                                                                                                               | Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023                              | m   | Comprimento total = 15,00m                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |
| 01.10.021.002.020                                                                                                                                                                                               | Eletróduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af 03/2023                                | m   | Comprimento total = 25,00m                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |
| <b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| <b>02.01</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| <b>02.01.002</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| <b>DEMOLIÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| 02.01.002.001                                                                                                                                                                                                   | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023                                                                    | m2  | Área total: (48m2 x 8und) + (1,5m2 x 7und) + 6,75m2 + 12,00m2 + 6,85m2 + 16,72m2 + 32,00m = 469,00m² (salas de aula, sala de recurso, secretaria,cozinha,almoxarifado)                                                                                                                                   |  |                                                             |
| 02.01.002.002                                                                                                                                                                                                   | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida                                                                                                           | m3  | Volume total: 48,80m x 3,50(h) = 170,80m2 x 0,15m = 25,65m3 (secretaria, sala de recurso, almoxarifado, cozinha)                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |
| 02.01.002.003                                                                                                                                                                                                   | Remoção de cobogó ou bloco de vidro - Rev 02                                                                                                                           | m2  | Área total: 0,25m2 x 2und = 0,50m2(banheiro)                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                             |
| 02.01.002.004                                                                                                                                                                                                   | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente                                                                                                                    | m2  | Área total: (Portas) 0,80m x 2,10m x 13 (salas de aula, almoxarifado, cozinha, secretaria, biblioteca) = 21,84m2<br>(Portas) 0,90m x 2,10m x 1 (banheiro) = 1,89m2<br>(Portas) 0,60m x 2,10, x 5 (banheiros) = 8,82m2<br>(Janelas) 1,63m x 1,21m x 2 (secretaria, biblioteca) = 3,94m2<br>TOTAL= 36,50m2 |  |                                                             |
| 02.01.002.005                                                                                                                                                                                                   | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01                                                                                                   | m2  | Área total: 48,50m2 X 2und = 97,00m2 (calçada)                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                             |
| 02.01.002.006                                                                                                                                                                                                   | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)                                                                                                    | un  | Quantidade total: 10,00und                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |
| 02.01.002.007                                                                                                                                                                                                   | Remoção de bancada de granito (ou mármore)                                                                                                                             | m2  | Área total: 17,75m2 X 0,50m = 8,90m2 (bancada de pia, circulação)                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                             |
| 02.01.002.008                                                                                                                                                                                                   | Remoção de vaso sanitário                                                                                                                                              | un  | Quantidade total: 6,00und                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                             |
| 02.01.002.009                                                                                                                                                                                                   | Demolição de piso de alta resistência                                                                                                                                  | m2  | Área total: 29,03m2 + 16,00m2 + 26,52m2 + 43,45m2 = 115,00m2 (secretaria, sala de recurso, almoxarifado, cozinha)                                                                                                                                                                                        |  |                                                             |
| 02.01.002.010                                                                                                                                                                                                   | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³                                                            | tkm | Quantidade total: 72,36m3 x 1,50 x 20km = 2.170,80tkm (soma demolições e remoções multiplicado pela distância de 20km)                                                                                                                                                                                   |  |                                                             |
| 02.01.002.011                                                                                                                                                                                                   | Coleta e carga manuais de entulho                                                                                                                                      | m3  | Volume total: (469,00 x 0,05) + ((25,65 + 0,05) x 0,15) + (36,50 x 0,03) + (97,00 x 0,10) + (8,90 x 0,10) + (115,00 x 0,10) = 72,36m3                                                                                                                                                                    |  |                                                             |
| <b>02.01.003</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| 02.01.003.001                                                                                                                                                                                                   | Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar | m2  | Área total: 920m2 (área de cobertura da escola) x 80% de execução = 736,00m2                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                             |
| <b>02.01.004</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| 02.01.004.001                                                                                                                                                                                                   | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09                                                   | m2  | Área total: 49,08m x 3,00m = 147,24m2 ( - ) 14,82m2 (descontos) = 132,42m2                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                             |
| <b>02.01.005</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |
| 02.01.005.001                                                                                                                                                                                                   | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015                                                                                   | m2  | Área total: 112,25m x 3,00m = 336,75m2 ( - ) 29,64m2 (descontos) = 307,11m2                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                             |
| 02.01.005.002                                                                                                                                                                                                   | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm                                                          | m2  | Área total: 112,25m x 3,00m = 336,75m2 ( - ) 29,64m2 (descontos) = 307,11m2                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                             |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Obra: <b>REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA SANTOS</b><br>Contratada: <b>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</b><br>Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b> |                                                                                                                   | <b>MEMORIAL DE CÁLCULO</b><br>B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026                      |                                                                                                               | CONTRATO Nº: 187/2026<br>Data da medição: 06/07/2026 |
| <b>MEMORIAL DE CÁLCULO</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
| <b>02.02</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>AMPLIAÇÃO SALAS</b>                                                                                            |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
| <b>02.02.001</b>                                                                                                                                                                                                | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2                                                                                                | Área total (medido em projeto): 923,41m2                                                                      |                                                      |
| 02.02.001.001                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
| 02.02.001.002                                                                                                                                                                                                   | Regularização mecanizada de áreas                                                                                 | m2                                                                                                | Área total (medido em projeto): 923,41m2                                                                      |                                                      |
| <b>02.02.002</b>                                                                                                                                                                                                | <b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01                                              | m2                                                                                                | Área total (medido em projeto): 27,50m2 (piso ao redor da escola)                                             |                                                      |
| 02.02.002.001                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
| 02.02.002.002                                                                                                                                                                                                   | Carga manual de material de 1ª categoria                                                                          | m3                                                                                                | Volume total: 11,00m3 (soma demolições e remoções)                                                            |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)              | tkm                                                                                               | Quantidade total: 11,00m3 x 30km = 330,00tkm (soma demolições e remoções multiplicado pela distância de 30km) |                                                      |
| 02.02.002.003                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |
| <b>VICENTE MATHEUS ROCHA</b><br><b>BEZERRA:00748836586</b><br>Assinado de forma digital por VICENTE MATHEUS ROCHA<br>BEZERRA:00748836586<br>Dados: 2026.07.10 09:30:42 -03'00'                                  |                                                                                                                   | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.<br>DATA: |                                                                                                               | APROVADO PARA PAGAMENTO<br>DATA:                     |
| CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                               |                                                      |

Documento assinado digitalmente  
 **ELAINE DA CUNHA MENEZES**  
 Data: 13/07/2026 08:15:06-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **RYKELME MENDONÇA DE JESUS**  
 Data: 13/07/2026 12:37:01-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CONTRATO Nº: 187/2026

B.M.Nº: 01

Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

Data da medição: 06/07/2026



INST. PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA



INSTALAÇÃO DE ÁGUA



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CONTRATO Nº: 187/2026

B.M.Nº: 01

Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

Data da medição: 06/07/2026



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**


**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CONTRATO Nº: 187/2026

B.M.Nº: 01

Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

Data da medição: 06/07/2026



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CONTRATO Nº: 187/2026

B.M.Nº: 01

Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

Data da medição: 06/07/2026



FUNDAÇÕES



FUNDAÇÕES




FUNDAÇÕES



FUNDAÇÕES



FUNDAÇÕES



FUNDAÇÕES



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**


B.M.Nº: 01  
Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

CONTRATO Nº: 187/2026

Data da medição: 06/07/2026



ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS



ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS



ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS



ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS



ELEVAÇÕES E REVESTIMENTOS



COBERTURA



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

B.M.Nº: 01  
Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

CONTRATO Nº: 187/2026

Data da medição: 06/07/2026



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



Obra: **REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA**  
Contratada: **CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

CONTRATO Nº: 187/2026

B.M.Nº: 01

Período: 01/06/2026 a 06/07/2026

Data da medição: 06/07/2026



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



COBERTURA



|                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                     |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Obra: <b>REFORMA E CONSTRUÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ACÁCIA DA SILVA</b><br>Contratada: <b>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME</b><br>Contratante: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b> |  | <b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO</b><br><br>B.M.Nº: 01<br>Período: 01/06/2026 a 06/07/2026                  | CONTRATO Nº: 187/2026<br><br>Data da medição: 06/07/2026 |
|  <p>COBERTURA</p>                                                                                                       |  |  <p>COBERTURA</p> |                                                          |
| <b>VICENTE MATHEUS ROCHA</b><br><b>BEZERRA:00748836586</b><br>CONCRET CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA<br>Engº Vicente Matheus Rocha Bezerra                                                                  |  | ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.<br>DATA:   |                                                          |
| Assinado de forma digital por VICENTE MATHEUS ROCHA BEZERRA:00748836586<br>Dados: 2026.07.10 09:31:04 -03'00'                                                                                            |  | APROVADO PARA PAGAMENTO<br>DATA:                                                                    |                                                          |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ELAINE DA CUNHA MENEZES  
 Data: 13/07/2026 08:15:06-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** RYKELME MENDONÇA DE JESUS  
 Data: 13/07/2026 12:37:01-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>