

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETA DA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)			DATA DE INICIO: 22/01/2025			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01								
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 22/06/2026			PERÍODO: 22/01/2026 a 30/01/2026			CONTRATO 013/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA						DATA DE MEDIÇÃO: 30/01/2026								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 23.445,60	R\$ -	R\$ 20.267,46	R\$ 20.267,46	R\$ 3.178,15	86,44%
01.01	Equipe Dirigente	UN	0,005		0,004	0,004	0,001	1.667.154,61	R\$ 8.335,77		R\$ 6.668,61	R\$ 6.668,61	R\$ 1.667,16	80,00
01.02	Manutenção do Canteiro UNID	UN	0,07		0,063	0,063	0,007	128.490,70	R\$ 8.994,35		R\$ 8.094,91	R\$ 8.094,91	R\$ 899,44	90,00
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	UN	0,07		0,063	0,063	0,007	87.364,20	R\$ 6.115,49		R\$ 5.503,94	R\$ 5.503,94	R\$ 611,55	90,00
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES								R\$ 136.088,49		R\$ 136.089,79	R\$ 136.089,79	R\$ -	100,00
2.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 135.859,04		R\$ 135.860,34	R\$ 135.860,34	R\$ -	100,00
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	655,58		655,58	655,58	0,00	1,40	R\$ 917,81		R\$ 917,81	R\$ 917,81	R\$ -	100,00
02.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	196,67		196,67	196,67	0,00	325,34	R\$ 63.984,62		R\$ 63.985,91	R\$ 63.985,91	R\$ -	100,00
02.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	2615,71		2.615,71	2615,71	0,00	2,89	R\$ 7.559,40		R\$ 7.559,41	R\$ 7.559,41	R\$ -	100,00
02.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	655,58		655,58	655,58	0,00	1,93	R\$ 1.265,27		R\$ 1.265,27	R\$ 1.265,27	R\$ -	100,00
02.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	236,00		236,00	236,00	0,00	2,30	R\$ 542,80		R\$ 542,80	R\$ 542,80	R\$ -	100,00
02.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	236,00		236,00	236,00	0,00	0,91	R\$ 214,76		R\$ 214,76	R\$ 214,76	R\$ -	100,00
02.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	32,78		32,78	32,78	0,00	1750,10	R\$ 57.368,28		R\$ 57.368,28	R\$ 57.368,28	R\$ -	100,00
02.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	983,40		983,40	983,40	0,00	2,89	R\$ 2.842,03		R\$ 2.842,03	R\$ 2.842,03	R\$ -	100,00
02.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	655,58		655,58	655,58	0,00	1,13	R\$ 740,83		R\$ 740,83	R\$ 740,83	R\$ -	100,00
02.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	78,67		78,67	78,67	0,00	5,38	R\$ 423,24		R\$ 423,24	R\$ 423,24	R\$ -	100,00
2.02	Limpeza								R\$ 229,45		R\$ -	R\$ 229,45	R\$ -	100,00
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	655,58		655,58	655,58	0,00	0,35	R\$ 229,45		R\$ 229,45	R\$ 229,45	R\$ -	100,00

Jose Arnaldo da N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)				DATA DE INICIO: 22/01/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 22/06/2026				PERÍODO: 22/01/2026 a 30/01/2026				CONTRATO 013/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 30/01/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
3	RUA JOÃO SILVEIRA								R\$ 124.886,45		R\$ 124.886,47	R\$ 124.886,47	R\$ -	100,00 %
3.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 124.675,88		R\$ 124.675,90	R\$ 124.675,90	R\$ -	100,00 %
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	601,62		601,62	601,62	0,00	1,40	R\$ 842,27		R\$ 842,27	R\$ 842,27	R\$ -	100,00
03.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	180,49		180,49	180,49	0,00	325,34	R\$ 58.720,62		R\$ 58.720,62	R\$ 58.720,62	R\$ -	100,00
03.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	2400,52		2.400,52	2400,52	0,00	2,89	R\$ 6.937,50		R\$ 6.937,51	R\$ 6.937,51	R\$ -	100,00
03.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	601,62		601,62	601,62	0,00	1,93	R\$ 1.161,13		R\$ 1.161,13	R\$ 1.161,13	R\$ -	100,00
03.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	216,58		216,58	216,58	0,00	2,30	R\$ 498,13		R\$ 498,14	R\$ 498,14	R\$ -	100,00
03.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	216,58		216,58	216,58	0,00	0,91	R\$ 197,09		R\$ 197,09	R\$ 197,09	R\$ -	100,00
03.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	30,08		30,08	30,08	0,00	1750,10	R\$ 52.643,01		R\$ 52.643,01	R\$ 52.643,01	R\$ -	100,00
03.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	902,40		902,40	902,40	0,00	2,89	R\$ 2.607,94		R\$ 2.607,94	R\$ 2.607,94	R\$ -	100,00
03.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	601,40		601,40	601,40	0,00	1,13	R\$ 679,81		R\$ 679,81	R\$ 679,81	R\$ -	100,00
03.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	72,19		72,19	72,19	0,00	5,38	R\$ 388,38		R\$ 388,38	R\$ 388,38	R\$ -	100,00
3.2	Limpeza								R\$ 210,57		R\$ 210,57	R\$ 210,57	R\$ -	100,00
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	601,62		601,62	601,62	0,00	0,35	R\$ 210,57		R\$ 210,57	R\$ 210,57	R\$ -	100,00
4	RUA PROJETADA 1								R\$ 169.720,87		R\$ 169.721,10	R\$ 169.721,10	R\$ -	100,00 %
4.01	Recapeamento asfáltico								R\$ 169.434,71		R\$ 169.434,94	R\$ 169.434,94	R\$ -	100,00 %
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	817,59		817,59	817,59	0,00	1,40	R\$ 1.144,63		R\$ 1.144,63	R\$ 1.144,63	R\$ -	100,00

José Arnaldo de M. Pereira Junior
 Eng. Civil CRBA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)				DATA DE INICIO: 22/01/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 22/05/2026				PERÍODO: 22/01/2026 a 30/01/2026				CONTRATO 013/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 30/01/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
04.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m³	245,28		245,28	245,28	0,00	325,34	R\$ 79.799,40		R\$ 79.799,40	R\$ 79.799,40	R\$ -	100,00
04.01.003	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	3262,22		3.262,22	3262,22	0,00	2,89	R\$ 9.427,82		R\$ 9.427,82	R\$ 9.427,82	R\$ -	100,00
04.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	817,59		817,59	817,59	0,00	1,93	R\$ 1.577,95		R\$ 1.577,95	R\$ 1.577,95	R\$ -	100,00
04.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm).	txkm	294,33		294,33	294,33	0,00	2,30	R\$ 676,96		R\$ 676,96	R\$ 676,96	R\$ -	100,00
04.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	txkm	294,33		294,33	294,33	0,00	0,91	R\$ 267,84		R\$ 267,84	R\$ 267,84	R\$ -	100,00
04.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	m³	40,88		40,88	40,88	0,00	1750,10	R\$ 71.544,09		R\$ 71.544,09	R\$ 71.544,09	R\$ -	100,00
04.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	1226,40		1.226,36	1226,36	0,05	2,89	R\$ 3.544,30		R\$ 3.544,30	R\$ 3.544,30	R\$ -	100,00
04.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	m³xkm	817,60		817,60	817,60	0,00	1,13	R\$ 923,89		R\$ 924,12	R\$ 924,12	R\$ -	100,02
04.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	t	98,11		98,11	98,11	0,00	5,38	R\$ 527,83		R\$ 527,83	R\$ 527,83	R\$ -	100,00
4.2	Limpeza								R\$ 286,16		R\$ 286,16	R\$ 286,16	R\$ -	100,00
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	817,59		817,59	817,59	0,00	0,35	R\$ 286,16		R\$ 286,16	R\$ 286,16	R\$ -	100,00
5	SINALIZAÇÃO								R\$ 21.919,84		R\$ -	R\$ -	R\$ 21.919,84	R\$ -
5.01	Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo i por extrusão - relevo duplo com base	m²	124,00			0,00	124,00	124,91	R\$ 15.588,77		R\$ -	R\$ -	R\$ 15.588,77	0,00
5.02	Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrilicas por aspersão -	m²	61,00			0,00	61,00	78,99	R\$ 4.818,39		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.818,39	0,00
5.03	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	1,50			0,00	1,50	505,09	R\$ 757,64		R\$ -	R\$ -	R\$ 757,64	0,00
5.04	Fornecimento e instalação de suporte de madeira para placas de sinalização, em solo, com h= de 2,0 m e seção de 7,5 x 7,5 cm. af_03/2022	UN	6,00			0,00	6,00	125,84	R\$ 755,04		R\$ -	R\$ -	R\$ 755,04	0,00
6	PROJETO								R\$ 900,34		R\$ 900,34	R\$ 900,34	R\$ -	100,00

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. CIVIL CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)				DATA DE INÍCIO: 22/01/2025				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 22/06/2026				PERÍODO: 22/01/2026 a 30/01/2026				CONTRATO 913/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 30/01/2026						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANTIDADES					VALORES (R\$)						
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREGO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
6.01.001	Projeto Executivo	km	0,053477		0,05348	0,05	0,00	16.836,00	R\$ 900,34		R\$ 900,34	R\$ 900,34	R\$ -	100,00
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 476.961,60	R\$ -	R\$ 451.864,93	R\$ 451.864,93	R\$ 25.096,67	94,73%
										0,00%	94,73%	94,73%	5,27%	
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO				ASSINATURA FISCALIZAÇÃO				VALOR DA MEDIÇÃO: 451.864,93 (quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).						
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415				Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.02.03 15:00:06 -03'00'				DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____						



Documento assinado digitalmente
 RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
 Data: 03/02/2026 15:08:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA-2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.01	Equipe Dirigente	QUANT. CONTRATO	QUANT. MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 476.961,60	R\$ 431.597,70	0,90	0,005
			0,004
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,004
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,004
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,001
A MEDIR NO PERÍODO:			0,004

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.02	Manutenção do Canteiro	QUANT CONTRATO	QUANT MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 476.961,60	R\$ 431.597,70	0,90	0,07
			0,063
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,063
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,063
SALDO DO CONTRATO:			0,007
A MEDIR NO PERÍODO:			0,063

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
01.03	Equipamentos de Apoio à Produção	QUANT. CONTRATO	QUANT. MEDIDA
ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
VALOR TOTAL DO CONTRATO (A)	VALOR MEDIDO S/ ADM (B)	=B/A	
R\$ 476.961,60	R\$ 431.597,70	0,90	0,07
			0,063
EXECUTADO NO PERÍODO:			0,063
ACUMULADO ANTERIOR:			0,0
ACUMULADO ATUAL:			0,063
SALDO DO CONTRATO:			0,007
A MEDIR NO PERÍODO:			0,063

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	ÁREA
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES		
02.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
De acordo com o projeto topográfico		655,58	655,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	655,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			655,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			655,58

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

[illegible]

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

[illegible]

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
 CONTRATO 013/2026
 CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA




ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES		
02.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
De acordo com o projeto topográfico		655,58	655,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	655,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			655,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			655,58

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
 CONTRATO 013/2026
 CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO DO CALCULO	UND			
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES				
02.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES					
PINTURA DE LIGAÇÃO		655,58	0.012	30,0	236,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					236,00
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					236,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,00
ADITIVO:					236,00

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
2	RUA JOSE VIEIRA DE MENEZES				
02.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada,adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES					
PINTURA DE LIGAÇÃO		655,58	0,012	30,0	236,00
EXECUTADO NO PERÍODO:					236,00
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					236,00
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,00
ADITIVO:					236,00

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO			
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
02.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESP.	VOLUME DE CBUQ
		ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada	655,58	0,0500	32,78
EXECUTADO NO PERÍODO:			ESP.	32,78
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				32,78
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				32,78

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA
FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA/SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATO 013/2026



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO			
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
02.01.008	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³xkm)
	Camada	32,78	30	983,40
	EXECUTADO NO PERÍODO:			983,40
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			983,40
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			983,40

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA
FRANCISCO ANTÔNIO DE LIMA NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA NO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA/SE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
02.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
		m³	Km	(m³xkm)
	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
	Camada	32,78	20,000	655,58
	EXECUTADO NO PERÍODO:			655,58
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			655,58
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			655,58

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

[illegible]

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
2	RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES		
02.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			
De acordo com o projeto topográfico		655,58	655,58
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	655,58
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			655,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			655,58

**MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA
JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO
TEIXEIRA)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
3	RUA JOÃO SILVEIRA		
03.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA JOÃO SILVEIRA			
De acordo com o projeto topográfico		601,62	601,62
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	601,62
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			601,62
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			601,62

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA
PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA	
3	RUA JOÃO SILVEIRA			
03.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material af. 12/2020	Área (m²)	espessura (m)	volume (m³)
RUA JOÃO SILVEIRA				
		601,62	0,30	180,49
EXECUTADO NO PERÍODO:				180,49
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				180,49
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				180,49

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATO 013/2026

[illegible]

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
3	RUA JOÃO SILVEIRA		
03.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA JOÃO SILVEIRA			
De acordo com o projeto topográfico		601,62	601,62
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	601,62
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			601,62
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			601,62

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
3	RUA JOÃO SILVEIRA				
03.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JOÃO SILVEIRA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		601,62	0,012	30,0	216,58
EXECUTADO NO PERÍODO:					216,58
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					216,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,00
ADITIVO:					216,58

José Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
3	RUA JOÃO SILVEIRA				
03.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA JOÃO SILVEIRA					
PINTURA DE LIGAÇÃO		601,62	0,012	30,0	216,58
EXECUTADO NO PERÍODO:					216,58
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					216,58
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)					0,00
ADITIVO:					216,58

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO			
3	RUA JOÃO SILVEIRA			
03.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESP.	VOLUME DE CBUQ
		ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
	Camada	601,62	0,0500	30,08
EXECUTADO NO PERÍODO:			ESP.	30,08
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				30,08
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				30,08

Jose Arnaldo do N Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


[illegible]

**MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO
SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)**


CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
3	RUA JOÃO SILVEIRA			
03.01.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m³xkm). af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DMT	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOÃO SILVEIRA	m³	Km	(m³xKm)
	Camada	30,08	20,0000	601,40
	EXECUTADO NO PERÍODO:			601,40
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			601,40
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			601,40



 José Arnaldo da N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE
ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA
PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
3	RUA JOÃO SILVEIRA			
03.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af_07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	RUA JOÃO SILVEIRA	m³		t
	De acordo com o levantamento	30,08	2,40	72,19
	EXECUTADO NO PERÍODO:	km		72,19
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			72,19
	SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
	A MEDIR NO PERÍODO:			72,19

**MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO
SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
3	RUA JOAO SILVEIRA		
03.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
RUA JOÃO SILVEIRA			
De acordo com o projeto topográfico		601,62	601,62
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	601,62
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			601,62
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			601,62

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA
JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO
TEIXEIRA)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
4	RUA PROJETADA 1		
04.01.001	Locação de serviços de pavimentação	m²	ÁREA
RUA PROJETADA 1			
De acordo com o projeto topográfico		817,59	817,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	817,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			817,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			817,59

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	AREA
4	RUA PROJETADA 1		
04.01.002	Recomposição de base e ou sub-base para remendo profundo de solo brita (40/60) com cimento (teor de 6%) - incluso retirada e colocação do material af. 12/2020	Área (m²)	espessura (m) volume (m³)
RUA PROJETADA 1			
		817,59	0,30 245,28
EXECUTADO NO PERÍODO:			245,28
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			245,28
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			245,28



NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

[illegible]

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND	AREA
4	RUA PROJETADA 1		
04.01.004	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de ligante, exclusive transporte	m²	ÁREA
RUA PROJETADA 1			
De acordo com o projeto topográfico		817,59	817,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	817,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			817,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			817,59

José Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)

CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 013/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
4	RUA PROJETADA 1				
04.01.005	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA PROJETADA 1					
PINTURA DE LIGAÇÃO		817,59	0,012	30,0	294,33
EXECUTADO NO PERÍODO:					294,33
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					294,33
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					294,33

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND			
4	RUA PROJETADA 1				
04.01.006	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicional excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	Área (m²)	taxa	DMT	txkm
RUA PROJETADA 1					
PINTURA DE LIGAÇÃO		817,59	0,012	30,0	294,33
EXECUTADO NO PERÍODO:					294,33
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					294,33
SALDO DO CONTRATO:					0,00
ADITIVO:					294,33

Jose Arnaldo de M. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO			
4	RUA PROJETADA 1			
04.01.007	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019	ÁREA	ESP.	VOLUME DE CBUQ
		ÁREA (m²)	ESP. (m)	CONCRETO ASFÁLTICO (m³)
Camada		817,59	0,0500	40,88
EXECUTADO NO PERÍODO:			ESP.	40,88
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				40,88
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				40,88

NOVATEC
 Construção e Engenharia em Obras - Lda

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

[illegible]

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


[illegible]

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND		
4	RUA PROJETADA 1			
04.01.010	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³- carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³/ 155 hp) r descarga livre (unidade: t). Af. 07/2020	VOLUME DE CBUQ	DENSIDADE	QUANTIDADE TOTAL
	RUA PROJETADA 1	m³		t
	De acordo com o levantamento	40,88	2,40	98,11
EXECUTADO NO PERÍODO:		km		98,11
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				98,11
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)				0,00
A MEDIR NO PERÍODO:				98,11


 José Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO E RECAPEAMENTO ASF. EM DIV. RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA (JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, RUA JOÃO SILVEIRA, E RUA PROJETADA 1, NO BAIRRO OVIEDO TEIXEIRA)



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA
CONTRATO 013/2026
CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	ÁREA
4	RUA PROJETADA 1		
04.02.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	ÁREA
	RUA PROJETADA 1		
	De acordo com o projeto topográfico	817,59	817,59
EXECUTADO NO PERÍODO:		m²	817,59
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			817,59
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			817,59

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO PROJETO	UNID.	
25	PROJETO		
6.01.001	Projeto Executivo		Km
PROJETO			
RUA JOSÉ VIEIRA DE MENEZES			0,05348
RUA JOÃO SILVEIRA			
RUA PROJETADA 01			
EXECUTADO NO PERÍODO:		km	0,05348
ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
ACUMULADO ATUAL:			0,05348
SALDO DO CONTRATO (A MEDIR)			0,00
A MEDIR NO PERÍODO:			0,05348

Assinado de forma digital por ALEXANDRE
ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.03 14:59:41 -03'00'

gov.b

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 03/02/2026 14:08:40-0500
Verifique em <http://portal.trf4.jus.br>

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA 1, JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, JOÃO SILVEIRA - ITABAIANA-SE
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 013/2026

MEDIÇÃO 01

Período: 22/01/2026 - 30/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 01- R PROJETADA 1



FOTO 02- R JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



FOTO 03- R JOÃO SILVEIRA



FOTO 04- R PROJETADA 1



FOTO 05- R JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



FOTO 06- R JOÃO SILVEIRA



Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Nucleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

LOCAL DA OBRA: RUA PROJETADA 1, JOSÉ VIEIRA DE MENEZES, JOÃO SILVEIRA - ITABAIANA-SE
PROCESSO ADMINISTRATIVO: CONTRATO: 013/2026



MEDIÇÃO 01

Período: 22/01/2026 - 30/01/2026

ITEM	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FOTO 07- R JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



FOTO 09- R PROJETADA 1



FOTO 11- R JOSÉ VIEIRA DE MENEZES



FOTO 08-R JOÃO SILVEIRA



FOTO 10- R PROJETADA 1



Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
Eng. Civil CREA: 2721031899
Coordenador de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJO
Data: 03/02/2026 15:08:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.02.03 14:59:10 -03'00'