

BOA: MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARRILHO)				BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 168/2026/PMI				CONSTRUTORA ROCHA	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - SE				B.M.Nº. 01				ORDEM DE SERVIÇO: 08/06/2026				SOLUÇÃO E QUALIDADE	
				PERÍODO: 08/06/2026 a 30/06/2026				DATA: 30/06/2026					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o período		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							9.296,52	0,00	9.296,52	9.296,51	0,00	100,00
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	355,94	2.135,64	0,00	2.135,64	2.135,64	0,00	100,00
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	m	260,68		260,68	260,68	27,47	7.160,88	0,00	7.160,88	7.160,88	0,00	100,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO							8.411,60	0,00	727,06	727,06	7.684,54	8,64
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro, af_08/2023	m3	55,79		55,79	55,79	96,90	5.406,05	0,00	5.406,05	5.406,05	0,00	100,00
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	33,66		33,66	33,66	54,72	1.841,88	0,00	1.841,88	1.841,88	0,00	100,00
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	40,39		40,39	40,39	10,81	436,62	0,00	436,62	436,62	0,00	100,00
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	605,88		605,88	605,88	1,20	727,06	0,00	727,06	727,06	0,00	100,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							24.538,13	0,00	6.914,12	6.914,12	17.624,00	28,18
3.001	Demolição de meio-fio granítico ou pré-moldado	m	182,65		182,65	182,65	10,16	1.855,72	0,00	1.855,72	1.855,72	0,00	100,00
3.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	580,00		580,00	580,00	26,47	15.352,60	0,00	15.352,60	15.352,60	0,00	100,00
3.003	Remoção de banco de concreto pré-moldado	un	6,00		6,00	6,00	19,40	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	100,00
3.004	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alembração/quadra de esportes	m²	344,00		344,00	344,00	0,87	299,28	0,00	299,28	299,28	0,00	100,00
3.005	Demolição de concreto manualmente	m3	1,00		1,00	1,00	266,29	266,29	0,00	266,29	266,29	0,00	100,00
3.006	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alimbrado, guarda-corpo)	m²	5,70		5,70	5,70	54,72	311,90	0,00	311,90	311,90	0,00	100,00
3.007	Demolição de piso em lajota hexagonal	m2	90,00		90,00	90,00	13,33	1.199,70	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00	100,00
3.008	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento, af_09/2023	m3	11,34		11,34	11,34	105,60	1.197,50	0,00	1.197,50	1.197,50	0,00	100,00
3.009	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	136,71		136,71	136,71	10,81	1.477,84	0,00	1.477,84	1.477,84	0,00	100,00
3.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³	tkm	2.050,74		2.050,74	2.050,74	1,20	2.460,89	0,00	2.460,89	2.460,89	0,00	100,00
4	PAVIMENTAÇÃO							90.633,02	0,00	22.392,90	22.392,90	68.240,13	24,71
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), af_01/2024	m	147,13		100,00	100,00	44,38	6.529,63	0,00	4.438,00	4.438,00	2.091,63	67,97
4.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, af_08/2022	m3	40,60		23,17	23,17	774,92	31.461,75	0,00	17.954,90	17.954,90	13.506,86	57,07
4.003	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado, af_08/2022	m2	388,70		0,00	0,00	94,06	36.561,12	0,00	0,00	0,00	36.561,12	0,00
4.004	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, exclusiva argamassa de regularização aplicado	m2	388,70		0,00	0,00	41,37	16.080,52	0,00	0,00	0,00	16.080,52	0,00
5	ACESSIBILIDADE							1.479,26	0,00	0,00	0,00	1.479,26	0,00
5.001	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmontável, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00		0,00	0,00	416,48	1.249,44	0,00	0,00	0,00	1.249,44	0,00
5.002	Placa de sinalização, dim: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	1,00		0,00	0,00	229,82	229,82	0,00	0,00	0,00	229,82	0,00
6	REVISÕES, ELEVAÇÕES E ESTRUTURAS							16.082,36	0,00	0,00	0,00	16.082,36	0,00
6.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual, af_12/2021	m2	123,36		0,00	0,00	64,57	7.965,36	0,00	0,00	0,00	7.965,36	0,00
6.002	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	149,63		0,00	0,00	6,66	996,54	0,00	0,00	0,00	996,54	0,00
6.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:3 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	167,63		0,00	0,00	34,43	5.771,50	0,00	0,00	0,00	5.771,50	0,00
6.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m3	2,09		0,00	0,00	645,44	1.348,97	0,00	0,00	0,00	1.348,97	0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.148,80	0,00	0,00	0,00	2.148,80	0,00
7.001	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	16,00		0,00	0,00	134,30	2.148,80	0,00	0,00	0,00	2.148,80	0,00
8	PINTURA							42.002,58	0,00	0,00	0,00	42.002,58	0,00
8.001	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador, af_05/2021	m2	1.505,02		0,00	0,00	20,22	30.431,50	0,00	0,00	0,00	30.431,50	0,00
8.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	207,12		0,00	0,00	46,18	9.564,80	0,00	0,00	0,00	9.564,80	0,00
8.003	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	50,22		0,00	0,00	30,26	1.519,66	0,00	0,00	0,00	1.519,66	0,00
8.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	4,00		0,00	0,00	20,19	80,76	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00
8.005	Demarcação do pavimento com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m2	34,60		0,00	0,00	11,73	405,86	0,00	0,00	0,00	405,86	0,00
9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS							72.767,70	0,00	0,00	0,00	72.767,70	0,00
9.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	50,00		0,00	0,00	214,18	10.709,00	0,00	0,00	0,00	10.709,00	0,00

CONSTRUTORA ROCHA LTDA
 MARIA GARDENIA ARAÚJO SILVA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA Nº 270439694-9

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
 Eng.º Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizla Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


MEMÓRIA DE CÁLCULO	
BM 01 30/06/2026 CONSTRUTORA ROCHA SOLIDEZ E QUALIDADE	
CONTRATO N°	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:
124/2026/PMI	MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARRILHO)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES
1.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 = 3,00MX2,00: 6,00 M2
1.002	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto = 50 m+65 m+80m+20m+45,68m: 260,68m
02	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO
2.001	Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023= 557,90 m2* 0,10m: 55,79 m3
2.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m=336,60m2*0,10m: 33,66 m3
2.003	Carga manual de material de 1ª categoria = 403,90m2*0,10m: 40,39 m3
2.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³: 60,588t*10km: 605,88 tkm
03	DEMOLIÇÕES
3.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado= 50m+80m+52,65m: 182,65m
3.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 =58m *10m: 580m²
3.003	Remoção de banco de concreto pré-moldado= 6 und
3.004	Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada/alambrado/quadra de esportes= 34,4*10:344,00m²
3.005	Demolição de concreto manualmente= 10m*1m*0,10m: 1m³
3.006	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)=5,7m*1,0m: 5,7m²
3.007	Demolição de piso em lajota hexagonal= 30m*3m:90 m²
3.008	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023= 11,34m*1,0m*1,0m:11,34m³
3.009	Carga manual de material de 1ª categoria= 136,71m*1,00m*1,00m³ - 136,71 m3
3.010	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³: 205,074t*10km: 2050,74 tkm
04	PAVIMENTAÇÃO
4.001	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x baseinferior x base superior x altura). af_01/2024=25 m+25m+25m+25m:100m
4.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022=231,70*0,10*1,00m:23,17m³
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = 4,0 H
10.002	Mestre de obras com encargos complementares = 8,0 H




Documento assinado digitalmente
MARIA GARDENIA ARAUJO SILVA
 Data: 24/08/2026 15:08:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jose Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng. Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Rizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO PRAÇA POVOADO CARILHO)	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01	
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA		CONTRATO Nº: 168/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE		DATA: 30/06/2026
		
PLACA DE OBRA	DEMOLIÇÃO	DEMOLIÇÃO
		
EXECUÇÃO DE PASSEIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO	MEIO-FIO
ELABORADO POR: CONSTRUTORA ROCHA LTDA  MARIA GLEDENE ARAÚJO SILVA ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 270439654-9		FISCALIZAÇÃO: Observações:

Arnaldo de N. Pereira Junior
 Eng.º Civil CREA - 2721031899
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Kizia Milene S. Rodrigues Araújo
 Eng.ª Civil CREA - 2715818424
 Coordenadora de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA,
REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODIFICAÇÃO E/OU
ALTERAÇÃO EM PRAÇAS PÚBLICAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO (REVITALIZAÇÃO
PRAÇA POVOADO CARILHO)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01

CONSTRUTORA
ROCHA
SOLIDEZ E QUALIDADE

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA LTDA

CONTRATO Nº: 168/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-SE

DATA: 30/06/2026



MEIO-FIO





BANCO CONCRETO



BANCO CONCRETO



BANCO CONCRETO



ELABORADO POR:

CONSTRUTORA ROCHA LTDA

MARIA GARDÊNIA ARAÚJO SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA Nº 270439694-9

FISCALIZAÇÃO:

Observações:

Jose Arnaldo do N. Pereira Junior
Eng.º Civil CREA - 2721031899
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Rizila Milene S. Rodrigues Araújo
Eng.ª Civil CREA - 2715818424
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana