



PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 157/2024						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01				ORDEN DE SERVIÇOS = 02/07/2025						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 02/07/2025 a 06/07/2025				DATA: 08/12/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir ^a	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período		Acumulada até o Período	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período			Acumulado até o Período
01	CANTEIRO DE OBRAS						3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	100,00	
01.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00		5,00	5,00	732,00	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	100,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.218,74	0,00	2.218,74	2.218,74	0,00	100,00	
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	369,79	2.218,74	0,00	2.218,74	2.218,74	0,00	100,00
03	TRECHO 1						263.130,66	0,00	0,00	0,00	263.130,66	0,00	
03.001	PAVIMENTAÇÃO						229.973,91	0,00	0,00	0,00	229.973,91	0,00	
03.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.141,28			0,00	1,35	2.890,73	0,00	0,00	0,00	2.890,73	0,00
03.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	265,56			0,00	13,04	3.462,90	0,00	0,00	0,00	3.462,90	0,00
03.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	64,66			0,00	14,64	946,62	0,00	0,00	0,00	946,62	0,00
03.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	64,66			0,00	12,24	791,44	0,00	0,00	0,00	791,44	0,00
03.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	193,98			0,00	1,40	271,57	0,00	0,00	0,00	271,57	0,00
03.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	1.858,73			0,00	96,81	179.943,65	0,00	0,00	0,00	179.943,65	0,00
03.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	941,84			0,00	44,24	41.667,00	0,00	0,00	0,00	41.667,00	0,00
03.002	DRENAGEM SUPERFICIAL						28.746,64	-	-	-	-	28.746,64	0,00
03.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	282,55			0,00	101,74	28.746,64	0,00	0,00	0,00	28.746,64	0,00
03.003	SERVIÇOS FINAIS						4.410,11	-	-	-	-	4.410,11	0,00
03.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	941,84			0,00	3,50	3.296,44	0,00	0,00	0,00	3.296,44	0,00
03.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.141,68			0,00	0,52	1.113,67	0,00	0,00	0,00	1.113,67	0,00
04	TRECHO 2						324.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	324.011,16	0,00
04.001	PAVIMENTAÇÃO						280.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	280.980,58	0,00
04.001.001	Locação de serviços de pavimentação	m2	2.603,13			0,00	1,35	3.514,23	0,00	0,00	0,00	3.514,23	0,00
04.001.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 1801 a 2000m	m3	434,88			0,00	13,04	5.670,84	0,00	0,00	0,00	5.670,84	0,00
04.001.003	Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	37,65			0,00	14,64	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20	0,00
04.001.004	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterítico (arenoso) - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	37,65			0,00	12,24	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84	0,00



PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 157/2024							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01				ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025							
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 02/07/2025 a 06/07/2025				DATA: 08/12/2025							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	a	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
04.001.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade= 1,5t/m³)	tkm	112,95			0,00	1,40	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13		0,00
04.001.006	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m2	2.235,63			0,00	96,81	216.431,34	0,00	0,00	0,00	216.431,34		0,00
04.001.007	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.225,00			0,00	44,24	54.194,00	0,00	0,00	0,00	54.194,00		0,00
04.002	DRENAGEM SUPERFICIAL							37.389,45	-	-	-	37.389,45		0,00
04.002.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	m2	367,50			0,00	101,74	37.389,45	0,00	0,00	0,00	37.389,45		0,00
04.003	SERVIÇOS FINAIS							5.641,13	-	-	-	5.641,13		0,00
04.003.001	Pintura de meio fio (caiação)	m	1.225,00			0,00	3,50	4.287,50	0,00	0,00	0,00	4.287,50		0,00
04.003.002	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	2.603,13			0,00	0,52	1.353,63	0,00	0,00	0,00	1.353,63		0,00
05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							30.859,40	-	-	-	30.859,40		0,00
05.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	130,00			0,00	110,50	14.365,00	0,00	0,00	0,00	14.365,00		0,00
05.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	260,00			0,00	63,44	16.494,40	0,00	0,00	0,00	16.494,40		0,00
Total geral								623.879,96	0,00	5.878,74	5.878,74	618.001,22		0,94
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____				Aprovado para pagamento Data: ____/____/____							

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO CESAR LIMA JUNIOR
 Data: 09/12/2025 15:45:44-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
 Data: 09/12/2025 15:52:59-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 157/2024	
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 01	ORDEM DE SERVIÇOS = 02/07/2025	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 02/07/2025 a 06/07/2025	DATA: 08/12/2025	
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO		
01	CANTEIRO DE OBRAS					
01.001	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	> 5 meses		
02	SERVIÇOS PRELIMINARES					
02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	> 2,00 X 4,00 = 8,00m² Valor medido = 6,00m²		
Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__		Aprovado para pagamento Data: __/__/__		

Documento assinado digitalmente
 PAULO CESAR LIMA JUNIOR
 Data: 09/12/2025 15:45:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DIEGO OLIVEIRA BARROS
 Data: 09/12/2025 15:52:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


André Agassi Reis Lapa
 Arq Urb CAU/SE A293398-5
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO, PARA ATENDEER O CONTRATO DO REPASSE Nº 945052/2023/OP 1.088.278-94/MIDR (POVOADO LAGOA DO FORNO)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M. 01

CONTRATO Nº 157/2024

PERÍODO: 02/07/2025 A 06/07/2025

ORDEM DE SERVIÇO
INÍCIO - 05/07/2024



9 de dez. de 2025, 09:04:07
-10.764779,-37.405678
309° NW
Estrada Para Lagoa do Forno
Itabaiana SE
49505-325
Brasil

Foto

CONTAIN



9 de dez. de 2025, 09:01:15
-10.763122,-37.408771
356° N
Itabaiana SE
49505-325
Brasil

PLACA DA OBRA


CONTAINER



Documento assinado digitalmente
PAULO CESAR LIMA JUNIOR
Data: 09/12/2025 15:45:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 09/12/2025 15:52:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


André Agassi Reis Lapa
Arq Urb CAU/SE A293398-5
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR: