

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 331/2026				
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026				
CNPJ:	14.490.446/0001-56															
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana															
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido		
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir			
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 15.523,20	R\$ -	R\$ 1.182,72	R\$ 1.182,72	R\$ 14.340,48	8%			
1.01	EQUIPE DIRIGENTE							R\$ 15.523,20	R\$ -	R\$ 1.182,72	R\$ 1.182,72	R\$ 14.340,48	8%			
1.01.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	52,50		4,00	4,00	48,50	R\$ 152,64	R\$ 8.013,60	R\$ -	R\$ 610,56	R\$ 610,56	R\$ 7.403,04	8%		
1.01.02	Mestre de obras com encargos complementares	h	105,00		8,00	8,00	97,00	R\$ 71,52	R\$ 7.509,60	R\$ -	R\$ 572,16	R\$ 572,16	R\$ 6.937,44	8%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 415.545,83	R\$ -	R\$ 42.048,65	R\$ 42.048,65	R\$ 373.497,18	10%			
2.01	PLACA DE OBRA							R\$ 2.617,68	R\$ -	R\$ 2.617,68	R\$ 2.617,68	R\$ -	100%			
2.01.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00		6,00	6,00	0,00	R\$ 436,28	R\$ 2.617,68	R\$ -	R\$ 2.617,68	R\$ 2.617,68	R\$ -	100%		
2.02	CANTEIRO DE OBRAS							R\$ 69.645,37	R\$ -	R\$ 37.837,35	R\$ 37.837,35	R\$ 31.808,02	54%			
2.02.01	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00		1,00	1,00	0,00	R\$ 696,14	R\$ 696,14	R\$ -	R\$ 696,14	R\$ 696,14	R\$ -	100%		
2.02.02	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00		1,00	1,00	0,00	R\$ 2.003,38	R\$ 2.003,38	R\$ -	R\$ 2.003,38	R\$ 2.003,38	R\$ -	100%		
2.02.03	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	10,00		1,00	1,00	9,00	R\$ 912,90	R\$ 9.129,00	R\$ -	R\$ 912,90	R\$ 912,90	R\$ 8.216,10	10%		
2.02.04	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1030,80		1030,80	1030,80	0,00	R\$ 5,42	R\$ 5.586,94	R\$ -	R\$ 5.586,94	R\$ 5.586,94	R\$ -	100%		
2.02.05	Regularização mecanizada de áreas	m2	1030,80		1030,80	1030,80	0,00	R\$ 1,13	R\$ 1.164,80	R\$ -	R\$ 1.164,80	R\$ 1.164,80	R\$ -	100%		
2.02.06	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	154,62			0,00	154,62	R\$ 152,58	R\$ 23.591,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.591,92	0%		
2.02.07	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	154,50		154,50	154,50	0,00	R\$ 177,82	R\$ 27.473,19	R\$ -	R\$ 27.473,19	R\$ 27.473,19	R\$ -	100%		
2.03	DEMOLIÇÃO							R\$ 2.099,40	R\$ -	R\$ 1.593,62	R\$ 1.593,62	R\$ 505,78	76%			
2.03.01	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	154,50		115,50	115,50	39,00	R\$ 12,16	R\$ 1.878,72	R\$ -	R\$ 1.404,48	R\$ 1.404,48	R\$ 474,24	75%		
2.03.02	Coleta e carga manuais de entulho	m3	4,64		3,50	3,50	1,14	R\$ 21,64	R\$ 100,41	R\$ -	R\$ 75,74	R\$ 75,74	R\$ 24,67	75%		
2.03.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	83,52		78,75	78,75	4,77	R\$ 1,44	R\$ 120,27	R\$ -	R\$ 113,40	R\$ 113,40	R\$ 6,87	94%		
2.04	CANTEIROS							R\$ 95.407,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.407,36	0%			
2.04.01	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	m	306,27			0,00	306,27	R\$ 49,10	R\$ 15.037,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.037,86	0%		
2.04.02	Pintura de meio fio (calçamento)	m	306,27			0,00	306,27	R\$ 4,94	R\$ 1.512,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.512,97	0%		
2.04.03	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m2	92,67			0,00	92,67	R\$ 104,63	R\$ 9.696,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.696,06	0%		
2.04.04	Lona plástica preta	m2	450,24			0,00	450,24	R\$ 6,54	R\$ 2.944,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.944,57	0%		
2.04.05	Piso em concreto simples desmoldado, fck = 21 MPa, e = 8 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	450,24			0,00	450,24	R\$ 63,12	R\$ 28.419,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.419,15	0%		
2.04.06	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	51,11			0,00	51,11	R\$ 228,36	R\$ 11.671,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.671,48	0%		
2.04.07	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 893,61	R\$ 3.574,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.574,44	0%		
2.04.08	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto existente. af_11/2021	m2	10,80			0,00	10,80	R\$ 269,22	R\$ 2.907,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.907,58	0%		

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaelly da Silva Oliveira
Arq Urb CAD/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 331/2026					
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026					
CNPJ:	14.490.446/0001-56																
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana																
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)								
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido			
2.04.09	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01	m²	10,80			0,00	10,80	R\$ 521,47	R\$ 5.631,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.631,88	0%			
2.04.10	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	10,80			0,00	10,80	R\$ 19,93	R\$ 215,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,24	0%			
2.04.11	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 427,18	R\$ 854,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,36	0%			
2.04.12	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	5,00			0,00	5,00	R\$ 404,13	R\$ 2.020,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.020,65	0%			
2.04.13	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	136,18			0,00	136,18	R\$ 43,81	R\$ 5.966,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.966,05	0%			
2.04.14	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	5,00			0,00	5,00	R\$ 278,96	R\$ 1.394,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.394,80	0%			
2.04.15	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio	un	5,00			0,00	5,00	R\$ 278,96	R\$ 1.394,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.394,80	0%			
2.04.16	Planta - Flamboyant (delonix regia), fornecimento e plantio	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 144,75	R\$ 144,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,75	0%			
2.04.17	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 1.010,36	R\$ 2.020,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.020,72	0%			
02.05	QUADRA								R\$ 150.358,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.358,48	0%			
02.05.01	Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação	m2	34,35			0,00	34,35	R\$ 352,74	R\$ 12.116,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.116,62	0%			
02.05.02	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	68,70			0,00	68,70	R\$ 57,22	R\$ 3.931,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.931,01	0%			
02.05.03	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta), af. 12/2025	m2	412,20			0,00	412,20	R\$ 165,89	R\$ 68.379,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.379,86	0%			
02.05.04	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2,1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = "3,8" mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m2	2,52			0,00	2,52	R\$ 799,91	R\$ 2.015,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.015,77	0%			
02.05.05	Lona plástica preta	m2	271,28			0,00	271,28	R\$ 6,54	R\$ 1.774,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.774,17	0%			
02.05.06	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	271,28			0,00	271,28	R\$ 35,74	R\$ 9.695,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.695,55	0%			
02.05.07	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	271,28			0,00	271,28	R\$ 30,48	R\$ 8.268,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.268,61	0%			
02.05.08	Piso alta resistência, branco, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m2	271,28			0,00	271,28	R\$ 137,54	R\$ 37.311,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.311,85	0%			
02.05.09	Trave para futebol de campo	par	1,00			0,00	1,00	R\$ 4.701,03	R\$ 4.701,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.701,03	0%			
02.05.10	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	1,00			0,00	1,00	R\$ 446,81	R\$ 446,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,81	0%			
02.05.11	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af. 05/2021	m	135,00			0,00	135,00	R\$ 12,72	R\$ 1.717,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.717,20	0%			
02.06	ARQUIBANCADA								R\$ 35.367,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.367,61	0%			
02.06.01	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	6,70			0,00	6,70	R\$ 12,50	R\$ 83,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,75	0%			
02.06.02	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	35,70			0,00	35,70	R\$ 556,49	R\$ 19.866,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.866,69	0%			

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb. CAUSE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 331/2026		
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026		
CNPJ:	14.490.446/0001-56													
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana	Período: 03/09/2026 à 16/09/2026												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.06.03	Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com placa vibratória. af 08/2023	m3	1,67			0,00	1,67	R\$ 29,02	R\$ 48,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48,46	0%
02.06.04	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,94			0,00	2,94	R\$ 2.507,32	R\$ 7.371,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.371,52	0%
02.06.05	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	12,86			0,00	12,86	R\$ 152,58	R\$ 1.962,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.962,18	0%
02.06.06	areia) - Revisado 08/2015	m2	56,72			0,00	56,72	R\$ 7,75	R\$ 439,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,58	0%
02.06.07	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	56,72			0,00	56,72	R\$ 41,43	R\$ 2.349,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.349,91	0%
02.06.08	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	56,72			0,00	56,72	R\$ 57,22	R\$ 3.245,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.245,52	0%
02.07	QUIOSQUE								R\$ 60.049,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.049,92	0%
02.07.01	FUNDAÇÃO								R\$ 5.924,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.924,35	0%
02.07.01.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	15,64			0,00	15,64	R\$ 64,94	R\$ 1.015,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.015,66	0%
02.07.01.02	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af 01/2024	m2	0,12			0,00	0,12	R\$ 44,27	R\$ 5,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,31	0%
02.07.01.03	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	1,28			0,00	1,28	R\$ 2.507,32	R\$ 3.209,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.209,37	0%
02.07.01.04	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	10,60			0,00	10,60	R\$ 20,97	R\$ 222,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,28	0%
02.07.01.05	Aterro manual de valas com areia para aterro. af 08/2023	m3	0,22			0,00	0,22	R\$ 90,17	R\$ 19,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,84	0%
02.07.01.06	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m3	2,06			0,00	2,06	R\$ 556,49	R\$ 1.146,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.146,37	0%
02.07.01.07	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	9,12			0,00	9,12	R\$ 33,50	R\$ 305,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,52	0%
02.07.02	PILAR E VIGA								R\$ 7.271,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.271,23	0%
02.07.02.01	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	2,90			0,00	2,90	R\$ 2.507,32	R\$ 7.271,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.271,23	0%
02.07.03	LAJE								R\$ 6.920,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.920,50	0%
02.07.03.01	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	33,66			0,00	33,66	R\$ 167,00	R\$ 5.621,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.621,22	0%
02.07.03.02	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	33,66			0,00	33,66	R\$ 23,77	R\$ 800,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,10	0%
02.07.03.03	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	33,66			0,00	33,66	R\$ 14,83	R\$ 499,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,18	0%
02.07.04	ALVENARIA								R\$ 5.739,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.739,22	0%
02.07.04.01	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	80,40			0,00	80,40	R\$ 58,34	R\$ 4.690,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.690,54	0%
02.07.04.02	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	21,60			0,00	21,60	R\$ 48,55	R\$ 1.048,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,68	0%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq. Urb. CAU/SE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 331/2026			
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA						B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026			
CNPJ:	14.490.446/0001-56													
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana													
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
02.07.05	REVESTIMENTO								R\$ 18.991,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.991,34	
02.07.05.01	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	50,00			0,00	50,00	R\$ 7,75	R\$ 387,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387,50	0%
02.07.05.02	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	50,00			0,00	50,00	R\$ 37,17	R\$ 1.858,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.858,50	0%
02.07.05.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	50,00			0,00	50,00	R\$ 100,87	R\$ 5.043,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.043,50	0%
02.07.05.04	Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015	m2	33,66			0,00	33,66	R\$ 15,08	R\$ 507,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 507,59	0%
02.07.05.05	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	33,66			0,00	33,66	R\$ 42,12	R\$ 1.417,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.417,76	0%
02.07.05.06	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores, Rev 03_04/2022	m2	33,66			0,00	33,66	R\$ 50,55	R\$ 1.701,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.701,51	0%
02.07.05.07	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	79,40			0,00	79,40	R\$ 44,48	R\$ 3.531,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.531,71	0%
02.07.05.08	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	79,40			0,00	79,40	R\$ 57,22	R\$ 4.543,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.543,27	0%
02.07.06	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 3.007,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.007,62	0%
02.07.06.01	Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	18,00			0,00	18,00	R\$ 35,74	R\$ 643,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,32	0%
02.07.06.02	Regularização de base para revest, de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	18,00			0,00	18,00	R\$ 30,48	R\$ 548,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,64	0%
02.07.06.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço	m2	18,00			0,00	18,00	R\$ 100,87	R\$ 1.815,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.815,66	0%
02.07.07	BANCADA								R\$ 1.008,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,16	0%
02.07.01	Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1,60x0,50, com 01 cuba, sifão plástico, válvula em pvc, torneira em aço inox, assentada.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 504,08	R\$ 1.008,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,16	0%
02.07.08	ESQUADRIAS								R\$ 9.239,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.239,87	0%
01.07.08.01	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 1.009,28	R\$ 2.018,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.018,56	0%
01.07.08.02	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz SPARLACK CETOL Ipiranga ou similar - R1	m2	6,72			0,00	6,72	R\$ 22,59	R\$ 151,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,80	0%
01.07.08.03	Soleira em granito vitória, l = 15 cm, e = 2 cm	m	1,60			0,00	1,60	R\$ 119,75	R\$ 191,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 191,60	0%
01.07.08.04	Bancada de mármore branco	m2	4,00			0,00	4,00	R\$ 532,11	R\$ 2.128,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.128,44	0%
01.07.08.05	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m2	11,00			0,00	11,00	R\$ 431,77	R\$ 4.749,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.749,47	0%
02.07.09	HIDRAULICO								R\$ 1.947,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.947,64	0%
02.07.09.01	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 92,17	R\$ 184,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,34	0%
02.07.09.02	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 142,85	R\$ 285,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 285,70	0%
02.07.09.03	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af 06/2021	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 738,80	R\$ 1.477,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,60	0%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaelly da Silva Oliveira
Arq. Urb. e/ou SE Arq. e/ou
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:		CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 331/2026	
Contratada:		SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026	
CNPJ:		14.490.446/0001-56							Período: 03/09/2026 à 16/09/2026					
Contratante:		Prefeitura Municipal de Itabaiana												
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
3	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 7.223,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.223,14	0%
3.01	MARCO INAUGURAL								R\$ 4.007,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.007,04	0%
3.01.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,24			0,00	0,24	R\$ 64,94	R\$ 15,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,59	0%
3.01.02	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,49			0,00	0,49	R\$ 2.507,32	R\$ 1.228,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.228,59	0%
3.01.03	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	4,70			0,00	4,70	R\$ 57,22	R\$ 268,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,93	0%
3.01.04	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 2.493,93	R\$ 2.493,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.493,93	0%
03.02	LIMPEZA FINAL					0,00	0,00		R\$ 3.216,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,10	0%
03.02.01	Limpeza geral	m2	1030,80			0,00	1030,80	R\$ 3,12	R\$ 3.216,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.216,10	0%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 88.334,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.334,81	0%
4.01	PADRÃO DE ENTRADA								R\$ 5.127,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.127,25	0%
4.01.01	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 582,53	R\$ 582,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,53	0%
4.01.02	Armação secundária, com 4 estribos e 4 isoladores - fornecimento e instalação. af 12/2025	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 166,26	R\$ 166,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166,26	0%
4.01.03	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 283,73	R\$ 567,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,46	0%
4.01.04	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 109,62	R\$ 328,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 328,86	0%
4.01.05	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 153,63	R\$ 460,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 460,89	0%
4.01.06	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 365,91	R\$ 365,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365,91	0%
4.01.07	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 61,10	R\$ 122,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,20	0%
4.01.08	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,86	0%
4.01.09	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af 02/2025	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 37,77	R\$ 37,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,77	0%
4.01.10	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 8,52	R\$ 8,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,52	0%
4.01.11	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 135,19	R\$ 135,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,19	0%
4.01.12	Contator tripolar, corrente de *38* a, tensão nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3, para quadro de bomba - fornecimento e instalação. af 11/2025	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 520,00	R\$ 520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,00	0%
4.01.13	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00			0,00	30,00	R\$ 21,15	R\$ 634,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 634,50	0%
4.01.14	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00			0,00	10,00	R\$ 4,39	R\$ 43,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,90	0%
4.01.15	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	60,00			0,00	60,00	R\$ 18,49	R\$ 1.109,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.109,40	0%
4.02	ELETRODUTOS, LUVAS, CABOS, LUMINÁRIAS IP, REFLETORES, CAIXAS DE PASSAGEM DA PRAÇA E QUADRA								R\$ 68.806,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.806,10	0%
4.02.01	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	72,00			0,00	72,00	R\$ 26,58	R\$ 1.913,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.913,76	0%
4.02.02	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	24,00			0,00	24,00	R\$ 6,46	R\$ 155,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,04	0%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
Arq Urb CAU/SE A195401
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE							BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº: 331/2026		
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA							B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026		
CNPJ:	14.490.446/0001-56							Período: 03/09/2026 à 16/09/2026						
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana							Valores (R\$)						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
4.02.03	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	117,00			0,00	117,00	R\$ 21,15	R\$ 2.474,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.474,55	0%
4.02.04	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	39,00			0,00	39,00	R\$ 4,39	R\$ 171,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 171,21	0%
4.02.05	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	m	726,00			0,00	726,00	R\$ 11,30	R\$ 8.203,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.203,80	0%
4.02.06	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 76mm, diâmetro da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 7.412,65	R\$ 22.237,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.237,95	0%
4.02.07	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 362,93	R\$ 362,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,93	0%
4.02.08	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 02 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 259,47	R\$ 518,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,94	0%
4.02.09	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	m	120,00			0,00	120,00	R\$ 19,01	R\$ 2.281,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.281,20	0%
4.02.10	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 200W, 5.000 K, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w, 24.0000 lm e 32.000h, com base para Relé 7 PINOS, Dimerizável, modelo GL421 G-Light ou similar	un	8,00			0,00	8,00	R\$ 2.127,13	R\$ 17.017,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.017,04	0%
4.02.11	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 1.539,88	R\$ 6.159,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.159,52	0%
4.02.12	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 345,68	R\$ 1.382,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,72	0%
4.02.13	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00			0,00	12,00	R\$ 93,41	R\$ 1.120,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,92	0%
4.02.14	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 109,62	R\$ 219,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,24	0%
4.02.15	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m, com grelha de ferro fundido	un	8,00			0,00	8,00	R\$ 337,68	R\$ 2.701,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.701,44	0%
4.02.16	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	8,00			0,00	8,00	R\$ 153,63	R\$ 1.229,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,04	0%
4.02.17	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	20,00			0,00	20,00	R\$ 25,17	R\$ 503,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,40	0%
4.02.18	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	10,00			0,00	10,00	R\$ 15,34	R\$ 153,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,40	0%
4.03	QUIOSQUE 1					0,00	0,00		R\$ 6.911,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.911,03	0%
4.03.01	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 554,67	R\$ 554,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,67	0%
4.03.02	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação, af 12/2025	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 124,67	R\$ 124,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,67	0%
4.03.03	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12,00			0,00	12,00	R\$ 21,15	R\$ 253,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,80	0%
4.03.04	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90º C	m	48,00			0,00	48,00	R\$ 18,49	R\$ 887,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,52	0%
4.03.05	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 338,89	R\$ 677,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,78	0%
4.03.06	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 80,38	R\$ 160,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,76	0%
4.03.07	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	1,00			0,00	1,00	R\$ 251,06	R\$ 251,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,06	0%
4.03.08	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10,00			0,00	10,00	R\$ 274,50	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	0%
4.03.09	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 28,91	R\$ 86,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,73	0%
4.03.10	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 4,39	R\$ 17,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,56	0%
4.03.11	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 530,66	R\$ 530,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 530,66	0%

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CRE 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Gomes
Arq. Urb. COUNSE A195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE						BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº: 331/2026		
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA													
CNPJ:	14.490.446/0001-56						B.M.Nº: 01					Data da medição: 21/09/2026		
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana						Período: 03/09/2026 à 16/09/2026							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumula da Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
4.03.12	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 83,77	R\$ 167,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,54	0%
4.03.13	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,86	0%
4.03.14	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 61,10	R\$ 61,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,10	0%
4.03.15	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 153,63	R\$ 307,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,26	0%
4.03.16	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 20,53	R\$ 41,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,06	0%
4.04 QUIOSQUE 2									R\$ 7.490,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.490,43	0%
4.04.01	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 554,67	R\$ 554,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 554,67	0%
4.04.02	Armação secundária, com 3 estribos e 3 isoladores - fornecimento e instalação. af 12/2025	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 124,67	R\$ 124,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,67	0%
4.04.03	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12,00			0,00	12,00	R\$ 21,15	R\$ 253,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,80	0%
4.04.04	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00			0,00	4,00	R\$ 4,39	R\$ 17,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,56	0%
4.04.05	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm², 1kv / 90° C	m	48,00			0,00	48,00	R\$ 18,49	R\$ 887,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 887,52	0%
4.04.06	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 338,89	R\$ 677,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,78	0%
4.04.07	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 80,38	R\$ 160,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,76	0%
4.04.08	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	1,00			0,00	1,00	R\$ 251,06	R\$ 251,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,06	0%
4.04.09	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	10,00			0,00	10,00	R\$ 332,44	R\$ 3.324,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.324,40	0%
4.04.10	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	3,00			0,00	3,00	R\$ 28,91	R\$ 86,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,73	0%
4.04.11	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 530,66	R\$ 530,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 530,66	0%
4.04.12	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 07/2025	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 83,77	R\$ 167,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167,54	0%
4.04.13	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 21,93	R\$ 43,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,86	0%
4.04.14	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	1,00			0,00	1,00	R\$ 61,10	R\$ 61,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,10	0%
4.04.15	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 153,63	R\$ 307,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 307,26	0%
4.04.16	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	2,00			0,00	2,00	R\$ 20,53	R\$ 41,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,06	0%
									R\$ 526.626,98	R\$ -	R\$ 43.231,37	R\$ 43.231,37	R\$ 483.395,61	8%
PERCENTUAL									100,00%	0,00%	8,21%	8,21%	91,79%	
gov.br Documento assinado digitalmente LEANDRO DE ASSIS FERREIRA Data: 28/09/2026 10:27:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM: PERFEITA						VALOR DA MEDIÇÃO:					
			DATA: ____/____/____											
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA			João Vitor Reis dos Santos						R\$ 43.231,37					
			Eng. Civil OAB/SE 272335922-0											
			FISCALIZAÇÃO											

Mikaely da Silva Oliveira
 Arq. Urb. OAB/SE A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MIGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE		MEMÓRIA DE CÁLCULO				CONTRATO Nº: 331/2026						
Contratada:	SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA												
CNPJ:	14.490.446/0001-56		B.M.Nº: 01				Data da medição: 21/09/2026						
Contratante:	Prefeitura Municipal de Itabaiana		Período: 03/09/2026 à 16/09/2026										
Item	Discriminação dos Serviços	Memória de cálculo											
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.01	EQUIPE DIRIGENTE												
1.01.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	4,00	4 horas									
1.01.02	Mestre de obras com encargos complementares	h	8,00	8 horas									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.01	PLACA DE OBRA												
2.01.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	2,0 x 3,0m									
2.02	CANTEIRO DE OBRAS												
2.02.01	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	1 und									
2.02.02	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1 und									
2.02.03	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	1,00	1º mês da obra									
2.02.04	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	1030,80	Área do terreno retirado dos projetos licitados									
2.02.05	Regularização mecanizada de áreas	m2	1030,80	Área do terreno retirado dos projetos licitados									
2.02.07	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	154,50	Perímetro da praça: 62,0 + 60,0 + 32,50									
2.03	DEMOLIÇÃO												
2.03.01	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	115,50	62,0 + 32,50 + 21									
2.03.02	Coleta e carga manuais de entulho	m3	3,50	115,50 x 0,15 x 0,15 x 1,35									
2.03.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	78,75	3,50 x 1,5 x 15									

Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
 Data: 22/09/2026 13:16:48-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

João Vitor Reis dos Santos
 Eng. Civil CREA 272335922-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Oliveira
 Arq Urb CAD 066 A195461-0
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO IMGUEL TELES, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CONTRATO Nº 331/2026

DATA DA MEDIÇÃO: 21/09/2026

RELATÓRIO
FOTOGRAFICO DA
MEDIÇÃO Nº 01



CONTRATADA: SALVATORE EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 03/09/2026 a 16/09/2026

INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA



LIMPEZA DO TERRENO



LIMPEZA DO TERRENO



LOCAÇÃO DE CONTAINER



INSTALAÇÃO DE TAPUME




INSTALAÇÃO DE TAPUME



DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO



INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS



Documento assinado digitalmente
LEANDRO DE ASSIS FERREIRA
Data: 22/09/2026 13:16:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Mikaely da Silva Chaves
Arq. Urb. CREA 195461-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana