

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE				DATA DE INICIO: 07/04/2026				BOLETIM DE MEDIÇÃO 01							
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA				DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026				PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO 107/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA								DATA DE MEDIÇÃO: 30/04/2026							
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE O POVOADO MANGUEIRA / POVOADO RIBEIRA														
1.01	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ENTRE POVOADO MANGUEIRA /RIBEIRA														
1.02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 100.321,20	R\$ -	R\$ 25.080,30	R\$ 25.080,30	R\$ 75.240,90	25%	
01.02.01	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	630,00		157,50	157,50	472,50	159,24	R\$ 100.321,20		R\$ 25.080,30	R\$ 25.080,30	R\$ 75.240,90	25%	
01.02.02	Mestre de obras com encargos complementares	H	1134,00		283,50	283,50	850,50	97,34	R\$ 110.383,56		R\$ 27.595,89	R\$ 27.595,89	R\$ 82.787,67	25%	
1.03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$ 11.408,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.408,76	R\$ -	
01.03.01	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	M2	12,00					462,73	R\$ 5.552,76		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.552,76	0%	
01.03.02	Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	MES	6,00					976,00	R\$ 5.856,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 5.856,00	0%	
1.04	ENSAIOS								R\$ 21.006,81	R\$ -	R\$ 16.276,26	R\$ 16.276,26	R\$ 4.730,55	77%	
1.04.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	un	33,00		33,00	33,00	0,00	106,75	R\$ 3.522,75		R\$ 3.522,75	R\$ 3.522,75	R\$ -	100%	
1.04.02	Ensaio - Limite de liquidez	un	33,00		33,00	33,00	0,00	106,75	R\$ 3.522,75		R\$ 3.522,75	R\$ 3.522,75	R\$ -	100%	
1.04.03	Ensaio - Limite de plasticidade	un	33,00		33,00	33,00	0,00	106,75	R\$ 3.522,75		R\$ 3.522,75	R\$ 3.522,75	R\$ -	100%	
1.04.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	un	33,00		33,00	33,00	0,00	140,30	R\$ 4.629,90		R\$ 4.629,90	R\$ 4.629,90	R\$ -	100%	
1.04.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	un	33,00		33,00	33,00	0,00	32,67	R\$ 1.078,11		R\$ 1.078,11	R\$ 1.078,11	R\$ -	100%	
1.04.06	Ensaio - Marshall	un	33,00			0,00	33,00	143,35	R\$ 4.730,55		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.730,55	0%	
1.05	SINALIZAÇÃO PROVISORIA								R\$ 111,30	R\$ -	R\$ 111,30	R\$ 111,30	R\$ -	100%	
1.05.01	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização 5 vezes	un	10,00		10,00	10,00	0,00	11,13	R\$ 111,30		R\$ 111,30	R\$ 111,30	R\$ -	100%	
1.06	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 81.731,92	R\$ -	R\$ 81.731,92	R\$ 81.731,92	R\$ -	100%	
1.06.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte	M2	18223,4		18.223,40	18223,40	0,00	0,69	R\$ 12.574,14		R\$ 12.574,14	R\$ 12.574,14	R\$ -	100%	
1.06.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	M3	1822,33		1.822,24	1822,24	0,09	1,20	R\$ 2.186,79		R\$ 2.186,79	R\$ 2.186,79	R\$ -	100%	
1.06.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: btkm). af_07/2020	TXKM	68337,75		68.334,00	68334,00	3,75	0,98	R\$ 66.970,99		R\$ 66.970,99	R\$ 66.970,99	R\$ -	100%	
1.07	TERRAPLANAGEM								R\$ 454.399,90	R\$ -	R\$ 241.960,90	R\$ 241.960,90	R\$ 212.439,00	53%	
1.07.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	M2	18223,4		18.223,40	18223,40	0,00	1,62	R\$ 29.521,90		R\$ 29.521,90	R\$ 29.521,90	R\$ -	100%	
1.07.02	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com carregadeira, dmt 1801 a 2000m	M3	8200,53		4.100,27	4100,27	4100,27	15,27	R\$ 125.222,09		R\$ 62.611,05	R\$ 62.611,05	R\$ 62.611,05	50%	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE					DATA DE INICIO: 07/04/2026			BOLETIM DE MEDIÇÃO 01						
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA					DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026			PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026				CONTRATO 107/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA					DATA DE MEDIÇÃO: 30/04/2026			VALORES (R\$)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR							
1.07.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TXKM	30751,98		15.375,98	15375,98	15376,00	0,73	R\$ 22.448,94		R\$ 11.224,47	R\$ 11.224,47	R\$ 11.224,47	50%
1.07.04	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t	M2	18223,4		9.111,70	9111,70	9111,70	1,43	R\$ 26.059,46		R\$ 13.029,73	R\$ 13.029,73	R\$ 13.029,73	50%
1.07.05	Reforço do sub-leito	M3	3644,68		1.822,34	1822,34	1822,34	40,89	R\$ 149.030,96		R\$ 74.515,48	R\$ 74.515,48	R\$ 74.515,48	50%
1.07.06	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	82005,3		41.002,58	41002,58	41002,72	0,73	R\$ 59.863,86		R\$ 29.931,93	R\$ 29.931,93	R\$ 29.931,93	50%
1.07.07	Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024	M3	3311,34	0,18171	1.655,67	1655,85	1655,49	12,76	R\$ 42.252,69		R\$ 21.126,35	R\$ 21.126,35	R\$ 21.126,35	50%
1.08	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 3.041.886,84	R\$ -	R\$ 116.515,20	R\$ 116.515,20	R\$ 2.925.371,64	4%
1.08.01	Locação de serviços de pavimentação	m2	16556,72			0,00	16556,72	1,75	R\$ 28.974,26		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.974,26	0%
1.08.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e transporte. af_09/2024	m3	3311,34		480,00	480,00	2831,34	209,46	R\$ 693.593,27		R\$ 100.540,80	R\$ 100.540,80	R\$ 593.052,47	14%
1.08.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	4304,74		624,00	624,00	3680,74	3,55	R\$ 15.281,82		R\$ 2.215,20	R\$ 2.215,20	R\$ 13.066,62	14%
1.08.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	96856,69		14.040,00	14040,00	82816,69	0,98	R\$ 94.919,55		R\$ 13.759,20	R\$ 13.759,20	R\$ 81.160,35	14%
1.08.05	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	16566,72			0,00	16566,72	12,11	R\$ 200.622,97		R\$ -	R\$ -	R\$ 200.622,97	0%
1.08.06	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	596,40			0,00	596,40	2,25	R\$ 1.341,90		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,90	0%
1.08.07	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5447,13			0,00	5447,13	0,90	R\$ 4.902,41		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.902,41	0%
1.08.08	Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive forn ecimento de ligante, exclusive transporte	m2	16556,72			0,00	16556,72	1,75	R\$ 28.974,26		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.974,26	0%
1.08.09	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	596,40			0,00	596,40	2,25	R\$ 1.341,90		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.341,90	0%
1.08.10	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 20000 l, em via urbana pavimentada, adicion al para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	5447,13			0,00	5447,13	0,90	R\$ 4.902,41		R\$ -	R\$ -	R\$ 4.902,41	0%
1.08.11	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltic o, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. a f_11/2019	m3	828,33			0,00	828,33	1451,43	R\$ 1.202.263,01		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.202.263,01	0%
1.08.12	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	1987,99			0,00	1987,99	3,55	R\$ 7.057,36		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.057,36	0%
1.08.13	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	143135,42			0,00	143135,42	0,98	R\$ 140.272,71		R\$ -	R\$ -	R\$ 140.272,71	0%
1.08.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urba na pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	95423,61			0,00	95423,61	0,98	R\$ 93.515,13		R\$ -	R\$ -	R\$ 93.515,13	0%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE			DATA DE INÍCIO: 07/04/2026		BOLETIM DE MEDIÇÃO 01										
CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA			DATA DE TÉRMINO: 07/10/2026		PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026			CONTRATO 107/2026							
CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA					DATA DE MEDIÇÃO: 30/04/2026										
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADES					VALORES (R\$)							
			CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	PREÇO UNIT	CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR	% Medido	
1.08.15	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	248,50			0,00	248,50	67,85	R\$ 16.860,72		R\$ -	R\$ -	R\$ 16.860,72	0%	
1.08.16	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	310,62			0,00	310,62	1,20	R\$ 372,74		R\$ -	R\$ -	R\$ 372,74	0%	
1.08.17	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1164,82			0,00	1164,82	0,73	R\$ 850,31		R\$ -	R\$ -	R\$ 850,31	0%	
1.08.18	Colchão de areia	m3	24,85			0,00	24,85	159,25	R\$ 3.957,36		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.957,36	0%	
1.08.19	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	TKM	559,12			0,00	559,12	0,73	R\$ 408,15		R\$ -	R\$ -	R\$ 408,15	0%	
1.08.20	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (compimento v base inferior v base superior v altura)	m	5522,24			0,00	5522,24	37,11	R\$ 204.930,32		R\$ -	R\$ -	R\$ 204.930,32	0%	
1.08.21	Escoramento contínuo de meio-fio, com aquisição, espalhamento e transporte de material c/distância até 10km	m	5522,24			0,00	5522,24	11,21	R\$ 61.904,31		R\$ -	R\$ -	R\$ 61.904,31	0%	
1.08.22	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. af_01/2024	m	5522,24			0,00	5522,24	37,13	R\$ 205.040,77		R\$ -	R\$ -	R\$ 205.040,77	0%	
1.08.23	Pintura de meio fio (calação)	m	5522,24			0,00	5522,24	5,36	R\$ 29.599,20		R\$ -	R\$ -	R\$ 29.599,20	0%	
1.08.24	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3				0,00	0,00	2993,12	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	
1.09	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL								R\$ 21.826,71		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.826,71	0%
1.09.01	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	552,22			0,00	552,22	34,53	R\$ 19.068,15		R\$ -	R\$ -	R\$ 19.068,15	0%	
1.09.02	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	8			0,00	8,00	344,82	R\$ 2.758,56		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.758,56	0%	
1.10	SERVIÇOS FINAIS								R\$ 38.933,99		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.933,99	0%
1.10.01	Limpeza geral	m2	16566,72			0,00	16566,72	1,75	R\$ 28.991,76		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.991,76	0%	
1.10.02	MARCO INAUGURAL H=1,80M, BASE 1,20X0,75CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - EXECUÇÃO NA OBRA, INCLUSIVE PLACAS	UN	1			0,00	1,00	9942,23	R\$ 9.942,23		R\$ -	R\$ -	R\$ 9.942,23	0%	
TOTAL DO ORÇAMENTO									R\$ 3.882.010,99	R\$ -	R\$ 509.271,77	R\$ 509.271,77	R\$ 3.372.739,22	13,12%	
ASSINATURA RESPONSÁVEL TÉCNICO									ASSINATURA FISCALIZAÇÃO			VALOR DA MEDIÇÃO: 509.271,77 (Quinhentos e nove mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos).			
ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALBUQUERQUE TEIXEIRA:83019200415 Dados: 2026.05.04 09:53:55 -03'00'												DATA LIBERAÇÃO : ____/____/____			

Documento assinado digitalmente
gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
 Data: 06/05/2026 16:09:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br KARLYSSON JOSE DE ANDRADE MACHADO
 Data: 07/05/2026 09:56:38-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOVATEC
Construção e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.04	ENSAIOS		
1.04.01	Ensaio - Granulometria por peneiramento	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
		un	un
	ensaios realizados	33,00	33,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		33,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		33,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		33,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		33,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.04	ENSAIOS		
1.04.02	Ensaio - Limite de liquidez	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
		un	un
	ensaios realizados	33,00	33,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		33,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		33,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		33,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		33,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.04	ENSAIOS		
1.04.04	Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
		un	un
	ensaios realizados	33,00	33,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		33,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		33,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		33,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		33,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.04	ENSAIOS		
1.04.05	I. S. C - Índice de Suporte Californiano na energia normal (1 ponto)	QUANTIDADE	TOTAL DE ENSAIOS
		un	un
	ensaios realizados	33,00	33,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:		33,00
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		33,00
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		33,00
	A MEDIR NO PERÍODO:		33,00
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.06	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.06.01	Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) sem carga e transporte		ÁREA TOTAL
		m²	m²
	ÁREA LEVANTADA DO TERRENO PARA REGULATIZAÇÃO	18.223,40	18.223,40
	EXECUTADO NO PERÍODO:		18.223,40
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		18.223,40
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		18.223,40
	A MEDIR NO PERÍODO:		18.223,40
		MEMORIA DE CÁLCULO	

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.06	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.06.02	Carga mecânica de material de 1ª categoria	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m ²	m	m ³
		18.223,40	0,10	1.822,24
EXECUTADO NO PERÍODO:				1.822,24
ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
ACUMULADO ATUAL:				1.822,24
SALDO A MEDIR:				0,09
CONTRATO:				1.822,33
A MEDIR NO PERÍODO:				1.822,24
		MEMORIA DE CÁLCULO		

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE
INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO
DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.07	TERRAPLANAGEM		
1.07.01	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis		ÁREA TOTAL
		m ²	m ²
	ÁREA LEVANTADA DO TERRENO PARA LOCAÇÃO DE TERRAPLENAGEM	18.223,40	18.223,40
	EXECUTADO NO PERÍODO:		18.223,40
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		18.223,40
	SALDO A MEDIR:		0,00
	CONTRATO:		18.223,40
	A MEDIR NO PERÍODO:		18.223,40
		MEMORIA DE CÁLCULO	

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CALCULO	UND			
1.07	TERRAPLANAGEM				
1.07.03	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	ÁREA TOTAL
		m³			m³
		4.100,27	1,50	2,50	15.375,98
EXECUTADO NO PERÍODO:					15.375,98
ACUMULADO ANTERIOR:					0,00
ACUMULADO ATUAL:					15.375,98
SALDO A MEDIR:					15.376,00
CONTRATO:					30.751,98
A MEDIR NO PERÍODO:					15.375,98
		MEMORIA DE CÁLCULO			

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND	
1.07	TERRAPLANAGEM		
1.07.04	Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t		ÁREA TOTAL
		m²	m²
	ÁREA LEVANTADA DO TERRENO PARA REGULATIZAÇÃO	9.111,70	9.111,70
	EXECUTADO NO PERÍODO:		9.111,70
	ACUMULADO ANTERIOR:		0,00
	ACUMULADO ATUAL:		9.111,70
	SALDO A MEDIR:		9.111,70
	CONTRATO:		18.223,40
	A MEDIR NO PERÍODO:		9.111,70
		MEMORIA DE CÁLCULO	

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA
OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.07	TERRAPLANAGEM			
1.07.05	Reforço do sub-leito	ÁREA TOTAL	PROFUNDIDADE	VOLUME TOTAL
		m ²	m	m ³
		9.111,70	0,20	1.822,34
	EXECUTADO NO PERÍODO:			1.822,34
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			1.822,34
	SALDO A MEDIR:			1.822,34
	CONTRATO:			3.644,68
	A MEDIR NO PERÍODO:			1.822,34
		MEMORIA DE CÁLCULO		

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS
POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE**



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND			
1.07	TERRAPLANAGEM				
1.07.06	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	VOLUME TOTAL	DENSIDADE	DMT	ÁREA TOTAL
		m³			m³
		1.822,34	1,50	15,00	41.002,58
	EXECUTADO NO PERÍODO:				41.002,58
	ACUMULADO ANTERIOR:				0,00
	ACUMULADO ATUAL:				41.002,58
	SALDO A MEDIR:				41.002,72
	CONTRATO:				82.005,30
	A MEDIR NO PERÍODO:				41.002,58
		MEMORIA DE CÁLCULO			

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

CONTRATO 107/2026

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

[illegible]

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.08	PAVIMENTAÇÃO			
1.08.02	Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive car ga e transporte. af_09/2024	ÁREA TOTAL	ESPESSURA	VOLUME TOTAL
		m ²	m	m ³
		2.400,00	0,20	480,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:			480,00
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			480,00
	SALDO A MEDIR:			2.831,34
	CONTRATO:			3.311,34
	A MEDIR NO PERÍODO:			480,00
		MEMORIA DE CÁLCULO		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA RURAL, NO TRECHO QUE INTERLIGA OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE



CONTRATANTE: PREFEITURA DE ITABAIANA

CONTRATO 107/2026

CONTRATADA: NOVATEC - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO CÁLCULO	UND		
1.08	PAVIMENTAÇÃO			
1.08.03	Carga mecânica de material de 2ª categoria	VOLUME TOTOAL	EMPOLAMENTO	VOLUME TOTAL
		m³	m	m³
		480,00	1,30	624,00
	EXECUTADO NO PERÍODO:			624,00
	ACUMULADO ANTERIOR:			0,00
	ACUMULADO ATUAL:			624,00
	SALDO A MEDIR:			3.680,74
	CONTRATO:			4.304,74
	A MEDIR NO PERÍODO:			624,00
		MEMORIA DE CÁLCULO		

NOVATEC
Construções e Empreendimentos Ltda.

PERÍODO: 07/04/2026 a 28/04/2026

gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 05/05/2026 08:18:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSEFELTONIOFASINATO PEREIRA JUN
Data: 05/07/2018 28:44-0300
Verifique em <https://valida.dig.gov.br>

OBJETO: SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS
ACESSOS ENTRE OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA



LOCAL DA OBRA: ENTRE OS POVOADOS MANGUEIRA E RIBEIRA - ITABAIANA-SE
CONTRATO: 107/2026

MEDIÇÃO 01

Período: 07/04/2026 a 28/04/2026

Data da medição: 30/04/2026

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

ITEM	

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



Documento assinado digitalmente



JHON LENNON GOMES SANTOS

Data: 05/05/2026 08:18:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente



JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO VAREIRA JUN

Data: 05/05/2026 09:54:43-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SEM EFEITO

ALEXANDRE
ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE ALBUQUERQUE
TEIXEIRA:83019200415
Dados: 2026.05.04 09:54:43 -03'00'