


<p>ESTADO DE SERGIPE Prefeitura Municipal de Itabaiana</p> <p>Secretaria de Obras RELATÓRIO DE MEDIÇÕES</p> <p>* SERVIÇOS E OBRAS *</p>	Processo :	Valor do Empenho : R\$20.481,24	Periodo de Contrato : 12 meses	Medição : BMS N.º 01	Data : 04/06/2021	
	Contrato Nº : 089/2020	Ordem de Serviço Nº : Jan/21	Periodo de Medição : 26/05/2021 a 04/06/2021	Nota Fiscal N.º		
	Objeto do Contrato / Localização : SERVIÇOS DE CONFEC. E INST. DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENT. DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.				VISTO:	
	CONTRATADA: VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ N.º 29.269.603/0001-75 - Rua Própria, nº 413, Centro ARACAJU - SE				<p>Mateus Menezes Santos Eng. Civil - CREA 2717126503</p>	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATADO			ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMUL. ATÉ O PERÍODO		SALDO A MEDIR		EXEC. ATÉ O PERÍODO	A EXECUTAR
			QTDE.	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL	QTDE.	TOTAL	QTDE.	TOTAL	QTDE.	TOTAL	QTDE.	TOTAL		
1	SERVIÇOS DE CONFEC. E INST. DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PERMANENTE E IDENT. DE LOGRADOUROS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.				R\$ 160.101,95	0,00	R\$ -		R\$ 20.481,24		R\$ 20.481,24		R\$ 139.620,71	12,79%	87,21%
1.001	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS				R\$ 160.101,95	0,00	R\$ -		R\$ 20.481,24		R\$ 20.481,24		R\$ 139.620,71	12,79%	87,21%
01.001.001	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros.	UNID.	220,00	R\$ 57,55	R\$ 12.661,00	0,00	R\$ -	104,00	R\$ 5.985,20	104,00	R\$ 5.985,20	116,00	R\$ 6.675,80	47,27%	52,73%
01.001.002	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura	UNID.	220,00	R\$ 278,77	R\$ 61.329,40	0,00	R\$ -	52,00	R\$ 14.496,04	52,00	R\$ 14.496,04	168,00	R\$ 46.833,36	23,64%	76,36%
01.001.003	Sinalização permanente, vertical, com placa triangular de aço, padrão dner, largura=0,90m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50.	UNID.	20,00	R\$ 548,25	R\$ 10.965,00	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 10.965,00	0,00%	100,00%
01.001.004	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dner, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50.	UNID.	120,00	R\$ 463,31	R\$ 55.597,20	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	120,00	R\$ 55.597,20	0,00%	100,00%
01.001.005	Sinalização permanente, vertical, com placa de aço (60x60cm) com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50.	UNID.	45,00	R\$ 434,43	R\$ 19.549,35	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -	45,00	R\$ 19.549,35	0,00%	100,00%
			TOTAL DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMUL. ATÉ O PERÍODO		SALDO A MEDIR			
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
			160.101,95	100,00%	-	0,00%	R\$ 20.481,24	12,79%	20.481,24	12,79%	R\$ 139.620,71	87,21%			

<p>Mateus Menezes Santos Eng. Civil - CREA 2717126503</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA FIRMA</p>	<p>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.</p> <p>DATA:</p>	<p>OBS:</p>	<p>APROVADO PARA PAGAMENTO</p> <p>DATA:</p>
	<p><i>(Assinatura)</i></p>		

  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana  
 Vinícius Moura da Costa  
 Eng. Civil CREA/SE: 271907438-1  
 Coordenador de Núcleo

**Mateus Menezes Santos**  
 Eng. Civil - CREA 2717126503  
 VN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME  
 Responsável técnico