

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO			CONTRATO Nº 282/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2025			ORDEM DE SERVIÇO = 05/09/2025					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 08/09/2025 a 22/09/2025			DATA: 22/09/2025					

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto							258.719,70	-	69.033,75	69.033,75	189.685,95	26,68
01.001		m2	5.000,00	-	1.312,43	1.312,43	50,11000	R\$ 250.550,00	0,00	65.765,87	65.765,87	184.784,13	26,25
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	-	-	0,00	0,00	37,36000	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	-	2,00	2,00	1633,94000	R\$ 8.169,70	0,00	3.267,88	3.267,88	4.901,82	40,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 14.070,90	-	3.753,57	3.753,57	10.317,33	26,68
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	51,00	-	13,90	13,90	155,26000	R\$ 7.918,26	0,00	2.158,11	2.158,11	5.760,15	27,25
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	102,00	-	26,45	26,45	60,32000	R\$ 6.152,64	0,00	1.595,46	1.595,46	4.557,18	25,93
Total geral								272.790,60	0,00	72.787,32	72.787,32	200.003,28	26,68

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: __/__/__

Aprovado para pagamento
Data: __/__/__

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (OSCAR NIEMEYER)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 282/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 01/2025	ORDEM DE SERVIÇO = 05/09/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 08/09/2025 a 22/09/2025	DATA: 22/09/2025		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	08/09/2025	RUA ANTONIO ALVES DE REZENDE	OSCAR NIEMEYER	76,50	1,50	114,75
2	09/09/2025	RUA PROJETADA "E"	OSCAR NIEMEYER	60,00	1,50	90,00
3	10/09/2025	RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA	OSCAR NIEMEYER	19,00	8,00	152,00
4	11/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	9,50	4,00	38,00
5	11/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	20,00	7,00	140,00
6	12/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	17,50	6,00	105,00
7	15/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	3,00	6,00	18,00
8	15/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	11,00	5,00	55,00
9	15/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	12,00	3,50	42,00
10	16/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	18,00	4,00	72,00
11	17/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	27,00	6,00	162,00
12	18/09/2025	RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA	OSCAR NIEMEYER	12,00	7,00	84,00
13	18/09/2025	RUA PEDREIRO JOSE DIAS DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	11,00	6,00	66,00
14	19/09/2025	RUA PEDREIRO JOSE DIAS DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	12,00	4,50	54,00
15	19/09/2025	RUA PEDREIRO JOSE DIAS DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	11,10	4,20	46,62
16	22/09/2025	RUA PEDREIRO JOSE DIAS DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	10,20	3,80	38,76
17	22/09/2025	RUA PEDREIRO JOSE DIAS DE MENEZES	OSCAR NIEMEYER	7,00	4,90	34,30
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>						1.312,43

MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412115
25

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.10.06 16:03:20
-03'00'

Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

João Vitor dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-4
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 282/2025 – (OSCAR NIEMEYER)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025

RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2025.10.06 16:01:15 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador do Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabalana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 282/2025 – (OSCAR NIEMEYER)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025

RUA ANTONIO ALVES DE REZENDE



RUA PROJETADA "E"



RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



RUA ANTONIO FRANCISCO DA CUNHA



Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603

MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.10.06 16:00:46 -03'00'

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 282/2025 – (OSCAR NIEMEYER)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 01/2025

RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



**MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525**

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2025.10.06 16:01:40
-03'00'

**Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana
CREA RN 2717140603**

Jhon Lennon Gomes Santos
Eng. Civil CREA - 2721894692
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

João Vitor Reis dos Santos
Eng. Civil CREA - 272335922-0
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana