





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 20/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 27/09/2023 A 03/10/2023				DATA: 03/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2,282,232.50</b>	<b>894,324.72</b>	<b>27,523.77</b>	<b>921,848.49</b>		<b>1,360,384.01</b>	<b>40.39</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50,000.00	19,672.43	605.54	20,277.97	44.52	2,226,000.00	875,816.58	26,958.64	902,775.22		1,323,224.78	40.56
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300.00			0.00	30.46	9,138.00	0.00	0.00	0.00		9,138.00	0.00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50.00	19.65	0.60	20.25	941.89	47,094.50	18,508.14	565.13	19,073.27		28,021.23	40.50
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119,220.00</b>	<b>46,720.27</b>	<b>1,431.44</b>	<b>48,151.71</b>		<b>71,068.29</b>	<b>40.39</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500.00	195.68	6.20	201.88	123.60	61,800.00	24,186.05	766.32	24,952.37		36,847.63	40.38
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1,200.00	470.93	13.90	484.83	47.85	57,420.00	22,534.22	665.12	23,199.34		34,220.66	40.40
<b>Total geral</b>								<b>2,401,452.50</b>	<b>941,045.00</b>	<b>28,955.21</b>	<b>970,000.21</b>		<b>1,431,452.29</b>	<b>40.39</b>
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:066412115 25 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__				Aprovado para pagamento Data: __/__/__							

  
 José Robson Santos da Mourão  
 Eng. Civil CREA 27170293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Ygn Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 20/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 27/09/2023 A 03/10/2023	DATA: 03/10/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	27/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4.10	3.60	14.76
2	27/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6.40	4.70	30.08
3	27/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	14.10	2.30	32.43
4	28/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	36.90	3.60	132.84
5	29/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4.90	2.90	14.21
6	29/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	4.30	3.50	15.05
7	29/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3.80	3.20	12.16
8	29/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8.40	7.10	59.64
9	29/09/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9.90	4.20	41.58
10	02/10/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	14.30	4.10	58.63
11	02/10/2023	RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	14.70	3.70	54.39
12	02/10/2023	RUA C	POVOADO QUEIMADAS	3.00	2.20	6.60
13	03/10/2023	RUA C	POVOADO QUEIMADAS	8.20	3.00	24.60
14	03/10/2023	RUA C	POVOADO QUEIMADAS	5.10	5.00	25.50
15	03/10/2023	RUA MARIA NUNES PEIXOTO	MARIANGA	11.70	7.10	83.07
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)===&gt;</b>						<b>605.54</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0664  
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.10.06 08:51:40 -03'00'

*Van Henrique Tavares Santana*  
Engº Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Silva*  
Eng. Civil CREA 2729293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 20/2023**



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA

*José Robson Santos da Paixão*  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CRB 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*Yan Henrique Soares Santana*  
Yan Henrique Soares Santana  
Eng.º Civil CRB 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.10.06 08:50:39 -03'00'



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA




RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA




RUA AURELINA DOS SANTOS OLIVEIRA



RUA C

  
José Robson Ramos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Javies Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525  
Dados: 2023.10.06  
08:50:56 -03'00'




RUA C




RUA C



RUA MARIA NUNES PEIXOTO

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Luyares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:066412  
11525  
Dados: 2023.10.06  
08:51:10 -03'00'