




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023								
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 21/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023								
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 04/10/2023 A 10/10/2023				DATA: 10/10/2023								
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>921.848,49</b>	<b>23.489,47</b>	<b>945.337,96</b>	<b>1.336.894,54</b>	<b>41,42</b>	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	20.277,97	515,98	20.793,95	44,52	2.226.000,00	902.775,22	22.971,43	925.746,65	1.300.253,35	41,59	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	20,25	0,55	20,80	30,46	47.094,50	19.073,27	518,04	19.591,31	27.503,19	41,60	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>48.151,71</b>	<b>1.226,49</b>	<b>49.378,20</b>	<b>69.841,80</b>	<b>41,42</b>	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	201,88	5,20	207,08	123,60	61.800,00	24.952,37	642,72	25.595,09	36.204,91	41,42	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	484,83	12,20	497,03	47,85	57.420,00	23.199,34	583,77	23.783,11	33.636,89	41,42	
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>970.000,21</b>	<b>24.715,96</b>	<b>994.716,17</b>	<b>1.406.736,33</b>	<b>41,42</b>	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.10.11 10:56:44 -03'00' <b>Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana</b> <b>CREA RN 2717140603</b>			<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: __/__/____				<b>Aprovado para pagamento</b> Data: __/__/____							

  
**Robson Santos da Paixão**  
**Engº Civil CREA 2720293954**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

  
**Henrique Torres Santana**  
**Engº Civil CREA 2745638353**  
**Coordenador de Núcleo**  
**Prefeitura Municipal de Itabaiana**

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 21/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 04/10/2023 A 10/10/2023	DATA: 10/10/2023			
<b>Item</b>	<b>Data de Execução</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>COMP(m)</b>	<b>LARG(m)</b>	<b>ÁREA (m²)</b>
1	04/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	79,40	2,70	<b>214,38</b>
2	05/10/2023	TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	19,10	3,50	<b>66,85</b>
3	05/10/2023	TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	11,60	3,10	<b>35,96</b>
4	06/10/2023	TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,60	3,20	<b>11,52</b>
5	06/10/2023	TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6,90	1,90	<b>13,11</b>
6	06/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,50	3,80	<b>28,50</b>
7	06/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,90	2,50	<b>22,25</b>
8	09/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9,30	2,70	<b>25,11</b>
9	09/10/2023	RUA JOSEFA SANTANA DA PAIXÃO	OVIEDO TEIXEIRA	7,50	3,00	<b>22,50</b>
10	10/10/2023	RUA JERONIMO FARIA	OVIEDO TEIXEIRA	9,20	3,00	<b>27,60</b>
11	10/10/2023	RUA MARIA NUNES PEIXOTO	MARIANGA	8,30	4,00	<b>33,20</b>
12	10/10/2023	RUA S	SÃO CRISTÓVAO	7,50	2,00	<b>15,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>						<b>515,98</b>



MAYKON DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA.06641211525

Assinado de forma digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS SANTANA.06641211525  
Data: 2023.10.11 10:57:41 -03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Francisque Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 21/2023**



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA



TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA



TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA



TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ WILSON SANTOS

José Robson Santos da Pa  
Eng. Civil - CREA 272010  
Coordenador  
Prefeitura M.

Van Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por  
MAYKON DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.10.11 10:58:23  
-03'00'



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



RUA JOSEFA SANTANA DA PAIXÃO



RUA JERONIMO FARIA




RUA MARIA NUNES PEIXOTO




RUA S

MAYKON DOUGLAS  
 SANTOS  
 SANTANA:06641211525

Assinado de forma digital por  
 MAYKON DOUGLAS SANTOS  
 SANTANA:06641211525  
 Dados: 2023.10.11 10:58:40 -03'00'

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 Yan Henrique Tavares Santana  
 Eng.º Civil CREA 2713638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana