





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 22/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 11/10/2023 A 17/10/2023				DATA: 17/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$						Saldo a
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	945.337,96	31.504,56	976.842,53		1.305.389,97	42,80
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	20.793,95	692,84	21.486,79	44,52	2.226.000,00	925.746,65	30.845,24	956.591,89		1.269.408,11	42,97
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	20,80	0,70	21,50	941,89	47.094,50	19.591,31	659,32	20.250,64		26.843,86	43,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	49.378,20	1.650,75	51.028,95		68.191,05	42,80
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	207,08	6,00	213,08	123,60	61.800,00	25.595,09	741,60	26.336,69		35.463,31	42,62
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	497,03	19,00	516,03	47,85	57.420,00	23.783,11	909,15	24.692,26		32.727,74	43,00
Total geral								2.401.452,50	994.716,17	33.155,31	1.027.871,48		1.373.581,02	42,80
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.10.18 09:11:21 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							



 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Torres Santana
 Engº Civil CREA 27 5639353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA		CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 22/2023		ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 11/10/2023 A 17/10/2023		DATA: 17/10/2023		
						
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	11/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	48,90	3,40	166,26
2	11/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	19,30	2,90	55,97
3	13/10/2023	TRV. JUDATE GOIS DE OLIVEIRA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	17,80	3,50	62,30
4	13/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,10	2,70	13,77
5	13/10/2023	RUA JOSÉ WILSON SANTOS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	16,80	2,80	47,04
6	13/10/2023	RUA ELIANA ROSA LIMA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,90	2,90	17,11
7	13/10/2023	RUA ELIANA ROSA LIMA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,90	2,80	10,92
8	16/10/2023	RUA JOÃO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	65,90	2,50	164,75
9	17/10/2023	RUA JOÃO DOS SANTOS	SÃO CRISTÓVÃO	39,30	1,70	66,81
10	17/10/2023	RUA JOSÉ MOISÉS SANTANA	MARIANGA	4,00	2,00	8,00
11	17/10/2023	RUA JOSÉ MOISÉS SANTANA	MARIANGA	1,50	1,50	2,25
12	17/10/2023	RUA JOSÉ MOISÉS SANTANA	MARIANGA	3,10	1,50	4,65
13	17/10/2023	RUA JOSÉ OLIVEIRA MACHADO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	49,70	1,30	64,61
14	17/10/2023	RUA JOSÉ OLIVEIRA MACHADO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	3,00	2,80	8,40
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						692,84

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:066412115
Dados: 2023.10.18 09:11:54 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Zouares Santana
Eng. Civil CREA 15633353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 22/2023**



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



TRV. JUDATE GÓIS DE OLIVEIRA



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



RUA JOSÉ WILSON SANTOS



RUA ELIANA ROSA LIMA

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tomares Santana
Eng.º Civil CREA 13638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641
211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.10.18
09:10:08 -03'00'



RUA ELIANA ROSA LIMA



RUA JOÃO DOS SANTOS



RUA JOÃO DOS SANTOS




RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA



RUA JOSÉ MOISES DE SANTANA




 José Robson Santos da Paixão

 Eng. Civil CREA 2720293954

 Coordenador de Núcleo

 Prefeitura Municipal de Itabaiana



 Yan Henrique Torres Santana

 Eng.º Civil CREA 715638353

 Coordenador de Núcleo

 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON

 DOUGLAS

 SANTOS

 SANTANA:06

 641211525

Assinado de forma

 digital por MAYKON

 DOUGLAS SANTOS

 SANTANA:06641211

 525

 Dados: 2023.10.18


 09:10:24 -03'00'




RUA JOSÉ OLIVEIRA MACHADO



RUA JOSÉ OLIVEIRA MACHADO


 Jose Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Soares Santana
 Eng.º Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06
 641211525

Assinado de forma
 digital por MAYKON
 DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:06641211
 525
 Dados: 2023.10.18
 09:10:41 -03'00'