





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO N° 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.N°. 23/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 18/10/2023 A 24/10/2023				DATA: 24/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	976.842,53	23.862,74	1.000.705,27		1.281.527,23	43,85
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	21.486,79	526,48	22.013,27	44,52	2.226.000,00	956.591,89	23.438,89	980.030,78		1.245.969,22	44,03
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00		9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	21,50	0,45	21,95	30,46	47.094,50	20.250,64	423,85	20.674,49		26.420,01	43,90
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	51.028,95	1.247,22	52.276,17		66.943,83	43,85
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	213,08	5,60	218,68	123,60	61.800,00	26.336,69	692,16	27.028,85		34.771,15	43,74
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	516,03	11,60	527,63	47,85	57.420,00	24.692,26	555,06	25.247,32		32.172,68	43,97
Total geral								2.401.452,50	1.027.871,48	25.109,96	1.052.981,44		1.348.471,06	43,85
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Data: 2023.10.25 12:01:59 -03:00 Eng° Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


Jose Ronson Santos de Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Yan Henrique Tavares Santana
Eng° Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 23/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 18/10/2023 A 24/10/2023	DATA: 24/10/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m ²)
1	18/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	24,70	6,00	148,20
2	19/10/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	36,50	2,30	83,95
3	19/10/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	16,90	2,00	33,80
4	20/10/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	25,30	2,90	73,37
5	20/10/2023	RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,50	1,50	9,75
6	20/10/2023	RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	7,00	4,80	33,60
7	23/10/2023	RUA PETROLINO F. GÖES	SÃO CRISTÓVÃO	22,80	1,90	43,32
8	23/10/2023	RUA PETROLINO F. GÖES	SÃO CRISTÓVÃO	28,90	2,30	66,47
9	24/10/2023	RUA JOSÉ MOISÉS SANTANA	MARIANGA	5,40	6,30	34,02
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						526,48

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641⁵
211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:0664121152
Dados: 2023.10.25 12:02:23 -03'00'

José Robson Santos de Paula
Eng. Civil CREA 2728293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 23/2023**



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA JOSIVAL NUNES DOS SANTOS



RUA MARIA OLIVEIRA MENDONÇA

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 5715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma digital por
MAYKON DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.10.25 12:01:07 -03'00'



RUA PETROLINO F. GÓES



RUA PETROLINO F. GÓES



RUA JOSÉ MOISES SANTANA

Yan Henrique Tavares Santana
Eng.º Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Roberto Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0
6641211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.10.25 12:01:25 -03'00'