




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 24/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 25/10/2023 A 31/10/2023				DATA: 31/10/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>1.000.705,27</b>	<b>20.403,79</b>	<b>1.021.109,06</b>	<b>1.261.123,44</b>	<b>44,74</b>	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	22.013,27	446,67	22.459,94	44,52	2.226.000,00	980.030,78	19.885,75	999.916,53	1.226.083,47	44,92	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	21,95	0,55	22,50	30,46	47.094,50	20.674,49	518,04	21.192,53	25.901,97	45,00	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>52.276,17</b>	<b>1.059,42</b>	<b>53.335,59</b>	<b>65.884,41</b>	<b>44,74</b>	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	218,68	4,70	223,38	123,60	61.800,00	27.028,85	580,92	27.609,77	34.190,23	44,68	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	527,63	10,00	537,63	47,85	57.420,00	25.247,32	478,50	25.725,82	31.694,18	44,80	
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>1.052.981,44</b>	<b>21.463,21</b>	<b>1.074.444,65</b>	<b>1.327.007,85</b>	<b>44,74</b>	
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.11.01 16:46:15 -03'00'				<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: ___/___/___				<b>Aprovado para pagamento</b> Data: ___/___/___			

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2705638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 24/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 25/10/2023 A 31/10/2023	DATA: 31/10/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	25/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	13,50	6,00	81,00
2	26/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	13,90	6,00	83,40
3	27/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	8,50	2,90	24,65
4	27/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	12,50	2,20	27,50
5	27/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	12,80	4,00	51,20
6	30/10/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	9,70	6,00	58,20
7	30/10/2023	RUA PETROLINO F. GÓES	SÃO CRISTÓVÃO	22,90	1,60	36,64
8	31/10/2023	RUA PETROLINO F. GÓES	SÃO CRISTÓVÃO	28,60	2,00	57,20
9	31/10/2023	RUA PETROLINO F. GÓES	SÃO CRISTÓVÃO	16,80	1,60	26,88
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>						<b>446,67</b>

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA.066412115  
25  
Dados: 2023.11.01  
16:45:45 -03'00'

Yan Henrique Teófilo Santana  
Engº Civil CREA 115638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 24/2023**



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA

*Yan Henrique Santos Santana*  
Eng° Civil CREA 12.33353  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Paixão*  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2023.11.01  
16:44:50 -03'00'




RUA PETROLINO F. GÓES




RUA PETROLINO F. GÓES



RUA PETROLINO F. GÓES

  
Henrique Torres Santana  
Eng.º Civil CREA 15638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066412  
11525  
6641211525  
Dados: 2023.11.01  
16:45:05 -03'00'