


OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023										
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 25/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023										
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 01/11/2023 A 07/11/2023				DATA: 07/11/2023										
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido			
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período						
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>																
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	22.459,94	399,85	22.859,79	44,52	2.282.232,50	1.021.109,06	18.130,98	1.039.240,04	2.226.000,00	999.916,53	17.801,32	1.017.717,85	1.242.992,46	45,54
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00					9.138,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	22,50	0,35	22,85	941,89	47.094,50	21.192,53	329,66	21.522,19	47.094,50	21.192,53	329,66	21.522,19	25.572,31	45,70
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>53.335,59</b>	<b>972,90</b>	<b>54.308,49</b>	<b>61.800,00</b>	<b>27.609,77</b>	<b>494,40</b>	<b>28.104,17</b>	<b>64.911,51</b>	<b>45,55</b>
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	223,38	4,00	227,38	123,60	61.800,00	27.609,77	494,40	28.104,17					33.695,83	45,48
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	537,63	10,00	547,63	47,85	57.420,00	25.725,82	478,50	26.204,32	57.420,00	25.725,82	478,50	26.204,32	31.215,68	45,64
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>1.074.444,65</b>	<b>19.103,88</b>	<b>1.093.548,53</b>	<b>2.401.452,50</b>	<b>1.074.444,65</b>	<b>19.103,88</b>	<b>1.093.548,53</b>	<b>1.307.903,97</b>	<b>45,54</b>
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.11.09 10:50:34 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___											

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
 Engº Civil CREA 2715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 25/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 01/11/2023 A 07/11/2023	DATA: 07/11/2023			
<b>Item</b>	<b>Data de Execução</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>REFERÊNCIA</b>	<b>COMP(m)</b>	<b>LARG(m)</b>	<b>ÁREA (m<sup>2</sup>)</b>
1	01/11/2023	RUA D	SÃO CRISTÓVÃO	76,10	1,90	144,59
2	03/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	13,90	6,00	83,40
3	06/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	9,50	2,20	20,90
4	06/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	6,20	2,20	13,64
5	06/11/2023	RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO	MARIANGA	2,80	2,50	7,00
6	06/11/2023	AV. CONSTRUTOR ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	5,40	4,30	23,22
7	07/11/2023	RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA	MARIANGA	21,00	5,10	107,10
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m<sup>2</sup>)==&gt;</b>						<b>399,85</b>



MAYKON Assinado de forma  
DOUGLAS digital por MAYKON  
SANTOS DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06 SANTANA:06641211  
641211525 525  
Dados: 2023.11.09  
10:55:01 -03'00'

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2705638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 25/2023**



RUA D



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA



RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE  
ANDRADE

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Henrique Tavares Santana  
Eng. Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2023.11.09  
10:49:40 -03'00'



RUA VEREADOR JOÃO CANDIDO DA SILVA

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Henrique Luvares Santana  
Eng.º Civil CREA 2735638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:066  
41211525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525  
Dados: 2023.11.09 10:49:59 -03'00'