




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 27/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 15/11/2023 A 21/11/2023				DATA: 21/11/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.282.232,50</b>	<b>1.063.796,23</b>	<b>20.146,00</b>	<b>1.083.942,23</b>	<b>1.198.290,27</b>	<b>47,49</b>	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	23.390,21	450,40	23.840,61	44,52	2.226.000,00	1.041.332,15	20.051,81	1.061.383,96	1.164.616,04	47,68	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00	30,46	9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	23,85	0,10	23,95	941,89	47.094,50	22.464,08	94,19	22.558,27	24.536,23	47,90	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>119.220,00</b>	<b>55.568,07</b>	<b>1.053,84</b>	<b>56.621,91</b>	<b>62.598,09</b>	<b>47,49</b>	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	233,08	4,50	237,58	123,60	61.800,00	28.808,69	556,20	29.364,89	32.435,11	47,52	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	559,23	10,40	569,63	47,85	57.420,00	26.759,38	497,64	27.257,02	30.162,98	47,47	
<b>Total geral</b>								<b>2.401.452,50</b>	<b>1.119.364,30</b>	<b>21.199,84</b>	<b>1.140.564,14</b>	<b>1.260.888,36</b>	<b>47,49</b>	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2023.11.22 16:28:39 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			<b>Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.</b> Data: __/__/____				<b>Aprovado para pagamento</b> Data: __/__/____							

  
Yan Henrique Tavares Santana  
Engº Civil CREA 2715038353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 27/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 15/11/2023 A 21/11/2023	DATA: 21/11/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	16/11/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MARIANGA	15,30	2,00	30,60
2	16/11/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MARIANGA	8,00	2,50	20,00
3	16/11/2023	RUA CARIOLANO LIMA	MARIANGA	7,50	2,50	18,75
4	16/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MARIANGA	10,00	2,80	28,00
5	17/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MARIANGA	18,00	2,90	52,20
6	17/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MARIANGA	10,00	5,80	58,00
7	20/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MARIANGA	10,40	3,40	35,36
8	20/11/2023	RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO	MARIANGA	11,30	4,10	46,33
9	20/11/2023	RUA ÁLVARO ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	15,50	1,70	26,35
10	21/11/2023	RUA ÁLVARO ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	10,00	2,00	20,00
11	21/11/2023	RUA ÁLVARO ANDRADE	SÃO CRISTÓVÃO	29,80	1,95	58,11
12	21/11/2023	RUA JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	6,00	5,20	31,20
13	21/11/2023	RUA JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	8,50	3,00	25,50
<b>TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==&gt;</b>						<b>450,40</b>

*Yan Henrique Tavares Santana*  
 Eng.º Civil CREA 1715638353  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

*José Robson Santos da Paixão*  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
 DOUGLAS  
 SANTOS  
 SANTANA:0  
 6641211525

Assinado de forma  
 digital por MAYKON  
 DOUGLAS SANTOS  
 SANTANA:06641211  
 525  
 Dados: 2023.11.22  
 16:29:38 -03'00'



RUA ANTÔNIO DOS REIS



RUA ANATÓLIO GARCIA MORENO SOBRINHO



RUA ÁLVARO ANDRADE



RUA ÁLVARO ANDRADE



RUA ÁLVADO ANDRADE



RUA JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

Henrique Soares Santana  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:06641211  
525  
Dados: 2023.11.22  
16:27:38 -03'00'



**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO  
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023  
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 27/2023**



RUA CARIOLANO LIMA



RUA CARIOLANO LIMA



RUA CARIOLANO LIMA




RUA ANTÔNIO DOS REIS




RUA ANTÔNIO DOS REIS



RUA ANTÔNIO DOS REIS

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


  
Yan Henrique Tavares Santana  
Eng.º Civil CREA 7715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana


MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:06  
641211525

Assinado de forma  
digital por MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525  
Dados: 2023.11.22  
16:27:15 -03'00'



RUA JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

  
Maykon Douglas Santos  
Eng.º Civil CREA 2715638353  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON  
DOUGLAS  
SANTOS  
SANTANA:0  
6641211525

Assinado de forma  
digital por  
MAYKON  
DOUGLAS SANTOS  
SANTANA:0664121  
1525  
Dados: 2023.11.22  
16:27:59 -03'00'