





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 28/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 22/11/2023 A 28/11/2023				DATA: 28/11/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.083.942,23	18.084,43	1.102.026,66	1.180.205,84	48,29	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	23.840,61	400,92	24.241,53	44,52	2.226.000,00	1.061.383,96	17.848,96	1.079.232,92	1.146.767,08	48,48	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	23,95	0,25	24,20	941,89	47.094,50	22.558,27	235,47	22.793,74	24.300,76	48,40	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	56.621,91	944,19	57.566,10	61.653,90	48,29	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	237,58	4,00	241,58	123,60	61.800,00	29.364,89	494,40	29.859,29	31.940,71	48,32	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	569,63	9,40	579,03	47,85	57.420,00	27.257,02	449,79	27.706,81	29.713,19	48,25	
Total geral								2.401.452,50	1.140.564,14	19.028,62	1.159.592,76	1.241.859,74	48,29	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 SANTANA:06641211525 Dados: 2023.11.30 10:03:38 -03'00' Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							



José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO		MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		B.M.Nº. 28/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023			
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP		PERÍODO: 22/11/2023 A 28/11/2023	DATA: 28/11/2023			
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	22/11/2023	RUA ÁLVARO ANDRADE	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,00	2,20	15,40
2	23/11/2023	RUA ÁLVARO ANDRADE	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	32,00	2,10	67,20
3	24/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,00	8,00	96,00
4	27/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	8,10	3,70	29,97
5	27/11/2023	RUA B	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	8,50	3,10	26,35
6	28/11/2023	RUA MIGUEL TEIXEIRA	ANÍSIO AMANCIO DE OLIVEIRA	16,60	10,00	166,00
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						400,92

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2023.11.30
10:02:37 -03'00'


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Yan Henrique Tavares Santana
Engº Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 28/2023**

<p align="center">RUA ALVARO ANDRADE</p>	<p align="center">RUA ALVARO ANDRADE</p>
<p align="center">RUA ANTÔNIO DOS REIS</p>	<p align="center">RUA ANTÔNIO DOS REIS</p>
<p align="center">RUA B</p>	<p align="center">RUA MIGUEL TEIXEIRA</p>

Handwritten signature: JRS
José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Handwritten signature: Henrique Tavares Santana
Prefeitura Municipal de Itabaiana
in **Henrique Tavares Santana**
 Eng° Civil - CREA/SE 2715638353
 Coordenador de Núcleo

MAYKON DOUGLAS SANTOS
 SANTANA:0664 1211525
 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
 Dados: 2023.11.30 10:03:09 -03'00'

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 28/2023**



RUA ALVARO ANDRADE



RUA ALVARO ANDRADE



RUA ANTÔNIO DOS REIS




RUA ANTÔNIO DOS REIS




RUA B



RUA MIGUEL TEIXEIRA


José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil - CREA/SE 2720298954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana


Prefeitura Municipal de Itabaiana
Henrique Tavares Santana
Eng. Civil - CREA/SE 2715638353
Coordenador de Núcleo

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.11.30
10:03:09 -03'00'