





OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 069/2023							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 29/2023				ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023							
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 29/11/2023 A 05/12/2023				DATA: 05/12/2023							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a	Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							2.282.232,50	1.102.026,66	21.558,29	1.123.584,95	1.158.647,55	49,23	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	50.000,00	24.241,53	473,66	24.715,19	44,52	2.226.000,00	1.079.232,92	21.087,34	1.100.320,26	1.125.679,74	49,43	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	300,00			0,00		9.138,00	0,00	0,00	0,00	9.138,00	0,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	50,00	24,20	0,50	24,70	941,89	47.094,50	22.793,74	470,95	23.264,69	23.829,81	49,40	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							119.220,00	57.566,10	1.096,50	58.662,60	60.557,40	49,21	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	500,00	241,58	5,00	246,58	123,60	61.800,00	29.859,29	618,00	30.477,29	31.322,71	49,32	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.200,00	579,03	10,00	589,03	47,85	57.420,00	27.706,81	478,50	28.185,31	29.234,69	49,09	
Total geral								2.401.452,50	1.159.592,76	22.654,79	1.182.247,55	1.219.204,95	49,23	
MAYKON DOUGLAS SANTOS Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA-06641211525 SANTANA-06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___				Aprovado para pagamento Data: ___/___/___							


 José Robson Santos da Paixão
 Eng. Civil CREA 2720293954
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 Yan Henrique Soares Santana
 Engº Civil CREA 2715638353
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 069/2023		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 29/2023	ORDEM DE SERVIÇO = 02/05/2023		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 29/11/2023 A 05/12/2023	DATA: 05/12/2023		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	29/11/2023	RUA B	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	5,00	3,30	16,50
2	29/11/2023	RUA B	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,00	4,70	28,20
3	29/11/2023	RUA B	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,50	2,00	15,00
4	30/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	12,70	4,50	57,15
5	30/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	6,90	2,50	17,25
6	30/11/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	10,00	3,50	35,00
7	01/12/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,50	2,00	7,00
8	01/12/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	3,50	2,70	9,45
9	01/12/2023	TRAVESSA CRISLAINE DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	18,00	3,00	54,00
10	04/12/2023	TRAVESSA CRISLAINE DOS SANTOS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	7,00	2,50	17,50
11	04/12/2023	RUA ANTÔNIO DOS REIS	MIGUEL TELES DE MENDONÇA	4,30	3,70	15,91
12	04/12/2023	RUA BASILIANO ANTÔNIO DE GOIS	BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	7,50	7,00	52,50
13	05/12/2023	RUA BASILIANO ANTÔNIO DE GOIS	BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	17,00	3,00	51,00
14	05/12/2023	AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANÍSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	9,00	10,80	97,20
TOTAL GERAL DE ÁREA RECUPERADA (m²)==>						473,66

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.12.07
10:58:41 -03'00'

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Yan Henrique Tomares Santana
Eng. Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO – CONTRATO: 069/2023
BOLETIM DE MEDIÇÃO: 29/2023**



RUA B



RUA B



RUA B



RUA ANTÔNIO DOS REIS



RUA ANTÔNIO DOS REIS



RUA ANTÔNIO DOS REIS

Yan Henrique Loures Santana
Eng.º Civil CREA 0715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:066412
11525

Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525
Dados: 2023.12.07 10:47:28 -03'00'



RUA ANTÔNIO DOS REIS



RUA ANTÔNIO DOS REIS



TV. CRISLAINE DOS SANTOS



TV. CRISLAINE DOS SANTOS



RUA ANTÔNIO DOS REIS



RUA BASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS

Yan Henrique Soares Santana
Eng.º Civil CREA 2715638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng.º Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:0664
1211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:066412115
25
Dados: 2023.12.07
10:57:08 -03'00'



RUA BASILIANO ANTÔNIO DE GÓIS



AV. CONSTRUTOR ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE

Yan Henrique Torres Santana
Eng.º Civil CREA 15638353
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

José Robson Santos da Paixão
Eng. Civil CREA 2720293954
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

MAYKON
DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06
641211525

Assinado de forma
digital por MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525
Dados: 2023.12.07
10:57:23 -03'00'