




OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 096/2021						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 29/2022				ORDEM DE SERVIÇO = 24/09/2021						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 15/09/2022 a 23/09/2022				DATA: 23/09/2022						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
<b>01.</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>1.484.917,74</b>	<b>1.425.976,57</b>	<b>58.084,59</b>	<b>1.484.061,16</b>	<b>856,58</b>	<b>99,94</b>
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	40.000,00	38.432,93	1.565,80	39.998,73	36,21	1.448.400,00	1.391.656,40	56.697,62	1.448.354,01	45,99	100,00
01.002	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00	200,00	20,00	220,00	25,33	5.825,90	5.066,00	506,60	5.572,60	253,30	95,65
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	38,00	36,22	1,09	37,31	807,68	30.691,84	29.254,17	880,37	30.134,54	557,30	98,18
<b>02.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>60.101,55</b>	<b>57.715,57</b>	<b>2.351,17</b>	<b>60.066,74</b>	<b>34,81</b>	<b>99,94</b>
02.001	Equipe Dirigente	Un.	1,25	1,20	0,0489	1,25	48.081,24	60.101,55	57.715,57	2.351,17	60.066,74	34,81	99,94
<b>Total geral</b>								<b>1.545.019,29</b>	<b>1.483.692,07</b>	<b>60.435,74</b>	<b>1.544.127,81</b>	<b>891,48</b>	<b>99,94</b>
 Engº Civil Paulo César Lima Junior CREA RN 2719934232			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____				Aprovado para pagamento Data: __/__/____						

  
 José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA/SE 2720293254  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana