


ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848–1.065.529- 63/2019/MDAS.			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 011/2022							
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR				ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024							
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024				DATA: 18/12/2024							
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir <sup>a</sup>	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
<b>01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>													
<b>01.001</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	8,00	8,00		8,00	406,87	3.254,96	3.254,96	0,00	3.254,96	0,00	100,00	
<b>01.002</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>													
01.002.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	87,02	87,02		87,02	4,87	423,79	423,79	0,00	423,79	0,00	100,00	
01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	156,63	156,63		156,63	9,98	1.563,17	1.563,17	0,00	1.563,17	0,00	100,00	
01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.503,41	4.503,41		4.503,41	1,00	4.503,41	4.503,41	0,00	4.503,41	0,00	100,00	
01.002.004	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m3	87,02	87,02		87,02	16,00	1.392,32	1.392,32	0,00	1.392,32	0,00	100,00	
01.002.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	193,19	193,19		193,19	140,07	27.060,12	27.060,12	0,00	27.060,12	0,00	100,00	
<b>01.003</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES</b>													
<b>01.003.001</b>	<b>EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES</b>													
01.003.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	144,15	144,15		144,15	50,00	7.207,50	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00	100,00	
01.003.001.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO INFERIOR	m3	0,94	0,94		0,94	2523,71	2.372,29	2.372,29	0,00	2.372,29	0,00	100,00	
01.003.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	95,82	95,82		95,82	456,67	43.758,12	43.758,12	0,00	43.758,12	0,00	100,00	
01.003.001.005	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	128,77	128,77		128,77	29,86	3.845,07	3.845,07	0,00	3.845,07	0,00	100,00	
<b>01.004</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>													
<b>01.004.001</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES</b>													
01.004.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	5,61	5,61		5,61	2523,71	14.158,01	14.158,01	0,00	14.158,01	0,00	100,00	
01.004.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILARES	m3	3,19	3,19		3,19	2523,71	8.050,63	8.050,63	0,00	8.050,63	0,00	100,00	
<b>01.004.002</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>													
01.004.002.001	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,20	4,20		4,20	49,55	208,11	208,11	0,00	208,11	0,00	100,00	

  
**Diego Oliveira Barros**  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
 Paulo César Lima Júnior  
 Eng. Civil  
 RN 2719934232


ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848–1.065.529- 63/2019/MDAS.			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 011/2022						
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR				ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024				DATA: 18/12/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$					Saldo Medir <sup>a</sup>
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.004.002.002	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	8,96	8,96		8,96	63,25	566,72	566,72	0,00	566,72	0,00	100,00
01.004.002.005	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	1,20	1,20		1,20	36,99	43,67	43,67	0,00	43,67	0,00	100,00
<b>01.004.003</b>	<b>LAJE PRÉ-MOLDADA</b>							<b>5.173,61</b>	<b>5.173,61</b>	<b>-</b>	<b>5.173,61</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.004.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - LAJE MACIÇA - BEIRAL	m3	2,05	2,05		2,05	2523,71	5.173,61	5.173,61	0,00	5.173,61	0,00	100,00
<b>01.007</b>	<b>COBERTURA</b>							<b>8.532,36</b>	<b>-</b>	<b>8.532,36</b>	<b>8.532,36</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	41,08	0,00	41,08	41,08	48,22	1.980,88	0,00	1.980,88	1.980,88	0,00	100,00
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	370,14	0,00	370,14	370,14	17,70	6.551,48	0,00	6.551,48	6.551,48	0,00	100,00
<b>01.008</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							<b>4.069,22</b>	<b>4.069,22</b>	<b>-</b>	<b>4.069,22</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.008.002	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m2	99,08	99,08		99,08	41,07	4.069,22	4.069,22	0,00	4.069,22	0,00	100,00
<b>01.009</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>							<b>16.007,72</b>	<b>16.007,72</b>	<b>-</b>	<b>16.007,72</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.009.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014	m2	700,47	700,47		700,47	6,28	4.398,95	4.398,95	0,00	4.398,95	0,00	100,00
01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	133,73	133,73		133,73	33,42	4.469,26	4.469,26	0,00	4.469,26	0,00	100,00
01.009.003	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	m2	41,31	41,31		41,31	7,95	328,41	328,41	0,00	328,41	0,00	100,00
01.009.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	205,03	205,03		205,03	33,22	6.811,10	6.811,10	0,00	6.811,10	0,00	100,00
<b>01.010</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>2.090,18</b>	<b>1.300,19</b>	<b>789,99</b>	<b>2.090,18</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.010.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	46,82	46,82		46,82	22,28	1.043,15	1.043,15	0,00	1.043,15	0,00	100,00
01.010.002	Lona plástica preta	m2	46,82	46,82		46,82	5,49	257,04	257,04	0,00	257,04	0,00	100,00
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	30,73	0,00	30,73	30,73	25,71	789,99	0,00	789,99	789,99	0,00	100,00
<b>01.016</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>							<b>3.166,33</b>	<b>3.166,33</b>	<b>-</b>	<b>3.166,33</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>01.016.001</b>	<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>							<b>3.166,33</b>	<b>3.166,33</b>	<b>-</b>	<b>3.166,33</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
01.016.001.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	1,00		1,00	79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	0,00	100,00
01.016.001.006	Tubo pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	56,05	56,05		56,05	55,07	3.086,67	3.086,67	0,00	3.086,67	0,00	100,00
<b>Total geral</b>								<b>157.447,31</b>	<b>148.124,96</b>	<b>9.322,35</b>	<b>157.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Engº Civil Paulo César Lima Júnior  
CREA RN 2719934232

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovado para pagamento  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529- 63/2019/MDAS.				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 011/2022	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR	ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024	DATA: 18/12/2024	
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO		
01	<b>CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>					
01.007	<b>COBERTURA</b>					
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	41,08	> 18,60 x 19,90 = 370,14m <sup>2</sup> Medido anteriormente = 329,06m <sup>2</sup> Valor medido = 370,14 - 329,06 = 41,08m <sup>2</sup>		
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	370,14	> 18,60 x 19,90 = 370,14m <sup>2</sup>		
01.010	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	30,73	-> > 19,30 x 18,20 = 351,26m <sup>2</sup> - 6,20 = 345,06m <sup>2</sup> Medido anteriormente = 314,34m <sup>2</sup> Valor medido = 345,06 - 314,34 = 30,73m <sup>2</sup>		
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____			Aprovado para pagamento Data: __/__/____	

  
 Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848–1.065.529- 63/2019/MDAS.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA

CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR

PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024

CONTRATO Nº 011/2022

ORDEM DE SERVIÇO INÍCIO - 05/07/2024



IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA



TELHAMENTO



TELHAMENTO



TELHAMENTO



REGULARIZAÇÃO DO PISO



REGULARIZAÇÃO DO PISO

  
CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
Paulo César Lima Júnior  
Eng. Civil  
RN 2719934232

  
Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR: