

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848–1.065.529- 63/2019/MDAS.			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 011/2022 ✓						
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR ✓				ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024				DATA: 18/12/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	CONSTRUÇÃO DO CRAS							157.447,31	148.124,96	9.322,35	157.447,31	0,00	100,00
01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.254,96	3.254,96	0,00	3.254,96	0,00	100,00
01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	8,00	8,00		8,00	406,87	3.254,96	3.254,96	0,00	3.254,96	0,00	100,00
01.002	MOVIMENTO DE TERRA							34.942,81	34.942,81	0,00	34.942,81	0,00	100,00
01.002.001	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	87,02	87,02		87,02	4,87	423,79	423,79	0,00	423,79	0,00	100,00
01.002.002	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	156,63	156,63		156,63	9,98	1.563,17	1.563,17	0,00	1.563,17	0,00	100,00
01.002.003	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	4.503,41	4.503,41		4.503,41	1,00	4.503,41	4.503,41	0,00	4.503,41	0,00	100,00
01.002.004	Aterro de áreas sem aquisição de material, com espalhamento mecânico, sem compactação e sem transporte	m3	87,02	87,02		87,02	16,00	1.392,32	1.392,32	0,00	1.392,32	0,00	100,00
01.002.006	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m3	193,19	193,19		193,19	140,07	27.060,12	27.060,12	0,00	27.060,12	0,00	100,00
01.003	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES							57.182,98	57.182,98	-	57.182,98	-	100,00
01.003.001	EMBASAMENTO, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES							57.182,98	57.182,98	-	57.182,98	-	100,00
01.003.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	144,15	144,15		144,15	50,00	7.207,50	7.207,50	0,00	7.207,50	0,00	100,00
01.003.001.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO INFERIOR	m3	0,94	0,94		0,94	2523,71	2.372,29	2.372,29	0,00	2.372,29	0,00	100,00
01.003.001.004	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	95,82	95,82		95,82	456,67	43.758,12	43.758,12	0,00	43.758,12	0,00	100,00
01.003.001.005	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_01/2024	m2	128,77	128,77		128,77	29,86	3.845,07	3.845,07	0,00	3.845,07	0,00	100,00
01.004	SUPERESTRUTURA							28.200,75	28.200,75	-	28.200,75	-	100,00
01.004.001	CONCRETO ARMADO PARA PILARES							22.208,64	22.208,64	-	22.208,64	-	100,00
01.004.001.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - CINTAMENTO SUPERIOR	m3	5,61	5,61		5,61	2523,71	14.158,01	14.158,01	0,00	14.158,01	0,00	100,00
01.004.001.002	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - PILARES	m3	3,19	3,19		3,19	2523,71	8.050,63	8.050,63	0,00	8.050,63	0,00	100,00
01.004.002	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS							818,50	818,50	0,00	818,50	0,00	100,00
01.004.002.001	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	4,20	4,20		4,20	49,55	208,11	208,11	0,00	208,11	0,00	100,00


Diego Oliveira Barros
 Eng. Civil CREA-2722482487
 Coordenador de Núcleo
 Prefeitura Municipal de Itabaiana


 CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
 Paulo César Lima Júnior
 Eng. Civil
 RN 2719934232


ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848-1.065.529- 63/2019/MDAS.			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 011/2022						
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR				ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024						
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI			PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024				DATA: 18/12/2024						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço	VALORES R\$					Saldo Medir
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Unitário R\$	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01.004.002.002	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	8,96	8,96		8,96	63,25	566,72	566,72	0,00	566,72	0,00	100,00
01.004.002.005	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	m	1,20	1,20		1,20	36,39	43,67	43,67	0,00	43,67	0,00	100,00
01.004.003	LAJE PRÉ-MOLDADA							5.173,61	5.173,61	-	5.173,61	-	100,00
01.004.003.001	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) - LAJE MACIÇA - BEIRAL	m3	2,05	2,05		2,05	2523,71	5.173,61	5.173,61	0,00	5.173,61	0,00	100,00
01.007	COBERTURA							8.532,36	-	8.532,36	8.532,36	-	100,00
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	41,08	0,00	41,08	41,08	48,22	1.980,88	0,00	1.980,88	1.980,88	0,00	100,00
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	370,14	0,00	370,14	370,14	17,70	6.551,48	0,00	6.551,48	6.551,48	0,00	100,00
01.008	IMPERMEABILIZAÇÃO							4.069,22	4.069,22	-	4.069,22	-	100,00
01.008.002	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m2	99,08	99,08		99,08	41,07	4.069,22	4.069,22	0,00	4.069,22	0,00	100,00
01.009	REVESTIMENTO DE PAREDE							16.007,72	16.007,72	-	16.007,72	-	100,00
01.009.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014	m2	700,47	700,47		700,47	6,28	4.398,95	4.398,95	0,00	4.398,95	0,00	100,00
01.009.002	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	133,73	133,73		133,73	33,42	4.469,26	4.469,26	0,00	4.469,26	0,00	100,00
01.009.003	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	m2	41,31	41,31		41,31	7,95	328,41	328,41	0,00	328,41	0,00	100,00
01.009.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	205,03	205,03		205,03	33,22	6.811,10	6.811,10	0,00	6.811,10	0,00	100,00
01.010	PAVIMENTAÇÃO							2.090,18	1.300,19	789,99	2.090,18	-	100,00
01.010.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	46,82	46,82		46,82	22,28	1.043,15	1.043,15	0,00	1.043,15	0,00	100,00
01.010.002	Lona plástica preta	m2	46,82	46,82		46,82	5,49	257,04	257,04	0,00	257,04	0,00	100,00
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	30,73	0,00	30,73	30,73	25,71	789,99	0,00	789,99	789,99	0,00	100,00
01.016	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							3.166,33	3.166,33	-	3.166,33	-	100,00
01.016.001	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC							3.166,33	3.166,33	-	3.166,33	-	100,00
01.016.001.001	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00	1,00		1,00	79,66	79,66	79,66	0,00	79,66	0,00	100,00
01.016.001.006	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	m	56,05	56,05		56,05	55,07	3.086,67	3.086,67	0,00	3.086,67	0,00	100,00
Total geral								157.447,31	148.124,96	9.322,35	157.447,31	0,00	100,00

Engº Civil Paulo César Lima Júnior
CREA RN 2719934232

Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem.
Data: ___/___/___

Aprovado para pagamento
Data: ___/___/___

Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848–1.065.529- 63/2019/MDAS.				MEMÓRIA DE CÁLCULO	CONTRATO Nº 011/2022	
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA				B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR	ORDEM DE SERVIÇOS = 05/07/2024	
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI				PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024	DATA: 18/12/2024	
ITEM	Discriminação dos Serviços	UND	MEDIDO	CÁLCULO		
01	CONSTRUÇÃO DO CRAS					
01.007	COBERTURA					
01.007.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	41,08	$18,60 \times 19,90 = 370,14m^2$ Medido anteriormente = 329,06m ² Valor medido = 370,14 - 329,06 = 41,08m ²		
01.007.005	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m2	370,14	$18,60 \times 19,90 = 370,14m^2$		
01.010	PAVIMENTAÇÃO					
01.010.003	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	30,73	$19,30 \times 18,20 = 351,26m^2 - 6,20 = 345,06m^2$ Medido anteriormente = 314,34m ² Valor medido = 345,06 - 314,34 = 30,73m ²		
 Engº Civil Paulo César Lima Júnior CREA RN 2719934232		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ___/___/___			Aprovado para pagamento Data: ___/___/___	


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - CONTRATO DE REPASSE Nº 883848–1.065.529- 63/2019/MDAS.
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA
CONTRATADA: CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO B.M.Nº. 02 DO 3º TERMO ADITIVO - VALOR
PERÍODO: 23/11/2024 a 18/12/2024

CONTRATO Nº 011/2022
ORDEM DE SERVIÇO INÍCIO - 05/07/2024



IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA



TELHAMENTO



TELHAMENTO



TELHAMENTO



REGULARIZAÇÃO DO PISO



REGULARIZAÇÃO DO PISO


CONSTRUIR EMPREENDIMENTOS EIRELI
Paulo César Lima Junior
Eng. Civil
RN 2719934232


Diego Oliveira Barros
Eng. Civil CREA-2722482487
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

ELABORADO POR: