

Obra

- Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para a Construção de Escola com 9 Salas - Padrão FNDE, no Bairro Marcela, no Município de Itabaiana/SE atendendo o Termo de Compromisso nº 959091/2024/FNDE/CAIXA

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.

Padrão - 23,54%

Encargos

Não

Desonerado:

Horista:

111,36%

Mensalista:

69,82%

PERÍODO: 21/03/2026 À 03/06/2026

Item	Código	Banco	Descrição	Orçamento Sintético	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
25			OBRA 2. SONDAGEM, MURO, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO						
25.1			SONDAGEM E PROJETO DE FUNDAÇÃO						504.437,80
25.1.1	10016	ORSE	Sondagem a percussão		m	42	155,00	191,48	12.672,47
25.1.2	0287	Próprio	Projeto estrutural de fundação		m²	3589,39	1,05	1,29	8.042,16
25.2			IMPLANTAÇÃO						4.630,31
25.2.1			MURO						196.759,97
25.2.1.1	4816	ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira		m	264,46	1,06	1,32	196.759,97
25.2.1.2	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m³	55,44	52,55	64,95	349,08
25.2.1.3	5072	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	1247,4	0,90	1,11	3.600,82
25.2.1.4	2374	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck=15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco		m²	581,81	214,64	265,14	1.384,61
25.2.1.5	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023		m²	974,42	3,31	4,09	154.261,10
25.2.1.6	2279	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03		m²	974,42	15,10	18,66	3.985,37
25.2.1.7	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023		m²	974,42	12,47	15,39	18.182,67
25.3			TERRAPLANAGEM						14.996,32
25.3.1	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m³	50	52,55	64,95	254.882,93
25.3.2	5072	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	1125	0,90	1,11	3.247,50
25.3.3	11723	ORSE	Material para sub-base, cbr=20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusiva transporte		m³	1128,9	14,65	18,09	1.248,75
25.3.4	5072	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	25400,25	0,90	1,11	20.421,80
25.3.5	2521	ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal		m³	1128,9	3,16	3,91	28.194,27
25.3.6	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m		m³	264,46	52,55	64,95	4.413,99
25.3.7	5072	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	5950,35	0,90	1,11	17.176,67
25.3.8	91	ORSE	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte		m³	264,46	510,23	630,33	6.604,88
25.3.9	5072	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,50/m³		tkm	5950,35	0,90	1,11	166.697,07
25.3.10	4115	ORSE	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 24 horas por dia (Contínuo)		h	48	4,60	5,69	6.604,88
25.4			PAVIMENTAÇÃO						273,12
25.4.1	3212	ORSE	Colchão de areia		m³				19.086,43
25.4.2	11798	ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos		m²	112	54,53	67,38	2.677,41

QUANTIDADE			VALOR		
ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
			140.423,56	90.590,35	231.013,91
			5.608,44	-	5.608,44
29,29		29,29	5.608,44	-	5.608,44
			-	-	-
			-	44.707,80	44.707,80
			-	44.707,80	44.707,80
	264,46	264,46	-	349,08	349,08
	55,44	55,44	-	3.600,82	3.600,82
	1.247,40	1.247,40	-	1.384,61	1.384,61
	148,50	148,50	-	39.373,29	39.373,29
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
	50,00	50,00	134.422,45	42.104,49	176.526,94
	1.125,00	1.125,00	-	3.247,50	3.247,50
	600,00	600,00	-	1.248,75	1.248,75
	13.500,00	13.500,00	-	10.854,00	10.854,00
	600,00	600,00	-	14.985,00	14.985,00
	104,79	104,79	-	2.346,00	2.346,00
	2.357,78	2.357,78	-	6.806,11	6.806,11
	205,13	205,13	-	2.617,13	2.617,13
	4.615,19	4.615,19	129.299,59	-	129.299,59
			5.122,86	-	5.122,86
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-

Son.
Sheila Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305, CENTRO,
LAURO DE FREITAS-BA, CEP 42.702-400

Eng.º Civil - CREA/SE 2709362449
Kely Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Ivan Rodrigo Ferreira de Almeida
Representante Legal

25.4.3	10012 ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1.50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou similar	m²	112	22,99	28,40	3.180,80
25.4.4	4555 ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	80	41,90	51,76	4.140,80
25.4.5	12436 ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	3	415,70	513,62	1.540,86
25.5		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
25.5.1	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	75	125,68	155,48	21.036,00
25.5.2	90780 SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	150	50,61	62,50	11.661,00
VALOR TOTAL							504.437,80

1,40	13,47	14,87	392,67	3.778,06	4.170,73
2,80	26,94	29,74	217,67	2.094,31	2.311,98
Total Geral			175,00	1.683,75	1.858,75
			140.423,56	90.590,35	231.013,91

San.
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Kelly Pinto Freire
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO
COSTA
FERREIRA:045
31407504

Assinado de
forma digital por
CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504



Prefeitura Municipal de Itabaiana

Empreendimento: Contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para a Construção de Escola com 9 Salas - Padrão FNDE, no Bairro Marcela, no Município de Itabaiana/SE atendendo o Termo de Compromisso nº 959091/2024/FNDE/CAIXA

CONTRATADA: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

PERÍODO: 21/03/2026 À 03/06/2026

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM 02				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
25.2	MPLANTAÇÃO			
25.2.1	MURO			
25.2.1.1	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	264,46	$2 \times 70,00 + 2 \times 62,23 = 264,46 \text{ m}^3$
25.2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	55,44	$264,46 \text{m} \times 0,35 \times 0,599 = 55,44 \text{ m}^3$
25.2.1.3	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1247,40	$55,44 \times 1,50 \times 15,00 = 1.247,40 \text{ tkm}$
25.2.1.4	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	148,50	$(86,00 \times 1,50) + (13,00 \times 1,50) = 148,50 \text{ m}^2$
25.3	TERRAPLANAGEM			
25.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	50,00	$100,00 \times 0,50 = 50,00 \text{ m}^3$
25.3.2	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	1125,00	$50,00 \times 1,50 \times 15,00 = 1.125,00 \text{ tkm}$
25.3.5	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 95% do proctor normal	m³	600,00	$600,00 \times 1,00 = 600,00 \text{ m}^3$
25.3.6	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	264,46	$264,46 \times 1,00 \times 1,00 = 264,46 \text{ m}^3$
25.3.7	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	5950,35	$264,46 \times 1,50 \times 15,00 = 5.950,35 \text{ tkm}$
25.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
25.5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	9,12	13,47h
25.5.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	18,23	26,94h

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª Civil - CREA/SE 2709362449

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Assinado de
forma digital por
CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531407504

1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE

Nº Instrumento Transferegov
959091/2024Conveniente / Receptor
ITABAIANAUF
SE

Objeto

Construção de Escola de 9 salas Tempo Integral do Bairro Marcela, no município de Itabaiana/SE

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO E FORNECIMENTO

Nº CTEF

1.093.575-70

Empresa executora

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTEN

Data de assinatura

13/10/2025

Valor vigente

R\$ 8.861.255,02

Descrição da meta / submeta

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Localidade / Endereço da obra

RUA FLÁVIO PEREIRA DOS ANJOS

3 IDENTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO

Nº Medição

02

Data de fechamento

03/06/2026

Data da vistoria

03/06/2026

Valor medido no período

R\$ 90.590,35

Valor medido acumulado

R\$ 231.013,91

% Acum.

2,61%

4 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

LOCAÇÃO DE MURO
(Coordenadas, comentários, etc.)COMPACTAÇÃO DE ATERROS
(Coordenadas, comentários, etc.)LOCAÇÃO DE MURO / CINTAMENTO INFERIOR
(Coordenadas, comentários, etc.)MURO EM ALVENARIA DE BLOCO
-10.673658, -37.425769MURO EM ALVENARIA DE BLOCO
-10.673819, -37.425997COLUNAS E CINTAMENTO INFERIOR
-10.673728, -37.425858

Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engº Civil - CREA/SE 2709362449

Nº Instrumento Transferegov
959091/2024

Nº CTEF
1.093.575-70

Nº Medição
02

Data da vistoria
03/06/2026

Valor medido acumulado
R\$ 231.013,91

% Acum.
2,61%



ESCAVAÇÃO DE VALA
-10.673319, -37.426189



(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

(Legenda)
(Coordenadas, comentários, etc.)

5 DATA E ASSINATURA

Observações

ITABAIANA 03 de Junho de 2026
Local e data

CAMILLA
RIBEIRO CRUZ
BARRETO COSTA
FERREIRA:04531
407504

Assinado de forma
digital por
CAMILLA RIBEIRO
CRUZ BARRETO
COSTA
FERREIRA:04531407
504

Profissional responsável pela fiscalização
Nome:

Shu
Sheissica Bezerra de Macedo
Eng.(a) Civil CREA 2722159830
Coordenadora de Nucleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Profissional responsável pela fiscalização
Nome:

Kelly
Prefeitura Municipal de Itabaiana
Kelly Pinto Freire
Engª CML - CREA/SE 2709362449