

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 03					CONTRATO: 035/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.º 02					ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 15/03/2025 a 31/05/2025					DATA: 11/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Contratada	Quantidades			Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)						
				Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Saldo a medir	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
3	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO							383.424,50	44.948,34	17.341,16	62.289,50	383.424,50	16,25	
03.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							51.339,89	5.924,07	13.639,50	19.763,57	31.676,32	38,50	
03.20.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	160,62	0,00	160,62	160,62	-	50,40	8.095,25	-	8.095,25	8.095,25	-	100,00
03.20.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	233,60	118,60	115,00	233,60	-	49,95	11.668,32	5.924,07	5.744,25	11.668,32	-	100,00
03.20.003	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno com duas faces duplas e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_07/2023_ps	m2	144,00	0,00	0,00	144,00	219,28	-	31.576,32	-	-	-	31.576,32	-
03.21	ESQUADRIAS EM MADEIRA							70.936,11	-	-	-	70.936,11	-	
03.21.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	44,00	0,00	0,00	44,00	999,15	43.962,60	-	-	-	-	43.962,60	-
03.21.002	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	4,00	0,00	0,00	4,00	880,45	3.521,80	-	-	-	-	3.521,80	-
03.21.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	16,00	0,00	0,00	16,00	1.174,64	18.794,24	-	-	-	-	18.794,24	-
03.21.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	1,00	1.421,36	1.421,36	-	-	-	-	1.421,36	-
03.21.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,20 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	1,00	1.572,65	1.572,65	-	-	-	-	1.572,65	-
03.21.006	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,40 x 2,10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	0,00	0,00	1,00	1.663,46	1.663,46	-	-	-	-	1.663,46	-
03.22	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO							57.858,64	-	-	-	57.858,64	-	
03.22.001	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	43,78	0,00	0,00	43,78	418,09	18.303,98	-	-	-	-	18.303,98	-
03.22.002	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	43,78	0,00	0,00	43,78	184,62	8.082,66	-	-	-	-	8.082,66	-
03.22.006	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alisar, acabamento e contramarco, fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	40,00	0,00	0,00	40,00	786,80	31.472,00	-	-	-	-	31.472,00	-
03.23	ESQUADRIAS EM VIDRO							14.769,60	-	-	-	14.769,60	-	
03.23.001	Sistema de automação para porta de alumínio c/vidro, deslizante. 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m	cj	2,00	0,00	0,00	2,00	7.384,80	14.769,60	-	-	-	-	14.769,60	-
03.24	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE							2.418,86	-	2.418,86	2.418,86	-	100,00	
03.24.002	Chapisco em parede com argamassa traço f1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	321,23	321,23	321,23	-	7,53	2.418,86	-	2.418,86	2.418,86	-	100,00	
03.25	PISO INTERNO							38.183,17	-	-	-	38.183,17	-	
03.25.004	Rodapé em granito branco Siena, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	633,22	0,00	0,00	633,22	60,30	38.183,17	-	-	-	-	38.183,17	-
03.26	PINTURA							37.180,13	-	-	-	37.180,13	-	
03.26.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m2	465,23	0,00	0,00	465,23	9,08	4.224,29	-	-	-	-	4.224,29	-
03.26.003	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	144,00	0,00	0,00	144,00	20,23	2.913,12	-	-	-	-	2.913,12	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE			BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 03						CONTRATO: 035/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			B.M.º 02						ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Período: 15/03/2025 a 31/05/2025						DATA: 11/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
03.26.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	144,00			0,00	144,00	17,02	2.450,88	-	-	-	2.450,88	-
03.26.006	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual. 2 demãos. incluso primer epóxi. af. 05/2021	m2	14,00			0,00	14,00	65,60	918,40	-	-	-	918,40	-
03.26.007	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m2	181,18			0,00	181,18	123,21	22.323,19	-	-	-	22.323,19	-
03.26.008	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	72,48			0,00	72,48	60,02	4.350,25	-	-	-	4.350,25	-
03.27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								10.124,98	-	-	-	10.124,98	-
03.27.055	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	4,00			0,00	4,00	253,36	1.013,44	-	-	-	1.013,44	-
03.27.056	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	37,00			0,00	37,00	229,74	8.500,38	-	-	-	8.500,38	-
03.27.059	Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt	un	4,00			0,00	4,00	152,79	611,16	-	-	-	611,16	-
03.33	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO								1.881,31	-	-	-	1.881,31	-
03.33.032	CASA DE GÁS								1.881,31	-	-	-	1.881,31	-
03.33.032.01	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço 1-4 (1.5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	0,35			0,00	0,35	556,64	194,82	-	-	-	194,82	-
03.33.032.02	Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,02			0,00	0,02	692,97	13,86	-	-	-	13,86	-
03.33.032.03	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,29			0,00	0,29	2.709,43	785,73	-	-	-	785,73	-
03.33.032.04	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interesseio 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	0,63			0,00	0,63	302,33	190,47	-	-	-	190,47	-
03.33.032.05	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	2,28			0,00	2,28	50,40	114,91	-	-	-	114,91	-
03.33.032.06	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	4,56			0,00	4,56	7,53	34,34	-	-	-	34,34	-
03.33.032.07	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	4,56			0,00	4,56	35,05	159,83	-	-	-	159,83	-
03.33.032.08	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m2	4,56			0,00	4,56	20,23	92,25	-	-	-	92,25	-
03.33.032.09	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m2	4,56			0,00	4,56	17,02	77,61	-	-	-	77,61	-
03.33.032.10	Cobogó de cimento com único furo, dim: 20 x 20cm	m2	0,24			0,00	0,24	95,92	23,02	-	-	-	23,02	-
03.33.032.11	Gradil telado para substituição, confeccionado em tubo galvanizado de 38,10mm, tela galvanizada de 1/2", fio 12, com pintura preta fosca	m2	0,50			0,00	0,50	388,93	194,47	-	-	-	194,47	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE				BOLETIM DE MEDIÇÃO - ADITIVO 03					CONTRATO: 035/2024					
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				B.M.º 02					ORDEM DE SERVIÇO : 19/04/2024					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA				Período: 15/03/2025 a 31/05/2025					DATA: 11/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Quantidades						Valores (R\$)						
		Und	Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir	Preço Unit. (R\$)	Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	% Medido
03.35	LOUÇAS E METAIS								2.203,16	-	-	-	2.203,16	-
03.35.003	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC e torneira plástica ou similares	un	2,00			0,00	2,00	238,89	477,78	-	-	-	477,78	-
03.35.004	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	2,00			0,00	2,00	862,69	1.725,38	-	-	-	1.725,38	-
03.36	FÓRRO / DIVISÓRIA / ACÚSTICA								22.897,97	-	-	-	22.897,97	-
03.36.002	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	27,83			0,00	27,83	822,78	22.897,97	-	-	-	22.897,97	-
4	ADMINISTRAÇÃO								73.630,68	39.024,27	1.082,80	40.107,07	33.523,61	54,47
04.01	ADMINISTRAÇÃO								73.630,68	39.024,27	1.082,80	40.107,07	33.523,61	54,47
04.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	195,16	103,43	2,87	106,30	88,86	153,37	29.931,69	15.863,80	440,17	16.303,97	13.627,72	54,47
04.01.002	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	162,63	86,19	2,39	88,58	74,05	30,56	4.969,97	2.634,09	73,04	2.707,13	2.262,84	54,47
04.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	195,76	103,75	2,88	106,63	89,13	68,68	13.444,80	7.125,74	197,80	7.323,54	6.121,26	54,47
04.01.004	Auxiliar de almoxarife com encargos complementares	h	162,63	86,19	2,39	88,58	74,05	18,14	2.950,11	1.583,56	43,35	1.606,91	1.343,20	54,47
04.01.005	Vigia diurno com encargos complementares	h	390,32	206,87	5,74	212,61	177,71	25,38	9.906,32	5.250,35	145,68	5.396,03	4.510,29	54,47
04.01.006	Vigia noturno com encargos complementares	h	390,32	206,87	5,74	212,61	177,71	31,84	12.427,79	6.586,73	182,76	6.769,49	5.658,30	54,47
TOTAL:									383.424,50	44.948,34	17.341,16	62.289,50	321.135,00	16,25
PERCENTUAL										11,72	4,52	16,25	83,75	
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____			MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515 <small>Assinado de forma digital por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515 Dados: 2025.09.17 16:20:34 -03'00'</small>					APROVADO PARA PAGAMENTO ____/____/____			PROTOCOLO			
ASSINATURA DA EMPRESA														

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 11/09/2025 11:43:14-0300
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA - SE			MEMÓRIA DE CÁLCULO 02 - ADITIVO 3	CONTRATO Nº 035/2024
CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI				
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			Data de medição: 11/09/2025	
Item	Discriminação dos Serviços	Und	MEDIDO	
03.20	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
03.20.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	160,62	> PERÍODO = TOTAL DO ADITIVO 2 = 160,62 m²
03.20.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	115,00	> TOTAL DO ADITIVO 2 = 233,60 m - 118,60 m (Medição Anterior) = 115,00 m
03.24	REVESTIMENTOS / PEITORIS / FILETE			
03.24.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	321,23	> PERÍODO = TOTAL DO ADITIVO 2 = 321,23 m²
04.01	ADMINISTRAÇÃO			
04.01.001	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	2,87	> Índice= (BM 01 (AD 01) + BM 02 (AD 01) + BM 01 (AD 02) + BM 02 (AD 02, sem administração)) / (Valor do Aditivo 01 + Valor do Aditivo 02, sem administração) = (513.738,34 +35.843,57 + 5.924,07 + 16.258,36) / (739.915,39 + 309.793,82) = (571.764,34 / 1.049.709,21) = 0,5447 Medido = 0,5447 * 195,16 h - V.Acum. ant = 106,30 h - 103,43 h = 2,87 h
04.01.002	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	h	2,39	> índice * contratada - V.Acum.Ant = 0,5447 * 162,63 h - V.Acum. ant = 88,58 h - 86,19 h = 2,39 h
04.01.003	Mestre de obras com encargos complementares	h	2,88	> índice * contratada - V.Acum.Ant = 0,5447* 195,76 h - V.Acum. Ant = 106,63 h - 103,75 h = 2,88 h
04.01.004	Auxiliar de almoxarife com encargos complementares	h	2,39	> índice * contratada - V.Acum.Ant = 0,5447 * 162,63 h - V.Acum. ant = 88,58 h - 86,19 h = 2,39 h
04.01.005	Vigia diurno com encargos complementares	h	5,74	> índice * contratada - V.Acum.Ant = 0,5447 * 390,32 h - V.Acum. ant = 212,61 h - 206,87 h = 5,74 h

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

04.01.006	Vigia noturno com encargos complementares	h	5,74	> indice * contratada - V.Acum.Ant = 0,5447 * 390,32 h - V.Acum. ant = 212,61 h - 206,87 h = 5,74 h
ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº _____ FORAM MEDIDOS E RECEBIDOS PELA FISCALIZAÇÃO EM PERFEITA ORDEM EM ____/____/____		<p style="text-align: center;">MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</p> <p>DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515</p> <p style="font-size: small; text-align: right;">Assinado de forma digital por DANYELSON LEITE DOS SANTOS:98986546515 Dados: 2025.09.17 16:21:21 -03'00'</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">ASSINATURA DA EMPRESA</p>		

Alysson Júnio de Souza Pereira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaituba



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 17/09/2025 11:43:14-0300
Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE ITABAIANA/SE

RELATORIO FOTOGRÁFICO B.M. 02 DO
ADITIVO 3

CONTRATO nº 035/2024

CONTRATADA: MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ORDEM DE SERVIÇO
INICIO - 19/04/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA



VERGA, CONTRAVERGA, CHAPISCO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO



VERGA, CONTRAVERGA, CHAPISCO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO



VERGA, CONTRAVERGA



CHAPISCO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO



CHAPISCO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO



CHAPISCO E ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Alysson Júnio de Souza Peceira
Eng. Civil CREA - 2716750122
Coordenador de Núcleo
Prefeitura Municipal de Itabaiana

DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:989865
46515

Assinado de forma
digital por DANYELSON
LEITE DOS
SANTOS:98986546515
Dados: 2025.09.17
16:21:53 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 17/09/2025 11:08:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ELABORADO POR:

FOLHA 1 de 1