

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (SANTA MONICA)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 353/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO = 10/10/2025						
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 01/12/2025 a 08/12/2025					DATA: 18/01/2026						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido	
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período			
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							77.919,74	57.171,28	20.748,46	77.919,74	-	100,00	
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	1.500,00	1.114,83	385,17	1.500,00	50,11	R\$ 75.165,00	55.864,13	19.300,87	75.165,00	0,00	100,00	
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	30,00	-	30,00	30,00	37,36	R\$ 1.120,80	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00	100,00	
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	1,00	0,80	0,20	1,00	1633,94	R\$ 1.633,94	1.307,15	326,79	1.633,94	0,00	100,00	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 4.221,27	3.026,30	1.194,97	4.221,27	-	100,00	
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	15,30	11,10	4,20	15,30	155,26	R\$ 2.375,48	1.723,39	652,09	2.375,48	0,00	100,00	
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	30,60	21,60	9,00	30,60	60,32	R\$ 1.845,79	1.302,91	542,88	1.845,79	0,00	100,00	
Total geral								82.141,01	60.197,58	21.943,43	82.141,01	0,00	100,00	
MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2026.01.20 09:00:30 -03'00'			Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/__					Aprovado para pagamento Data: __/__/__						
Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603														

Documento assinado digitalmente
 JHON LENNON GOMES SANTOS
 Data: 20/01/2026 11:43:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 DIEGO OLIVEIRA BARROS
 Data: 20/01/2026 11:47:39-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO MUNICÍPIO (SANTA MONICA)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 353/2025		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2025	ORDEM DE SERVIÇO = 10/10/2025		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 01/12/2025 a 08/12/2025	DATA: 18/01/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	01/12/2025	RUA GENTIL FONSECA LOBO	SANTA MONICA	10,00	5,55	55,50
2	02/12/2025	RUA GENTIL FONSECA LOBO	SANTA MONICA	16,30	3,55	57,87
3	03/12/2025	RUA GENTIL FONSECA LOBO	SANTA MONICA	22,00	5,00	110,00
4	04/12/2025	RUA GENTIL FONSECA LOBO	SANTA MONICA	10,00	4,56	45,55
5	05/12/2025	RUA GENTIL FONSECA LOBO	SANTA MONICA	10,00	4,05	40,50
6	08/12/2025	RUA GENTIL FONSECA LOBO	SANTA MONICA	15,00	5,05	75,75
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>						385,17

MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525

Assinado de forma digital
por MAYKON DOUGLAS
SANTOS
SANTANA:06641211525
Dados: 2026.01.20 09:01:52
-03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br JHON LENNON GOMES SANTOS
Data: 20/01/2026 11:43:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 20/01/2026 11:47:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS NO
MUNICÍPIO – CONTRATO: 353/2025 – (SANTA MONICA)**

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2025

RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA GENTIL FONSECA LOBO



RUA GENTIL FONSECA LOBO

