

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO (LOTEAMENTO OSCAR NIEMEYER)			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 096/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2026					ORDEM DE SERVIÇO = 31/03/2026					
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 30/04/2026 a 14/05/2026					DATA: 14/05/2026					

Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO												
01.001	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m2	6000,00	2.007,50	2.062,44	4.069,94	50,11	R\$ 300.660,00	100.595,83	103.340,87	203.944,69	96.715,31	67,83
01.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	0,00	0,00	0,00	0,00	37,36	R\$ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.003	Paralelepípedo granítico (com frete)	mil	5,00	2,00	2,00	4,00	1633,94	R\$ 8.169,70	3.267,88	3.267,88	6.535,76	1.633,94	80,00
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 16.717,38	5.476,89	5.620,95	11.097,84	5.619,54	66,39
02.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	60,59	19,91	20,43	40,34	155,26	R\$ 9.407,20	3.091,23	3.171,96	6.263,19	3.144,01	66,58
02.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	121,19	39,55	40,60	80,15	60,32	R\$ 7.310,18	2.385,66	2.448,99	4.834,65	2.475,53	66,14
Total geral								325.547,08	109.340,80	112.237,70	221.578,30	103.968,78	68,06

MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Engº Civil Maykon Douglas Santos Santana CREA RN 2717140603	Assinado de forma digital por MAYKON DOUGLAS SANTOS SANTANA:06641211525 Dados: 2026.05.18 11:25:21 -03'00'	Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: __/__/____	Aprovado para pagamento Data: __/__/____
---	---	--	---

Documento assinado digitalmente
gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 18/05/2026 11:35:01-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
 Data: 18/05/2026 11:38:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (LOTEAMENTO OSCAR NIEMEYER)			MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIÁRIO DE OBRA	CONTRATO Nº 096/2026		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA			B.M.Nº. 02/2026	ORDEM DE SERVIÇO = 31		
CONTRATADA: CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA - EPP			PERÍODO: 30/04/2026 a 14/05/2026	DATA: 14/05/2026		
Item	Data de Execução	Discriminação dos Serviços	REFERÊNCIA	COMP(m)	LARG(m)	ÁREA (m²)
1	30/04/2026	AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	35,00	12,50	437,50
3	04/05/2026	AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	32,00	9,85	315,20
5	05/05/2026	AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	28,00	6,35	177,80
6	06/05/2026	RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	32,50	11,00	357,50
7	07/05/2026	RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	22,00	8,00	176,00
9	08/05/2026	RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	12,50	6,80	85,00
11	11/05/2026	RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	15,35	6,40	98,24
13	12/05/2026	RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	12,00	4,60	55,20
16	13/05/2026	AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	16,50	7,20	118,80
18	14/05/2026	RUA FRANCISCO PAES DA COSTA	ANISIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA	36,00	6,70	241,20
TOTAL GERAL DE AREA RECUPERADA (m²) ==>						2.062,44

Documento assinado digitalmente
gov.br RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
 Data: 15/05/2026 09:24:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MAYKON
 DOUGLAS
 SANTOS
 SANTANA:06
 641211525

Assinado digitalmente por MAYKON DOUGLAS SANTOS
 Data: 15/05/2026 09:17:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
 Data: 15/05/2026 09:17:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE (BAIRRO OSCAR NIEMEYER)

BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2026

AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE



RUA TEREZINHA VALADARES BARRETO



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2026

RUA CONSTRUTOR ANTONIO LAURO MOURA



RUA PEDREIRO JOSÉ DIAS DE MENEZES



RUA RUA LINDOLFA OLIVEIRA GOIS



RUA CONSTRUTOR ANTÔNIO LAURO MOURA



BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2026

**AV. CONSTRUTORA ANTÔNIO PEREIRA DE
ANDRADE**



RUA FRANCISCO PAES DA COSTA



**MAYKON
DOUGLAS SANTOS
SANTANA:0664121
1525**

Assinado digitalmente por MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525
ND: C=BR, S=SE, L=CAMPO DO BRITO, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videconferencia, OU=46128568000102, OU=AC
SingularID Múltipla, CN=MAYKON DOUGLAS
SANTOS SANTANA:06641211525
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.15 09:14:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1



Documento assinado digitalmente
SHEISSICA BEZERRA DE MACEDO
Data: 15/05/2026 09:17:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
RIZIA MILENE DOS SANTOS RODRIGUES ARAUJ
Data: 15/05/2026 09:24:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>