

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025						
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEN DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						41.899,28	41.361,80	-	41.361,80	537,48	98,72	
01.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02 01/2022	m2	8,00	8,00		8,00	343,60	2.748,80	2.748,80	-	2.748,80	-	100,00
01.002	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af 03/2024	m2	1.260,00	1.260,00		1.260,00	0,78	982,80	982,80	-	982,80	-	100,00
01.003	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	12,00	-		-	44,79	537,48	-	-	-	537,48	-
01.004	Tapume com telha metálica. af 03/2024	m2	285,00	285,00		285,00	84,18	23.991,30	23.991,30	-	23.991,30	-	100,00
01.005	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	45,00	45,00		45,00	253,63	11.413,35	11.413,35	-	11.413,35	-	100,00
01.006	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03 10/2022	un	1,00	1,00		1,00	498,17	498,17	498,17	-	498,17	-	100,00
01.007	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1,00		1,00	1.727,38	1.727,38	1.727,38	-	1.727,38	-	100,00
02	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO						13.251,61	13.251,61	-	13.251,61	-	100,00	
02.001	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com trator de esteira com lâmina, dmt até 50m	m3	441,00	441,00		441,00	2,32	1.023,12	1.023,12	-	1.023,12	-	100,00
02.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	7.739,55	7.739,55		7.739,55	1,58	12.228,49	12.228,49	-	12.228,49	-	100,00
03	FUNDAÇÕES						109.173,05	109.173,05	-	109.173,05	-	100,00	
03.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	608,16	608,16		608,16	5,94	3.612,47	3.612,47	-	3.612,47	-	100,00
03.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	147,17	147,17		147,17	57,31	8.434,31	8.434,31	-	8.434,31	-	100,00
03.003	Carga mecânica de material de 2ª categoria	m3	57,95	57,95		57,95	3,56	206,30	206,30	-	206,30	-	100,00
03.004	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	695,40	695,40		695,40	1,24	862,30	862,30	-	862,30	-	100,00
03.005	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	5,71	5,71		5,71	700,24	3.998,37	3.998,37	-	3.998,37	-	100,00
03.006	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	38,06	38,06		38,06	2.133,01	81.182,36	81.182,36	-	81.182,36	-	100,00
03.007	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	298,90	298,90		298,90	24,64	7.364,90	7.364,90	-	7.364,90	-	100,00
03.008	Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af 08/2023	m3	114,81	114,81		114,81	30,59	3.512,04	3.512,04	-	3.512,04	-	100,00
04	SUPERESTRUTURA						236.445,42	125.435,77	111.009,65	236.445,42	-	100,00	
04.001	PILARES						40.313,89	38.180,88	2.133,01	40.313,89	-	100,00	

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 104/2025					
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025					DATA: 03/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
04.001.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	18,90	17,90	1,00	18,90	2.133,01	40.313,89	38.180,88	2.133,01	40.313,89	-	100,00
04.002	VIGAS							58.529,79	55.244,96	3.284,83	58.529,79	-	100,00
04.002.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	27,44	25,90	1,54	27,44	2.133,01	58.529,79	55.244,96	3.284,83	58.529,79	-	100,00
04.003	LAJE PRÉ-MOLDADA							137.601,74	32.009,93	105.591,81	137.601,74	-	100,00
04.003.001	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	674,32	674,32		674,32	25,55	17.228,88	17.228,88	-	17.228,88	-	100,00
04.003.002	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	674,32	48,98	625,34	674,32	10,89	7.343,34	533,35	6.809,99	7.343,34	-	100,00
04.003.003	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m2	674,32	85,00	589,32	674,32	167,62	113.029,52	14.247,70	98.781,82	113.029,52	-	100,00
05	ALVENARIA							89.115,71	84.420,65	4.695,06	89.115,71	-	100,00
05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO							57.105,78	52.410,72	4.695,06	57.105,78	-	100,00
05.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	1.146,15	1.044,15	102,00	1.146,15	46,03	52.757,28	48.062,22	4.695,06	52.757,28	-	100,00
05.001.002	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	130,00	130,00		130,00	33,45	4.348,50	4.348,50	-	4.348,50	-	100,00
05.002	MURO EXTERNO							32.009,93	32.009,93	-	32.009,93	-	100,00
05.002.001	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m2	101,00	101,00		101,00	316,93	32.009,93	32.009,93	-	32.009,93	-	100,00
06	COBERTURA							97.143,18	-	-	-	97.143,18	-
06.001	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af 07/2019	m2	586,86	-		-	26,19	15.369,86	-	-	-	15.369,86	-
06.002	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	586,86	-		-	84,56	49.624,88	-	-	-	49.624,88	-
06.003	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	418,50	-		-	45,70	19.125,45	-	-	-	19.125,45	-
06.004	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev 01 12/2021	m	152,10	-		-	19,74	3.002,45	-	-	-	3.002,45	-
06.005	Emboçamento com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), af 07/2019	m	96,55	-		-	29,27	2.826,02	-	-	-	2.826,02	-
06.006	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	m	263,15	-		-	27,34	7.194,52	-	-	-	7.194,52	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025						
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEN DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
07	REVESTIMENTOS							152.220,29	-	55.198,89	55.198,89	97.021,40	36,26
07.001	REVESTIMENTO INTERNO							82.348,43	-	33.674,43	33.674,43	48.674,00	40,89
07.001.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	1.403,53	-	1.403,53	1.403,53	4,28	6.007,11	-	6.007,11	6.007,11	-	100,00
07.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.403,53	-	1.003,53	1.003,53	27,57	38.695,32	-	27.667,32	27.667,32	11.028,00	71,50
07.001.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	357,36	-		-	45,12	16.124,08	-	-	-	16.124,08	-
07.001.004	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m2	227,75	-		-	69,15	15.748,91	-	-	-	15.748,91	-
07.001.005	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	71,75	-		-	80,46	5.773,01	-	-	-	5.773,01	-
07.002	REVESTIMENTO EXTERNO							38.244,23	-	21.524,46	21.524,46	16.719,77	56,28
07.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af 10/2022	m2	755,35	-	604,28	604,28	4,28	3.232,90	-	2.586,32	2.586,32	646,58	80,00
07.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	755,35	-	604,28	604,28	31,34	23.672,67	-	18.938,14	18.938,14	4.734,53	80,00
07.002.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 46 cm, Elizabeth, linha Linho, cor Bianco Brilhante, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	251,30	-		-	45,12	11.338,66	-	-	-	11.338,66	-
07.003	FORROS							31.627,63	-	-	-	31.627,63	-
07.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	495,11	-		-	18,71	9.263,51	-	-	-	9.263,51	-
07.003.002	Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais. af 08/2023 ps	m2	495,11	-		-	45,17	22.364,12	-	-	-	22.364,12	-
08	PAVIMENTAÇÃO							109.998,04	-	-	-	109.998,04	-
08.001	PISO EXTERNO							48.299,50	-	-	-	48.299,50	-
08.001.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	183,04				58,08	10.630,96	-	-	-	10.630,96	-
08.001.002	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af 01/2024	m	79,00	-		-	45,11	3.563,69	-	-	-	3.563,69	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 104/2025					
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025					DATA: 03/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
08.001.003	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm. af 10/2022	m2	175,00	-		-	75,91	13.284,25	-	-	-	13.284,25	-
08.001.004	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	220,50	-		-	83,44	18.398,52	-	-	-	18.398,52	-
08.001.005	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	3,00	-		-	441,96	1.325,88	-	-	-	1.325,88	-
08.001.006	Lona plástica preta	m2	157,50	-		-	6,96	1.096,20	-	-	-	1.096,20	-
08.002	PISO INTERNO							61.698,54	-	-	-	61.698,54	-
08.002.001	Regularização Manual	m2	494,07	-		-	6,50	3.211,45	-	-	-	3.211,45	-
08.002.002	Lona plástica preta	m2	494,07	-		-	6,96	3.438,73	-	-	-	3.438,73	-
08.002.003	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	494,07	-		-	26,07	12.880,40	-	-	-	12.880,40	-
08.002.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	494,07	-		-	29,46	14.555,30	-	-	-	14.555,30	-
08.002.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	494,07	-		-	39,69	19.609,64	-	-	-	19.609,64	-
08.002.006	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. af 02/2023	m	309,70	-		-	9,31	2.883,31	-	-	-	2.883,31	-
08.002.007	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af 09/2020	m	51,10	-		-	100,19	5.119,71	-	-	-	5.119,71	-
09	ESQUADRIAS							180.300,80	-	-	-	180.300,80	-
09.001	ESQUADRIAS DE MADEIRA							21.247,79	-	-	-	21.247,79	-
09.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, inclusive batente e ferragens	un	3,00	-		-	606,83	1.820,49	-	-	-	1.820,49	-
09.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	un	16,00	-		-	617,30	9.876,80	-	-	-	9.876,80	-
09.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	8,00	-		-	716,17	5.729,36	-	-	-	5.729,36	-
09.001.004	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af 12/2019	un	7,00	-		-	93,55	654,85	-	-	-	654,85	-
09.001.005	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	27,00	-		-	117,27	3.166,29	-	-	-	3.166,29	-
09.002	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO							69.105,89	-	-	-	69.105,89	-
09.002.001	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2	75,47	-		-	312,35	23.573,05	-	-	-	23.573,05	-
09.002.002	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af 01/2021_ps	m2	75,47	-		-	280,24	21.149,71	-	-	-	21.149,71	-
09.002.003	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af 12/2019	m2	58,52	-		-	332,62	19.464,92	-	-	-	19.464,92	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 104/2025					
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEN DE SERVIÇO: 06/05/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025					DATA: 03/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
09.002.004	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps	m2	17,55	-		-	280,24	4.918,21	-	-	-	4.918,21	-
09.003	ESQUADRIAS DE AÇO GALVANIZADO							68.071,47	-	-	-	68.071,47	-
09.003.001	Gradil em tela de aço galvanizado revestida em pvc, malha 5 x 10cm, fio 2.5mm, com requadro em tubo de aço galvanizado 2" - Obra do Ceasa Itabaiana	m2	58,80	-		-	397,26	23.358,89	-	-	-	23.358,89	-
09.003.002	Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	4,16	-		-	786,11	3.270,22	-	-	-	3.270,22	-
09.003.003	Alçapão em chapa de aço e = 3/16"	m2	0,40	-		-	588,35	235,34	-	-	-	235,34	-
09.003.004	Corrimão em tubo de aço galvanizado 3", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	52,00	-		-	131,96	6.861,92	-	-	-	6.861,92	-
09.003.005	Portão de correr em tubo de aço galvanizado quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2" com esp. = 15cm, inclusive trancas/ferrolho	m2	34,00	-		-	1.010,15	34.345,10	-	-	-	34.345,10	-
09.004	VIDRO							21.875,65	-	-	-	21.875,65	-
09.004.001	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m2	8,41	-		-	500,43	4.208,62	-	-	-	4.208,62	-
09.004.002	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m2	116,83	-		-	151,22	17.667,03	-	-	-	17.667,03	-
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							48.536,82	-	13.543,69	13.543,69	34.993,13	27,90
10.001	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	70,00	-	70,00	70,00	20,99	1.469,30	-	1.469,30	1.469,30	-	100,00
10.002	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	206,00	-	206,00	206,00	23,84	4.911,04	-	4.911,04	4.911,04	-	100,00
10.003	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	65,00	-	65,00	65,00	17,48	1.136,20	-	1.136,20	1.136,20	-	100,00
10.004	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	10,00	-	10,00	10,00	13,30	133,00	-	133,00	133,00	-	100,00
10.005	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	220,00	-	220,00	220,00	14,01	3.082,20	-	3.082,20	3.082,20	-	100,00
10.006	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	2,00	-		-	2.843,98	5.687,96	-	-	-	5.687,96	-
10.007	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/4"	un	6,00	-	6,00	6,00	23,27	139,62	-	139,62	139,62	-	100,00
10.008	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	12,00	-	12,00	12,00	6,12	73,44	-	73,44	73,44	-	100,00
10.009	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	17,00	-	17,00	17,00	9,91	168,47	-	168,47	168,47	-	100,00
10.010	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	16,00	-	16,00	16,00	20,26	324,16	-	324,16	324,16	-	100,00
10.011	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	4,00	-	4,00	4,00	7,82	31,28	-	31,28	31,28	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025						
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
10.012	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	54,00	-	54,00	54,00	5,55	299,70	-	299,70	299,70	-	100,00
10.013	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	3,00	-	3,00	3,00	12,77	38,31	-	38,31	38,31	-	100,00
10.014	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	2,00	-	2,00	2,00	14,63	29,26	-	29,26	29,26	-	100,00
10.015	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	5,00	-	5,00	5,00	58,01	290,05	-	290,05	290,05	-	100,00
10.016	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	1,00	-	1,00	1,00	14,30	14,30	-	14,30	14,30	-	100,00
10.017	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	1,00	-	1,00	1,00	25,90	25,90	-	25,90	25,90	-	100,00
10.018	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	16,00	-	16,00	16,00	24,83	397,28	-	397,28	397,28	-	100,00
10.019	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2"	un	1,00	-	1,00	1,00	21,39	21,39	-	21,39	21,39	-	100,00
10.020	Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	1,00	-	-	-	37,95	37,95	-	-	-	37,95	-
10.021	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	36,00	-	36,00	36,00	19,28	694,08	-	694,08	694,08	-	100,00
10.022	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	6,00	-	-	-	94,62	567,72	-	-	-	567,72	-
10.023	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	11,00	-	-	-	110,90	1.219,90	-	-	-	1.219,90	-
10.024	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	15,00	-	15,00	15,00	11,29	169,35	-	169,35	169,35	-	100,00
10.025	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	un	4,00	-	4,00	4,00	23,84	95,36	-	95,36	95,36	-	100,00
10.025.001	DRENAGEM							27.479,60	-	-	-	27.479,60	-
10.026	Canaleta de drenagem em alvenaria de tijolo maciço, dimensões internas 40 x 50cm, com tampa de concreto, inclusive escavação manual	m	75,90	-	-	-	362,05	27.479,60	-	-	-	27.479,60	-
11	LOUÇAS E METAIS							57.824,79	-	-	-	57.824,79	-
11.001	LOUÇAS							14.295,29	-	-	-	14.295,29	-
11.001.001	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	8,00	-	-	-	415,19	3.321,52	-	-	-	3.321,52	-
11.001.002	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	19,00	-	-	-	305,01	5.795,19	-	-	-	5.795,19	-
11.001.003	Mictório sifonado louça branca para entrada de água embutida - padrão alto - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	-	-	-	845,24	845,24	-	-	-	845,24	-
11.001.004	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	-	-	-	656,14	1.312,28	-	-	-	1.312,28	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO					CONTRATO Nº 104/2025		 CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO Rua São João, s/n - Centro - Itabaiana - SE (79) 99603-7327			
			B.M.Nº. 02/2025					ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025					DATA: 03/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
11.001.005	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	878,93	1.757,86	-	-	-	1.757,86	-
11.001.006	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	8,00				157,90	1.263,20	-	-	-	1.263,20	-
11.002	METAIS							43.529,50	-	-	-	43.529,50	-
11.002.001	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha Link, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	un	12,00	-		-	212,49	2.549,88	-	-	-	2.549,88	-
11.002.002	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	9,00	-		-	355,56	3.200,04	-	-	-	3.200,04	-
11.002.003	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00	-		-	250,99	1.505,94	-	-	-	1.505,94	-
11.002.004	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	19,00	-		-	213,69	4.060,11	-	-	-	4.060,11	-
11.002.005	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	3,00	-		-	102,23	306,69	-	-	-	306,69	-
11.002.006	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	un	3,00	-		-	294,22	882,66	-	-	-	882,66	-
11.002.007	Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6,00	-		-	275,89	1.655,34	-	-	-	1.655,34	-
11.002.008	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	14,00	-		-	78,70	1.101,80	-	-	-	1.101,80	-
11.002.009	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	11,76	23,52	-	-	-	23,52	-
11.002.010	Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	18,00	-		-	602,00	10.836,00	-	-	-	10.836,00	-
11.002.011	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	12,00	-		-	89,22	1.070,64	-	-	-	1.070,64	-
11.002.012	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	14,00	-		-	78,70	1.101,80	-	-	-	1.101,80	-
11.002.013	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	3,00	-		-	350,51	1.051,53	-	-	-	1.051,53	-
11.002.014	Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	-		-	11,76	23,52	-	-	-	23,52	-
11.002.015	Válvula de descarga sem acabamento 32mm (1 1/4"), Docol 01051300 ou similar	un	1,00	-		-	204,86	204,86	-	-	-	204,86	-
11.002.016	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	26,00	-		-	89,22	2.319,72	-	-	-	2.319,72	-
11.002.017	Dispenser para toalha interfolhada	un	14,00	-		-	52,58	736,12	-	-	-	736,12	-
11.002.018	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	8,00	-		-	92,53	740,24	-	-	-	740,24	-
11.002.019	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	18,03	-		-	492,95	8.887,89	-	-	-	8.887,89	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025						
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
11.002.020	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	un	14,00	-		-	90,80	1.271,20	-	-	-	1.271,20	-
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							35.469,28	33.663,00	1.295,89	34.958,89	510,39	98,56
12.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	180,00	180,00		180,00	30,62	5.511,60	5.511,60	-	5.511,60	-	100,00
12.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022	m	20,00	20,00		20,00	49,48	989,60	989,60	-	989,60	-	100,00
12.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	40,00	40,00		40,00	18,84	753,60	753,60	-	753,60	-	100,00
12.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	150,00	150,00		150,00	22,80	3.420,00	3.420,00	-	3.420,00	-	100,00
12.005	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	m	10,00	10,00		10,00	29,51	295,10	295,10	-	295,10	-	100,00
12.006	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	8,00	8,00		8,00	16,01	128,08	128,08	-	128,08	-	100,00
12.007	Te, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	4,00	4,00		4,00	37,54	150,16	150,16	-	150,16	-	100,00
12.008	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	10,00	10,00		10,00	18,54	185,40	185,40	-	185,40	-	100,00
12.009	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	6,00	6,00		6,00	78,85	473,10	473,10	-	473,10	-	100,00
12.010	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	3,00	3,00		3,00	22,54	67,62	67,62	-	67,62	-	100,00
12.011	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	5,00		5,00	23,51	117,55	117,55	-	117,55	-	100,00
12.012	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	6,00		6,00	35,57	213,42	213,42	-	213,42	-	100,00
12.013	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	6,00		6,00	24,67	148,02	148,02	-	148,02	-	100,00
12.014	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6,00	6,00		6,00	14,41	86,46	86,46	-	86,46	-	100,00
12.015	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	10,00	10,00		10,00	49,43	494,30	494,30	-	494,30	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025				 CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO Sua palavra, nosso compromisso! (79) 39663-7327	
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025					
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE			Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
12.016	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	40,00	40,00	40,00	10,58	423,20	423,20	-	423,20	-	100,00
12.017	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	18,00	18,00	18,00	26,84	483,12	483,12	-	483,12	-	100,00
12.018	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	3,00	3,00	3,00	23,06	69,18	69,18	-	69,18	-	100,00
12.019	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	20,00	20,00	20,00	15,45	309,00	309,00	-	309,00	-	100,00
12.020	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	21,00	21,00	21,00	10,58	222,18	222,18	-	222,18	-	100,00
12.021	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	un	5,00	5,00	5,00	104,31	521,55	521,55	-	521,55	-	100,00
12.022	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	un	18,00	18,00	18,00	32,61	586,98	586,98	-	586,98	-	100,00
12.023	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af 08/2022	un	4,00	4,00	4,00	72,70	290,80	290,80	-	290,80	-	100,00
12.024	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	10,00	10,00	10,00	52,22	522,20	522,20	-	522,20	-	100,00
12.025	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	10,00	-	8,00	45,29	452,90	-	362,32	362,32	90,58	80,00
12.026	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af 08/2022	un	8,00	-	6,00	64,84	518,72	-	389,04	389,04	129,68	75,00
12.027	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	un	10,00	-	8,00	42,40	424,00	-	339,20	339,20	84,80	80,00
12.028	Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros	un	2,00	-	1,00	205,33	410,66	-	205,33	205,33	205,33	50,00
12.029	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1,00	1,00	1,00	2.505,96	2.505,96	2.505,96	-	2.505,96	-	100,00
12.030	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 4,2 x h=1,67 m, volume útil: 7056 l (para 67 contribuintes). af 12/2020	un	1,00	1,00	1,00	10.357,54	10.357,54	10.357,54	-	10.357,54	-	100,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025						
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
12.031	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 3,00 x 1,50 x 1,00 m	un	1,00	1,00		1,00	4.156,40	4.156,40	4.156,40	-	4.156,40	-	100,00
12.032	Bucha de redução longa, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_ 08/2022	un	17,00	17,00		17,00	10,64	180,88	180,88	-	180,88	-	100,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							82.440,86	-	-	-	82.440,86	-
13.001	PADRÃO DE ENTRADA							6.544,57	-	-	-	6.544,57	-
13.001.001	Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 4"	m	6,00	-		-	157,45	944,70	-	-	-	944,70	-
13.001.002	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	un	1,00	-		-	12,15	12,15	-	-	-	12,15	-
13.001.003	Eletroduto ferro galvanizado eletrolítico - leve, d= 1 1/2"	m	5,00	-		-	116,52	582,60	-	-	-	582,60	-
13.001.004	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalação	un	1,00	-		-	35,12	35,12	-	-	-	35,12	-
13.001.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_ 12/2021	m	26,00	-		-	15,68	407,68	-	-	-	407,68	-
13.001.006	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	2,00	-		-	17,57	35,14	-	-	-	35,14	-
13.001.007	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	5,00	-		-	3,64	18,20	-	-	-	18,20	-
13.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	9,00	-		-	7,34	66,06	-	-	-	66,06	-
13.001.009	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	un	1,00	-		-	16,90	16,90	-	-	-	16,90	-
13.001.010	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	-		-	523,22	523,22	-	-	-	523,22	-
13.001.011	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		-	20,36	20,36	-	-	-	20,36	-
13.001.012	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento	m	152,00	-		-	21,87	3.324,24	-	-	-	3.324,24	-
13.001.013	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	-		-	558,20	558,20	-	-	-	558,20	-
13.002	QDG							2.920,91	-	-	-	2.920,91	-
13.002.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1.252,97	1.252,97	-	-	-	1.252,97	-
13.002.002	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00	-		-	20,36	20,36	-	-	-	20,36	-
13.002.003	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	-		-	144,25	144,25	-	-	-	144,25	-
13.002.004	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	3,00	-		-	75,60	226,80	-	-	-	226,80	-
13.002.005	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00	-		-	558,20	558,20	-	-	-	558,20	-
13.002.006	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_ 10/2020	un	1,00	-		-	99,54	99,54	-	-	-	99,54	-
13.002.007	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00	-		-	271,89	271,89	-	-	-	271,89	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025				 CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO RUA VILHOM, 88 - JARDIM CARLOS ALBERTO (79) 96663-7327		
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEN DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
13.002.008	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	3,00	-		-	59,29	177,87	-	-	-	177,87	-
13.002.009	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	8,00	-		-	13,53	108,24	-	-	-	108,24	-
13.002.010	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	2,00	-		-	12,82	25,64	-	-	-	25,64	-
13.002.011	Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel	un	1,00	-		-	35,15	35,15	-	-	-	35,15	-
13.003	PONTO DE LUZ, FORÇA, CHUVEIRO							63.401,84	-	-	-	63.401,84	-
13.003.001	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	3,00	-		-	264,10	792,30	-	-	-	792,30	-
13.003.002	Luminária plafon de sobrepôr em LED 22.5x22.5 cm, 18w 4000K bivolt. Avant ou similar	un	96,00	-		-	49,25	4.728,00	-	-	-	4.728,00	-
13.003.003	Luminária em led 40W sobrepôr, 120 x 7,2 cm, 6500K branco frio, com difusor de proteção	un	63,00	-		-	71,59	4.510,17	-	-	-	4.510,17	-
13.003.004	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	3,00	-		-	81,74	245,22	-	-	-	245,22	-
13.003.005	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	24,00	-		-	197,03	4.728,72	-	-	-	4.728,72	-
13.003.006	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	pt	81,00	-		-	237,48	19.235,88	-	-	-	19.235,88	-
13.003.007	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	96,00	-		-	237,32	22.782,72	-	-	-	22.782,72	-
13.003.008	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	35,00	-		-	170,89	5.981,15	-	-	-	5.981,15	-
13.003.009	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af. 09/2024	un	24,00	-		-	16,57	397,68	-	-	-	397,68	-
13.004	QDA							4.249,04	-	-	-	4.249,04	-
13.004.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	576,59	576,59	-	-	-	576,59	-
13.004.002	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	un	1,00	-		-	99,54	99,54	-	-	-	99,54	-
13.004.003	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	11,00	-		-	246,50	2.711,50	-	-	-	2.711,50	-
13.004.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) - DRENO AR CONDICIONADO	un	11,00	-		-	78,31	861,41	-	-	-	861,41	-
13.005	PONTO DE LÓGICA, TELEFONIA							5.324,50	-	-	-	5.324,50	-
13.005.001	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	15,00	-		-	99,22	1.488,30	-	-	-	1.488,30	-
13.005.002	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc sanfonado embutido Ø 3/4"	un	14,00	-		-	163,44	2.288,16	-	-	-	2.288,16	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI),
LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 104/2025

B.M.Nº. 02/2025

ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE

PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025

DATA: 03/09/2025



Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
13.005.003	Quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af 11/2019	un	1,00	-		-	438,88	438,88	-	-	-	438,88	-
13.005.004	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	6,00	-		-	184,86	1.109,16	-	-	-	1.109,16	-
14	PINTURA							89.094,16	-	-	-	89.094,16	-
14.001	PINTURA EXTERNA							12.177,85	-	-	-	12.177,85	-
14.001.001	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af 04/2023	m2	504,05	-		-	3,92	1.975,88	-	-	-	1.975,88	-
14.001.002	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af 03/2024	m2	504,05	-		-	20,24	10.201,97	-	-	-	10.201,97	-
14.002	PINTURA INTERNA							61.092,98	-	-	-	61.092,98	-
14.002.001	Emassamento com massa látex, aplicação em teto, uma demão, lixamento manual. af 04/2023	m2	495,11	-		-	19,63	9.719,01	-	-	-	9.719,01	-
14.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	1.046,17	-		-	28,43	29.742,61	-	-	-	29.742,61	-
14.002.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	495,11	-		-	43,69	21.631,36	-	-	-	21.631,36	-
14.003	ESQUADRIAS GERAIS							15.823,33	-	-	-	15.823,33	-
14.003.001	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	284,65	-		-	29,42	8.374,40	-	-	-	8.374,40	-
14.003.002	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	244,95	-		-	30,41	7.448,93	-	-	-	7.448,93	-
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							22.813,61	-	-	-	22.813,61	-
15.001	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	290,00	-		-	22,72	6.588,80	-	-	-	6.588,80	-
15.002	Divisórias de granilite ou marmorite polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	25,56	-		-	505,56	12.922,11	-	-	-	12.922,11	-
15.003	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6,00	-		-	250,99	1.505,94	-	-	-	1.505,94	-
15.004	Plantio de mudas de plantas com h=1,50m, sem fornecimento	un	36,00	-		-	49,91	1.796,76	-	-	-	1.796,76	-
16	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO							9.081,94	-	-	-	9.081,94	-
16.001	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "20 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	15,00	-		-	19,44	291,60	-	-	-	291,60	-
16.002	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	35,00	-		-	199,98	6.999,30	-	-	-	6.999,30	-

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE			BOLETIM DE MEDIÇÃO				CONTRATO Nº 104/2025				 CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO Sua saúde, nossa preocupação (79) 99663-7327		
			B.M.Nº. 02/2025				ORDEM DE SERVIÇO: 06/05/2025						
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL ITABAIANA/SE			PERÍODO: 31/07/2025 A 03/09/2025				DATA: 03/09/2025						
Item	Discriminação dos Serviços	Und	QUANTIDADE				Preço Unitário R\$	VALORES R\$				Saldo a Medir	% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período		
16.003	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	8,00	-		-	223,88	1.791,04	-	-	-	1.791,04	-
17	SERVIÇOS FINAIS							7.820,10	-	-	-	7.820,10	-
17.001	Demolição de Barracão de Obra	m2	45,00	-		-	7,25	326,25	-	-	-	326,25	-
17.002	Remoção de tapume	m2	285,00	-		-	14,49	4.129,65	-	-	-	4.129,65	-
17.003	Limpeza geral	m2	1.280,00	-		-	2,67	3.364,20	-	-	-	3.364,20	-
18	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							85.270,00	25.581,00	11.456,13	37.037,13	48.232,87	43,44
18.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	250,00	75,00	33,59	108,59	139,40	34.850,00	10.455,00	4.682,45	15.137,45	19.712,55	43,44
18.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	400,00	120,00	53,74	173,74	76,73	30.692,00	9.207,60	4.123,47	13.331,07	17.360,93	43,43
18.003	Vigia diurno com encargos complementares	h	800,00	240,00	107,47	347,47	24,66	19.728,00	5.918,40	2.650,21	8.568,61	11.159,39	43,43
Total geral								1.467.898,94	432.886,88	197.199,31	630.086,19	837.812,75	42,92
		Atestamos que os serviços constantes na NF - foram recebidos por nós em perfeita ordem. Data: ____/____/____					Aprovado para pagamento Data: ____/____/____						
		CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO											



Documento assinado digitalmente
LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
 Data: 27/09/2025 00:15:36 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
DIEGO OLIVEIRA BARROS
 Data: 29/09/2025 09:58:14 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
 Data: 29/09/2025 10:06:20 -0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2025
CONTRATO Nº: 104/2025	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA
04	SUPERESTRUTURA	
04.001	PILARES	
04.001.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) = $18,90 - 17,90 = 1,00 \text{ m}^3$	
04.002	VIGAS	
04.002.001	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) = $27,44 - 25,90 = 1,54 \text{ m}^3$	
04.003	LAJE PRÉ-MOLDADA	
04.003.002	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão = $628,93 + 45,39 = 674,32\text{m}^2 - 48,98 = 625,34\text{m}^2$	
04.003.003	Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. = $628,93 + 45,39 = 674,32\text{m}^2 - 85,00 = 589,32\text{m}^2$	
05	ALVENARIA	
05.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	
05.001.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 = $35,40 + 5,85 + 107,55 + 75,45 + 6,60 + 11,85 + 38,40 + 101,10 + 114,00 + 4,65 + 29,70 + 158,40 + 54,45 + 77,10 + 21,60 + 7,20 + 6,90 + 22,65 + 25,80 + 118,80 + 53,40 + 18,00 + 32,40 + 18,90 = 1146,15\text{m}^2 - 1.044,15 = 102,00\text{m}^2$	
07	REVESTIMENTOS	
07.001	REVESTIMENTO INTERNO	
07.001.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 = $41,33 + 18,81 + 55,29 + 55,29 + 37,62 + 37,62 + 28,50 + 28,50 + 36,20 + 36,20 + 27,08 + 39,90 + 31,35 + 45,66 + 83,45 + 61,45 + 46,10 + 46,10 + 56,63 + 100,70 + 65,58 + 12,83 + 57,57 + 20,24 + 20,24 + 23,94 + 34,20 + 34,20 + 47,60 + 24,51 + 25,37 + 17,67 + 16,25 + 8,40 = 1.403,53 \text{ m}^2$	
07.001.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm = $41,33 + 18,81 + 55,29 + 55,29 + 37,62 + 37,62 + 28,50 + 28,50 + 36,20 + 36,20 + 27,08 + 39,90 + 31,35 + 45,66 + 83,45 + 61,45 + 46,10 + 46,10 + 56,63 + 100,70 + 65,58 + 12,83 + 57,57 + 20,24 + 20,24 + 23,94 + 34,20 + 34,20 + 47,60 + 24,51 + 25,37 + 17,67 + 16,25 + 8,40 = 1.403,53 \text{ m}^2 - 400,00 = 1.003,53\text{m}^2$	
07.002	REVESTIMENTO EXTERNO	
07.002.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 = $85,51 + 40,12 + 43,52 + 57,29 + 6,8 + 6,8 + 139,40 + 38,59 + 22,10 + 25,67 + 36,04 + 108,46 + 117 + 7,05 + 5,04 + 5,67 + 1,81 + 5,67 + 1,81 = 755,35 \text{ m}^2 - 151,07 = 604,28\text{m}^2$	

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2025
CONTRATO Nº: 104/2025	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA
07.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm = 85,51+40,12+43,52+57,29+6,8+6,8+139,40+38,59+22,10+25,67+36,04+108,46+117+7,05+5,04+5,67+1,81+5,67+1,81 = 755,35 m² - 151,07 = 604,28m²	
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
10.001	Tubo, pvc, soldável, de 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 70,00 m	
10.002	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 206,00 m	
10.003	Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 65,00 m	
10.004	Tubo, pvc, soldável, de 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 10,00 m	
10.005	Tubo, pvc, soldável, de 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 220,00 m	
10.007	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4" = 6,00 und	
10.008	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm = 12,00 und	
10.009	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm = 17,00 und	
10.010	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm = 16,00 und	
10.011	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 4,00 und	
10.012	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 54,00 und	
10.013	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 3,00 und	
10.014	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 2,00 und	
10.015	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 = 5,00 und	
10.016	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm = 1,00 und	
10.017	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm = 1,00 und	

MEMÓRIA DE CÁLCULO		BOLETIM DE MEDIÇÃO: 02/2025
CONTRATO Nº: 104/2025	DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL (CAPSI), LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE	CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA
10.018	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm = 16,00 und	
10.019	Tê 90° pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" = 1,00 und	
10.021	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" = 36,00 und	
10.024	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm = 15,00 und	
10.025	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 = 4,00 und	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	
12.025	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 = 8,00 und	
12.026	Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 = 6,00 und	
12.027	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar = 8,00 und	
12.028	Caixa de gordura simples em plástico na cor preta, 52 Litros = 1,00 und	
18	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	
18.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares = $(185.743,20 \times 250) / (1.467.628,94 - 85.270,00) =$ 33,59h	
18.002	Mestre de obras com encargos complementares = $(185.743,20 \times 400) / (1.467.628,94 - 85.270,00) =$ 53,74h	
18.003	Vigia diurno com encargos complementares = $(185.743,20 \times 800) / (1.467.628,94 - 85.270,00) =$ 107,47h	

Documento assinado digitalmente
 **MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA**
 Data: 29/09/2025 10:06:20-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **DIEGO OLIVEIRA BARROS**
 Data: 29/09/2025 09:58:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR**
 Data: 27/09/2025 00:15:36-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSI - TABAIANA - SE	CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 02
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CAPSI - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO TABAIANA - SE		
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 03/09/2025	PERÍODO: 31/07/2025 a 03/09/2025

PLACA DE OBRA



PLACA DE OBRA



REBOCO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA



CHAPISCO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



CHAPISCO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



CHAPISCO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



CHAPISCO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



CHAPISCO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA



CHAPISCO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICAS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSI - TABAIANA - SE	CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 02
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CAPSI - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO TABAIANA - SE	DATA DA MEDIÇÃO: 03/09/2025	PERÍODO: 31/07/2025 a 03/09/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI		

CHAPISCO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICAS



CHAPISCO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS



CHAPISCO E ALVENARIA DE BLOCO



REBOCO E ALVENARIA DE BLOCO



REBOCO



CHAPISCO E REBOCO



ESCORAMENTO DA LAJE E CHAPISCO



REBOCO



CHAPISCO E EXECUÇÃO DA LAJE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSI - TABAIANA - SE	CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 02	
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CAPSI - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO TABAIANA - SE			
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI	DATA DA MEDIÇÃO: 03/09/2025	PERÍODO: 31/07/2025 a 03/09/2025	

REBOCO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS



REBOCO EXTERNO



LAJE E VIGAS



REBOCO EXTERNO, ALVENARIA, PILARES E LAJE



ALVENARIA, PILARES E LAJE



REBOCO EXTERNO



CHAPISCO E REBOCO INTERNO



CHAPISCO E REBOCO INTERNO




CHAPISCO E REBOCO INTERNO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL - CAPSI - TABAIANA - SE	CONCORRENCIA ELETRÔNICO Nº 002/2025	RELATÓRIO FOTOGRAFICO DA MEDIÇÃO Nº 02
LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO CAPSI - BAIRRO SÃO CRISTOVÃO TABAIANA - SE	DATA DA MEDIÇÃO: 03/09/2025	PERÍODO: 31/07/2025 a 03/09/2025
CONTRATADA: CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO EIRELI		

CHAPISCO, REBOCO E ALVENARIA DE BLOCO



CHAPISCO, ALVENARIA DE BLOCO E OSCORAMENTO VIGA



CHAPISCO



VIGA, CHAPICO, ESCORAMENTO E LAJE



REBOCO



VIGA. LAJE E REBOCO



VIGA. LAJE E REBOCO



MURO E REBOCO EXTERNO



REBOCO EXTERNO E ESCORAMENTO



REBOCO EXTERNO E ESCORAMENTO



MURO E REBOCO EXTERNO



CHAPISCO



REBOCO EXTERNO



REBOCO EXTERNO



ESCORAMENTO E CHAPISCO



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, CHAPISCO, E ESCORAMENTO



LAJE, ESCORAMENTO E CHAPISCO



LAJE, ESCORAMENTO E CHAPISCO



Documento assinado digitalmente

DIEGO OLIVEIRA BARROS
Data: 29/09/2025 09:58:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente

MIKAELY DA SILVA OLIVEIRA
Data: 29/09/2025 10:06:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente

LUIZ MARIO NERI ALFANO JUNIOR
Data: 27/09/2025 00:23:31-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>