

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |      |            |                    |            |                             |               |                                  |                  |                    |                                                                                     |                         |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |                                                                                                                                          |      |            |                    |            | CONTRATO: 138/2024          |               | Boletim de Medição: 02           |                  |                    |  |                         |  |          |
| CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.                                                                                           |                                                                                                                                          |      |            |                    |            | VIGÊNCIA: 07/2024 a 07/2025 |               | Período: 08/01/2025 a 21/01/2025 |                  |                    |                                                                                     |                         |                                                                                     |          |
| Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                     |                                                                                                                                          |      |            |                    |            | EXECUÇÃO: 07/2024 a 12/2024 |               | Data de medição: 28/01/2025      |                  |                    |                                                                                     |                         |                                                                                     |          |
| Item                                                                                                                                            | Descrição dos Serviços                                                                                                                   | Und. | Contratada | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado até o Período     | Saldo a Medir | Preço Unitário (R\$)             | Contratada       | Acumulado Anterior | Do Período                                                                          | Acumulado até o Período | Saldo a Medir                                                                       | % Medido |
| 1                                                                                                                                               | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                   |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 4.609.993,51 | R\$ 774.310,22     | R\$ 1.168.423,61                                                                    | R\$ 1.942.733,83        | R\$ 2.667.259,50                                                                    | 42,14    |
| 1.1                                                                                                                                             | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                    |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 8.681,08     | R\$ 4.167,08       | R\$ 488,00                                                                          | R\$ 4.655,08            | R\$ 4.026,00                                                                        | 53,62    |
| 1.1.1                                                                                                                                           | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022                                                                       | m2   | 12,00      | 12,00              |            | 12,00                       |               | R\$ 215,09                       | R\$ 2.581,08     | R\$ 2.581,08       |                                                                                     | R\$ 2.581,08            | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.1.2                                                                                                                                           | Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebocada                                                                               | km   | 300,00     | 150,00             |            | 150,00                      | 150,00        | R\$ 7,32                         | R\$ 2.196,00     | R\$ 1.098,00       |                                                                                     | R\$ 1.098,00            | R\$ 1.098,000                                                                       | 50,00    |
| 1.1.3                                                                                                                                           | Locação de container - Almoarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022                                                          | mês  | 8,00       | 1,00               | 1,00       | 2,00                        | 6,00          | R\$ 488,00                       | R\$ 3.904,00     | R\$ 488,00         | R\$ 488,00                                                                          | R\$ 976,00              | R\$ 2.928,000                                                                       | 25,00    |
| 1.2                                                                                                                                             | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                                            |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 1.995.835,48 |                    |                                                                                     |                         |                                                                                     |          |
| 1.2.1                                                                                                                                           | RUA JOSUÉ PASSOS                                                                                                                         |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 143.215,11   | R\$ -              | R\$ 140.988,08                                                                      | R\$ 140.988,08          | R\$ 2.227,01                                                                        | 98,44    |
| 1.2.1.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.602,06   | 0,00               | 1.602,06   | 1.602,06                    |               | R\$ 0,99                         | R\$ 1.586,04     | R\$ -              | R\$ 1.586,04                                                                        | R\$ 1.586,04            | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.1.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 80,10      | 0,00               | 80,10      | 80,10                       |               | R\$ 1.683,47                     | R\$ 134.845,95   | R\$ -              | R\$ 134.845,95                                                                      | R\$ 134.845,95          | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.1.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.767,42   | 0,00               | 5.767,20   | 5.767,20                    | 0,22          | R\$ 0,63                         | R\$ 3.633,47     | R\$ -              | R\$ 3.633,34                                                                        | R\$ 3.633,34            | R\$ 0,120                                                                           | 100,00   |
| 1.2.1.4                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.844,94   | 0,00               | 3.844,80   | 3.844,80                    | 0,14          | R\$ 0,24                         | R\$ 922,79       | R\$ -              | R\$ 922,75                                                                          | R\$ 922,75              | R\$ 0,030                                                                           | 100,00   |
| 1.2.1.5                                                                                                                                         | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.602,06   | 0,00               |            |                             | 1.602,06      | R\$ 1,39                         | R\$ 2.226,86     | R\$ -              | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 2.226,860                                                                       | 0,00     |
| 1.2.2                                                                                                                                           | PRAÇA JUBAL DE CARVALHO                                                                                                                  |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 99.374,62    | R\$ 97.529,93      | R\$ -                                                                               | R\$ 97.529,93           | R\$ 1.844,66                                                                        |          |
| 1.2.2.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.111,67   | 1.108,22           |            | 1.108,22                    | 3,45          | R\$ 0,99                         | R\$ 1.100,55     | R\$ 1.097,14       | R\$ -                                                                               | R\$ 1.097,14            | R\$ 3,40                                                                            | 99,69    |
| 1.2.2.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 55,58      | 55,41              |            | 55,41                       | 0,17          | R\$ 1.683,47                     | R\$ 93.567,26    | R\$ 93.281,07      | R\$ -                                                                               | R\$ 93.281,07           | R\$ 286,18                                                                          | 99,69    |
| 1.2.2.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.002,01   | 3.989,52           |            | 3.989,52                    | 12,49         | R\$ 0,63                         | R\$ 2.521,27     | R\$ 2.513,40       | R\$ -                                                                               | R\$ 2.513,40            | R\$ 7,86                                                                            | 99,69    |
| 1.2.2.4                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.668,01   | 2.659,68           |            | 2.659,68                    | 8,33          | R\$ 0,24                         | R\$ 640,32       | R\$ 638,32         | R\$ -                                                                               | R\$ 638,32              | R\$ 2,00                                                                            | 99,69    |
| 1.2.2.5                                                                                                                                         | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.111,67   | 0,00               |            |                             | 1.111,67      | R\$ 1,39                         | R\$ 1.545,22     | R\$ -              | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 1.545,22                                                                        | 0,00     |
| 1.2.3                                                                                                                                           | RUA JOÃO FRANCISCO DA CUNHA                                                                                                              |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 136.599,22   | R\$ 134.475,34     | R\$ -                                                                               | R\$ 134.475,34          | R\$ 2.123,88                                                                        | 98,45    |
| 1.2.3.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.527,97   | 1.527,97           |            | 1.527,97                    |               | R\$ 0,99                         | R\$ 1.512,69     | R\$ 1.512,69       | R\$ -                                                                               | R\$ 1.512,69            | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.3.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 76,40      | 76,40              |            | 76,40                       |               | R\$ 1.683,47                     | R\$ 128.617,11   | R\$ 128.617,11     | R\$ -                                                                               | R\$ 128.617,11          | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.3.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.500,69   | 5.500,69           |            | 5.500,69                    |               | R\$ 0,63                         | R\$ 3.465,43     | R\$ 3.465,43       | R\$ -                                                                               | R\$ 3.465,43            | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.3.4                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.567,13   | 3.667,13           |            | 3.667,13                    |               | R\$ 0,24                         | R\$ 880,11       | R\$ 880,11         | R\$ -                                                                               | R\$ 880,11              | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.3.5                                                                                                                                         | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.527,97   | 0,00               |            |                             | 1.527,97      | R\$ 1,39                         | R\$ 2.123,88     | R\$ -              | R\$ -                                                                               | R\$ -                   | R\$ 2.123,88                                                                        | 0,00     |
| 1.2.4                                                                                                                                           | RUA NIVALDO DA CUNHA                                                                                                                     |      |            |                    |            |                             |               |                                  | R\$ 129.286,67   | R\$ 127.276,45     | R\$ -                                                                               | R\$ 127.276,45          | R\$ 2.010,22                                                                        | 98,45    |
| 1.2.4.1                                                                                                                                         | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.446,20   | 1.446,20           |            | 1.446,20                    |               | R\$ 0,99                         | R\$ 1.431,74     | R\$ 1.431,74       | R\$ -                                                                               | R\$ 1.431,74            | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.4.2                                                                                                                                         | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 72,31      | 72,31              |            | 72,31                       |               | R\$ 1.683,47                     | R\$ 121.731,72   | R\$ 121.731,72     | R\$ -                                                                               | R\$ 121.731,72          | R\$ -                                                                               | 100,00   |
| 1.2.4.3                                                                                                                                         | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.206,32   | 5.206,32           |            | 5.206,32                    |               | R\$ 0,63                         | R\$ 3.279,98     | R\$ 3.279,98       | R\$ -                                                                               | R\$ 3.279,98            | R\$ -                                                                               | 100,00   |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - RNP nº 130024812-0

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo

**SEM EFEITO**

Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



|         |                                                                                                                                          |      |          |          |                 |          |          |     |          |     |                   |     |                   |     |  |     |                   |     |                 |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----|----------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|--|-----|-------------------|-----|-----------------|--------------|
| 1.2.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.470,88 | 3.470,88 |                 | 3.470,88 |          | R\$ | 0,24     | R\$ | 833,01            | R\$ | 833,01            | R\$ |  | R\$ | 833,01            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.4.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.446,20 | 0,00     |                 |          | 1.446,20 | R\$ | 1,39     | R\$ | 2.010,22          | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ |                   | R\$ | 2.010,22        | 0,00         |
| 1.2.5   | <b>RUA J. CARLOS</b>                                                                                                                     |      |          |          |                 |          |          | R\$ |          | R\$ | <b>38.977,73</b>  | R\$ | <b>38.371,36</b>  | R\$ |  | R\$ | <b>38.371,36</b>  | R\$ | <b>606,36</b>   | <b>98,44</b> |
| 1.2.5.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 436,08   | 436,08   |                 | 436,08   |          | R\$ | 0,99     | R\$ | 431,72            | R\$ | 431,72            | R\$ |  | R\$ | 431,72            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.5.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 21,80    | 21,80    |                 | 21,80    |          | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 36.699,65         | R\$ | 36.699,65         | R\$ |  | R\$ | 36.699,65         | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.5.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 1.569,89 | 1.569,60 |                 | 1.569,60 | 0,29     | R\$ | 0,63     | R\$ | 989,03            | R\$ | 988,85            | R\$ |  | R\$ | 988,85            | R\$ | 0,17            | 99,98        |
| 1.2.5.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.046,59 | 1.046,40 |                 | 1.046,40 | 0,19     | R\$ | 0,24     | R\$ | 251,18            | R\$ | 251,14            | R\$ |  | R\$ | 251,14            | R\$ | 0,04            | 99,98        |
| 1.2.5.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 436,08   | 0,00     |                 |          | 436,08   | R\$ | 1,39     | R\$ | 606,15            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ |                   | R\$ | 606,15          | 0,00         |
| 1.2.6   | <b>RUA MARCELINO RIBEIRO BISPO</b>                                                                                                       |      |          |          |                 |          |          | R\$ |          | R\$ | <b>112.354,83</b> | R\$ | <b>110.607,83</b> | R\$ |  | R\$ | <b>110.607,83</b> | R\$ | <b>1.746,99</b> | <b>98,45</b> |
| 1.2.6.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.256,81 | 1.256,81 |                 | 1.256,81 |          | R\$ | 0,99     | R\$ | 1.244,24          | R\$ | 1.244,24          | R\$ |  | R\$ | 1.244,24          | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.6.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 62,84    | 62,84    |                 | 62,84    |          | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 105.789,25        | R\$ | 105.789,25        | R\$ |  | R\$ | 105.789,25        | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.6.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.524,52 | 4.524,48 |                 | 4.524,48 | 0,04     | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.850,45          | R\$ | 2.850,42          | R\$ |  | R\$ | 2.850,42          | R\$ | 0,02            | 100,00       |
| 1.2.6.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.016,34 | 3.016,32 |                 | 3.016,32 | 0,02     | R\$ | 0,24     | R\$ | 723,92            | R\$ | 723,92            | R\$ |  | R\$ | 723,92            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.6.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.256,81 | 0,00     |                 |          | 1.256,81 | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.746,97          | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ |                   | R\$ | 1.746,97        | 0,00         |
| 1.2.7   | <b>RUA PROJETADA</b>                                                                                                                     |      |          |          |                 |          |          | R\$ |          | R\$ | <b>24.315,70</b>  | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ |                   | R\$ | <b>377,97</b>   | <b>98,45</b> |
| 1.2.7.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 271,92   | 0,00     | <b>271,92</b>   | 271,92   |          | R\$ | 0,99     | R\$ | 269,20            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 269,20            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.7.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 13,60    | 0,00     | <b>13,60</b>    | 13,60    |          | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 22.895,19         | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 22.895,19         | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.7.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 978,91   | 0,00     | <b>978,91</b>   | 978,91   |          | R\$ | 0,63     | R\$ | 616,71            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 616,71            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.7.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 652,61   | 0,00     | <b>652,61</b>   | 652,61   |          | R\$ | 0,24     | R\$ | 156,63            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 156,63            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.7.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 271,92   | 0,00     |                 |          | 271,92   | R\$ | 1,39     | R\$ | 377,97            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ |                   | R\$ | 377,97          | 0,00         |
| 1.2.8   | <b>RUA MARIA DOS ANJOS BISPO</b>                                                                                                         |      |          |          |                 |          |          | R\$ |          | R\$ | <b>76.685,33</b>  | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | <b>75.492,95</b>  | R\$ | <b>1.192,38</b> | <b>98,45</b> |
| 1.2.8.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 857,83   | 0,00     | <b>857,83</b>   | 857,83   |          | R\$ | 0,99     | R\$ | 849,25            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 849,25            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.8.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 42,89    | 0,00     | <b>42,89</b>    | 42,89    |          | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 72.204,03         | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 72.204,03         | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.8.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 3.088,19 | 0,00     | <b>3.088,19</b> | 3.088,19 |          | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.945,56          | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 1.945,56          | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.8.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.058,79 | 0,00     | <b>2.058,79</b> | 2.058,79 |          | R\$ | 0,24     | R\$ | 494,11            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 494,11            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.8.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 857,83   | 0,00     |                 |          | 857,83   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.192,38          | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ |                   | R\$ | 1.192,38        | 0,00         |
| 1.2.9   | <b>PRAÇA LAFAETE NORONHA</b>                                                                                                             |      |          |          |                 |          |          | R\$ |          | R\$ | <b>72.680,38</b>  | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | <b>71.550,14</b>  | R\$ | <b>1.130,22</b> | <b>98,44</b> |
| 1.2.9.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 813,04   | 0,00     | <b>813,04</b>   | 813,04   |          | R\$ | 0,99     | R\$ | 804,91            | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 804,91            | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.9.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                 | m3   | 40,65    | 0,00     | <b>40,65</b>    | 40,65    |          | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 68.433,06         | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 68.433,06         | R\$ |                 | 100,00       |
| 1.2.9.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.926,94 | 0,00     | <b>2.926,80</b> | 2.926,80 | 0,14     | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.843,97          | R\$ |                   | R\$ |  | R\$ | 1.843,88          | R\$ | 0,08            | 100,00       |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - RNP 13.120.034/13

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Kabaiana

**SEM EFEITO**

Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Kabaiana



|          |                                                                                                                                           |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|----------|--------|
| 1.2.9.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.951,30 | 0,00     | 1.951,20 | 1.951,20 | 0,10     | R\$ | 0,24     | R\$ | 468,31     | R\$ | -          | R\$ | 468,29     | R\$ | 468,29     | R\$ | 0,01     | 100,00 |
| 1.2.9.5  | Limpeza geral                                                                                                                             | m2   | 813,04   | 0,00     | -        | -        | 813,04   | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.130,13   | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | 1.130,13 | 0,00   |
| 1.2.10   | <b>RUA JOSÉ FERREIRA LIMA</b>                                                                                                             |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
| 1.2.10.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                          | m2   | 2.739,53 | 2.739,53 | -        | 2.739,53 | -        | R\$ | 0,99     | R\$ | 2.712,13   | R\$ | 2.712,13   | R\$ | -          | R\$ | 2.712,13   | R\$ | 3.808,30 | 98,45  |
| 1.2.10.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                  | m3   | 136,98   | 136,98   | -        | 136,98   | -        | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 230.601,72 | R\$ | 230.601,72 | R\$ | -          | R\$ | 230.601,72 | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.10.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt. até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 9.862,31 | 9.862,06 | -        | 9.862,06 | 0,25     | R\$ | 0,63     | R\$ | 6.213,26   | R\$ | 6.213,10   | R\$ | -          | R\$ | 6.213,10   | R\$ | 0,15     | 100,00 |
| 1.2.10.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 6.574,87 | 6.574,87 | -        | 6.574,87 | -        | R\$ | 0,24     | R\$ | 1.577,97   | R\$ | 1.577,97   | R\$ | -          | R\$ | 1.577,97   | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.10.5 | Limpeza geral                                                                                                                             | m2   | 2.739,53 | 0,00     | -        | -        | 2.739,53 | R\$ | 1,39     | R\$ | 3.807,95   | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | 3.807,95 | 0,00   |
| 1.2.11   | <b>RUA JOSÉ DA PAIXÃO</b>                                                                                                                 |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
| 1.2.11.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                          | m2   | 2.301,09 | 0,00     | 2.301,09 | 2.301,09 | -        | R\$ | 0,99     | R\$ | 2.278,08   | R\$ | -          | R\$ | 2.278,08   | R\$ | 2.278,08   | R\$ | 3.198,75 | 98,44  |
| 1.2.11.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                  | m3   | 115,05   | 0,00     | 115,05   | 115,05   | -        | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 193.683,22 | R\$ | -          | R\$ | 193.683,22 | R\$ | 193.683,22 | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.11.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt. até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 8.283,92 | 0,00     | 8.283,60 | 8.283,60 | 0,32     | R\$ | 0,63     | R\$ | 5.218,87   | R\$ | -          | R\$ | 5.218,67   | R\$ | 5.218,67   | R\$ | 0,19     | 100,00 |
| 1.2.11.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 5.522,62 | 0,00     | 5.522,40 | 5.522,40 | 0,22     | R\$ | 0,24     | R\$ | 1.325,43   | R\$ | -          | R\$ | 1.325,38   | R\$ | 1.325,38   | R\$ | 0,04     | 100,00 |
| 1.2.11.5 | Limpeza geral                                                                                                                             | m2   | 2.301,09 | 0,00     | -        | -        | 2.301,09 | R\$ | 1,39     | R\$ | 3.198,52   | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | 3.198,52 | 0,00   |
| 1.2.12   | <b>RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE</b>                                                                                                      |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
| 1.2.12.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                          | m2   | 1.705,08 | 0,00     | 1.705,08 | 1.705,08 | -        | R\$ | 0,99     | R\$ | 1.688,03   | R\$ | -          | R\$ | 1.688,03   | R\$ | 1.688,03   | R\$ | 2.370,27 | 98,44  |
| 1.2.12.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                  | m3   | 85,25    | 0,00     | 85,25    | 85,25    | -        | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 143.515,82 | R\$ | -          | R\$ | 143.515,82 | R\$ | 143.515,82 | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.12.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt. até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 6.138,29 | 0,00     | 6.138,00 | 6.138,00 | 0,29     | R\$ | 0,63     | R\$ | 3.867,12   | R\$ | -          | R\$ | 3.866,94   | R\$ | 3.866,94   | R\$ | 0,17     | 100,00 |
| 1.2.12.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 4.092,19 | 0,00     | 4.092,00 | 4.092,00 | 0,19     | R\$ | 0,24     | R\$ | 982,13     | R\$ | -          | R\$ | 982,08     | R\$ | 982,08     | R\$ | 0,04     | 99,99  |
| 1.2.12.5 | Limpeza geral                                                                                                                             | m2   | 1.705,08 | 0,00     | -        | -        | 1.705,08 | R\$ | 1,39     | R\$ | 2.370,06   | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | 2.370,06 | 0,00   |
| 1.2.13   | <b>TRAVESSA JOÃO PAULO II</b>                                                                                                             |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
| 1.2.13.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                          | m2   | 103,62   | 0,00     | 103,62   | 103,62   | -        | R\$ | 0,99     | R\$ | 102,58     | R\$ | -          | R\$ | 102,58     | R\$ | 102,58     | R\$ | 144,08   | 98,44  |
| 1.2.13.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                  | m3   | 5,18     | 0,00     | 5,18     | 5,18     | -        | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 8.720,37   | R\$ | -          | R\$ | 8.720,37   | R\$ | 8.720,37   | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.13.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt. até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 373,03   | 0,00     | 372,96   | 372,96   | 0,07     | R\$ | 0,63     | R\$ | 235,01     | R\$ | -          | R\$ | 234,96     | R\$ | 234,96     | R\$ | 0,04     | 99,98  |
| 1.2.13.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 248,69   | 0,00     | 248,64   | 248,64   | 0,05     | R\$ | 0,24     | R\$ | 59,69      | R\$ | -          | R\$ | 59,67      | R\$ | 59,67      | R\$ | 0,01     | 99,97  |
| 1.2.13.5 | Limpeza geral                                                                                                                             | m2   | 103,62   | 0,00     | -        | -        | 103,62   | R\$ | 1,39     | R\$ | 144,03     | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | 144,03   | 0,00   |
| 1.2.14   | <b>TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA</b>                                                                                                    |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
| 1.2.14.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                          | m2   | 639,13   | 0,00     | 639,13   | 639,13   | -        | R\$ | 0,99     | R\$ | 632,74     | R\$ | -          | R\$ | 632,74     | R\$ | 632,74     | R\$ | 888,39   | 98,45  |
| 1.2.14.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de roamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                  | m3   | 31,96    | 0,00     | 31,96    | 31,96    | -        | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 53.803,70  | R\$ | -          | R\$ | 53.803,70  | R\$ | 53.803,70  | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.14.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt. até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.300,87 | 0,00     | 2.300,87 | 2.300,87 | -        | R\$ | 0,63     | R\$ | 1.449,55   | R\$ | -          | R\$ | 1.449,55   | R\$ | 1.449,55   | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.14.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt. excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.533,91 | 0,00     | 1.533,91 | 1.533,91 | -        | R\$ | 0,24     | R\$ | 368,14     | R\$ | -          | R\$ | 368,14     | R\$ | 368,14     | R\$ | -        | 100,00 |
| 1.2.14.5 | Limpeza geral                                                                                                                             | m2   | 639,13   | 0,00     | -        | -        | 639,13   | R\$ | 1,39     | R\$ | 888,39     | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | -          | R\$ | 888,39   | 0,00   |
| 1.2.15   | <b>RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA</b>                                                                                                          |      |          |          |          |          |          |     |          |     |            |     |            |     |            |     |            |     |          |        |
|          |                                                                                                                                           |      |          |          |          |          |          | R\$ |          | R\$ | 105.613,78 | R\$ | -          | R\$ | 103.971,75 | R\$ | 103.971,75 | R\$ | 1.642,03 | 98,45  |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - RNP nº 130274912-9

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo

**SEM EFEITO**

Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí



|          |                                                                                                                                                                          |      |          |      |          |          |      |          |            |            |            |     |     |     |            |     |            |            |      |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|----------|------|----------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|------------|------------|------|--------|
| 1.2.15.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                                                         | m2   | 1.181,32 | 0,00 | 1.181,32 | 1.181,32 | -    | R\$      | 0,99       | R\$        | 1.169,51   | R\$ | -   | R\$ | 1.169,51   | R\$ | 1.169,51   | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.15.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                                | m3   | 59,07    | 0,00 | 59,07    | 59,07    | -    | R\$      | 1.683,47   | R\$        | 99.442,57  | R\$ | -   | R\$ | 99.442,57  | R\$ | 99.442,57  | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.15.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                        | txkm | 4.252,75 | 0,00 | 4.252,75 | 4.252,75 | -    | R\$      | 0,63       | R\$        | 2.679,23   | R\$ | -   | R\$ | 2.679,23   | R\$ | 2.679,23   | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.15.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                 | txkm | 2.835,17 | 0,00 | 2.835,17 | 2.835,17 | -    | R\$      | 0,24       | R\$        | 680,44     | R\$ | -   | R\$ | 680,44     | R\$ | 680,44     | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.15.5 | Limpeza geral                                                                                                                                                            | m2   | 1.181,32 | 0,00 | -        | 1.181,32 | R\$  | 1,39     | R\$        | 1.642,03   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 1.642,03   | R\$  | 0,00   |
| 1.2.16   | <b>TRAVESSA MANOEL FRANCISCO TELES</b>                                                                                                                                   |      |          |      |          |          |      | R\$      | 80.225,06  | R\$        | -          | R\$ | -   | R\$ | -          | R\$ | -          | 80.225,06  | R\$  | 0,00   |
| 1.2.16.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                                                         | m2   | 897,35   | 0,00 | -        | 897,35   | R\$  | 0,99     | R\$        | 888,38     | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 888,38     | R\$  | 0,00   |
| 1.2.16.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                                | m3   | 44,87    | 0,00 | -        | 44,87    | R\$  | 1.683,47 | R\$        | 75.537,30  | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 75.537,30  | R\$  | 0,00   |
| 1.2.16.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                        | txkm | 3.230,46 | 0,00 | -        | 3.230,46 | R\$  | 0,63     | R\$        | 2.035,19   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 2.035,19   | R\$  | 0,00   |
| 1.2.16.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                 | txkm | 2.153,64 | 0,00 | -        | 2.153,64 | R\$  | 0,24     | R\$        | 516,87     | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 516,87     | R\$  | 0,00   |
| 1.2.16.5 | Limpeza geral                                                                                                                                                            | m2   | 897,35   | 0,00 | -        | 897,35   | R\$  | 1,39     | R\$        | 1.247,32   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 1.247,32   | R\$  | 0,00   |
| 1.2.17   | <b>TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS</b>                                                                                                                                    |      |          |      |          |          |      | R\$      | 85.517,28  | R\$        | -          | R\$ | -   | R\$ | -          | R\$ | -          | 85.517,28  | R\$  | 0,00   |
| 1.2.17.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                                                         | m2   | 956,53   | 0,00 | 956,53   | 956,53   | -    | R\$      | 0,99       | R\$        | 946,96     | R\$ | -   | R\$ | 946,96     | R\$ | 946,96     | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.17.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                                | m3   | 47,83    | 0,00 | 47,83    | 47,83    | -    | R\$      | 1.683,47   | R\$        | 80.520,37  | R\$ | -   | R\$ | 80.520,37  | R\$ | 80.520,37  | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.17.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                        | txkm | 3.443,51 | 0,00 | 3.443,51 | 3.443,51 | -    | R\$      | 0,63       | R\$        | 2.169,41   | R\$ | -   | R\$ | 2.169,41   | R\$ | 2.169,41   | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.17.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                 | txkm | 2.295,67 | 0,00 | 2.295,67 | 2.295,67 | -    | R\$      | 0,24       | R\$        | 550,96     | R\$ | -   | R\$ | 550,96     | R\$ | 550,96     | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.17.5 | Limpeza geral                                                                                                                                                            | m2   | 956,53   | 0,00 | -        | 956,53   | R\$  | 1,39     | R\$        | 1.329,58   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 1.329,58   | R\$  | 0,00   |
| 1.2.18   | <b>RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO</b>                                                                                                                                   |      |          |      |          |          |      | R\$      | 221.545,26 | R\$        | -          | R\$ | -   | R\$ | -          | R\$ | -          | 221.545,26 | R\$  | 0,00   |
| 1.2.18.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                                                         | m2   | 2.478,27 | 0,00 | 2.478,27 | 2.478,27 | -    | R\$      | 0,99       | R\$        | 2.453,49   | R\$ | -   | R\$ | 2.453,49   | R\$ | 2.453,49   | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.18.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                                | m3   | 123,91   | 0,00 | 123,91   | 123,91   | -    | R\$      | 1.683,47   | R\$        | 208.598,77 | R\$ | -   | R\$ | 208.598,77 | R\$ | 208.598,77 | R\$        | -    | 100,00 |
| 1.2.18.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                        | txkm | 8.921,77 | 0,00 | 8.921,77 | 8.921,77 | 0,25 | R\$      | 0,63       | R\$        | 5.620,72   | R\$ | -   | R\$ | 5.620,72   | R\$ | 5.620,72   | R\$        | 0,15 | 100,00 |
| 1.2.18.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                 | txkm | 5.947,85 | 0,00 | 5.947,85 | 5.947,85 | 0,17 | R\$      | 0,24       | R\$        | 1.427,48   | R\$ | -   | R\$ | 1.427,44   | R\$ | 1.427,44   | R\$        | 0,03 | 100,00 |
| 1.2.18.5 | Limpeza geral                                                                                                                                                            | m2   | 2.478,27 | 0,00 | -        | 2.478,27 | R\$  | 1,39     | R\$        | 3.444,80   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 3.444,80   | R\$  | 0,00   |
| 1.2.19   | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                                 |      |          |      |          |          |      | R\$      | 159.285,21 | R\$        | -          | R\$ | -   | R\$ | -          | R\$ | -          | 159.285,21 | R\$  | 0,00   |
| 1.2.19.1 | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNFR, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA                                                           | m2   | 42,00    | 0,00 | -        | 42,00    | R\$  | 366,92   | R\$        | 15.410,64  | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 15.410,64  | R\$  | 0,00   |
| 1.2.19.2 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmembrada, pintada e m. novacor, 02 demãos e piso tfti de alerta/direcional. | un   | 142,00   | -    | -        | 142,00   | R\$  | 283,86   | R\$        | 40.308,12  | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 40.308,12  | R\$  | 0,00   |
| 1.2.19.3 | Ensaio - Marshall                                                                                                                                                        | un   | 34,00    | 0,00 | -        | 34,00    | R\$  | 143,35   | R\$        | 4.873,90   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 4.873,90   | R\$  | 0,00   |
| 1.2.19.4 | Pintura de meio fio (calçada)                                                                                                                                            | m    | 5.150,94 | 0,00 | -        | 5.150,94 | R\$  | 2,39     | R\$        | 12.310,75  | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 12.310,75  | R\$  | 0,00   |
| 1.2.19.5 | PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)                                                                                                                 | m2   | 1.994,50 | 0,00 | -        | 1.994,50 | R\$  | 43,31    | R\$        | 86.381,80  | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 86.381,80  | R\$  | 0,00   |
| 1.3      | <b>LOTEAMENTO PARAISO DA SERRA</b>                                                                                                                                       |      |          |      |          |          |      |          |            |            |            |     |     |     |            |     |            |            |      | 0,00   |
| 1.3.1    | <b>RUA JOSEFA SANTANA MONTEIRO</b>                                                                                                                                       |      |          |      |          |          |      |          |            |            |            |     |     |     |            |     |            |            |      | 0,00   |
| 1.3.1.1  | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                                                         | m2   | 5.268,62 | 0,00 | -        | 5.268,62 | R\$  | 0,99     | R\$        | 5.215,93   | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 5.215,93   | R\$  | 0,00   |
| 1.3.1.2  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                                | m3   | 263,43   | 0,00 | -        | 263,43   | R\$  | 1.683,47 | R\$        | 443.476,50 | R\$        | -   | R\$ | -   | R\$        | -   | R\$        | 443.476,50 | R\$  | 0,00   |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - RNP nº 150.924.912-9

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo

**SEM EFEITO**

Diego  
 Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itaboraí



|         |                                                                                                                                          |      |           |      |   |   |           |     |          |     |                       |            |          |            |          |            |                   |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---|---|-----------|-----|----------|-----|-----------------------|------------|----------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|
| 1.3.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 18.967,03 | 0,00 | - | - | 18.967,03 | R\$ | 0,63     | R\$ | 11.949,23             | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 11.949,23         | 0,00        |
| 1.3.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 9.483,52  | 0,00 | - | - | 9.483,52  | R\$ | 0,24     | R\$ | 2.276,04              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 2.276,04          | 0,00        |
| 1.3.1.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 5.268,62  | 0,00 | - | - | 5.268,62  | R\$ | 1,39     | R\$ | 7.323,38              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 7.323,38          | 0,00        |
| 1.3.2   | <b>RUA JULIA MARSOLO FARIA</b>                                                                                                           |      |           |      |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 306.538,11</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>306.538,11</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 3.433,12  | 0,00 | - | - | 3.433,12  | R\$ | 0,99     | R\$ | 3.398,79              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 3.398,79          | 0,00        |
| 1.3.2.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 171,66    | 0,00 | - | - | 171,66    | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 288.984,46            | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 288.984,46        | 0,00        |
| 1.3.2.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 12.539,23 | 0,00 | - | - | 12.539,23 | R\$ | 0,63     | R\$ | 7.899,71              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 7.899,71          | 0,00        |
| 1.3.2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 6.179,62  | 0,00 | - | - | 6.179,62  | R\$ | 0,24     | R\$ | 1.483,11              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 1.483,11          | 0,00        |
| 1.3.2.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 3.433,12  | 0,00 | - | - | 3.433,12  | R\$ | 1,39     | R\$ | 4.772,04              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 4.772,04          | 0,00        |
| 1.3.3   | <b>RUA FRANCISCO ALVES DE LIMA</b>                                                                                                       |      |           |      |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 106.140,37</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>106.140,37</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.3.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.189,22  | 0,00 | - | - | 1.189,22  | R\$ | 0,99     | R\$ | 1.177,33              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 1.177,33          | 0,00        |
| 1.3.3.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 59,46     | 0,00 | - | - | 59,46     | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 100.099,13            | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 100.099,13        | 0,00        |
| 1.3.3.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 4.281,19  | 0,00 | - | - | 4.281,19  | R\$ | 0,63     | R\$ | 2.697,15              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 2.697,15          | 0,00        |
| 1.3.3.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.140,60  | 0,00 | - | - | 2.140,60  | R\$ | 0,24     | R\$ | 513,74                | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 513,74            | 0,00        |
| 1.3.3.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.189,22  | 0,00 | - | - | 1.189,22  | R\$ | 1,39     | R\$ | 1.653,02              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 1.653,02          | 0,00        |
| 1.3.4   | <b>RUA JERONIMO FARIA</b>                                                                                                                |      |           |      |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 131.659,97</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>131.659,97</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.4.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.476,30  | 0,00 | - | - | 1.476,30  | R\$ | 0,99     | R\$ | 1.461,54              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 1.461,54          | 0,00        |
| 1.3.4.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 73,82     | 0,00 | - | - | 73,82     | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 124.273,76            | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 124.273,76        | 0,00        |
| 1.3.4.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.134,68  | 0,00 | - | - | 5.134,68  | R\$ | 0,63     | R\$ | 3.234,85              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 3.234,85          | 0,00        |
| 1.3.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.657,34  | 0,00 | - | - | 2.657,34  | R\$ | 0,24     | R\$ | 637,76                | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 637,76            | 0,00        |
| 1.3.4.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.476,30  | 0,00 | - | - | 1.476,30  | R\$ | 1,39     | R\$ | 2.052,06              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 2.052,06          | 0,00        |
| 1.3.5   | <b>RUA WEDNA MENDES RODRIGUES</b>                                                                                                        |      |           |      |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 165.725,69</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>165.725,69</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.5.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.856,76  | 0,00 | - | - | 1.856,76  | R\$ | 0,99     | R\$ | 1.838,19              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 1.838,19          | 0,00        |
| 1.3.5.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 92,84     | 0,00 | - | - | 92,84     | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 156.293,35            | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 156.293,35        | 0,00        |
| 1.3.5.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 6.684,34  | 0,00 | - | - | 6.684,34  | R\$ | 0,63     | R\$ | 4.211,13              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 4.211,13          | 0,00        |
| 1.3.5.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.342,17  | 0,00 | - | - | 3.342,17  | R\$ | 0,24     | R\$ | 802,12                | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 802,12            | 0,00        |
| 1.3.5.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.856,76  | 0,00 | - | - | 1.856,76  | R\$ | 1,39     | R\$ | 2.580,90              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 2.580,90          | 0,00        |
| 1.3.6   | <b>RUA JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS</b>                                                                                                       |      |           |      |   |   |           |     |          |     | <b>R\$ 167.457,42</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>167.457,42</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.6.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.876,20  | 0,00 | - | - | 1.876,20  | R\$ | 0,99     | R\$ | 1.857,44              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 1.857,44          | 0,00        |
| 1.3.6.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 93,81     | 0,00 | - | - | 93,81     | R\$ | 1.683,47 | R\$ | 157.926,32            | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 157.926,32        | 0,00        |
| 1.3.6.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 6.754,32  | 0,00 | - | - | 6.754,32  | R\$ | 0,63     | R\$ | 4.255,22              | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 4.255,22          | 0,00        |
| 1.3.6.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.377,16  | 0,00 | - | - | 3.377,16  | R\$ | 0,24     | R\$ | 810,52                | R\$        | -        | R\$        | -        | R\$        | 810,52            | 0,00        |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS  
Alexandre Albuquerque de  
Eng. Civil - RNP nº 150.740.12-0

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo

**SEM EFEITO**

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Nabalão



|          |                                                                                                                                          |      |          |             |   |          |     |          |            |                   |            |   |            |   |            |                   |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-------------|---|----------|-----|----------|------------|-------------------|------------|---|------------|---|------------|-------------------|-------------|
| 1.3.6.5  | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.876,20 | 0,00        | - | 1.876,20 | R\$ | 1,39     | R\$        | 2.607,92          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.607,92          | 0,00        |
| 1.3.7    | <b>RUA JOSÉ LISBOA DOS ANJOS</b>                                                                                                         |      |          |             |   |          |     |          | <b>R\$</b> | <b>170.724,45</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>170.724,45</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.7.1  | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.912,87 | 0,00        | - | 1.912,87 | R\$ | 0,99     | R\$        | 1.893,74          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.893,74          | 0,00        |
| 1.3.7.2  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 95,64    | 0,00        | - | 95,64    | R\$ | 1.683,47 | R\$        | 161.007,07        | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 161.007,07        | 0,00        |
| 1.3.7.3  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 6.886,33 | 0,00        | - | 6.886,33 | R\$ | 0,63     | R\$        | 4.338,39          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 4.338,39          | 0,00        |
| 1.3.7.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.443,17 | 0,00        | - | 3.443,17 | R\$ | 0,24     | R\$        | 826,36            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 826,36            | 0,00        |
| 1.3.7.5  | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.912,87 | 0,00        | - | 1.912,87 | R\$ | 1,39     | R\$        | 2.658,89          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.658,89          | 0,00        |
| 1.3.8    | <b>RUA JOSÉ HÉLIO ARAÚJO</b>                                                                                                             |      |          |             |   |          |     |          | <b>R\$</b> | <b>71.635,31</b>  | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>71.635,31</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.8.1  | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 802,69   | 0,00        | - | 802,69   | R\$ | 0,99     | R\$        | 794,66            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 794,66            | 0,00        |
| 1.3.8.2  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 40,13    | 0,00        | - | 40,13    | R\$ | 1.683,47 | R\$        | 67.557,65         | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 67.557,65         | 0,00        |
| 1.3.8.3  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 2.889,68 | 0,00        | - | 2.889,68 | R\$ | 0,63     | R\$        | 1.820,50          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.820,50          | 0,00        |
| 1.3.8.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.444,84 | 0,00        | - | 1.444,84 | R\$ | 0,24     | R\$        | 346,76            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 346,76            | 0,00        |
| 1.3.8.5  | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 802,69   | 0,00        | - | 802,69   | R\$ | 1,39     | R\$        | 1.115,74          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.115,74          | 0,00        |
| 1.3.9    | <b>RUA JOSÉ ANTÔNIO DE SANTANA</b>                                                                                                       |      |          | <b>0,00</b> | - |          |     |          | <b>R\$</b> | <b>140.788,02</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>140.788,02</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.9.1  | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.577,31 | 0,00        | - | 1.577,31 | R\$ | 0,99     | R\$        | 1.561,54          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.561,54          | 0,00        |
| 1.3.9.2  | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 78,87    | 0,00        | - | 78,87    | R\$ | 1.683,47 | R\$        | 132.775,28        | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 132.775,28        | 0,00        |
| 1.3.9.3  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.678,32 | 0,00        | - | 5.678,32 | R\$ | 0,63     | R\$        | 3.577,34          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 3.577,34          | 0,00        |
| 1.3.9.4  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.839,16 | 0,00        | - | 2.839,16 | R\$ | 0,24     | R\$        | 681,40            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 681,40            | 0,00        |
| 1.3.9.5  | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.577,31 | 0,00        | - | 1.577,31 | R\$ | 1,39     | R\$        | 2.192,46          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.192,46          | 0,00        |
| 1.3.10   | <b>RUA ABNER ALVES DE ALMEIDA</b>                                                                                                        |      |          |             |   |          |     |          | <b>R\$</b> | <b>141.341,93</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>141.341,93</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.10.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.583,62 | 0,00        | - | 1.583,62 | R\$ | 0,99     | R\$        | 1.567,78          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.567,78          | 0,00        |
| 1.3.10.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 79,18    | 0,00        | - | 79,18    | R\$ | 1.683,47 | R\$        | 133.297,15        | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 133.297,15        | 0,00        |
| 1.3.10.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 5.701,03 | 0,00        | - | 5.701,03 | R\$ | 0,63     | R\$        | 3.591,65          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 3.591,65          | 0,00        |
| 1.3.10.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 2.850,52 | 0,00        | - | 2.850,52 | R\$ | 0,24     | R\$        | 684,12            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 684,12            | 0,00        |
| 1.3.10.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.583,62 | 0,00        | - | 1.583,62 | R\$ | 1,39     | R\$        | 2.201,23          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.201,23          | 0,00        |
| 1.3.11   | <b>RUA JULIA MENDONÇA ALMEIDA</b>                                                                                                        |      |          |             |   |          |     |          | <b>R\$</b> | <b>163.512,57</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>163.512,57</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.11.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.832,03 | 0,00        | - | 1.832,03 | R\$ | 0,99     | R\$        | 1.813,71          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.813,71          | 0,00        |
| 1.3.11.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                | m3   | 91,60    | 0,00        | - | 91,60    | R\$ | 1.683,47 | R\$        | 154.205,85        | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 154.205,85        | 0,00        |
| 1.3.11.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                        | txkm | 6.595,31 | 0,00        | - | 6.595,31 | R\$ | 0,63     | R\$        | 4.155,05          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 4.155,05          | 0,00        |
| 1.3.11.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3.297,65 | 0,00        | - | 3.297,65 | R\$ | 0,24     | R\$        | 791,44            | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 791,44            | 0,00        |
| 1.3.11.5 | Limpeza geral                                                                                                                            | m2   | 1.832,03 | 0,00        | - | 1.832,03 | R\$ | 1,39     | R\$        | 2.546,52          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 2.546,52          | 0,00        |
| 1.3.12   | <b>RUA CLAUDICE CORCINIO</b>                                                                                                             |      |          |             |   |          |     |          | <b>R\$</b> | <b>110.781,65</b> | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | - | <b>R\$</b> | <b>110.781,65</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.12.1 | Pintura de Ligação - Execução, inclusive Ligante                                                                                         | m2   | 1.241,24 | 0,00        | - | 1.241,24 | R\$ | 0,99     | R\$        | 1.228,83          | R\$        | - | R\$        | - | R\$        | 1.228,83          | 0,00        |

Alexandre Albuquerque  
Eng. Civil - RNP Nº 180324912-9

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo

**SEM EFEITO**

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Natividade



|                               |                                                                                                                                                                        |      |          |      |      |          |                         |                       |                         |                         |                         |                       |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 1.3.12.2                      | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                              | m3   | 62,06    | 0,00 | -    | 62,06    | R\$ 1.683,47            | R\$ 104.476,15        | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 104.476,15        | 0,00         |
| 1.3.12.3                      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                      | txkm | 4.468,46 | 0,00 | -    | 4.468,46 | R\$ 0,63                | R\$ 2.815,13          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 2.815,13          | 0,00         |
| 1.3.12.4                      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                               | txkm | 2.734,23 | 0,00 | -    | 2.234,23 | R\$ 0,74                | R\$ 536,22            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 536,22            | 0,00         |
| 1.3.12.5                      | Limpeza geral                                                                                                                                                          | m2   | 1.241,24 | 0,00 | -    | 1.241,24 | R\$ 1,39                | R\$ 1.725,32          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 1.725,32          | 0,00         |
| 1.3.13                        | <b>RUA ADAILSON DE JESUS</b>                                                                                                                                           |      |          |      |      |          |                         | <b>R\$ 50.660,15</b>  | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 50.660,15</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1.3.13.1                      | Pintura de Ligação - Execução, inclusive ligante                                                                                                                       | m2   | 567,56   | 0,00 | -    | 567,56   | R\$ 0,99                | R\$ 561,88            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 561,88            | 0,00         |
| 1.3.13.2                      | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019                                              | m3   | 28,38    | 0,00 | -    | 28,38    | R\$ 1.683,47            | R\$ 47.776,88         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 47.776,88         | 0,00         |
| 1.3.13.3                      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                                                      | txkm | 2.043,32 | 0,00 | -    | 2.043,32 | R\$ 0,63                | R\$ 1.287,29          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 1.287,29          | 0,00         |
| 1.3.13.4                      | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020                               | txkm | 1.021,61 | 0,00 | -    | 1.021,61 | R\$ 0,74                | R\$ 245,19            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 245,19            | 0,00         |
| 1.3.13.5                      | Limpeza geral                                                                                                                                                          | m2   | 567,56   | 0,00 | -    | 567,56   | R\$ 1,39                | R\$ 788,91            | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 788,91            | 0,00         |
| 1.3.14                        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>                                                                                                                                               |      |          |      |      |          |                         | <b>R\$ 126.765,53</b> | <b>R\$ 0,00</b>         | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ -</b>            | <b>R\$ 126.765,53</b> | <b>0,00</b>  |
| 1.3.14.1                      | SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNFR, LARGURA=0,75M, COM POSTE DE MADEIRA                                                         | m2   | 26,00    | 0,00 | -    | 26,00    | R\$ 366,92              | R\$ 9.539,92          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 9.539,92          | 0,00         |
| 1.3.14.2                      | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples fck=25MPa, desmoldada, pintada e renovada, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un   | 92,00    |      |      | 92,00    | R\$ 283,86              | R\$ 26.115,12         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 26.115,12         | 0,00         |
| 1.3.14.3                      | Ensaio - Marshall                                                                                                                                                      | un   | 26,00    | 0,00 | -    | 26,00    | R\$ 143,35              | R\$ 3.727,10          | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 3.727,10          | 0,00         |
| 1.3.14.4                      | Pintura de meio fio (calção)                                                                                                                                           | m    | 6.112,26 | 0,00 | -    | 6.112,26 | R\$ 2,39                | R\$ 14.608,30         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 14.608,30         | 0,00         |
| 1.3.14.5                      | PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO)                                                                                                               | m2   | 1.680,33 | 0,00 | -    | 1.680,33 | R\$ 43,31               | R\$ 72.775,09         | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ -                   | R\$ 72.775,09         | 0,00         |
| 1.4                           | <b>EQUIPE DIRIGENTE</b>                                                                                                                                                |      |          |      |      |          |                         | <b>R\$ 122.219,49</b> | <b>R\$ 20.777,31</b>    | <b>R\$ 31.777,07</b>    | <b>R\$ 52.554,38</b>    | <b>R\$ 69.665,11</b>  | <b>43,00</b> |
| 1.4.1                         | EQUIPE DIRIGENTE                                                                                                                                                       | un   | 1,00     | 0,17 | 0,26 | 0,57     | R\$ 122.219,49          | R\$ 122.219,49        | R\$ 20.777,31           | R\$ 31.777,07           | R\$ 52.554,38           | R\$ 69.665,11         | 43,00        |
| <b>VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO</b> |                                                                                                                                                                        |      |          |      |      |          | <b>R\$ 4.609.993,51</b> | <b>R\$ 774.310,22</b> | <b>R\$ 1.168.423,61</b> | <b>R\$ 1.942.733,83</b> | <b>R\$ 2.667.259,68</b> | <b>42,14</b>          |              |
| <b>PERCENTUAL</b>             |                                                                                                                                                                        |      |          |      |      |          | <b>100%</b>             | <b>16,00%</b>         | <b>25,35%</b>           | <b>42,14%</b>           | <b>57,86%</b>           |                       |              |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Engº Civil - RNP nº 180024621

Jose Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**SEM EFEITO**

Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana



The Novatec logo consists of three stylized vertical bars of varying heights and widths, colored blue and yellow, arranged to form a partial 'N'. Below the graphic, the word "NOVATEC" is written in bold, black, uppercase letters. Underneath the company name, there are two lines of smaller text: "Lombardia e Veneto" and "Sviluppatori di software".

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

### CÁLCULO EXPLICATIVO

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana









**NOVATEC**  
Engineering • Design • Construction • Operation

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Control, Design & Performance

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                   |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.1   | RUA JOSUÉ PASSOS                                                                                                  |
| ITEM:        | 1.2.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prest. Serv. Municipais de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itapiranga





**NOVATEC**  
L'esperto in soluzioni per il tuo business

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                        |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                          |
| ITEM:        | 1.2.1   | RUA JOSUÉ PASSOS                                                                                                       |
| ITEM:        | 1.2.1.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade) |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
119 071-1017 22 0000110

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Secretaria Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itaboiara





**NOVATEC**  
Ceramics, Ink & Electronics Materials, Inc.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                    |
| ITEM:        | 1.2.7   | RUA PROJETADA                                    |
| ITEM:        | 1.2.7.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante |

| Serviço | QUANT. |
|---------|--------|
|         | Total  |

| Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante |                               | EXTENSÃO | LARGURA | TOTAL  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|--------|
|                                                  | REPERFILAGEM                  |          |         |        |
|                                                  |                               |          |         |        |
|                                                  |                               |          |         |        |
|                                                  |                               |          |         |        |
|                                                  |                               |          |         |        |
|                                                  |                               |          |         |        |
|                                                  | AREA LEVANTADA POR TOPOGRAFIA |          |         | 271,92 |
|                                                  |                               |          |         | 271,92 |

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| EXECUTADO NO PERÍODO: |  | 271,92 |
| ACUMULADO ANTERIOR:   |  | -      |
| ACUMULADO ATUAL:      |  | 271,92 |
| SALDO DO CONTRATO:    |  | -      |
| À MEDIR NO PERÍODO:   |  | 271,92 |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Kabaiana





**NOVATEC**  
CONCRETE SOLUTIONS

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Kabaiana





**NOVATEC**  
 2 rue de la Gare - 92 800 Nanterre Cedex, France

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                   |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.7   | RUA PROJETADA                                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.7.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

~~José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
 2 rue de la Gare - 63000 Clermont-Ferrand - France  
 Tél. 04 71 22 10 00 - Fax 04 71 22 10 01  
 E-mail: novatec@novatec.fr

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                                                       |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                                                         |
| ITEM:        | 1.2.7   | RUA PROJETADA                                                                                                                                         |
| ITEM:        | 1.2.7.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m <sup>3</sup> , em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 |

| Serviço                                                                                                           | VALORES    |           |       | UNID. | QUANT. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|
|                                                                                                                   | Quantidade |           |       | txkm  | Total  |
|                                                                                                                   | M3         | DENSIDADE | DMT   |       |        |
| Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 13,60      | 2,40      | 20,00 | txkm  | 652,80 |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |

[illegible]

|                                                    |   |             |               |
|----------------------------------------------------|---|-------------|---------------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                              |   | txkm        | 652,80        |
| ACUMULADO ANTERIOR:                                | - | txkm        | -             |
| ACUMULADO ATUAL:                                   |   | txkm        | 652,80        |
| SALDO DO CONTRATO:                                 |   | txkm        |               |
| <b>DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE):</b> |   | <b>txkm</b> | <b>0,19</b>   |
| <b>À MEDIR NO PERÍODO:</b>                         |   | <b>txkm</b> | <b>652,61</b> |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

Alexandre Albuquerque Teixeira  
R-02.571 - RNP nº 180024912-2

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Kaboiana





**NOVATEC**  
Il vostro partner di fiducia per la vostra attività

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabala





**NOVATEC**  
Cable, Rod & Thread Products Ltd.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Rábio



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                   |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.8   | RUA MARIA DOS ANJOS BISPO                                                                                         |
| ITEM:        | 1.2.8.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO: 1.2 CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA

ITEM: 1.2.8 RUA MARIA DOS ANJOS BISPO

ITEM: 1.2.8.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m<sup>3</sup>, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af\_07/2020

| Serviço                                                                                                           | VALORES    |           |       | UNID. | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|----------|
|                                                                                                                   | Quantidade |           |       | txkm  | Total    |
|                                                                                                                   | M3         | DENSIDADE | DMT   |       |          |
| Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 42,89      | 2,40      | 20,00 | txkm  | 2.058,79 |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |

|                                             |      |          |
|---------------------------------------------|------|----------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                       | txkm | 2.058,79 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                         | txkm | -        |
| ACUMULADO ATUAL:                            | txkm | 2.058,79 |
| SALDO DO CONTRATO:                          | txkm | -        |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): | txkm |          |
| À MEDIR NO PERÍODO:                         | txkm | 2.058,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RUP nº 1339140/2015

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                  |
|--------------|---------|--------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                    |
| ITEM:        | 1.2.9   | PRAÇA LAFAEETE NORONHA                           |
| ITEM:        | 1.2.9.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
CPF 047.842.842-22

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Control, S.p.A. - Via S. Giovanni, 1 - 20121 Milano

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                           |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                             |
| ITEM:        | 1.2.9   | PRAÇA LAFEAETE NORONHA                                                                                                    |
| ITEM:        | 1.2.9.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP 14 120924912-3

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
CONSTRUCTION GROUP

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |         |                                                                                                                   |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2     | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.9   | PRAÇA LAFAEETE NORONHA                                                                                            |
| ITEM:        | 1.2.9.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

~~José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de...~~

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana









**NOVATEC**  
SISTEMI E COMPONENTI S.p.A.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                  |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                    |
| ITEM:        | 1.2.11   | RUA JOSÉ DA PAIXÃO                               |
| ITEM:        | 1.2.11.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
CPF: 027.912.492-9

~~José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana





**NOVATEC**  
S.p.A. - Via S. Maria 10 - 20121 Milano - Italia

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                           |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                             |
| ITEM:        | 1.2.11   | RUA JOSÉ DA PAIXÃO                                                                                                        |
| ITEM:        | 1.2.11.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 180524012-9

Jose Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana





**NOVATEC**  
 Confrontando tutti i prezzi e le prestazioni in Italia. L'unico.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.11   | RUA JOSÉ DA PAIXÃO                                                                                                |
| ITEM:        | 1.2.11.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

**NOVATES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA.**

Alexandre Albuquerque Teixeira

Engº Civil - RNP nº 200976-2

~~José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
 A subsidiary of the E. I. du Pont de Nemours & Co.  
 Corporation

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
S.p.A. - Via S. Giovanni 10 - 20121 Milano - Italy

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
 5 rue de la Gare - 20000 Bastia - France  
 Tel. 04 96 00 00 00 - Fax 04 96 00 00 01  
 E-mail: novatec@novatec.fr

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
CONSTRUCTION SERVICES & EQUIPMENT

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.12   | RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.12.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

|                                             |  |      |          |
|---------------------------------------------|--|------|----------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                       |  | txkm | 6.138,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                         |  | txkm | -        |
| ACUMULADO ATUAL:                            |  | txkm | 6.138,00 |
| SALDO DO CONTRATO:                          |  | txkm | 0,29     |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): |  | txkm |          |
| À MEDIR NO PERÍODO:                         |  | txkm | 6.138,00 |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP nº 13024912-9

~~José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana~~

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana









**NOVATEC**  
 Construction & Engineering Solutions

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                  |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                    |
| ITEM:        | 1.2.13   | TRAVESSA JOÃO PAULO II                           |
| ITEM:        | 1.2.13.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante |

| Serviço | QUANT. |
|---------|--------|
|         | Total  |

[illegible]

|                       |  |        |
|-----------------------|--|--------|
| EXECUTADO NO PERÍODO: |  | 103,62 |
| ACUMULADO ANTERIOR:   |  | -      |
| ACUMULADO ATUAL:      |  | 103,62 |
| SALDO DO CONTRATO:    |  | -      |
| À MEDIR NO PERÍODO:   |  |        |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
CPF: 071.846.113-9

~~José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 272029395-4  
Coordenador de Nucleo  
Prefeitura Municipal de Marabá~~

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Kabaiana











OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

LOCALIZAÇÃO: 1.2 CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA

ITEM: 1.2.13 TRAVESSA JOÃO PAULO II

ITEM: 1.2.13.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m<sup>3</sup>, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af\_07/2020

| Serviço                                                                                                           | VALORES    |           |       | UNID. | QUANT. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|--------|
|                                                                                                                   | Quantidade |           |       | txkm  | Total  |
|                                                                                                                   | M3         | DENSIDADE | DMT   |       |        |
| Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 5,18       | 2,40      | 20,00 | txkm  | 248,64 |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -      |

|                                             |  |      |        |
|---------------------------------------------|--|------|--------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                       |  | txkm | 248,64 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                         |  | txkm | -      |
| ACUMULADO ATUAL:                            |  | txkm | 248,64 |
| SALDO DO CONTRATO:                          |  | txkm | 0,05   |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): |  | txkm |        |
| À MEDIR NO PERÍODO:                         |  | txkm | 248,64 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RUP nº 183024912-0

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA-2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
Construction & Engineering Services Ltd.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana









**NOVATEC**  
CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.14   | TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA                                                                                   |
| ITEM:        | 1.2.14.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

|                                             |  |      |          |
|---------------------------------------------|--|------|----------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                       |  | txkm | 2.301,12 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                         |  | txkm | -        |
| ACUMULADO ATUAL:                            |  | txkm | 2.301,12 |
| SALDO DO CONTRATO:                          |  | txkm | -        |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): |  | txkm | 0,25     |
| À MEDIR NO PERÍODO:                         |  | txkm | 2.300,87 |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**  
 Centrifugal & Friction Drives Ltd.

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.15   | RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA                                                                                         |
| ITEM:        | 1.2.15.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

| Serviço                                                                                                           | VALORES    |           |       | UNID. | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|----------|
|                                                                                                                   | Quantidade |           |       | txkm  | Total    |
|                                                                                                                   | M3         | DENSIDADE | DMT   |       |          |
| Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 59,07      | 2,40      | 30,00 | txkm  | 4.253,04 |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |

|                                             |  |      |          |
|---------------------------------------------|--|------|----------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                       |  | txkm | 4.253,04 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                         |  | txkm | -        |
| ACUMULADO ATUAL:                            |  | txkm | 4.253,04 |
| SALDO DO CONTRATO:                          |  | txkm | -        |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): |  | txkm | 0,29     |
| À MEDIR NO PERÍODO:                         |  | txkm | 4.252,75 |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana



**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                                          |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                                            |
| ITEM:        | 1.2.15   | RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA                                                                                                                |
| ITEM:        | 1.2.15.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af 07/2020 |

| Serviço                                                                                                           | VALORES    |           |       | UNID. | QUANT.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|-------|----------|
|                                                                                                                   | Quantidade |           |       | txkm  | Total    |
|                                                                                                                   | M3         | DENSIDADE | DMT   |       |          |
| Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | 59,07      | 2,40      | 20,00 | txkm  | 2.835,36 |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |
|                                                                                                                   |            |           |       |       | -        |

|                                             |  |      |          |
|---------------------------------------------|--|------|----------|
| EXECUTADO NO PERÍODO:                       |  | txkm | 2.835,36 |
| ACUMULADO ANTERIOR:                         |  | txkm | -        |
| ACUMULADO ATUAL:                            |  | txkm | 2.835,36 |
| SALDO DO CONTRATO:                          |  | txkm | -        |
| DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): |  | txkm | 0,19     |
| A MEDIR NO PERÍODO:                         |  | txkm | 2.835,17 |

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Engº Civil - RNP nº 130924912-9

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana





**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

















**NOVATEC**  
S.p.A. - Via S. Giovanni, 1 - 20121 Milano, Italia

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                  |
|--------------|----------|--------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                    |
| ITEM:        | 1.2.18   | RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO                  |
| ITEM:        | 1.2.18.1 | Pintura de Ligação - Execução, Inclusive Ligante |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
CPF 074.701.14-0000-1110

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabiana







**NOVATEC**

**EMPRESA CONTRATADA:** Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

|              |          |                                                                                                                   |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCALIZAÇÃO: | 1.2      | CONJUNTO GENERAL JOÃO PEREIRA                                                                                     |
| ITEM:        | 1.2.18   | RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO                                                                                   |
| ITEM:        | 1.2.18.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 |

[illegible]

### CÁLCULO EXPLICATIVO

**José Robson Santos da Paixão**  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

**Diego Oliveira Barros**  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana







OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos

EMPRESA CONTRATADA: NOVATEC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA

SERVIÇO: 1.4 Equipe Dirigente

ITEM: 1.4.1 Equipe Dirigente

PERÍODO

01/01/2024

20/01/2024

Valor Total da Obra (A) R\$ 4.609.993,51

Equipe Dirigente (B) R\$ 122.219,49

Manutenção do Canteiro (C)

Equipamentos de Apoio à Produção (D)

Total (E = A - B - C - D) R\$ 4.487.774,02

Valor dos serviços executados até o período (F) R\$ 1.910.957,79

Percentual dos Serviços (G = F/E) 0,43

Percentual Acumulado de Administração e Canteiro de Obra (H) 0,17

Total da Medição (I = G - H) 0,26

EXECUTADO NO PERÍODO: 0,26

ACUMULADO ANTERIOR: 0,17

ACUMULADO ATUAL: 0,43

SALDO DO CONTRATO: 0,57

DESCONTO POR FALTA DE SALDO (REMANESCENTE): -

À MEDIR NO PERÍODO: 0,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE  
CONTRATO: 138/2024

CÁLCULO EXPLICATIVO

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - CREA 2722482487

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA MARIA DOS ANJOS BISPO



PRAÇA LAFEAETE NORONHA



PRAÇA LAFEAETE NORONHA



PRAÇA LAFEAETE NORONHA



RUA JOSÉ DA PAIXÃO



RUA JOSÉ DA PAIXÃO



RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE



RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

~~Alexandre Albuquerque Teixeira~~  
Engº Civil - RNP nº 180924912-0

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

  
Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO



RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO



RUA MARIA ANGELICA DA CONCEIÇÃO



RUA JOSUÉ PASSOS



RUA JOSUÉ PASSOS



RUA PROJETADA



RUA PROJETADA



RUA MARIA DOS ANJOS BISPO



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - RNP 174.120.24912-0

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego  
Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.

CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.

CONTRATO: 138/2024



Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02

RUA FELISMINO PEREIRA ANDRADE



TRAVESSA JOÃO PAULO II



TRAVESSA JOÃO PAULO II



TRAVESSA JOÃO PAULO II



TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA



RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA



TRAVESSA PAULO PEREIRA DA SILVA



RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA



NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
Alexandre Albuquerque Teixeira  
Eng. Civil - CREA 2720293954

José Robson Santos da Paixão  
Eng. Civil - CREA 2720293954  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
Eng. Civil CREA-2722482487  
Coordenador de Núcleo  
Prefeitura Municipal de Itabaiana



|                                                                                                                                                 |                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE. |                    |                                                                                     |
| CONTRATADA: Novatec Construções Empreendimentos Ltda.                                                                                           | CONTRATO: 138/2024 |  |
| Secretaria das Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Públicos - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA                                     |                    |                                                                                     |

| RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 02                                                                                            |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>RUA JOSÉ AUTO DE OLIVEIRA</p>        | <p>TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS</p>  |
| <p>TRAVESSA JOSÉ ORLANDO DE JESUS</p>  |                                                                                                                          |

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA  
 Alexandre Albuquerque Teixeira  
 Eng. Civil - CNP nº 00000000000

José Robson Santos da Paixão  
 Eng. Civil - CREA 2720293954  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana

Diego Oliveira Barros  
 Eng. Civil CREA-2722482487  
 Coordenador de Núcleo  
 Prefeitura Municipal de Itabaiana